1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							1048156	
			Временные здания и сооружения			0,9%		127351				
			Итого с временными									**14277464**
			Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время			0,9%		128497				
			Итого с зимними удорожаниями									**14405961**
			Непредвиденные работы и затраты			2%		288119				
			Итого непредвиденными работами и затратами									**14694080**
			Итого с в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									**15427258**
			НДС			12%		1851271				
			Итого с НДС									**17278529**
			Итого за вычетом тендерной скидки. 7%									**16032490**
			в том числе НДС 12%									1717767

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной
_____Тажибаев О.

Отдел сметной работы

Тезнический надзор:
Инженер-технадзор
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____Алимбаев М.Т.

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

Начальник участка
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Масанов Т.Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"
_____Курмангалиев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Аман-Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;**
(наименование, адрес)

Объект: **ЛС №2-13-5. Отопление и вентиляция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 29.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №16
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
1	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллич еские (алюминиевые). Установка**	кВт	225,33	1192,92	15,65	268801	3527	113071	150380	452715
			НР - 98%; СП - 8%			675,47	5,53	152203	1247		33534	
2	3	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	300	293,60	0,54	88081	162	7542	78847	180282
			НР - 98%; СП - 8%			267,92	0,26	80377	79		13354	
3	4	С123-051314-0207 2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact TA, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-20 02**	шт.	100	6642,00	--	664200	--	664200	--	717336
			СП - 8%			--	--	--	--		53136	
4	5	С123-051314-0303 2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, ГОСТ 30815-200 2**	шт.	100	2491,00	--	249100	--	249100	--	269028
			СП - 8%			--	--	--	--		19928	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	С123-051314-0405 2305-1314-0405 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая, модель К, диапазон настройки от 6°С до 28°С, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	100	3741,00	--	374100	--	374100	--	404028
			СП - 8%			--	--	--	--		29928	
6	7	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор 1,0 кВт, с терморегулятором	шт.	1	17284,00	--	17284	--	17284	--	18667
			СП - 8%			--	--	--	--		1383	
			Коллектор									
7	8	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартир ного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла	1 узел	10	6185,66	81,77	61857	818	16170	44372	114727
			НР - 98%; СП - 8%			4486,88	40,85	44869	408		8498	
8	9	С123-051313-0402 2305-1313-0402 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем от опления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	10	30914,00	--	309140	--	309140	--	333871
			СП - 8%			--	--	--	--		24731	
9	10	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	707,06	2,23	7071	22	1749	5200	13252
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	5300	6		982	
10	11	С123-051310-0101 2305-1310-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1 ,4 м3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5 761-2005	шт.	6	43662,00	--	261972	--	261972	--	282930
			СП - 8%			--	--	--	--		20958	
11	12	С123-051310-0102 2305-1310-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3 ,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5 761-2005	шт.	4	47023,00	--	188092	--	188092	--	203139
			СП - 8%			--	--	--	--		15047	
12	13	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	42	707,06	2,23	29697	94	7342	21839	55659
			НР - 98%; СП - 8%			530,01	0,58	22261	24		4123	
13	14	С123-051309-0104 2305-1309-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м 3/ч, DN 15, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761- 2005	шт.	38	21761,00	--	826918	--	826918	--	893071
			СП - 8%			--	--	--	--		66153	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	15	С123-051309-0105 2305-1309-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-20 05	шт.	4	24788,00	--	99152	--	99152	--	107084
			СП - 8%			--	--	--	--		7932	
15	16	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	707,70	2,23	1415	4	218	1170	2793
			НР - 98%; СП - 8%			596,51	0,58	1193	1		207	
16	17	С123-051309-0108 2305-1309-0108 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	42800,00	--	85600	--	85600	--	92448
			СП - 8%			--	--	--	--		6848	
17	18	С123-040902-3101 2304-0902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"- "М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	90	965,00	--	86850	--	86850	--	93798
			СП - 8%			--	--	--	--		6948	
18	19	С123-040902-3102 2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"- "М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	84	1379,00	--	115836	--	115836	--	125103
			СП - 8%			--	--	--	--		9267	
19	20	С123-040902-3103 2304-0902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М ", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345- 2005	шт.	22	1922,00	--	42284	--	42284	--	45667
			СП - 8%			--	--	--	--		3383	
20	21	С123-040902-3106 2304-0902-3106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М" , Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7212,00	--	14424	--	14424	--	15578
			СП - 8%			--	--	--	--		1154	
21	22	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	40	1152,89	149,60	46116	5984	580	40705	93767
			НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	39552	1984		6946	
22	23	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	790,00	--	7900	--	7900	--	8532
			СП - 8%			--	--	--	--		632	
23	24	С123-041013-1802 2304-1013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20	1286,00	--	25720	--	25720	--	27778
			СП - 8%			--	--	--	--		2058	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	25	С123-041013-1803 2304-1013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	1811,00	--	18110	--	18110	--	19559
			СП - 8%			--	--	--	--		1449	
			Узел спуска воздуха									
25	26	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотвод чики. Установка	шт.	2	2388,97	290,58	4778	581	123	4255	9756
			НР - 98%; СП - 8%			2036,85	134,21	4074	268		723	
26	27	С123-041010-2705 2304-1010-2705 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	2	3612,00	--	7224	--	7224	--	7802
			СП - 8%			--	--	--	--		578	
27	28	С123-040902-1904 2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4514,00	--	9028	--	9028	--	9750
			СП - 8%			--	--	--	--		722	
28	29	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаме тром 25 мм	1фильтр	2	1152,89	149,60	2306	299	29	2035	4688
			НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	1978	99		347	
29	30	С123-041013-1801 2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	790,00	--	1580	--	1580	--	1706
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
30	31	С123-040905-3001 2304-0905-3001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3582,00	--	35820	--	35820	--	38686
			СП - 8%			--	--	--	--		2866	
			Узел учета тепла квартирный									
31	32	Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	30	1150,00	--	34500	--	--	25875	65205
			НР - 75%; СП - 8%			1150,00	--	34500	--		4830	
32	33	КП ТОО "ЭНКО"п.14	Счетчик учета тепла DN 15	комплект	30	31900,00	--	957000	--	957000	--	1033560
			СП - 8%			--	--	--	--		76560	
33	34	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /GPRS-модем /	шт.	2	694,45	--	1389	--	16	1030	2612
			НР - 75%; СП - 8%			686,50	--	1373	--		193	
34	35	СКП СТКП ТОО "ЭНКО"п.14	GSM/GPRS-м одем	шт	2	48950,00	--	97900	--	97900	--	105732

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		7832	
35	36	СКП СТКП ТОО "ЭНКО"п.15	Антенна для GSM/GPRS-модема	шт	2	2650,00	--	5300	--	5300	--	5724
			СП - 8%			--	--	--	--		424	
36	37	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2	17797,29	1973,40	35595	3947	3208	18058	57945
			НР - 61%; СП - 8%			14220,00	581,68	28440	1163		4292	
37	38	СКП СТКП ТОО "ЭНКО"п.16	Источник в торичного питания ИП-15-60	шт	2	15300,00	--	30600	--	30600	--	33048
			СП - 8%			--	--	--	--		2448	
38	39	С123-040905-1241 2304-0905-1241 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные со штуцеро м Т 185°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1614,00	--	16140	--	16140	--	17431
			СП - 8%			--	--	--	--		1291	
39	40	С123-040905-1242 2304-0905-1242 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные со штуцеро м Т 185°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	2107,00	--	42140	--	42140	--	45511
			СП - 8%			--	--	--	--		3371	
			Трубная разводка									
40	41	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сильфонные диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2197,79	112,06	4396	224	600	3552	8584
			НР - 98%; СП - 8%			1786,05	26,44	3572	53		636	
41	42	С123-041012-1505 2304-1012-1505 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20°С до +80°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	14191,00	--	28382	--	28382	--	30653
			СП - 8%			--	--	--	--		2271	
42	43	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /неподвижные опоры/	кг	1,6	542,00	--	867	--	867	--	937
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
43	44	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм./57х3,5/ Прокладка	м трубопровода	60	1753,47	38,71	105208	2322	58193	44647	161844
			НР - 98%; СП - 8%			744,89	14,41	44693	865		11988	
44	45	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм./76х3/ Прокладка	м трубопровода	25	2244,20	46,44	56105	1161	32853	22062	84420
			НР - 98%; СП - 8%			883,63	16,85	22091	421		6253	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	46	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое и спытание трубопроводов систем отопления, водопрово да и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60	86,81	1,05	5209	63	120	4926	10945
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	5026	--		811	
46	47	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое и спытание трубопроводов систем отопления, водопрово да и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	25	91,35	1,05	2284	26	164	2052	4683
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	2094	--		347	
47	48	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	55	1580,01	17,79	86901	978	64328	21541	117116
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	21595	385		8675	
48	49	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	26	1318,42	17,79	34279	463	23608	10183	48019
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	10208	182		3557	
49	50	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	30	1960,13	17,79	58804	534	46491	11749	76198
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	11779	210		5644	
50	51	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	15	2141,15	17,79	32117	267	25960	5875	41031
			НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	5890	105		3039	
51	52	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	126	91,35	1,05	11510	132	823	10344	23602
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	10555	--		1748	
52	53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	87,85	2,26	2635	68	1239	921	3841
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	1328	8		285	
53	54	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная радиаторов, труб, диамет ром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением коле ра, количество окрасок 2	м2	10	883,10	1,02	8831	10	1256	6056	16078
			НР - 80%; СП - 8%			756,47	0,51	7565	5		1191	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	55	Е11-161301-0104 1116-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	1140	742,32	14,29	846240	16288	739	819317	1798801
			НР - 98%; СП - 8%			727,38	5,99	829213	6825		133245	
55	56	С123-010701-0103 2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1080,72	251,00	--	271261	--	271261	--	292962
			СП - 8%			--	--	--	--		21701	
56	57	Е11-161301-0105 1116-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	726	1160,03	14,32	842184	10397	553	818868	1793936
			НР - 98%; СП - 8%			1144,95	5,99	831234	4346		132884	
57	58	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стен ки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	704,946	511,00	--	360227	--	360227	--	389046
			СП - 8%			--	--	--	--		28818	
58	59	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравличе ское испытание трубопроводов систем отопления, вод опровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1866	86,81	1,05	161991	1959	3722	153183	340388
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	156310	--		25214	
59	60	С123-020401-3501 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	460	8,00	--	3680	--	3680	--	3974
			СП - 8%			--	--	--	--		294	
60	61	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	740	9,00	--	6660	--	6660	--	7193
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
61	62	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	542,00	--	29810	--	29810	--	32195
			СП - 8%			--	--	--	--		2385	
62	63	С123-020501-1101 2302-0501-1101 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 16x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	68	1153,00	--	78404	--	78404	--	84676
			СП - 8%			--	--	--	--		6272	
63	64	С123-020501-1202 2302-0501-1202 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	44	2139,00	--	94116	--	94116	--	101645

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		7529	
64	65	С123-020501-1203 2302-0501-1203 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20х16х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	41	2093,00	--	85813	--	85813	--	92678
			СП - 8%			--	--	--	--		6865	
			Изоляция									
65	66	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспе ненногокаучука K-Flex	м	2052	644,31	97,62	1322134	200322	527341	527668	1997785
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	594471	99829		147984	
66	67	С121-110403-0108 2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от - 200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1254	158,00	--	198132	--	198132	--	213983
			СП - 8%			--	--	--	--		15851	
67	68	С121-110403-0110 2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	798,6	199,00	--	158921	--	158921	--	171635
			СП - 8%			--	--	--	--		12714	
68	69	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водя ного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	333,00	--	10989	--	10989	--	11868
			СП - 8%			--	--	--	--		879	
69	70	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	390,00	--	11154	--	11154	--	12046
			СП - 8%			--	--	--	--		892	
70	71	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	33	442,00	--	14586	--	14586	--	15753
			СП - 8%			--	--	--	--		1167	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	72	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	16,5	500,00	--	8250	--	8250	--	8910
			СП - 8%			--	--	--	--		660	
72	73	С121-110403-0316 2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	66	673,00	--	44418	--	44418	--	47971
			СП - 8%			--	--	--	--		3553	
73	74	С121-110403-0319 2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	27,5	823,00	--	22633	--	22633	--	24443
			СП - 8%			--	--	--	--		1811	
74	75	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /крон штейны, планки, хомуты/**	кг	55	542,00	--	29810	--	29810	--	32195
			СП - 8%			--	--	--	--		2385	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10209957	250653	6985565	2856710	14112002
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2973741	118515	--	1045332	
		Материалы		Тенге				71483				
		Всего заработная плата		Тенге				3224				
			Накладные расходы	Тенге					65476			
			Сметная прибыль	Тенге				44963				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125762				
			Сметная заработная плата	Тенге								50
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					65476			
		Материалы		Тенге				2893483				
		Всего заработная плата		Тенге				529838				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					703205			
			Накладные расходы	Тенге				1559883				
			Сметная прибыль	Тенге				534645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				274250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3702378				
			Сметная заработная плата	Тенге								516
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					703205			
		Материалы		Тенге				7244990				
		Всего заработная плата		Тенге				404974				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2323575			
								4487644				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сдача и испытание		Тенге				7395				
			Накладные расходы	Тенге				2277104				
			Сметная прибыль	Тенге				761768				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10283862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1699
			Сметная заработная плата	Тенге					2323575			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14112002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2265
			Сметная заработная плата	Тенге					3092256			
			РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									
75	76	Ц13-370101-0203 1337-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой до 0,1 т./БТП/ Монтаж в помещении**	шт.	1	33922,82	1648,66	33923	1649	1250	19224	57399
			НР - 61%; СП - 8%			31023,60	491,74	31024	492		4252	
76	77	51-040201-0303 5104-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Пункт блочный тепловой модели БТП Зв -90/120_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт /119,554кВт/ и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт/183кВт/, типа ЭнКо**	шт.	1	2667900,00	--	2667900	--		--	2667900
						--	--	--	--	2667900	--	
77	78	Е11-180201-0103 1118-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Водоподогреватели скоростные. Установка**	водоподогреватель	1	47902,58	3501,49	47903	3501	22071	23299	76898
			НР - 98%; СП - 8%			22331,22	1443,28	22331	1443		5696	
78	79	КП ТОО "ЭНКО"п.9	**Установка догрева воды в межотопительный период 12кВт**	шт.	1	106545,29	--	106545	--	106545	--	115069
			СП - 8%			--	--	--	--		8524	
			Узел учета тепла /по КП/									
79	80	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /тепловыч ислитель, GPRS-модем/**	шт.	2	694,45	--	1389	--	16	1030	2612
			НР - 75%; СП - 8%			686,50	--	1373	--		193	
80	81	Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Расходомер-счетчик, диаметр условно го прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соедин ениях**	шт.	2	1343,11	--	2686	--	386	1725	4764
			НР - 75%; СП - 8%			1150,00	--	2300	--		353	
81	82	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Конструкции для установки приборов /гильзы для термопреобразователей/, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	2	1271,36	151,87	2543	304	1089	981	3806
			НР - 75%; СП - 8%			575,00	79,32	1150	159		282	
82	83	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь и блок питания от дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	17797,29	1973,40	35595	3947	3208	18058	57945
			НР - 61%; СП - 8%			14220,00	581,68	28440	1163		4292	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	84	СКП СТКП ТОО "ЭНКО"п.10,11	Счетчик учета тепла "ТСР" DN 25	комплект	1	330138,39	--	330138	--	330138	--	356549
			СП - 8%			--	--	--	--		26411	
84	85	СКП СТКП ТОО "ЭНКО"п.12	GPRS-модем	шт	1	36964,29	--	36964	--	36964	--	39921
			СП - 8%			--	--	--	--		2957	
85	86	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм./76х3/ Прокладка	м трубопровода	8	2244,20	46,44	17954	371	10514	7060	27014
			НР - 98%; СП - 8%			883,63	16,85	7069	135		2001	
86	87	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	8	91,35	1,05	731	8	53	657	1499
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	670	--		111	
87	88	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	87,85	2,26	176	5	82	61	256
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	89	1		19	
88	89	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,15	29537,92	1506,00	4431	226	396	2977	8001
			НР - 76%; СП - 8%			25390,95	727,10	3809	109		593	
89	90	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,186	12008,00	--	2233	--	2233	--	2412
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3291110	10011	514945	75072	3422045
		Стоимость оборудования		Тенге				98254	3501	2667900	55863	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2667900				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2667900				
		Материалы		Тенге				76135				
		Всего заработная плата		Тенге				5949				
			Накладные расходы	Тенге					66100			
			Сметная прибыль	Тенге				41019				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9372				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				126526				
			Сметная заработная плата	Тенге								48
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					66100			
		Материалы		Тенге				480488				
		Всего заработная плата		Тенге				479				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4007			
			Накладные расходы	Тенге				475881				
								3039				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				38682				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				522209				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4007			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				66587				
		Материалы		Тенге				32635				
		Всего заработная плата		Тенге					31648			
		Сдача и испытание		Тенге				752				
			Накладные расходы	Тенге				31015				
			Сметная прибыль	Тенге				7808				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				105411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					31648			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3422046				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					101756			

РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ

90	91	С123-050403-0801 2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Вентилятор. Монтаж оборудования**	**шт.**	6	4071,00	--	24426	--	24426	--	26380
			СП - 8%			--	--	--	--		1954	
91	92	СКП СТКП ТОО "Компания ЛАД АЛМ"п.64	**Вентилятор вытяжной ВЕНТС Селента-М 150**	**шт**	6	6901,79	--	41411	--	41411	--	44724
			СП - 8%			--	--	--	--		3313	
92	93	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАР), размер 200х150 мм. Установка**	**решетка**	24	2430,22	52,65	58325	1264	24893	31851	97390
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	32168	333		7214	
93	94	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинко ванной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	9	5353,68	42,37	48183	381	32479	15140	68389
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	13,94	15323	125		5066	
94	95	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	84,78	4793,29	50,91	406375	4316	244406	156256	607641
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	157653	1792		45010	
95	96	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	28,26	4712,87	37,70	133186	1065	90490	41112	188242
			НР - 98%; СП - 8%			1473,15	11,32	41631	320		13944	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	97	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховод ов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	180	685,00	--	123300	--	123300	--	133164
			СП - 8%			--	--	--	--		9864	
			ВЕ-2, 2.1									
97	98	С123-050403-0801 2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	2	4071,00	--	8142	--	8142	--	8793
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
98	99	СКП СТКП ТОО "Компания ЛАД АЛМ"п.65	Вентилятор вытяжной ВЕНТС Селента-М 125	шт	2	4839,29	--	9679	--	9679	--	10453
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
99	100	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	2603,03	52,65	20824	421	9680	10617	33957
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	10723	111		2515	
100	101	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5353,68	42,37	16061	127	10826	5047	22796
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	13,94	5108	42		1689	
101	102	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,26	4793,29	50,91	135458	1439	81468	52085	202547
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	52551	597		15003	
102	103	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,42	4712,87	37,70	44395	355	30163	13704	62747
			НР - 98%; СП - 8%			1473,15	11,32	13877	107		4648	
103	104	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60	685,00	--	41100	--	41100	--	44388
			СП - 8%			--	--	--	--		3288	
			ВЕ-3,5,7,8, 3.1 ,5.1 ,7.1 ,8.1									
104	105	С123-050403-0801 2305-0403-0801 РСНБ РК 2015	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	8	4071,00	--	32568	--	32568	--	35173
			СП - 8%			--	--	--	--		2605	
105	106	СКП СТКП ТОО "Компания ЛАД АЛМ"п.65	Вентилятор вытяжной ВЕНТС Селента-М 100	шт	8	3910,71	--	31286	--	31286	--	33789

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2503	
106	107	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка**	**решетка**	32	2603,03	52,65	83297	1685	38721	42468	135826
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	42891	444		10061	
107	108	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм.Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	12	5353,68	42,37	64244	508	43305	20186	91185
			НР - 98%; СП - 8%			1702,58	13,94	20431	167		6754	
108	109	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	75,36	4793,29	50,91	361222	3837	217249	138894	540125
			НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	140136	1593		40009	
109	110	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	25,12	4712,87	37,70	118387	947	80434	36544	167326
			НР - 98%; СП - 8%			1473,15	11,32	37006	284		12395	
110	111	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	240	685,00	--	164400	--	164400	--	177552
			СП - 8%			--	--	--	--		13152	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1966269	16345	1380426	563904	2732587
								569496	5916	--	202412	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				82375				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82375				
			Сметная прибыль	Тенге				6590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88965				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1883894				
		Материалы		Тенге				904117				
		Всего заработная плата		Тенге					575412			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				393936				
		Сдача и испытание		Тенге				27897				
			Накладные расходы	Тенге				563904				
			Сметная прибыль	Тенге				195824				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2643622				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
			Сметная заработная плата	Тенге					575412			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2732587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
			Сметная заработная плата	Тенге					575412			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20266634
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3641491				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277009			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					127933			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8880936		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2667900		
			- Накладные расходы	Тенге							3495686	
			- Сметная прибыль	Тенге							1303607	

			Временные здания и сооружения			0,9%		158389				
			Итого с временными									**20425023**
			Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время			0,9%		159814				
			Итого с зимними удорожаниями									**20584837**
			Непредвиденные работы и затраты			2%		358339				
			Итого непредвиденными работами и затратами									**20943175**
			Итого с в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									**21988158**
			НДС			12%		2638579				
			Итого с НДС									**24626737**
			Итого за вычетом тендерной скидки. 7%									**22850784**
			в том числе НДС 12%									2448298

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной
_____Тажибаев О.

Отдел сметной работы

Технический надзор:
Инженер-технадзор
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____Алимбаев М.Т.

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

Начальник участка
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Масанов Т.Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"
_____Курмангалиев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Аман-Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;**
(наименование, адрес)

Объект: **ЛС №2-13-6. Внутреннее газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 29.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №17
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	**Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**30**	**2919,24**	**236,61**	**87577**	**7098**	**38561**	**44514**	**142658**
			НР - 98%; СП - 8%			**1397,25**	**116,82**	**41918**	**3505**		**10567**	
2	2	**С123-090101-0203 2309-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**30**	**39838,00**	**--**	**1195140**	**--**	**1195140**	**--**	**1290751**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95611**	
3	3	**Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	**счетчик**	**30**	**15881,20**	**8,26**	**476436**	**248**	**382336**	**91975**	**613884**
			НР - 98%; СП - 8%			**3128,40**	**--**	**93852**	**--**		**45473**	
4	4	**С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**30**	**672,00**	**--**	**20160**	**--**	**20160**	**--**	**21773**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1613**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3400,00	--	20400	--	20400	--	22032
			СП - 8%			--	--	--	--		1632	
6	6	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах/сигнализатор/	шт.	60	694,45	--	41667	--	477	30893	78364
			НР - 75%; СП - 8%			686,50	--	41190	--		5805	
7	7	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях /клапан автоматического аварийного отключения/	шт.	30	1480,38	--	44411	--	1985	31819	82329
			НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	42426	--		6098	
8	8	Спрайс СТПРАЙС ИП "Бакиев Р.А." п.4	Сигнал изатор контроля загазованности САКЗ-МК-2 в комплек те с сигнализаторами 2шт и краном К33УГ	компл.	30	21232,14	--	636964	--	636964	--	687921
			СП - 8%			--	--	--	--		50957	
9	9	Е11-160301-0301 1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм./узлы,с гильзами/ Прокладка	м трубопровода	57	1672,38	21,01	95325	1197	72954	21209	125857
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	21174	467		9323	
10	10	Е11-160301-0302 1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм./узлы,с гильзами/ Прокладка	м трубопровода	18	1741,68	21,01	31350	378	24285	6698	41092
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	6687	148		3044	
11	11	Е11-160301-0303 1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. /узлы,с гильзами/Прокладка	м трубопровода	18	1515,09	21,01	27272	378	20207	6698	36687
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	6687	148		2718	
12	12	Е11-160301-0304 1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. /узлы,с гильзами/Прокладка	м трубопровода	36	2429,80	21,01	87473	756	73344	13395	108937
			НР - 98%; СП - 8%			371,48	8,20	13373	295		8069	
13	13	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	129	547,79	--	70665	--	1504	67778	149518
			НР - 98%; СП - 8%			536,13	--	69161	--		11075	
14	14	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,3	87,85	2,26	1871	48	880	654	2727

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	943	6		202	
15	15	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белиламис добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	21,3	883,10	1,02	18810	22	2675	12899	34246
			НР - 80%; СП - 8%			756,47	0,51	16113	11		2537	
16	16	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	50	542,00	--	27100	--	27100	--	29268
			СП - 8%			--	--	--	--		2168	
17	17	С123-020101-2001 2302-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Спец соединения стальные: Вставка диэлектрическая изолирующая 1/2", штуцер/штуцер UDI-GAS , d 15 мм**	шт.	30	498,00	--	14940	--	14940	--	16135
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
18	18	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж гибких подводок**	м	45	342,06	--	15392	--	--	15085	32915
			НР - 98%; СП - 8%			342,06	--	15392	--		2438	
19	19	С123-021104-3305 2302-1104-3305 РСНБ РК 2015	**Подводка сильфонная с покрытием ПВХ 1/2", L 1,50 мВ UDI-GAS Prima**	шт.	30	647,00	--	19410	--	19410	--	20963
			СП - 8%			--	--	--	--		1553	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3538057
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				368915				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10126			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4578			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2553322		
			- Накладные расходы	Тенге							343617	
			- Сметная прибыль	Тенге							262078	

			Временные здания и сооружения			0,9%		31843				
			Итого с временными									3569900
			Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время			0,9%		32129				
			Итого с зимними удорожаниями									3602029
			Непредвиденные работы и затраты			2%		72041				
			Итого непредвиденными работами и затратами									3674069
			Итого с в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									3857391
			НДС			12%		462887				
			Итого с НДС									4320278

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого за вычетом тендерной скидки. 7%									**4008722**
			в том числе НДС 12%									429506

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной
_____Тажибаев О.

Отдел сметной работы
_____

Тезнический надзор:
Инженер-технадзор
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____Алимбаев М.Т.

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

Начальник участка
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Масанов Т.Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"
_____Курмангалиев Б.Т.