форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервисKZ"
Технадзор:ТОО " Фараб құрылыс "
Наименование объекта: Средный ремонт улицы М.Ауезова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области.
Договор о государственных закупках работ №92 2019-08-16

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средный ремонт улицы М.Ауезова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области.	5 592 000	5 592 000	4 992 857	-	-	-	-	-	-	599 143	5 592 000

Заказчик:
Директор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Нурманбетов Р.Т.

Технадзор:
Директор ТОО " Фараб құрылыс "

Акжігіт Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Каримбаев О. К.

Форма №2

Наименование стройки - Средный ремонт улицы М.Ауезова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2019 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД района Байдибек" акимата района Байдибек
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройЖолСервис Kz"
Основание: Договор №91 от 16.08.2019 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Средный ремонт улицы М.Ауезова в с.Шаян Байдибекского района Туркестанской области										
РАЗДЕЛ 1.Тротуар										
1	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 10 см. Устройство	665	583,90	125,66	388294	83564	135500	0,24	489
		м2 покрытия		250,29	39,79	166443	26460	60,3	0,03	59
		Накладные расходы -		*203,75*		*135500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*174,92*				*116322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*28,84*				*19179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,01*		*41902*				
		Сметная стоимость				*565696*				
2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	95,66667	556,36	226,08	53225	21628	13743	0,14	41
		м3 материала основания в плотном теле		133,78	61,95	12798	5927	60,3	0,14	39
		Накладные расходы -		*143,65*		*13743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*118,02*				*11291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25,63*				*2452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,00*		*5357*				
		Сметная стоимость				*72325*				
3	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установкапри других видах покрытий	956,6667	2249,83	30,82	2152337	29484	519126	0,70	2003
		м бортового камня		718,94	11,43	687786	10935	60,3	0,01	19
		Накладные расходы -		*542,64*		*519126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*440,41*				*421326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*102,23*				*97800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*223,40*		*213719*				
		Сметная стоимость				*2885182*				
4	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	493,269	2468,64	41,76	1217704	20599	164027	0,38	767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 тротуара		366,90	14,49	180980	7147	60,3	0,01	20
		Накладные расходы -		*332,53*		*164027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*229,98*				*113442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*102,55*				*50585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,09*		*110537*				
		Сметная стоимость				*1492267*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге			**5 015 470**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			**5 015 470**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**5 015 470**				
в том числе оборудование			Тенге			**-**				
в том числе СМР			Тенге			**5 015 470**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге		1	5 015 470				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,995491502940298			Тенге		**0,995491503**	**4 992 858**				
НДС			Тенге		12%	599 143				
Итого к оплате			**Тенге**			**5 592 000**				

Подрядчик:

Директор ТОО "СтройЖолСервис Kz"

_____Каримбаев О.К.

Инженер:

ТОО "Фараб құрылыс"

_____Аюкігіт Т.А.