Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" 09 2018 года
№656

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат за 11 ноябрь месяц 2019 год

			код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
			заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
					№51	**29.04.2019г**				
					№1	**21.06.2019г**				
					№2	**17.07.2019г**				
					№3	**15.10.2019г**				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**372 400 000**	92 009 637							11 041 156	103 050 793

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" Абдыкалыков А.Т._____

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Аман-Курылыс" Маштаев А.И._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Директор проектного департамента ТОО "СП"NEFT" Оспанов Е.С._____

ТЕХНАДЗОР: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция" Алимбаев М.Т._____

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Аман-Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;**
(наименование, адрес)

Объект: **ЛС №2-13-3. Общестроительные работы (АР). Пятно 13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 29.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №14
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля АР-13									
			Прочие работы по кровле АР30-32									
			Узел 2									
1	23	**Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	104,4	**1615,68**	**51,28**	**168677**	**5354**	**133515**	**27929**	**212335**
			НР - 92%; СП - 8%			**285,52**	**5,27**	**29808**	**550**		**15728**	
2	24	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	77,256	**2663,13**	**13,85**	**205743**	**1070**	**121620**	**76662**	**304997**
			НР - 92%; СП - 8%			**1075,03**	**3,57**	**83053**	**276**		**22592**	
3	25	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	0,394632	**692410,00**	**6306,44**	**273247**	**2489**	**246762**	**28949**	**326372**
			НР - 118%; СП - 8%			**60804,80**	**1361,66**	**23996**	**537**		**24176**	
			Узел 3									
4	26	**Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм.Устройство без фартуков**	**м примыканий**	14,6	**1615,68**	**51,28**	**23589**	**749**	**18671**	**3906**	**29694**
			НР - 92%; СП - 8%			**285,52**	**5,27**	**4169**	**77**		**2200**	

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Аман-Курылыс":**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;**
(наименование, адрес)

Объект: **ЛС №2-13-2. Общестроительные работы (КЖ-выше отм.0,000). Пятно 13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 29.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №13
за ноябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0,000									
			Стена по оси "А" выше нуля КЖ-29									
1	9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00144	197120,00	--	284	--	284	--	307
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
2	74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00087	192229,00	--	167	--	167	--	181
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				451	--	451	--	488
								--	--	--	36	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				451				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				451				
			Сметная прибыль	Тенге				36				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				487				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				487				
			РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки из цементно-песчаных блоков									
			Стены внутренние толщ. 190мм									
3	151	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	12,084	8141,94	2631,64	98387	31801	15880	53694	164248

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			4196,16	581,68	50706	7029		12166	
4	153	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,33438	68256,41	2212,01	22824	740	--	20760	47070
			НР - 93%; СП - 8%			66044,40	713,88	22084	239		3487	
5	156	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,03248	684050,24	6306,44	22218	205	20038	2383	26569
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	1975	44		1968	
			Перегородки П2, П5, П6 АР-22 толщ. 90мм									
6	158	Е11-080301-0501 1108-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки армированные простые из блоков цементно-песчаных с заполнением каналов. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м**	м3 за вычетом проемов	29,5272	15463,07	2360,54	456581	69700	169512	222944	733888
			НР - 93%; СП - 8%			7361,67	757,12	217369	22356		54362	
7	162	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,089088	684050,24	6306,44	60941	562	54962	6535	72874
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	5417	121		5398	
			Перемычки									
8	164	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Перемычки./В20/ Устройство**	м3	1,06	41597,41	4281,31	44093	4538	23892	15115	63944
			НР - 91%; СП - 8%			14776,80	892,40	15663	946		4737	
9	166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,4932	19733,32	1290,22	9732	636	143	8316	19493
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	8953	186		1444	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				714776	108182	284427	329747	1128086
								322168	30921	--	83562	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				714776				
		Материалы		Тенге				284427				
		Всего заработная плата		Тенге					353089			
			Накладные расходы	Тенге				329747				
			Сметная прибыль	Тенге				83562				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1128085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
			Сметная заработная плата	Тенге					353089			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1128085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
			Сметная заработная плата	Тенге					353089			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1128574
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				322168				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108182			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30921			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						284878		
			- Накладные расходы	Тенге							329747	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							83598	
			Временные здания и сооружения			0,9%		10157				
			Итого с временными									**1138731**
			Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время			0,9%		10249				
			Итого с зимними удорожаниями									**1148980**
			Непредвиденные работы и затраты			2%		22980				
			Итого непредвиденными работами и затратами									**1171959**
			Итого с в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									**1230436**
			НДС			12%		147652				
			Итого с НДС									**1378088**
			Итого за вычетом тендерной скидки. 7%									**1278707**
			в том числе НДС 12%									137004

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной
_____Тажибаев О.

Отдел сметной работы
_____

Тезнический надзор:
Инженер-технадзор
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____Алимбаев М.Т.

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

Начальник участка
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Масанов Т.Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"
_____Курмангалиев Б.Т.

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,22	2663,13	13,85	27217	142	16088	10141	40347
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	10987	36		2989	
6	28	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,055188	692410,00	6306,44	38213	348	34509	4048	45642
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	3356	75		3381	
			Узел 4									
7	29	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм.Устройство без фартуков	м примыканий	14,6	1615,68	51,28	23589	749	18671	3906	29694
			НР - 92%; СП - 8%			285,52	5,27	4169	77		2200	
8	30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытиямелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,11	2663,13	13,85	13609	71	8045	5071	20174
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	5493	18		1494	
9	31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,018396	692410,00	6306,44	12738	116	11503	1349	15214
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	1119	25		1127	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				786621	11086	609384	161961	1024469
								166148	1672	--	75887	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				786621				
		Материалы		Тенге				609387				
		Всего заработная плата		Тенге					167820			
			Накладные расходы	Тенге				161962				
			Сметная прибыль	Тенге				75887				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1024469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					167820			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1024469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
			Сметная заработная плата	Тенге					167820			
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР-									
			Двери металлические									
10	91	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	39,06	2717,14	49,31	106132	1926	14781	62274	181878
			НР - 69%; СП - 8%			2289,42	21,17	89425	827		13472	
11	92	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	75,19	2979,74	46,84	224046	3522	35317	128824	381100
			НР - 69%; СП - 8%			2463,19	19,88	185207	1494		28230	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	93	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	13,86	46710,00	--	647401	--	647401	--	699193
			СП - 8%			--	--	--	--		51792	
13	94	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	68,48	52011,00	--	3561713	--	3561713	--	3846650
			СП - 8%			--	--	--	--		284937	
14	95	С121-090402-0104 2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	25,2	26742,00	--	673898	--	673898	--	727810
			СП - 8%			--	--	--	--		53912	
15	96	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5	27155,00	--	135775	--	135775	--	146637
			СП - 8%			--	--	--	--		10862	
16	97	С121-090402-0403 2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	1,71	58428,00	--	99912	--	99912	--	107905
			СП - 8%			--	--	--	--		7993	
17	98	Е11-150502-0203 1115-0502-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Остекление стеклом армированным /д3,д14/**	м2 площади проемов по наружному обводу переплетов	0,89	5824,30	47,11	5184	42	4084	857	6524
			НР - 80%; СП - 8%			1189,03	15,20	1058	14		483	
18	99	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные./д3/ Установка**	шт.	2	1257,35	2,04	2515	4	--	1732	4587
			НР - 69%; СП - 8%			1255,31	--	2511	--		340	
19	100	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	2	7624,00	--	15248	--	15248	--	16468
			СП - 8%			--	--	--	--		1220	
20	101	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг(обрамление проема для люка)**	т	0,05776	674049,16	6126,74	38933	354	35996	3139	45438
			НР - 118%; СП - 8%			44713,60	1348,44	2583	78		3366	
21	102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	3,690864	155,96	3,22	576	12	373	133	765
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	191	2		57	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	103	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люковв перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1	3265,39	525,16	3265	525	1404	1321	4954
			НР - 90%; СП - 8%			1335,78	132,42	1336	132		367	
23	104	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	1	33341,00	--	33341	--	33341	--	36008
			СП - 8%			--	--	--	--		2667	
24	105	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Люк для прочистки, площадь в свету до 0,5	м2. Установка	30	1504,56	52,65	45137	1579	3348	39814	91747
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	40210	416		6796	
25	106	С123-050306-0305 2305-0306-0305 РСНБ РК 2015	Лючки пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	30	1931,00	--	57930	--	57930	--	62564
			СП - 8%			--	--	--	--		4634	
26	107	С121-090404-0302 2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	2103,00	--	63090	--	63090	--	68137
			СП - 8%			--	--	--	--		5047	
27	108	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	18	1771,00	--	31878	--	31878	--	34428
			СП - 8%			--	--	--	--		2550	
			Калитка									
28	109	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,6	2979,74	46,84	16687	262	2631	9595	28384
			НР - 69%; СП - 8%			2463,19	19,88	13794	111		2102	
29	110	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварнаярешетка ограждения - калитка	т	0,0972	513118,00	--	49875	--	49875	--	53865
			СП - 8%			--	--	--	--		3990	
30	111	С121-090404-0402 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2554,00	--	5108	--	5108	--	5517
			СП - 8%			--	--	--	--		409	
31	112	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
32	113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	м2	2,40091	155,96	3,22	374	8	242	87	498
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	124	1		37	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5819977	8235	5475305	247776	6553174
								336438	3076	--	485420	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				176685				
		Материалы		Тенге				45447				
		Всего заработная плата		Тенге					46146			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83216				
		Сдача и испытание		Тенге				1990				
			Накладные расходы	Тенге				45352				
			Сметная прибыль	Тенге				17763				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					46146			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5585362				
		Материалы		Тенге				52729				
		Всего заработная плата		Тенге					293369			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5235983				
			Накладные расходы	Тенге				202424				
			Сметная прибыль	Тенге				463023				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6250810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
			Сметная заработная плата	Тенге					293369			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				57930				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57930				
			Сметная прибыль	Тенге				4634				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62564				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6553174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
			Сметная заработная плата	Тенге					339514			
			РАЗДЕЛ 5.Полы АР-2									
			На отм.0,000;+3,000;+6,000;+9,000;+12,000									
			Тип 1 Линолеум									
33	114	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство**	м2 стяжки	400	1016,40	27,79	406559	11117	219222	170928	623686
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	176220	5618		46199	
34	115	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до 70мм/**	м2 стяжки	400	1457,69	47,10	583075	18839	547006	24930	656645
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	17230	9290		48640	
35	116	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	400	629,58	27,74	251831	11095	103890	133917	416607

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	136846	5618		30860	
36	117	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесямитолщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1776,6	929,71	15,12	1651715	26858	984144	609240	2441831
			НР - 94%; СП - 8%			360,64	4,17	640713	7414		180876	
37	118	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройствона клее "Бустилат"	м2 покрытия	355	3263,89	20,76	1158681	7370	1008920	137345	1399707
			НР - 94%; СП - 8%			401,10	10,48	142391	3721		103682	
			Тип 2. Плитка									
38	120	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	172,26	1541,40	82,41	265521	14196	135952	110412	406007
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	115373	2087		30075	
39	121	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	156	1016,40	27,79	158558	4336	85496	66662	243238
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	68726	2191		18018	
40	122	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до 70мм/	м2 стяжки	156,6	1457,69	47,10	228274	7375	214153	9760	257076
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	6746	3637		19043	
41	123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	156,6	629,58	27,74	98592	4344	40673	52429	163102
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	53575	2200		12082	
42	124	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	62	4385,41	72,69	271896	4507	186706	77818	377690
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	80683	2102		27977	
43	125	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	122	565,83	1,62	69031	197	31376	35302	112679
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	37458	97		8347	
			Тип 3. Плитка-лоджии									
44	126	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	143	1541,40	82,41	220420	11785	112859	91657	337043
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	95776	1732		24966	
45	127	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130	629,58	27,74	81845	3606	33764	43523	135397
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	44475	1826		10029	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	128	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30мм/	м2 стяжки	130	276,55	9,42	35951	1225	33627	1601	40557
			НР - 94%; СП - 8%			8,46	4,65	1099	604		3004	
47	129	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2392	14955,16	1339,64	3577	320	8	3086	7196
			НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	3249	142		533	
48	130	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2392	215540,00	--	51557	--	51557	--	55682
			СП - 8%			--	--	--	--		4125	
49	131	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	52	4385,41	72,69	228042	3780	156592	65266	316773
			НР - 94%; СП - 8%			1301,34	33,90	67670	1763		23465	
50	132	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	70	565,83	1,62	39608	113	18002	20255	64652
			НР - 94%; СП - 8%			307,04	0,79	21493	56		4789	
			Тип 4. Лестн.площадки									
51	133	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	81,4	1541,40	82,41	125470	6708	64244	52174	191855
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	54518	986		14212	
52	134	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство	м2 стяжки	74	1016,40	27,79	75213	2057	40555	31622	115382
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	32601	1039		8547	
53	135	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до 70мм/	м2 стяжки	74	1457,69	47,10	107869	3485	101196	4612	121479
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	3188	1719		8998	
54	136	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	74	629,58	27,74	46589	2053	19219	24775	77072
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	25317	1039		5709	
			Тип 4.1. Плитка-тамбур									
55	139	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10	629,58	27,74	6296	277	2598	3348	10415
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	3421	140		771	
			Тип 4.2. Лестн.площадка на -0,750									
56	142	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,6	629,58	27,74	9821	433	4051	5223	16248
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	5337	219		1204	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 5. Лестн.площадка на -0,750									
57	145	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	163,1	629,58	27,74	102684	4524	42361	54605	169872
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	55799	2291		12583	
			На отм.-2.200									
			Тип 6. тех.помещения									
58	148	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	441,1	629,58	27,74	277706	12235	114564	147677	459414
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	150907	6196		34031	
59	149	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	441,1	144,26	3,52	63631	1553	4691	54456	127534
			НР - 94%; СП - 8%			130,10	1,24	57387	545		9447	
			Тип 6.1. тех.помещения									
60	150	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	34,3	629,58	27,74	21594	951	8908	11483	35724
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	11735	482		2646	
61	151	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 11-110101-1101 /до 25мм/**	м2 стяжки	34,3	73,61	4,71	2525	162	2218	211	2955
			НР - 94%; СП - 8%			4,23	2,32	145	80		219	
62	152	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	34,3	144,26	3,52	4948	121	365	4235	9917
			НР - 94%; СП - 8%			130,10	1,24	4462	42		735	
			Тип 7. Чердак									
63	153	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	455,9	336,58	12,17	153447	5548	111514	34758	203260
			НР - 92%; СП - 8%			79,81	3,06	36385	1395		15056	
64	154	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	455,9	880,02	50,80	401202	23162	139010	224984	676281
			НР - 92%; СП - 8%			524,30	12,10	239030	5518		50095	
65	155	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	455,9	1409,23	98,93	642468	45100	227257	350656	1072573
			НР - 92%; СП - 8%			811,82	24,21	370111	11037		79450	
66	156	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	70,43655	26431,00	--	1861708	--	1861708	--	2010645
			СП - 8%			--	--	--	--		148937	
67	157	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	455,9	576,64	100,86	262890	45984	114320	105136	397468
			НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	102586	11692		29442	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	158	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	455,9	228,93	22,43	104370	10224	88447	7738	121077
			НР - 92%; СП - 8%			12,50	5,95	5699	2712		8969	
			Водомерный узел. Примечание 8.									
69	159	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,4	1541,40	82,41	23737	1269	12154	9871	36297
			НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	10314	187		2689	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10098898	296910	6923327	2781695	13911036
								2878665	97418	--	1030450	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10098898				
		Материалы		Тенге				5010057				
		Всего заработная плата		Тенге					2976083			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1913266				
			Накладные расходы	Тенге				2781693				
			Сметная прибыль	Тенге				1030447				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13911038				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2606
			Сметная заработная плата	Тенге					2976083			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13911038				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2606
			Сметная заработная плата	Тенге					2976083			
			РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. АР-3									
			Потолки									
70	160	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	879,25	1224,45	6,91	1076601	6078	376516	556879	1764158
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	694007	2092		130678	
71	161	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на /цементной/ основе	м2 отделываемой поверхности	78,5	1149,00	6,91	90196	543	27692	49719	151108
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	61961	187		11193	
72	162	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,4	817,85	4,43	114009	617	38914	59751	187661
			НР - 80%; СП - 8%			534,27	1,52	74478	211		13901	
			Стены									
73	165	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	818,4	1115,33	6,91	912785	5657	350459	446893	1468453

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	556669	1947		108774	
74	166	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	291,1	1425,14	11,13	414858	3241	200348	169896	631534
			НР - 80%; СП - 8%			725,76	3,78	211269	1102		46780	
75	167	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе**	м2 отделываемой поверхности	27	1039,87	6,91	28077	187	9525	14744	46246
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	18365	64		3426	
76	168	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Су химии смесями на цементной основе**	м2 отделываемой поверхности	166	1299,39	11,13	215699	1848	93375	96884	337589
			НР - 80%; СП - 8%			725,76	3,78	120476	628		25007	
77	170	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	93,15	309,90	2,37	28867	220	13311	12356	44520
			НР - 80%; СП - 8%			164,63	1,17	15336	109		3298	
78	171	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраскаулучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1002,2	975,93	3,18	978074	3182	405021	457151	1550044
			НР - 80%; СП - 8%			568,62	1,56	569871	1568		114818	
79	172	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2544,456	637,91	4,46	1623140	11354	427927	951574	2780691
			НР - 80%; СП - 8%			465,27	2,20	1183859	5608		205977	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5482305	32927	1943088	2815847	8962004
								3506291	13517	--	663852	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5482305				
		Материалы		Тенге				1943088				
		Всего заработная плата		Тенге					3519807			
			Накладные расходы	Тенге				2815846				
			Сметная прибыль	Тенге				663852				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8962004				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2833
			Сметная заработная плата	Тенге					3519807			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8962004				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2833
			Сметная заработная плата	Тенге					3519807			

РАЗДЕЛ 7.Фасады АР-14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стены выше отм.0,000. Отделочный слой без утепления									
80	183	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	257,91	1395,84	18,12	360001	4674	115201	193373	597644
			НР - 80%; СП - 8%			931,05	6,16	240126	1590		44270	
81	184	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Устройство дополнительного армирующего слоя с лесов**	м2	257,91	1524,76	1,12	393251	288	171976	176790	615644
			НР - 80%; СП - 8%			856,84	--	220987	--		45603	
82	185	Е11-150212-0206 1115-0212-0206 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до1,8 мм**	м2 отделываемой поверхности	257,91	2616,78	8,50	674895	2192	487630	148913	889713
			НР - 80%; СП - 8%			717,59	4,14	185073	1069		65905	
83	186	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваем\ой поверхности	1817,78	732,08	3,30	1330759	6003	1022903	243790	1700512
			НР - 80%; СП - 8%			166,06	1,59	301853	2884		125964	
			Утепление плиты лоджии АР-32									
84	206	Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	150	732,08	3,30	109812	495	84409	20117	140323
			НР - 80%; СП - 8%			166,06	1,59	24908	238		10394	
85	207	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук покраю лоджии) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	21	2688,75	13,85	56464	291	33597	20839	83486
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	22576	75		6184	
86	208	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные /ограничительный уголок/ массой до 20 кг. Установка**	тстальных элементов	0,147	692410,00	6306,44	101784	927	91919	10783	121573
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	8938	200		9005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3026965	14870	2007635	814605	4148895
								1004462	6055	--	307325	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3026965				
		Материалы		Тенге				2007633				
		Всего заработная плата		Тенге					1010517			
			Накладные расходы	Тенге				814604				
			Сметная прибыль	Тенге				307326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4148895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
			Сметная заработная плата	Тенге					1010517			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4148895				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1010517			
			РАЗДЕЛ 8.КРЫЛЬЦА, ВХОДЫ, ПРИЯМКИ									
			ПРИЯМОК ПР-1 2шт АР-7									
87	209	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,12096	87771,49	20531,39	10617	2483	275	5903	17841
			НР - 69%; СП - 8%			64975,00	5748,07	7859	695		1322	
88	210	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,12096	491604,00	--	59464	--	59464	--	64222
			СП - 8%			--	--	--	--		4757	
89	211	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	3,979584	155,96	3,22	621	13	402	144	825
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	206	2		61	
90	212	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	5,4	6241,78	98,03	33706	529	24162	8430	45506
			НР - 92%; СП - 8%			1669,44	27,42	9015	148		3371	
91	213	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук по краю лоджии) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,4	2688,75	13,85	3764	19	2240	1389	5566
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	1505	5		412	
92	214	Е11-150213-0703 1115-0213-0703 РСНБ РК 2015	**Герметизация горизонтальных швов герметиком**	м шва	4	100,83	--	403	--	69	267	724
			НР - 80%; СП - 8%			83,39	--	334	--		54	
			Входная группа 2шт АР-1П (без ограждения),-2П (с ограждением)									
93	215	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлическиебез поручня./ОГ-5/ Установка**	м ограждения	7	676,61	77,15	4736	540	478	4664	10152
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	3718	234		752	
94	216	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Ограждения лестничных маршей**	т	0,08134	629616,00	--	51213	--	51213	--	55310
			СП - 8%			--	--	--	--		4097	
95	217	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмали ПФ-115/за 2 раза/**	м2	3,70097	155,96	3,22	577	12	373	134	768
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	192	2		57	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	218	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,16	1003,00	--	160	--	160	--	173
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
97	219	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,8	629,58	27,74	9947	438	4104	5290	16456
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	5405	222		1219	
98	220	Е11-080301-0501 1108-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Бортик козырька из блоков цементно-песчаных /90мм/с заполнением каналов. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 за вычетом проемов	0,59472	15463,07	2360,54	9196	1404	3414	4490	14782
			НР - 93%; СП - 8%			7361,67	757,12	4378	450		1095	
99	221	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	82,6	89,00	--	7351	--	7351	--	7940
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
100	222	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037296	197120,00	--	7352	--	7352	--	7940
			СП - 8%			--	--	--	--		588	
101	223	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартуки, парапеты) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	43,932	2688,75	13,85	118122	608	70286	43594	174654
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	47228	157		12937	
102	224	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0303902	692410,00	6306,44	21042	192	19002	2229	25134
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	1848	41		1862	
103	225	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	1,8368	1003,00	--	1842	--	1842	--	1990
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
104	226	Е11-150213-0703 1115-0213-0703 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных швовгерметиком /примыкание фартука к стене/	м шва	9,72	100,83	--	980	--	169	648	1759
			НР - 80%; СП - 8%			83,39	--	811	--		130	
105	227	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,913	28587,34	1450,25	26100	1324	21707	3145	31585
			НР - 92%; СП - 8%			3361,38	383,38	3069	350		2340	
106	228	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	16,6	547,72	100,86	9092	1674	3683	3828	13954
			НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	3735	426		1034	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	229	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/**	м2 стяжки	16,6	200,01	22,43	3320	372	2740	282	3890
			НР - 92%; СП - 8%			12,50	5,95	208	99		288	
108	230	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	16,6	2072,67	109,11	34406	1811	26561	5942	43577
			НР - 92%; СП - 8%			363,52	25,59	6034	425		3228	
109	231	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	м примыканий	26,24	1615,68	51,28	42395	1346	33557	7020	53368
			НР - 92%; СП - 8%			285,52	5,27	7492	138		3953	
110	232	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (лоток из оцинкованной стали) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,4	2688,75	13,85	6453	33	3840	2382	9541
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	2580	9		707	
			Абонентские ящики на 30 квартир									
111	233	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015	**Секционные почтовые ящики. Установка**	секция	6	1174,93	102,57	7050	615	2458	3859	11781
			НР - 90%; СП - 8%			662,78	51,79	3977	311		873	
112	234	СКП СТКП ТОО "ГРИНТЭК" п.2	**Секционный почтовый ящик на 5 секций**	секция	6	5357,14	--	32143	--	32143	--	34714
			СП - 8%			--	--	--	--		2571	
			Подъемники									
113	235	Ц13-030501-0508 1303-0501-0508 РСНБ РК 2015	**Кабина (платформа) проходная тротуарного лифта. Установка**	шт	2	26450,00	--	52900	--	--	32269	91983
			НР - 61%; СП - 8%			26450,00	--	52900	--		6814	
114	236	КП ТОО "КБ ЛИФТМАШ" п.3	**Вертикаль ный подъемник для инвалидов ПТУ 001 или ПТУ 001А**	шт	2	285714,29	--	571429	--		--	571429
						--	--	--	--	571429	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1126384	13415	379045	135909	1317564
								162494	3714	571429	55270	
		Стоимость оборудования		Тенге				571429				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				571429				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				85043				
		Всего заработная плата		Тенге					52900			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32143				
			Накладные расходы	Тенге				32269				
			Сметная прибыль	Тенге				9385				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				126697				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
			Сметная заработная плата	Тенге					52900			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				348618				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				219246				
		Всего заработная плата		Тенге					104753			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9355				
		Местные материалы		Тенге				7351				
			Накладные расходы	Тенге				97737				
			Сметная прибыль	Тенге				35708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				482064				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					104753			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121294				
		Материалы		Тенге				274				
		Всего заработная плата		Тенге					8555			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110677				
			Накладные расходы	Тенге				5903				
			Сметная прибыль	Тенге				10176				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				137373				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					8555			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1317562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
			Сметная заработная плата	Тенге					166208			
			РАЗДЕЛ 9.Тактильные знаки для МГН									
115	237	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток /на пол/ поливинилхлоридных. Устройство на клее**	м2 покрытия	1,08	968,22	6,11	1046	7	328	669	1852
			НР - 94%; СП - 8%			657,89	0,99	711	1		137	
116	238	С124-060101-0102 2406-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007**	м2	1,08	21096,00	--	22784	--	22784	--	24606
			СП - 8%			--	--	--	--		1823	
117	239	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Доступность для инвалидов всех категорий (Черный на желтом фоне, настенный, односторонний)**	м2	0,24	16588,00	--	3981	--	3981	--	4300
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
118	240	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Подъемник для инвалидов(Черный на желтом фоне, настенный, односторонний)**	м2	0,08	16588,00	--	1327	--	1327	--	1433
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
119	241	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Вход в помещение (Черныйна желтом фоне, настенный, односторонний)**	м2	0,08	16588,00	--	1327	--	1327	--	1433
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
120	242	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Пути эвакуации (Черныйна желтом фоне, настенный, односторонний)**	м2	0,88	16588,00	--	14597	--	14597	--	15765
			СП - 8%			--	--	--	--		1168	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	243	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Тактильная пиктограмма (Черный на желтом фоне, настенный, односторонний)**	м2	0,16	16588,00	--	2654	--	2654	--	2866
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
122	244	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Тактильные наклейки для поручней, для обозначения начала и конца ограждения, Так же на остекленные двери**	м2	1,36	16588,00	--	22560	--	22560	--	24364
			СП - 8%			--	--	--	--		1805	
123	245	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Указатель тактильной накладки верхней/нижней ступени, стена вокруг дверного проема (контрастная,маркировочная,самоклеящеюся лента) Цвет желтый**	м2	7,63	16588,00	--	126566	--	126566	--	136692
			СП - 8%			--	--	--	--		10125	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				196842	7	196124	669	213311
								711	1	--	15800	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				196842				
		Материалы		Тенге				329				
		Всего заработная плата		Тенге					712			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				195797				
			Накладные расходы	Тенге				669				
			Сметная прибыль	Тенге				15801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213312				
			Сметная заработная плата	Тенге					712			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				213312				
			Сметная заработная плата	Тенге					712			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36130453
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8055208				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					377450			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125453			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17533908		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						571429		
			- Накладные расходы	Тенге							6958462	
			- Сметная прибыль	Тенге							2634004	

			Временные здания и сооружения			0,9%		320031				
			Итого с временными									36450484
			Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время			0,9%		322911				
			Итого с зимними удорожаниями									36773396
			Непредвиденные работы и затраты			2%		724039				
			Итого непредвиденными работами и затратами									37497435
			Итого с в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									39368411
			НДС			12%		4724209				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС									**44092620**
			Итого за вычетом тендерной скидки. 7%									**40912888**
			в том числе НДС 12%									4383524

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной
Тажибаев О.

Отдел сметной работы

Тезнический надзор:
Инженер-технадзор
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
Алимбаев М.Т.

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.

Начальник участка
ТОО "Аман-Курылыс"
Масанов Т.Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"
Курмангалиев Б.Т.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН