Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" 09 2018 года
№656

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за 24 октябрь месяц 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№51	29.04.2019г				
		№1	21.06.2019г				
		№2	17.07.2019г				
		№3	15.10.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**269 349 207**	52 990 363							6 358 844	59 349 207

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" Аймыкаев А.Т.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Аман-Курылыс" Маштаев А.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Директор проектного департамента ТОО "СП"NEFT" Оспанов Е.С

ТЕХНАДЗОР: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция" Алимбаев М.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Аман-Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;**
(наименование, адрес)

Объект: **ЛС №2-13-3. Общестроительные работы (АР). Пятно 13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 29.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №12
за октябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля АР-13									
			Тип 1									
1	1	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	238	562,52	100,86	133879	24005	56320	54886	203866
			НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	53554	6104		15101	
2	2	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	238	-71,60	-7,48	-17042	-1779	-14271	-1347	-19859
			НР - 92%; СП - 8%			-4,17	-1,98	-992	-472		-1471	
3	3	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	238	2072,67	109,11	493295	25967	380810	85199	624774
			НР - 92%; СП - 8%			363,52	25,59	86518	6090		46280	
			Тип 2									
4	4	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. уклонообразующая стяжка из керамзита**	м3 утеплителя	32,4625	13442,68	1704,42	436383	55330	299590	88370	566733
			НР - 92%; СП - 8%			2509,46	449,48	81463	14591		41980	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	245	539,46	100,86	132168	24712	52327	56500	203761
			НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	55129	6283		15093	
6	6	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/	м2 стяжки	245	191,75	22,43	46979	5494	38422	4159	55229
			НР - 92%; СП - 8%			12,50	5,95	3063	1458		4091	
7	7	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23275	14955,16	1339,64	3481	312	7	3003	7002
			НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	3162	138		519	
8	8	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23275	215540,00	--	50167	--	50167	--	54180
			СП - 8%			--	--	--	--		4013	
9	9	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	245	2072,67	109,11	507804	26731	392011	87705	643150
			НР - 92%; СП - 8%			363,52	25,59	89062	6269		47641	
			Тип 3									
10	10	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12	562,52	100,86	6750	1210	2840	2767	10279
			НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	2700	308		761	
11	11	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	12	-71,60	-7,48	-859	-90	-719	-68	-1001
			НР - 92%; СП - 8%			-4,17	-1,98	-50	-24		-74	
12	12	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	12	2072,67	109,11	24872	1309	19201	4296	31501
			НР - 92%; СП - 8%			363,52	25,59	4362	307		2333	
			Тип 3.1									
13	13	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28	332,18	12,17	9301	341	6725	2135	12351
			НР - 92%; СП - 8%			79,81	3,06	2235	86		915	
14	14	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Уклонообразующая стяжка легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1,54	28587,34	1450,25	44025	2233	36615	5306	53276
			НР - 92%; СП - 8%			3361,38	383,38	5177	590		3946	
15	15	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	28	880,02	50,80	24641	1423	8538	13818	41535

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			524,30	12,10	14680	339		3077	
16	16	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	28	1409,23	98,93	39458	2770	13957	21536	65874
			НР - 92%; СП - 8%			811,82	24,21	22731	678		4880	
17	17	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	4,326	26431,00	--	114341	--	114341	--	123488
			СП - 8%			--	--	--	--		9147	
18	18	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	28	539,46	100,86	15105	2824	5980	6457	23287
			НР - 92%; СП - 8%			225,02	25,65	6301	718		1725	
19	19	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения т**	м2 стяжки	28	191,75	22,43	5369	628	4391	475	6312
			НР - 92%; СП - 8%			12,50	5,95	350	167		468	
20	20	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0266	14955,16	1339,64	398	36	1	343	800
			НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	361	16		59	
21	21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0266	215540,00	--	5733	--	5733	--	6192
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
22	22	Е11-120101-0103 1112-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	28	2072,67	109,11	58035	3055	44801	10023	73503
			НР - 92%; СП - 8%			363,52	25,59	10179	716		5445	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2134282	176511	1517787	445563	2786233
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				439985	44363	--	206388	
		Материалы		Тенге				2134282				
		Всего заработная плата		Тенге				1347545				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					484348			
			Накладные расходы	Тенге				170241				
			Сметная прибыль	Тенге				445563				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				206388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2786233				
			Сметная заработная плата	Тенге								438
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					484348			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2786233				
			Сметная заработная плата	Тенге								438
									484348			

РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки АР-22

Утепление стен П4, П6

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	32	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	14,35	29027,78	2396,86	416549	34395	1981	298880	772662
			НР - 76%; СП - 8%			26492,88	912,18	380173	13090		57234	
24	33	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	14,7805	26431,00	--	390663	--	390663	--	421916
			СП - 8%			--	--	--	--		31253	
			Перегородки из гипсокартона П1 АР-22									
25	34	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасомс однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами ГКЛВ. Общая толщина перегородки 50/75 мм./П-50/ Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	276	4712,20	26,67	1300568	7360	956325	305905	1734992
			НР - 90%; СП - 8%			1220,59	10,91	336883	3012		128518	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2107780	41755	1348969	604785	2929570
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				717055	16102	--	217005	
		Материалы		Тенге				2107780				
		Всего заработная плата		Тенге				958307				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					733157			
			Накладные расходы	Тенге				390663				
			Сметная прибыль	Тенге				604785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				217005				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2929571				
			Сметная заработная плата	Тенге								577
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					733157			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2929571				
			Сметная заработная плата	Тенге								577
									733157			
			РАЗДЕЛ 3.Вентшахты. АР-25,26									
			ВШ-1 4шт									
26	35	Е11-080301-0501 1108-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки армированные простые из блоков цементно-песчаных с заполнением каналов. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м**	м3 за вычетом проемов	1,0656	15463,07	2360,54	16477	2515	6117	8046	26485
			НР - 93%; СП - 8%			7361,67	757,12	7845	807		1962	
27	36	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	шт.	148	89,00	--	13172	--	13172	--	14226
			СП - 8%			--	--	--	--		1054	
28	37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0547008	197120,00	--	10783	--	10783	--	11645
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
29	38	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,04	29703,85	4633,23	1188	185	609	393	1708

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			9842,25	960,69	394	38		127	
30	39	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметромот 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0066792	223473,00	--	1493	--	1493	--	1612
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
31	40	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,66	29027,78	2396,86	19158	1582	91	13746	35537
			НР - 76%; СП - 8%			26492,88	912,18	17485	602		2632	
32	41	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,6798	26431,00	--	17968	--	17968	--	19405
			СП - 8%			--	--	--	--		1437	
33	42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (зонт над шахтой)из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	7,2	2688,75	13,85	19359	100	11519	7145	28624
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	7740	26		2120	
34	43	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Крепежные элементы из арматуры. Установка**	т стальных элементов	0,02528	463580,94	11316,34	11719	286	5313	7264	20501
			НР - 118%; СП - 8%			242080,00	1414,54	6120	36		1519	
35	44	Е11-340109-0205 1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство**	м2	1,6	15917,98	1512,94	25469	2421	7936	12337	40831
			НР - 76%; СП - 8%			9445,26	700,66	15112	1121		3024	
			ВШ-2 4шт									
36	45	Е11-080301-0501 1108-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки армированные простые из блоков цементно-песчаных с заполнением каналов. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м**	м3 завычетом проемов	1,1736	15463,07	2360,54	18147	2770	6737	8861	29169
			НР - 93%; СП - 8%			7361,67	757,12	8640	889		2161	
37	46	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	шт.	163	89,00	--	14507	--	14507	--	15668
			СП - 8%			--	--	--	--		1161	
38	47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0625152	197120,00	--	12323	--	12323	--	13309
			СП - 8%			--	--	--	--		986	
39	48	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,052	29703,85	4633,23	1545	241	792	511	2220
			НР - 91%; СП - 8%			9842,25	960,69	512	50		164	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	49	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметромот 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0072864	223473,00	--	1628	--	1628	--	1759
			СП - 8%			--	--	--	--		130	
41	50	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,68	29027,78	2396,86	19739	1630	94	14163	36614
			НР - 76%; СП - 8%			26492,88	912,18	18015	620		2712	
42	51	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	0,7004	26431,00	--	18512	--	18512	--	19993
			СП - 8%			--	--	--	--		1481	
43	52	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (зонт над шахтой) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8	2688,75	13,85	21510	111	12799	7939	31804
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	8600	29		2356	
44	53	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы из арматуры. Установка	т стальных элементов	0,025912	463580,94	11316,34	12012	293	5446	7445	21014
			НР - 118%; СП - 8%			242080,00	1414,54	6273	37		1557	
45	54	Е11-340109-0205 1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство	м2	2,4	15917,98	1512,94	38203	3631	11903	18506	61246
			НР - 76%; СП - 8%			9445,26	700,66	22669	1682		4537	
			ВШ-3 2шт									
46	55	Е11-080301-0501 1108-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки армированные простые из блоков цементно-песчан створок глухогоых с заполнением каналов. Кладка в районах с сейсмичностью 7-9 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 завычетом проемов	0,6048	15463,07	2360,54	9352	1428	3472	4567	15032
			НР - 93%; СП - 8%			7361,67	757,12	4452	458		1113	
47	56	С121-030302-0214 2103-0302-0214 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	84	89,00	--	7476	--	7476	--	8074
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
48	57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312576	197120,00	--	6161	--	6161	--	6654
			СП - 8%			--	--	--	--		493	
49	58	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,056	29703,85	4633,23	1663	259	853	551	2391
			НР - 91%; СП - 8%			9842,25	960,69	551	54		177	
50	59	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметромот 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0037444	223473,00	--	837	--	837	--	904

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
51	60	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,37	29027,78	2396,86	10740	887	51	7706	19922
			НР - 76%; СП - 8%			26492,88	912,18	9802	338		1476	
52	61	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,3811	26431,00	--	10073	--	10073	--	10879
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
53	62	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (зонт над шахтой)из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,2	2688,75	13,85	11293	58	6720	4168	16697
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	4515	15		1237	
54	63	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Крепежные элементы из арматуры. Установка**	т стальных элементов	0,013272	463580,94	11316,34	6153	150	2790	3813	10763
			НР - 118%; СП - 8%			242080,00	1414,54	3213	19		797	
55	64	Е11-340109-0205 1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Защита вентиляционных отверстий сеткой стальной из проволоки, диаметр 1-2 мм. Устройство**	м2	1,26	15917,98	1512,94	20057	1906	6250	9716	32154
			НР - 76%; СП - 8%			9445,26	700,66	11901	883		2382	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				378718	20454	204425	136877	556840
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				153839	7701	--	41248	
		Материалы		Тенге				378718				
		Всего заработная плата		Тенге				89492				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					161540			
		Местные материалы		Тенге				79778				
			Накладные расходы	Тенге				35155				
			Сметная прибыль	Тенге				136876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41248				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				556842				
			Сметная заработная плата	Тенге								127
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					161540			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				556842				
			Сметная заработная плата	Тенге								127
									161540			
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР-									
			ОКНА ОК1-ОК16									
56	66	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличиистворок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	м2	81	2835,80	168,77	229700	13670	120700	91825	347247
			НР - 90%; СП - 8%			1176,91	82,70	95330	6699		25722	
					балконные блоки							

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	70	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м 2	м2	9	2551,73	166,58	22966	1499	13016	8267	33732
			НР - 90%; СП - 8%			938,98	81,70	8451	735		2499	
58	71	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-о 2	м2	10,8	3386,61	169,70	36575	1833	20930	13225	53785
			НР - 90%; СП - 8%			1278,92	81,70	13812	882		3984	
			Витраж ВН-1									
59	74	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	26,2	7295,72	454,13	191148	11898	106	127711	344367
			НР - 69%; СП - 8%			6837,54	226,89	179144	5945		25509	
60	76	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	155	1051,26	4,88	162946	756	125864	33032	211656
			НР - 90%; СП - 8%			234,36	2,43	36326	376		15678	
			Жалюзийные решетки АР-27									
61	79	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	23	1504,56	52,65	34605	1211	2566	30524	70339
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	30828	319		5210	
62	80	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,616584	688344,00	--	424422	--	424422	--	458376
			СП - 8%			--	--	--	--		33954	
63	81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115/за 2 раза/	м2	35,761872	155,96	3,22	5577	115	3611	1290	7417
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	1851	19		549	
			Прочие работы по окнам и витражам АР-4.2									
64	82	Е11-150213-0201 1115-0213-0201 РСНБ РК 2015	Планка цокольная. Установка приустройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов /над проемами/	м	158,1	627,25	2,02	99168	320	39818	47224	158103
			НР - 80%; СП - 8%			373,37	--	59030	--		11711	
65	83	Е11-150212-0204 1115-0212-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5 мм	м2 отделываемой поверхности	81,6	3789,87	14,42	309253	1176	239436	55362	393785
			НР - 80%; СП - 8%			841,19	6,87	68641	561		29169	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	84	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали**	м2	26,877	2663,13	13,85	71577	372	42311	26670	106107
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	28894	96		7860	
67	85	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,159	692410,00	6306,44	110093	1003	99422	11664	131497
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	9668	217		9741	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1698030	33854	1132202	446794	2316411
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				531974	15848	--	171586	
		Материалы		Тенге				1047855				
		Всего заработная плата		Тенге				705108				
			Накладные расходы	Тенге					331587			
			Сметная прибыль	Тенге				288560				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106913				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1443328				
			Сметная заработная плата	Тенге								272
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					331587			
		Материалы		Тенге				615570				
		Всего заработная плата		Тенге				106				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					185088			
			Накладные расходы	Тенге				424422				
			Сметная прибыль	Тенге				127711				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				802743				
			Сметная заработная плата	Тенге								136
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					185088			
		Материалы		Тенге				34605				
		Всего заработная плата		Тенге				2566				
		Сдача и испытание		Тенге					31147			
			Накладные расходы	Тенге				1526				
			Сметная прибыль	Тенге				30524				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70339				
			Сметная заработная плата	Тенге								26
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					31147			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2316410				
			Сметная заработная плата	Тенге								434
									547822			
			РАЗДЕЛ 5.Полы АР-2									
			На отм.0,000;+3,000;+6,000;+9,000;+12,000									
			Тип 1 Линолеум									
68	114	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство**	м2 стяжки	1376,6	1016,40	27,79	1399173	38259	754453	588249	2146417
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	606461	19336		158994	
69	115	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до 70мм/**	м2 стяжки	1376,6	1457,69	47,10	2006652	64834	1882520	85795	2259843
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	59298	31973		167396	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	116	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1376,6	629,58	27,74	866675	38185	357533	460875	1433754
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	470957	19336		106204	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4272500	141277	2994506	1134919	5840014
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1136716	70645	--	432594	
		Материалы		Тенге				4272500				
		Всего заработная плата		Тенге				2994506				
			Накладные расходы	Тенге					1207361			
			Сметная прибыль	Тенге				1134920				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				432594				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5840014				
			Сметная заработная плата	Тенге								1234
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1207361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5840014				
			Сметная заработная плата	Тенге								1234
								1207361				
			РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. АР-3									
			Потолки									
71	160	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	879,25	1224,45	6,91	1076601	6078	376516	556879	1764158
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	694007	2092		130678	
72	161	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на /цементной/ основе	м2 отделываемой поверхности	78	1149,00	6,91	89622	539	27516	49402	150146
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	61567	186		11122	
73	162	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139	817,85	4,43	113681	615	38802	59580	187122
			НР - 80%; СП - 8%			534,27	1,52	74264	211		13861	
			Стены									
74	165	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3272	1115,33	6,91	3649357	22617	1401152	1786698	5870940
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	2225588	7785		434884	
75	166	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1162	1425,14	11,13	1656010	12936	799741	678185	2520930
			НР - 80%; СП - 8%			725,76	3,78	843333	4398		186736	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	167	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	106	1039,87	6,91	110227	733	37394	57882	181557
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	72100	252		13449	
77	168	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних (из блоков) поверхностей под окраску. Су хими смесями на цементной основе	м2 отделываемой поверхности	662	1299,39	11,13	860196	7370	372373	386367	1346288
			НР - 80%; СП - 8%			725,76	3,78	480453	2505		99725	
78	169	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/подвал,1эт П4/	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,6	2336,01	33,28	38778	552	14631	19092	62499
			НР - 80%; СП - 8%			1421,40	16,23	23595	269		4630	
			Ограждения лестничных маршей ОГ-1 АР-23									
79	174	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	100	676,61	77,15	67661	7715	6826	66625	145029
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	53120	3342		10743	
80	175	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения лестничных маршей	т	2,324	629616,00	--	1463228	--	1463228	--	1580286
			СП - 8%			--	--	--	--		117058	
			Ограждения перед витражами ОГ-3 АР-23									
81	177	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,8	676,61	77,15	7307	833	737	7196	15663
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	5737	361		1160	
82	178	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения лестничных маршей	т	0,26244	629616,00	--	165236	--	165236	--	178455
			СП - 8%			--	--	--	--		13219	
83	180	С121-130207-1202 2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,864	1003,00	--	867	--	867	--	936
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9298771	59989	4705019	3667906	14004009
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4533764	21400	--	1037334	
		Материалы		Тенге				7670307				
		Всего заработная плата		Тенге				3075688				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4555165			
			Накладные расходы	Тенге				867				
			Сметная прибыль	Тенге				3667905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12245269				
												3550

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					4555165			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1628464				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1628464				
			Сметная прибыль	Тенге				130277				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1758741				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				14004010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3550
			Сметная заработная плата	Тенге					4555165			
			РАЗДЕЛ 7.Фасады АР-14									
84	181	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1839,936	679,38	1,89	1250025	3475	345806	839276	2256444
			НР - 93%; СП - 8%			489,55	0,93	900744	1703		167144	
			Стены выше отм.0,000. Утепление и отделочный слой									
85	182	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	1559,87	6676,69	227,64	10414763	355096	4968450	4309708	15902428
			НР - 80%; СП - 8%			3263,87	189,71	5091217	295918		1177958	
			Утепление стен подвала ниже 0,000(АР-21, АР-14)									
86	187	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**	м2 поверхности	195,5	1172,71	17,32	229264	3386	168396	53819	305730
			НР - 93%; СП - 8%			294,03	1,98	57482	388		22647	
87	188	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумнаяв 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	195,5	-867,46	-19,16	-169589	-3746	-111922	-50627	-237834
			НР - 93%; СП - 8%			-275,81	-2,64	-53921	-517		-17617	
88	189	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	5,865	35316,09	1231,29	207129	7222	56361	111098	343685
			НР - 76%; СП - 8%			24474,99	449,48	143546	2636		25458	
89	190	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	5,865	21880,00	--	128326	--	128326	--	138592
			СП - 8%			--	--	--	--		10266	
90	191	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	97,33	8028,15	87,14	781380	8482	244893	424359	1302198
			НР - 80%; СП - 8%			5424,90	25,11	528005	2444		96459	
			Балконы АР-24; АР24.1; АР14									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	192	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня./ОГ-2; ОГ2.1/ Установка	м ограждения	108	676,61	77,15	73074	8332	7372	71955	156631
			НР - 118%; СП - 8%			531,20	33,42	57370	3609		11602	
92	193	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,7813	513118,00	--	914017	--	914017	--	987138
			СП - 8%			--	--	--	--		73121	
93	194	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,2	883,10	1,02	85837	99	12210	58862	156275
			НР - 80%; СП - 8%			756,47	0,51	73528	49		11576	
94	195	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90	шт.	240	29,00	--	6960	--	6960	--	7517
			СП - 8%			--	--	--	--		557	
95	196	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	104,59	2180,24	896,30	228031	93744	14835	101377	355761
			НР - 69%; СП - 8%			1142,10	262,66	119452	27471		26353	
96	197	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	115,049	2721,00	--	313048	--	313048	--	338092
			СП - 8%			--	--	--	--		25044	
			Узел-1 АР-24.1									
97	198	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие(фартук над балконом) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	59,85	1116,28	13,85	66810	829	1640	59390	136295
			НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	64341	214		10096	
98	199	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	59,85	2225,00	--	133166	--	133166	--	143820
			СП - 8%			--	--	--	--		10653	
99	200	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные /костыли/ массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1197	692410,00	6306,44	82881	755	74848	8781	98995
			НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	7278	163		7333	
100	201	Е11-150213-0703 1115-0213-0703 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных швов герметиком	м шва	105	100,83	--	10587	--	1831	7005	19000
			НР - 80%; СП - 8%			83,39	--	8756	--		1407	
101	202	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х80 ГОСТ 28778-90	шт.	210	29,00	--	6090	--	6090	--	6577

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		487	
			Утепление плиты лоджии АР-32									
102	203	Е11-260201-0103 1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	8,1	37056,57	2772,37	300158	22456	9793	209633	550575
			НР - 76%; СП - 8%			33075,20	978,28	267909	7924		40783	
103	204	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	8,343	26431,00	--	220514	--	220514	--	238155
			СП - 8%			--	--	--	--		17641	
104	205	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	3300,71	33,28	495107	4992	252803	191797	741856
			НР - 80%; СП - 8%			1582,08	16,23	237312	2434		54952	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				15777578	505120	7769437	6396433	23947930
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7503020	344437	--	1773920	
		Материалы		Тенге				15549547				
		Всего заработная плата		Тенге				6032482				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7700533			
			Накладные расходы	Тенге				1722122				
			Сметная прибыль	Тенге				6295056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1747568				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23592172				
			Сметная заработная плата	Тенге								5654
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7700533			
		Материалы		Тенге				228031				
		Всего заработная плата		Тенге				14835				
			Накладные расходы	Тенге					146924			
			Сметная прибыль	Тенге				101377				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				355761				
			Сметная заработная плата	Тенге								114
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					146924			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23947933				
			Сметная заработная плата	Тенге								5768
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					7847456			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									52381007
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15016354				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					978960			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					520496			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19672345		
			- Накладные расходы	Тенге							12833277	
			- Сметная прибыль	Тенге							3880075	

			Временные здания и сооружения			0,9%		471429				
			Итого с временными									52852436

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время			0,9%		475672				
			Итого с зимними удорожаниями									53328108
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1066562				
			Итого непредвиденными работами и затратами									54394670
			Итого с в текущих ценах 2019 года К=1,0498961									57108752
			НДС			12%		6853050				
			Итого с НДС									63961802
			Итого за вычетом тендерной скидки. 7%									59349207
			в том числе НДС 12%									6358844

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной
_____Тажибаев О.

Отдел сметной работы

Технический надзор:
Инженер-технадзор
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____Алимбаев М.Т.

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

Начальник участка
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Масанов Т.Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"
_____Курмангалиев Б.Т.

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН