Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" 09 2018 года
№656

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат за 25 сентябрь месяц 2019 год

			код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
			заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
					№51	**29.04.2019г**				
					№1	**21.06.2019г**				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**210 000 000**	44 369 484							5 324 338	49 693 822

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" Абдыкалыков А.Т.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Аман-Курылыс" Маштаев А.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Директор проектного департамента ТОО "СП"NEFT" Оспанов Е.С

ТЕХНАДЗОР: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция" Алимбаев М.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Аман-Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;**
(наименование, адрес)

Объект: **ЛС №2-13-2. Общестроительные работы (КЖ-выше отм.0,000). Пятно 13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 29.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №6
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0,000									
			Стена по оси "А" выше нуля КЖ-29									
1	1	**Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, то лщиной до 200 мм. Устройство**	м3	23,628	43425,46	6784,49	1026057	160304	485342	376142	1514375
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	380411	32932		112176	
2	3	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные про странственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,408315	19733,32	1290,22	8057	527	118	6885	16138

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	7412	154		1195	
			Стена по оси "Б" выше отм. 0.000 КЖ-32									
3	6	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	4,17	43425,46	6784,49	181084	28291	85656	66384	267265
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	67137	5812		19797	
4	8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0918	19733,32	1290,22	1812	118	28	1548	3628
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1666	35		269	
			Стена по оси "В" выше отм. 0.000 КЖ-38									
5	11	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	29,7	43425,46	6784,49	1289736	201499	610067	472804	1903544
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	478170	41395		141003	
6	13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,63393	19733,32	1290,22	12510	818	185	10689	25055
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	11507	239		1856	
			Стена по оси "Г" выше отм. 0.000 КЖ-42									
7	16	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	9,063	43425,46	6784,49	393565	61488	186163	144277	580869
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	145914	12632		43027	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16851	19733,32	1290,22	3325	217	49	2841	6660
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3059	64		493	
			Стена по оси "Д" выше отм. 0.000 КЖ-47									
9	21	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,011	43425,46	6784,49	825561	128980	390504	302643	1218460
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	306077	26497		90256	
10	23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26463	19733,32	1290,22	5222	341	77	4462	10459
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	4804	100		775	
			Стена по оси "1" выше отм. 0.000 КЖ-51									
11	26	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	21,2	43425,46	6784,49	920620	143831	435469	337490	1358758
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	341320	29548		100649	
12	28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,210464	19733,32	1290,22	4153	272	61	3549	8318
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3820	79		616	
			Стена по оси "2" выше отм. 0.000 КЖ-54									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	31	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	14,424	43425,46	6784,49	626369	97859	296284	229621	924468
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	232226	20104		68479	
14	33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,173548	19733,32	1290,22	3425	224	51	2926	6859
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3150	66		508	
			Стена по оси "3" выше отм. 0.000 КЖ-57									
15	36	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,568	43425,46	6784,49	676048	105621	319782	247832	997790
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	250645	21698		73910	
16	38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,179136	19733,32	1290,22	3535	231	52	3021	7080
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3252	68		524	
			Стена по оси "4" выше отм. 0.000 КЖ-60									
17	41	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,6	43425,46	6784,49	677437	105838	320439	248342	999841
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	251160	21743		74062	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21452	19733,32	1290,22	4233	277	62	3617	8478
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3894	81		628	
			Стена по оси "5" выше отм. 0.000 КЖ-61									
19	46	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	16,08	43425,46	6784,49	698281	109095	330298	255983	1030605
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	258888	22412		76341	
20	48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17644	19733,32	1290,22	3482	228	51	2975	6973
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3203	67		517	
			Стена по оси "6" выше отм. 0.000 КЖ-64									
21	51	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	9,16	43425,46	6784,49	397777	62146	188155	145821	587086
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	147476	12767		43488	
22	53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11222	19733,32	1290,22	2214	145	32	1892	4435
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	2037	42		329	
			Стена по оси "7" выше отм. 0.000 КЖ-65									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	56	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,96	43425,46	6784,49	345667	54005	163506	126718	510175
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	128156	11094		37791	
24	58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	19733,32	1290,22	1776	116	26	1518	3557
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1634	34		263	
			Стена по оси "8" выше отм. 0.000 КЖ-67									
25	60	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,28	43425,46	6784,49	359563	56176	170079	131812	530685
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	133308	11540		39310	
26	62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1133	19733,32	1290,22	2236	146	33	1910	4478
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	2057	43		332	
			Стена по оси "9" выше отм. 0.000 КЖ-69									
27	65	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,3	43425,46	6784,49	360431	56311	170490	132130	531967
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	133630	11568		39405	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13462	19733,32	1290,22	2656	174	38	2270	5321
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	2444	51		394	
			Стена по оси "10" выше отм. 0.000 КЖ-73									
29	70	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,78	43425,46	6784,49	294425	45999	139268	107933	434546
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	109158	9450		32189	
30	72	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,086774	19733,32	1290,22	1712	112	25	1463	3430
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1575	33		254	
			Стена по оси "11" выше отм. 0.000 КЖ-76									
31	75	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,48	43425,46	6784,49	368248	57532	174188	134996	543503
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	136528	11819		40260	
32	77	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,105232	19733,32	1290,22	2077	136	31	1774	4159
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1910	40		308	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	80	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,2	43425,46	6784,49	95536	14926	45190	35023	141003
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	35420	3066		10445	
34	81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	198308,00	--	3649	--	3649	--	3941
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
35	82	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0184	19733,32	1290,22	363	24	5	310	727
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	334	7		54	
36	83	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1496	197120,00	--	29489	--	29489	--	31848
			СП - 8%			--	--	--	--		2359	
	РАЗДЕЛ 1.Перекрытия КЖ-93											
					Плиты перекрытий на типовые этажи +2,900·+2,900·+5,900·+8,90+0·+11,900							
37	84	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	78,95	34944,36	1812,53	2758857	143099	1897970	683174	3717394
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	717788	32953		275363	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	86	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметромдо 25 мм	т	0,78736	19733,32	1290,22	15537	1016	229	13276	31119
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	14292	297		2305	
					Покрытие на отм.+14,900							
39	89	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	82,3	34944,36	1812,53	2875921	149171	1978505	712163	3875130
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	748245	34351		287047	
40	91	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4112	19733,32	1290,22	8114	531	119	6934	16252
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	7464	155		1204	
					Покрытие на отм.+16,860							
41	94	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	85,4	34944,36	1812,53	2984249	154790	2053030	738988	4021095
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	776429	35645		297859	
42	96	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4352	19733,32	1290,22	8588	562	126	7338	17200
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	7900	164		1274	
					Покрытие на отм.+18,820							

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	99	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2,2	34944,36	1812,53	76878	3988	52888	19037	103588
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	20002	918		7673	
44	101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0096	19733,32	1290,22	189	12	3	162	379
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	174	4		28	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8728334	453169	10527812	5730673	26018641
								2292295	104487	--	1927307	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8728334				
		Материалы		Тенге				5982870				
		Всего заработная плата		Тенге					2396782			
			Накладные расходы	Тенге				2181072				
			Сметная прибыль	Тенге				872752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11782158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2108
			Сметная заработная плата	Тенге					2396782			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11782158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2108
			Сметная заработная плата	Тенге					2396782			
	РАЗДЕЛ 2.Лестницы монолитные КЖ-96											
					Лестничный марш Лм2/4шт							
45	113	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1	34944,36	1812,53	34944	1813	24039	8653	47085
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	9092	417		3488	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	115	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0051	19733,32	1290,22	101	7	1	86	202
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	93	2		15	
					Лестничный марш Лм3/4шт							
47	118	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1	43465,92	2813,32	43466	2813	25989	13857	61909
			НР - 91%; СП - 8%			14664,00	563,73	14664	564		4586	
48	120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0054	19733,32	1290,22	107	7	2	91	213
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	98	2		16	
					Лестничная площадка ПЛ-2/4шт							
49	123	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1	34944,36	1812,53	34944	1813	24039	8653	47085
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	9092	417		3488	
50	125	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0113	19733,32	1290,22	223	15	3	191	447
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	205	4		33	
					Лестничный марш Лм2/5шт							

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	137	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площ ади до 6 м	м3	2	34944,36	1812,53	69889	3625	48081	17307	94171
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	18183	835		6976	
52	139	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0102	19733,32	1290,22	201	13	3	172	403
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	185	4		30	
53	141	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,483	192229,00	--	92847	--	92847	--	100274
			СП - 8%			--	--	--	--		7428	
					Лестничный марш Лм3/5шт							
54	142	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2	43465,92	2813,32	86932	5627	51977	27714	123818
			НР - 91%; СП - 8%			14664,00	563,73	29328	1127		9172	
55	144	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурныеранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0108	19733,32	1290,22	213	14	3	182	427
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	196	4		32	
					Лестничная площадка ПЛ-2/5шт							

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	**147**	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2**	**34944,36**	**1812,53**	**69889**	**3625**	**48081**	**17307**	**94171**
			НР - 91%; СП - 8%			**9091,68**	**417,39**	**18183**	**835**		**6976**	
57	**149**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0226**	**19733,32**	**1290,22**	**446**	**29**	**7**	**381**	**893**
			НР - 91%; СП - 8%			**18152,10**	**377,60**	**410**	**9**		**66**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**434201**	**19400**	**315072**	**94594**	**571098**
								99729	**4220**	**--**	**42306**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**434201**				
		Материалы		Тенге				**222226**				
		Всего заработная плата		Тенге					**103949**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**92847**				
			Накладные расходы	Тенге				**94594**				
			Сметная прибыль	Тенге				**42304**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**571099**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**103949**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**571099**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**103949**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**18794865**	**1966574**	**10842884**	**5825267**	**26589739**
								5985406	**415988**	**--**	**1969613**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18794865**				
		Материалы		Тенге				**10716901**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6401394**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**125985**				
			Накладные расходы	Тенге				**5825268**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1969611**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26589744**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5553**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6401394**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**26589744**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5553
			Сметная заработная плата	Тенге					6401394			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26589739
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5985406				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1966574			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					415988			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10842884		
			- Накладные расходы	Тенге							5825267	
			- Сметная прибыль	Тенге							1969613	

			Временные здания и сооружения			0,9%		239308				
			Итого с временными									26829047
			Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время			0,9%		241461				
			Итого с зимними удорожаниями									27070508
			Непредвиденные работы и затраты			2%		541410				
			Итого непредвиденными работами и затратами									27611918
			Итого с в текущих ценах 2019 года К			1,0498961						28989645
			НДС			12%		3478757				
			Итого с НДС									32468403
			Тендерная скидка, 7%			0,7		2341454				
			Итого за вычетом тендерной скидки									30126949
			в том числе НДС 12%			12%		3227887				

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной
Тажибаев О.

Отдел сметной работы

Тезнический надзор:
Инженер-технадзор
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
Алимбаев М.Т.

Инженер-сметчик Технического надзора
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.

Начальник участка
ТОО "Аман-Курылыс"
Масанов Т.Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"
Курмангалиев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Аман-Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;**
(наименование, адрес)

Объект: **ЛС №2-13-3. Общестроительные работы (АР). Пятно 13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 29.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №7
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР-									
			ОКНА ОК1-ОК16									
1	65	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**1,8**	**4023,19**	**169,06**	**7242**	**304**	**4241**	**2558**	**10584**
			НР - 90%; СП - 8%			**1498,45**	**80,60**	**2697**	**145**		**784**	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	66	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличиистворок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	121,5	2835,80	168,77	344549	20505	181049	137738	520870
			НР - 90%; СП - 8%			1176,91	82,70	142995	10048		38583	
			балконные блоки									
3	70	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м 2	м2	13,5	2551,73	166,58	34448	2249	19523	12401	50598
			НР - 90%; СП - 8%			938,98	81,70	12676	1103		3748	
4	71	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-о 2	м2	16,2	3386,61	169,70	54863	2749	31396	19838	80677
			НР - 90%; СП - 8%			1278,92	81,70	20718	1324		5976	
			Двери деревянные									
5	87	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; 21-10П внутренние	м2	151,2	4093,00	--	618862	--	618862	--	668371
			СП - 8%			--	--	--	--		49509	
6	88	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	113,4	6130,00	--	695142	--	695142	--	750753
			СП - 8%			--	--	--	--		55611	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	89	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН 2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**280**	**490,00**	**--**	**137200**	**--**	**137200**	**--**	**148176**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10976**	
8	90	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**140**	**3578,00**	**--**	**500920**	**--**	**500920**	**--**	**540994**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40074**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2393226**	**25807**	**2188333**	**172535**	**2771023**
								179086	**12619**	**--**	**205261**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1755106**				
		Материалы		Тенге				**236209**				
		Всего заработная плата		Тенге					**191706**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1314004**				
			Накладные расходы	Тенге				**172535**				
			Сметная прибыль	Тенге				**154211**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2081853**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**166**
			Сметная заработная плата	Тенге					**191706**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**638120**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**638120**				
			Сметная прибыль	Тенге				**51050**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**689170**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2771022**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**166**
			Сметная заработная плата	Тенге					**191706**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2771023**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**179086**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**25807**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**12619**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2188333**		
			- Накладные расходы	Тенге							**172535**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**205261**	

1	1а	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			0,9%		24939				
			Итого с временными									**2795962**
			Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время			0,9%		25164				
			Итого с зимними удорожаниями									**2821126**
			Непредвиденные работы и затраты			2%		56423				
			Итого непредвиденными работами и затратами									**2877548**
			Итого с в текущих ценах 2019 года К			1,0498961						3021127
			НДС			12%		362535				
			Итого с НДС									**3383662**
			Тендерная скидка, 7%			0,7		244012				
			Итого за вычетом тендерной скидки									**3139650**
			в том числе НДС 12%					336391				

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной
_____Тажибаев О.

Отдел сметной работы

Тезнический надзор:
Инженер-технадзор
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____Алимбаев М.Т.

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

Начальник участка
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Масанов Т.Т.

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"
_____Курмангалиев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Аман-Курылыс":**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;**
(наименование, адрес)

Объект: **ЛС №2-13-4. Водопровод и канализация. Пятно 13**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51 от 29.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №8
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6.Сантехоборудование									
1	156	С123-030102-0943 2303-0102-0943 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм иболее, без пьедестала ГОСТ 30493-96**	шт.	30	5808,00	--	174240	--	174240	--	188179
			СП - 8%			--	--	--	--		13939	
2	157	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэрат ором ГОСТ 25809-96**	шт.	30	2405,00	--	72150	--	72150	--	77922