Утвержден постановлением
Правительства Республики
Казахстан от
15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г.

г. Шымкент.
«06» февраля 2014 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.
Членов комиссии:
- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» - Куприн С.Т.
- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания»- Хван И.Н.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»**
(наименование организации)

Предъявлен к приёмке законченный строительством: **Жилой дом на 7 этажей. (Очередь 2 дом 3)**

(наименование объекта)

2. Проект № **64422/2** разработан в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей ***ТОО «Южная строительная компания»***
(наименование организации)

3. Строительство объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ ***январь 2013 г.*** (месяц, год) окончание работ ***февраль 2014г.*** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж	7	7
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство жилого семиэтажного дома, Водоснабжение подключено к магистральной сети 550мм, газопровод отвод путем врезки в магистральный газопровод 2-го класса, Электроснабжение от городской линии электроснабжения 65 Кв.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями законодательства.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с “06” февраля 2014г.

Строительство Семиэтажного дома в г. Шымкент (Очередь 2 дом 3)
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.

Членов комиссии:

- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Куприн С.Т.

- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания» Хван И.Н.

Генеральный подрядчик
- «Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»
Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г"
Название объекта: Жилой дом на 7 этажей. (Очередь 2 дом 3) (Электроснабжение)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-35кВ								
1	Е0133-9-2	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 3 м3	50	3695,45	2283,95	184773	114197	84235	6,26	313
		1м3		1129,50	474,98	56475	23749	105	1,83	92
2	СЦена рыночная	Стойка СК22,1-1	103	22116,49	--	2277998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/сечением до 120 мм2	3,375	56082,35	33307,85	189278	112414	101167	118,00	398
		1км		21105,00	7443,09	71229	25120	105	26,03	88
4	С151607-29 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	2,7945	164741,00	--	460369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КТПН-63/10/0,4кВ						
5	Ц0108-1-5	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1600 кВА	--	63391,00	36920,00	--	--	--	143,00	--
		шт		25880,00	7965,12	--	--	--	46,20	--
6	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	132	83,10	3,80	10969	502	8753	--	--
		шт		67,50	2,30	8910	304	95	0,01	2
7	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,4	23548,15	15193,90	9419	6078	4694	42,30	17
		1км		7380,00	3795,17	2952	1518	105	14,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
9	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
10	Ц0108-59-1	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом	1	1754,00	197,00	1754	197	1334	7,00	7
		шт		1355,00	49,50	1355	50	95	0,29	--
11	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	30	27,50	4,00	825	120	570	0,12	4
		м		19,30	0,70	579	21	95	--	--
		ВЛ-10 кВ								
12	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ-10 кВ /с траверсами/	186	1534,11	878,23	285344	163351	146996	3,06	569
		опора		506,25	246,42	94163	45834	105	1,03	192
13	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	3155,76	1990,26	31558	19903	16122	5,98	60
		опора		985,50	549,90	9855	5499	105	2,29	23
14	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	4836,53	3187,28	43529	28686	22249	9,00	81
		опора		1476,00	878,40	13284	7906	105	3,63	33
15	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	233	19300,00	--	4496900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	47	960,57	625,32	45147	29390	25046	1,91	90
		шт		335,25	172,26	15757	8096	105	0,63	30
17	С143014-3	Плиты П-3и	2,35	16500,00	--	38775	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		шт		1386,00	236,48	2772	473	105	1,03	2
19	Цена ЭПС л.31	Разъединительный пункт РЛНДМ-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	2	17745,40	--	35491	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
21	Цена Жамбыл-Тараз л.64	Разрядник в/в РТФ10-0,2/У1	9	349,18	--	3143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-109-4	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	12,149	14408,46	2006,46	175048	24376	151776	64,80	787
		1км		11160,00	738,00	135583	8966	105	3,61	44
23	Е0133-111-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-4	59	539,38	47,75	31823	2817	18539	1,57	93
		опора		281,25	18,00	16594	1062	105	0,09	5
24	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	7,572	165875,00	--	1256006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	СЦена Казтрансформатор л.13	Траверса стальная ТМ1	188	2858,61	--	537419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СЦена Казтрансформатор л.13	Траверса стальная ТМ3	1	3125,77	--	3126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СЦена Казтрансформатор л.13	Траверса стальная ТМ5	5	2464,56	--	12323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	СЦена Каztрансформатор л.13	Траверса стальная ТМ6	14	3458,75	--	48422	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СЦена Каztрансформатор л.14	Оголовок ОГ1	5	1663,99	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СЦена Каztрансформатор л.14	Накладка ОГ2	26	659,50	--	17147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СЦена Каztрансформатор л.14	Накладка ОГ5	13	409,56	--	5324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СЦена Каztрансформатор л.14	Хомут Х1	208	435,78	--	90642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СЦена Каztрансформатор л.14	Хомут Х2	5	448,24	--	2241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СЦена Каztрансформатор л.14	Хомут Х5	13	435,36	--	5660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С1011-55	Болты Б5	0,0104	241900,00	--	2516	--	--	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
36	СЦена Каztрансформатор л.14	Кронштейн У1	28	1756,03	--	49169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СЦена Каztрансформатор л.14	Стяжка Г1	47	929,66	--	43694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СЦена ЛЭП-Энерго л.14	Заземляющий проводник ЗП1	38	379,00	--	14402	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151804-276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	623	575,00	--	358225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	623	12,00	--	7476	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм(для крепления провода)	186,9	31,00	--	5794	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	70	113,00	--	7910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	237	163,00	--	38631	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С151804-1087Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Д 212W ГОСТ 6490-93	138	858,00	--	118404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	69	241,00	--	16629	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50-7 ГОСТ Р 51177-98	3	348,00	--	1044	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	69	389,00	--	26841	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
49	СЦена ЭПС л.25	Трансформатор тока 100/5А	3	523,77	--	1571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
51	Цена ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"л. 40	Счетчик 3-х фазный электронный, тип Меркурий 230	1	7332,81	--	7333	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СЦена Каztрансформатор л.13	Кронштейн РА1	2	2259,40	--	4519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СЦена Каztрансформатор л.13	Кронштейн РА2	2	789,39	--	1579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СЦена Каztрансформатор л.13	Кронштейн РА3	4	1575,37	--	6301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СЦена Каztрансформатор л.14	Кронштейн РА4	2	345,45	--	691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СЦена Каztрансформатор л.14	Кронштейн РА5	2	351,03	--	702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СЦена Каztрансформатор л.14	Хомут Х7	6	360,91	--	2165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СЦена Каztрансформатор л.14	Хомут Х8	2	366,54	--	733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,8858	1100,25	--	2075	--	2179	6,71	13
		1000кг		1100,25	--	2075	--	105	--	--
60	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,24044	846,00	--	203	--	214	5,15	1
		1000кг		846,00	--	203	--	105	--	--
61	Е010332-А13-1	Развозка стоек, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	279,6	99,10	99,10	27708	27708	5542	--	--
		т		--	19,82	--	5542	100	0,42	116
62	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	68,04	218,93	--	14896	--	16832	1,54	105
		м3		218,93	--	14896	--	113	--	--
63	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68,04	134,10	--	9124	--	10310	0,97	66
		м3		134,10	--	9124	--	113	--	--
64	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	243	19,53	3,19	4746	775	4123	0,10	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		15,17	0,99	3686	241	105	--	1
65	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	211	392,53	41,12	82824	8677	25423	0,67	141
		шт		105,75	9,00	22313	1899	105	0,04	8
66	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,151	50642,00	--	7647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Трансформаторная подстанция								
67	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		шт		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
68	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
		шт		1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
69	Прайс-лист стр.19	КТПГ 400/6-0,4кВ с трансформатором в комплекте	1	1041788,95	--	1041789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0108-481-8	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 2 т	1	7345,00	2267,00	7345	2267	3994	19,00	19
		шт		3578,00	626,01	3578	626	95	3,63	4
71	Прайс-лист стр.66	Дизель генератор АД 220-Т400-1РН (2РН)	1	357664,89	--	357665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Сети 0,4кВ								
72	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	55,37	28,89	27,85	1599	1542	509	0,01	--
		м3		1,04	8,44	58	467	97	0,03	2
73	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	15,39	134,10	--	2064	--	2332	0,97	15
		м3		134,10	--	2064	--	113	--	--
74	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,48	6,48	6,48	262	262	83	--	--
		м3		--	2,10	--	85	97	0,01	--
75	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	170	36,70	27,80	6239	4726	2536	0,06	10
		м		8,80	6,90	1496	1173	95	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	161	11,20	7,90	1803	1272	811	0,02	3
		м		3,30	2,00	531	322	95	0,01	2
77	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	170	32,40	23,70	5508	4029	2342	0,06	10
		м		8,60	5,90	1462	1003	95	0,03	6
78	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	161	18,80	14,20	3027	2286	1224	0,03	5
		м		4,50	3,50	725	564	95	0,02	3
79	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1,395	13214,00	--	18434	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам.100мм	0,042	219648,38	--	9225	--	1268	175,00	7
		кан.-км		27450,00	--	1153	--	110	--	--
81	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	310	26,40	3,10	8184	961	5772	0,11	34
		м		19,10	0,50	5921	155	95	--	1
82	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	42	27,70	2,10	1163	88	806	0,10	4
		м		19,70	0,50	827	21	95	--	--
83	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	45	73,10	20,80	3290	936	1188	0,14	6
		м		23,40	4,40	1053	198	95	0,03	1
84	С151601-479 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,28	199300,00	--	55804	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
85	Прайс-лист стр.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х6 мм2	0,043	174,14	--	7	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
86	С151603-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,105	98800,00	--	10374	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	E0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,22	7259,41	4310,78	1597	948	904	16,10	4
		1км		2745,00	1169,46	604	257	105	4,45	1
88	Прайс-лист стр	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25мм2	220	104,27	--	22938	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,10	1245,00	8084	4980	3918	4,00	16
		шт		756,00	275,00	3024	1100	95	1,59	6
90	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип 4КВТп-1х16-25	4	5070,00	--	20280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,10	24,10	4621	337	1576	0,70	10
		шт		116,00	2,50	1624	35	95	0,01	--
92	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	54	61,90	3,30	3343	178	1200	0,14	8
		м		23,00	0,40	1242	22	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			187847	22546			133
			Тенге			21783	5402			30
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			156263				
	Материалы -		Тенге			7608				
	Всего заработная плата -		Тенге				23358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109404				
		Накладные расходы -	Тенге			22277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10712				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			189252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				26700			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31584				
	Материалы -		Тенге			8072				
	Всего заработная плата -		Тенге				3827			
	Местные материалы -		Тенге			18434				
		Накладные расходы -	Тенге			4192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			227175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				31155			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12793606	576671			2979
			Тенге			514951	144869			684
	Итого по акту:		Тенге			14297028				
	Стоимость оборудования					1535903				
	Стоимость без оборудования					12761125				
	Временные здания и сооружения				3,80%	484923				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					13246048				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	52984				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					14350012				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	132460				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					14482473				
	Итого со стоимостью оборудования					16018376				
	Пересчет в текущих ценах К-2,233548				2,23355	35777811				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	715556				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					36493367				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	4379204				
	Итого с НДС					40872571				
	Итого к оплате:					40872571				

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»

_____ Акжолов Н.К.

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

_____ Абилов Б.Ж.