Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан,РК, г.Нур-Султан, ул.Д.Кунаева, 12/1, тел.: 68-81-09, 688-135, 688-187** — **001241000301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Пенетрон-Казахстан",010000, РК, город Нур-Султан, район Алматы, улица Иманова, дом № 1, к.33, тел.: 7172 219791 219792 211551** — **050740004938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда № ДП-П/150 от 15.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
168	**15.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР - выполнение гидроизоляционных работ			*услуга	1	6 809 054,00	6 809 054,00
				Итого	1	x	6 809 054,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сальников П.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.05.2019

М.П.

Форма 2Б

Наименование объекта: Малоэтажный жилой комплекс с хозяйственными постройками в г.Нур-Султан
Генподрядчик Ф-л ТОО "Bazis Construction" г. Нур-Султан
Подрядчик: ТОО "Пенетрон-Казахстан"
Договор № ДП-П/150 от 15.04.2019 г.

А К Т
о приемке выполненных работ
за месяц май **2019 г.**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Выполнение за месяц			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	Физ. объем	Сумма, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Технический коридор на отм. -6.0 в осях (3-5/Т),(17-22/Т)														
1	**Материал**														
2	"Пенетрон" (бетонная поверхность)	кг	33,200	1705	56606	33,200	33,200		56606			33,200	56606		
3	"Скрепа М500" (заделка шва)	кг	242,00	176	42592	242,00	242,00		42592			242,00	42592		
4	Пакера (для инъекций)	шт	151,00	600	90600	151,00	151,00		90600			151,00	90600		
5	ПенеПурФом 1К (инъекция)	кг	90,600	5490	497394	90,600	90,600		497394			90,600	497394		
6	ПенеПурФом 1К катализатор (инъекция)	кг	6,04	14223	85907	6,04	6,04		85907			6,04	85907		
7	"Пенетрон" (отверстия от пакеров)	кг	15,1	1705	25746	15,1	15,1		25746			15,1	25746		
8	"Пенекрит" (отверстия от пакеров)	кг	30,20	1400	42280	30,20	30,20		42280			30,20	42280		
9	Клей "ПенеПокси 2К"	кг	75,50	3235	244243	75,50	75,50		244243			75,50	244243		
10	Лента "ПенеБанд С" (300мм)	п.м.	30,20	5130	154926	30,20	30,20		154926			30,20	154926		
11	Металлический компенсатор	м2	15,00	2570	38550	15,00	15,00		38550			15,00	38550		
12	Анкер крепежный (для метал.компенсатора)	шт	182,00	50	9100	182,00	182,00		9100			182,00	9100		
13	**Итого стоимость материалов:**				**1 287 943**				**1 287 943**				**1 287 943**		
14	**Работа**														
15	Очистка деформационного шва	м.п.	30,2	2000	60 400	30,2	30,2		60400			30,2	60400		
16	Обработка деформационного шва на ширину 1000 мм раствором материала "Пенетрон"	м.п.	30,2	2000	60 400	30,2	30,2		60400			30,2	60400		
17	Заделка деформационного шва материалом "Скрепа М500"	м.п.	30,2	3500	105 700	30,2	30,2		105700			30,2	105700		
18	Устройство пакеров для и ннъекционного состава "ПенеПурФом 1К"	шт	151	500	75 500	151	151		75500			151	75500		
19	Инъекция в полость деформационного шва составом "ПенеПурФом 1К"	м.п.	30,2	7500	226 500	30,2	30,2		226500			30,2	226500		
20	Герметизация тех.отверстий материалом "Пенекрит", с предварительной обработкой раствором материала "Пенетрон"	шт	151	500	75 500	151	151		75500			151	75500		
21	Шлифовка деформационного шва	м.п.	30,2	5500	166 100	30,2	30,2		166100			30,2	166100		
22	Монтаж гидроизоляционной ленты "ПенеБанд С"	м.п.	30,2	8500	256 700	30,2	30,2		256700			30,2	256700		
23	Защита ленты с применением металлического компенсатора для деформационного шва	м.п.	30,2	2500	75 500	30,2	30,2		75500			30,2	75500		
24	**Итого стоимость работ:**				**1 102 300**				**1 102 300**				**1 102 300**		
25	**Всего стоимость материалов и работ с НДС, тенге:**				**2 390 243**				**2 390 243**				**2 390 243**		
26	**Вентиляционные шахты на отм. -6.0 в осях (Д-Г, за осью 22, ВШ-2), (Н-М, за осью 1, ВШ-3)**														
27	**Материал**														
28	"Пенетрон" (бетонная поверхность)	кг	7,500	1705	12788	7,500	7,500		12788			7,500	12788		
29	"Скрепа М500" (заделка шва)	кг	54,40	176	9574	54,40	54,40		9574			54,40	9574		
30	Пакера (для инъекций)	шт	34,00	600	20400	34,00	34,00		20400			34,00	20400		
31	ПенеПурФом 1К (инъекция)	кг	20,4	5490	111996	20,4	20,4		111996			20,4	111996		
32	ПенеПурФом 1К катализатор (инъекция)	кг	1,40	14223	19912	1,40	1,40		19912			1,40	19912		
33	"Пенетрон" (отверстия от пакеров)	кг	3,4	1705	5797	3,4	3,4		5797			3,4	5797		
34	"Пенекрит" (отверстия от пакеров)	кг	6,80	1400	9520	6,80	6,80		9520			6,80	9520		
35	Клей "ПенеПокси 2К"	кг	17,00	3235	54995	17,00	17,00		54995			17,00	54995		
36	Лента "ПенеБанд С" (300мм)	п.м.	6,80	5130	34884	6,80	6,80		34884			6,80	34884		
37	Металлический компенсатор	м2	3,40	2570	8738	3,40	3,40		8738			3,40	8738		
38	Анкер крепежный (для метал.компенсатора)	шт	41,00	50	2050	41,00	41,00		2050			41,00	2050		
39	**Итого стоимость материалов:**				**290 654**				**290 654**				**290 654**		
40	**Работа**														
41	Очистка деформационного шва	м.п.	6,8	2000	13 600	6,8	6,8		13600			6,8	13600		
42	Обработка деформационного шва на ширину 1000 мм раствором материала "Пенетрон"	м.п.	6,8	2000	13 600	6,8	6,8		13600			6,8	13600		

43	Заделка деформационного шва материалом "Скрепа М500"	м.п.	6,8	3500	23 800	6,8	6,8		23800			6,8	23800		
44	Устройство пакеров для и ннъекционного состава "ПенеПурФом 1К"	шт	34	500	17 000	34	34		17000			34	17000		
45	Инъекция в полость деформационного шва составом "ПенеПурФом 1К"	м.п.	6,8	7500	51 000	6,8	6,8		51000			6,8	51000		
46	Герметизация тех.отверстий материалом "Пенекрит", с предварительной обработкой раствором материала "Пенетрон"	шт	34	500	17 000	34	34		17000			34	17000		
47	Шлифовка деформационного шва	м.п.	6,8	5500	37 400	6,8	6,8		37400			6,8	37400		
48	Монтаж гидроизоляционной ленты "ПенеБанд С"	м.п.	6,8	8500	57 800	6,8	6,8		57800			6,8	57800		
49	Защита ленты с применением металлического компенсатора для деформационного шва	м.п.	6,8	2500	17 000	6,8	6,8		17000			6,8	17000		
50	**Итого стоимость работ:**				**248 200**				**248 200**				**248 200**		
51	**Всего стоимость материалов и работ с НДС, тенге:**				**538 854**				**538 854**				**538 854**		
52	**Деформационный шов на отм. +6.700 в осях (А-Е) (6-7), (А-Е) (17-22)**														
53	**Материал**														
54	"Пенетрон" (бетонная поверхность)	кг	54	1705	92070	54	54		92070			54	92070		
55	"Скрепа М500" (заделка шва)	кг	392	176	68992	392	392		68992			392	68992		
56	Пакера (для инъекций)	шт	245	600	147000	245	245		147000			245	147000		
57	ПенеПурФом 1К (инъекция)	кг	147	5490	807030	147	147		807030			147	807030		
58	ПенеПурФом 1К катализатор (инъекция)	кг	9,80	14223	139385	9,80	9,80		139385			9,80	139385		
59	"Пенетрон" (отверстия от пакеров)	кг	24,5	1705	41773	24,5	24,5		41773			24,5	41773		
60	"Пенекрит" (отверстия от пакеров)	кг	49,00	1400	68600	49,00	49,00		68600			49,00	68600		
61	Клей "ПенеПокси 2К"	кг	122,50	3235	396288	122,50	122,50		396288			122,50	396288		
62	Лента "ПенеБанд С" (300мм)	п.м.	49,00	5130	251370	49,00	49,00		251370			49,00	251370		
63	Металлический компенсатор	м2	25,00	2570	64250	25,00	25,00		64250			25,00	64250		
64	Анкер крепежный (для метал.компенсатора)	шт	294,00	50	14700	294,00	294,00		14700			294,00	14700		
65	**Итого стоимость материалов:**				**2 091 457**				**2 091 457**				**2 091 457**		
66	**Работа**														
67	Очистка деформационного шва	м.п.	49	2000	98 000	49	49		98000			49	98000		
68	Обработка деформационного шва на ширину 1000 мм раствором материала "Пенетрон"	м.п.	49	2000	98 000	49	49		98000			49	98000		
69	Заделка деформационного шва материалом "Скрепа М500"	м.п.	49	3500	171 500	49	49		171500			49	171500		
70	Устройство пакеров для и ннъекционного состава "ПенеПурФом 1К"	шт	245	500	122 500	245	245		122500			245	122500		
71	Инъекция в полость деформационного шва составом "ПенеПурФом 1К"	м.п.	49	7500	367 500	49	49		367500			49	367500		
72	Герметизация тех.отверстий материалом "Пенекрит", с предварительной обработкой раствором материала "Пенетрон"	шт	245	500	122 500	245	245		122500			245	122500		
73	Шлифовка деформационного шва	м.п.	49	5500	269 500	49	49		269500			49	269500		
74	Монтаж гидроизоляционной ленты "ПенеБанд С"	м.п.	49	8500	416 500	49	49		416500			49	416500		
75	Защита ленты с применением металлического компенсатора для деформационного шва	м.п.	49	2500	122 500	49	49		122500			49	122500		
76	**Итого стоимость работ:**				**1 788 500**				**1 788 500**				**1 788 500**		
77	**Всего стоимость материалов и работ с НДС, тенге:**				**3 879 957**				**3 879 957**				**3 879 957**		
	ИТОГО:				**6 809 054**				**6 809 054**				**6 809 054**		

Причины несоответствия:

1 Качество выполняемых работ

2 Сдача исполнительной документации

3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4 Этап работы

4.1 завершен

4.2 не завершен

5 УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК/ЗАКАЗЧИК ОМАРОВ Р.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор САЛЬНИКОВ П.Б,

ПО

М.П

Инженер по Б и ОТ
Ашенов Асхат
Муратович