Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2016 г.
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» декабря 2016 года

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания», Директор: Кожагельдиев А.А. Республика Казахстан, ЮКО, Аль-фарабийский район, улица Майлы кожа, дом № 84/2

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «02» декабря 2016г. ТОО «АСК Курылыс- компаниясы» в лице директора Дуйсенова М.К. Республика Казахстан Город Алматы, Алмалинский район, улица Варламова, дом 33,н.п.№2а

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «02» декабря 2016г. ТОО «УКС» Тех. надзора Сарбасова Д.Б

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «02» декабря 2016г. ТОО «Нұр-Шапағат-Проект», авторский надзор Мухамет Л.Ж

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство девятиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных семей 2020г» очередь 3 дом 1»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Шымкент**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о представлении соответствующего права на землю от «**24**» **января** 2016 г. № **11-99 Акимат г.Шымкент**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года

№_____

_____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Шымкент» №KZ45REA16489438 от 02.02.2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Нұр-Шапағат-Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **Акиматом г.Шымкент**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02.02.2016 г ;**

месяц, год

окончание работ **02.12.2016 г ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,0 ;**

фактически, месяц: **10 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения:

Строительство девятиэтажного жилого дома, внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения подключены к магистральной городской сети 600мм, канализация подключена к магистральной сети 550мм, отвод газовой магистрали 2-го класса, электроснабжение 110кВт. Теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) – и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **172 037, 795** тысяч тенге; в том числе строительно-монтажных работ **153 604, 209** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **32 855, 285** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **172 037, 795** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **153 604, 209** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **32 855, 285** тенге;
9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Строительство девятиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных семей 2020г» очередь 3 дом 1»** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «Южная Строительная Компания»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор **ТОО «УКС»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «Нұр-Шапағат-Проект»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания» **Форма № 2в**

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство девятиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных

Наименование объекта и его адрес: «Строительство девятиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных семей 2020г» очередь 3 дом 1» Электричество

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-35кВ								
1	**Е0133-103-2 Изм. и**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом**	**50**	**3155,76**	**1990,26**	**157788**	**99513**	**80609**	**5,98**	**299**
		опора		**985,50**	**549,90**	**49275**	**27495**	**105**	**2,29**	**115**
2	**Е0133-107-5**	**Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3**	**100**	**502,85**	**325,10**	**50285**	**32510**	**28010**	**1,01**	**101**
		шт		**177,75**	**89,01**	**17775**	**8901**	**105**	**0,33**	**33**
3	**С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	**100**	**17300,00**	**--**	**1730000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Прайс-лист стр.48**	**Стоимость траверсы ТМ6**	**50**	**2474,41**	**--**	**123721**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Прайс-лист стр.52**	**Оголовок ОГ2**	**100**	**179,96**	**--**	**17996**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Прайс-лист стр.52**	**Оголовок ОГ5**	**50**	**122,86**	**--**	**6143**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Прайс-лист стр.24**	**Стоимость хомута Х1**	**50**	**224,95**	**--**	**11247**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Прайс-лист стр.52**	**Болт Б5**	**50**	**67,48**	**--**	**3374**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Прайс-лист стр.50**	**Кронштейн У1**	**50**	**787,31**	**--**	**39366**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

10	Прайс-лист стр.25	Стяжка Г1	100	800,29	--	80029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист стр.54	Проводник ЗП1 /2м/	50	285,51	--	14275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист стр.23	Изолятор ШФ-20В	50	240,33	--	12016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист стр.39	Колпачок К-6	50	14,79	--	739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист стр.51	Крепление провода	50	406,63	--	20332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист стр.41	Зажим ПС-2-1	100	81,33	--	8133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист стр.40	Зажим ПА	150	32,96	--	4944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист стр.59	Изолятор натяжной SDI 90.150	300	2985,24	--	895571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	6,75	56082,35	33307,85	378556	224828	202335	118,00	797
		1км		21105,00	7443,09	142459	50241	105	26,03	176
19	С151607-29 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	5,589	164741,00	--	920737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КТПН-63/10/0,4кВ						
20	Ц0108-1-5	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 1600 кВА	1	63391,00	36920,00	63391	36920	32153	143,00	143
		шт		25880,00	7965,12	25880	7965	95	46,20	46
21	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ	132	83,10	3,80	10969	502	8753	--	--
		шт		67,50	2,30	8910	304	95	0,01	2
22	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,4	23548,15	15193,90	9419	6078	4694	42,30	17
		1км		7380,00	3795,17	2952	1518	105	14,12	6
23	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1

24	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
25	Ц0108-59-1	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом	1	1754,00	197,00	1754	197	1334	7,00	7
		шт		1355,00	49,50	1355	50	95	0,29	--
26	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	30	27,50	4,00	825	120	570	0,12	4
		м		19,30	0,70	579	21	95	--	--
		ВЛ-10 кВ								
27	Е0133-103-1 Изм. и	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10	126	1534,11	878,23	193298	110657	99578	3,06	386
		опора		506,25	246,42	63788	31049	105	1,03	130
28	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/	63	3155,76	1990,26	198813	125386	101567	5,98	377
		опора		985,50	549,90	62087	34644	105	2,29	144
29	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	21	4836,53	3187,28	101567	66933	51915	9,00	189
		опора		1476,00	878,40	30996	18446	105	3,63	76
30	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	315	17300,00	--	5449500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	189	960,57	625,32	181548	118185	100715	1,91	361
		шт		335,25	172,26	63362	32557	105	0,63	119
32	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты П-3и	8,316	21300,00	--	177131	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

33	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	9,597	35517,87	25993,62	340865	249461	142298	48,00	461
		1км		8550,00	5571,27	82054	53467	105	19,95	191
34	С151607-27 Изм. и доп.вып.19	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	4,326	169205,00	--	731981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ1	126	3163,11	--	398551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	84	3870,81	--	325148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СЦена фирмы	Накладка ОГ-2	168	1248,23	--	209702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СЦена фирмы	Накладка ОГ-5	84	914,69	--	76834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СЦена фирмы	Хомут Х-1	210	580,30	--	121864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-55	Болты Б5	0,0504	241900,00	--	12192	--	--	--	--
		1000 кг		--	--	--	--	--	--	--
41	СЦена фирмы	Кронштейн У-1	105	2635,71	--	276749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СЦена фирмы	Стяжка Г1	168	1735,41	--	291549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	168	199,09	--	33447	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	СЦена фирмы	Изоляторы ШС-10	483	430,34	--	207855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СЦена фирмы	Колпачок К-6	483	17,78	--	8586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-670	Крепление проводов	144,9	36,00	--	5216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

47	СЦена фирмы	Зажим ПС-2	315	158,55	--	49942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СЦена фирмы	Зажим ПА	252	143,60	--	36187	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СЦена фирмы	Изоляторы ПС70-Д	630	724,79	--	456615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СЦена фирмы	Ушко однолапковое У1-7-16	630	221,97	--	139838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СЦена фирмы	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	504	475,64	--	239723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	21	2263,89	769,89	47542	16168	35776	7,42	156
		шт		1386,00	236,48	29106	4966	105	1,03	22
53	Цена фирмы	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРН3-10У1	21	22200,67	--	466214	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
54	Цена фирмы	Блок-замок 31-О с ключом К1	21	744,26	--	15630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	63	2476,72	1756,72	156033	110673	61068	3,76	237
		комплект		616,50	306,68	38840	19321	105	1,06	67
56	Цена фирмы	Разрядник трубчатый РТФ10-0,2/1	63	423,27	--	26666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-164-7	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	63	5990,90	4366,00	377427	275058	152199	8,00	504
		шт		1580,00	963,01	99540	60670	95	5,59	352
58	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	63	13100,00	--	825300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
59	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	63	84,00	--	5292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

60	Ц0108-407-15	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	63	186,40	11,80	11743	743	7882	0,79	50
		м		129,00	2,70	8127	170	95	0,02	1
61	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	63	629,00	--	39627	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	798	38,10	3,20	30404	2554	22364	0,15	120
		м		28,80	0,70	22982	559	95	--	3
63	С151601-94	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,798	862300,00	--	688115	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	СЦена фирмы	Кронштейн РА1	21	2265,41	--	47574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СЦена фирмы	Кронштейн РА2	21	837,58	--	17589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СЦена фирмы	Кронштейн РА3	21	1720,01	--	36120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СЦена фирмы	Кронштейн РА4	21	689,00	--	14469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СЦена фирмы	Кронштейн РА5	21	677,67	--	14231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СЦена фирмы	Хомут Х7	63	718,04	--	45236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СЦена фирмы	Хомут Х8	21	723,52	--	15194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	168	199,09	--	33447	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	239,316	659,25	--	157769	--	178279	3,56	852
		м3		659,25	--	157769	--	113	--	--
73	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	209,4015	190,58	--	39908	--	45096	1,38	289

		м3		190,58	--	39908	--	113	--	--
74	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	399	330,10	24,10	131710	9616	44917	0,70	279
		шт		116,00	2,50	46284	997	95	0,01	6
75	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	630	51,70	2,80	32571	1764	16638	0,16	101
		м		27,50	0,30	17325	189	95	--	1
		Кабельные линии 0,4 кВ								
76	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн"	870	33,67	32,10	29294	27928	11726	0,01	9
		м3		1,57	12,33	1366	10723	97	0,05	43
77	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	120	262,72	--	31526	--	35624	1,85	222
		м3		262,72	--	31526	--	113	--	--
78	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	780	6,48	6,48	5054	5054	1592	--	--
		м3		--	2,10	--	1641	97	0,01	6
79	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	780	21,55	4,52	16806	3523	12885	0,11	84
		м3		17,03	--	13283	--	97	--	--
80	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	210	44,26	41,20	9295	8652	3727	0,02	4
		м3		3,06	15,24	643	3200	97	0,06	13
81	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	390	45,00	45,00	17550	17550	3510	--	--
		т		--	9,00	--	3510	100	0,19	74
82	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2940	26,40	3,10	77616	9114	54743	0,11	323
		м		19,10	0,50	56154	1470	95	--	9
83	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1860	36,70	27,80	68262	51708	27742	0,06	112
		м		8,80	6,90	16368	12834	95	0,04	74
84	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1860	11,20	7,90	20832	14694	9365	0,02	37
		м		3,30	2,00	6138	3720	95	0,01	22
85	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	1860	32,40	23,70	60264	44082	25622	0,06	112
		м		8,60	5,90	15996	10974	95	0,03	64

86	СЦена фирмы	Лента сигнальная	1860	38,09	--	70856	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	180	18,50	2,60	3330	468	1813	0,06	11
		м		10,10	0,50	1818	90	95	--	1
88	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	180	73,10	20,80	13158	3744	4754	0,14	25
		м		23,40	4,40	4212	792	95	0,03	5
89	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	900	27,70	2,10	24930	1890	17271	0,10	90
		м		19,70	0,50	17730	450	95	--	3
90	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,9	65197,42	1733,92	58678	1561	72091	361,00	325
		км		60966,00	650,25	54869	585	130	3,17	3
91	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	907,2	193,00	--	175090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	120	603,80	--	72456	--	60078	3,00	360
		шт		527,00	--	63240	--	95	--	--
93	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3, тип rek-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М	120	5070,00	--	608400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
94	С151601-486 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	4,32	205600,00	--	888192	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20357454	1678658			7455
			Тенге			1297122	403769			1805
	Стоимость оборудования					540342				
	Стоимость без оборудования					22909718				
	Временные здания и сооружения				3,80%	870569				

	Итого с временными зданиями и сооружениями				**23780287**				
	Затраты на доп.отпуска			0,40%	**95121**				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**23545181**				
	Затраты на выслугу лет			1,00%	**237803**				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**23782984**				
	Итого со стоимостью оборудования				**24323326**				
	Пересчет в текущих ценах К-2,73677			2,73677	**66567451**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			2,00%	**1331349**				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**67898800**				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %			12,00%	**8147856**				
	Итого с НДС				**76046656**				
	Итого к оплате:				**76046656**				

Заказчик:ТОО «Южная Строительная Компания»

_____ Кожагельдиев А.А

Технический надзор ТОО «УКС»

_____ Сарбасова Д.Б

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

_____ Дуйсенова М.К