Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» декабря 2018 года

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания», Директор: Иримжанов Е.П. Республика Казахстан, ЮКО, Аль-фарабийский район, улица Майлы кожа, дом № 84/2

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «19» декабря 2018г. ТОО «АСК Курылыс- компаниясы» в лице директора Дуйсенова М.К. Республика Казахстан Город Алматы, Алмалинский район, улица Муленова дом 85.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «19» декабря 2018г. ТОО «Казстройсистема» Жасаганберген Сарсенбай Элімул KZ06VJE00011729 от 24.06.2015г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «19» декабря 2018г. ТОО «USB-GROUP» Колпаков Алексей Александрович №KZ45VJE0002751 от 13.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство строительство детского сада на 260 мест в рамках инвесторской программы »

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Туркестанская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о представлении соответствующего права на землю от «**16**» **апреля** 2018 г. № **319-466 Акимат Туркестанской области**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года

№_____

_____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» от 25.05.2018г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «USB-GROUP»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **Акиматом г.Шымкент**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05.2018 г ;**

месяц, год

окончание работ **12.2018 г ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7,0 ;**

фактически, месяц: **7 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения:

Строительство детского сада на 260 мест, внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения от городской магистрали 500мм и канализации 600мм, отвод газовой магистрали 2-го класса, электроснабжение 110кВт. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями..

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) – и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **410** млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **410** млн тенге

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Строительство строительство детского сада на 260 мест в рамках инвесторской программы»** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «Южная Строительная Компания»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Казстройсистема»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «USB-GROUP»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания» **Форма № 2в**

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство строительство детского сада на 260 мест в рамках инвесторской программы»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство строительство детского сада на 260 мест в рамках инвесторской программы» строительство инженерных сетей электричество

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-35кВ								
1	Е0133-9-2	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 -	70	3602,85	2283,95	252200	159877	117930	6,26	438
		1м3		1129,50	474,98	79065	33249	105	1,83	128
2	СЦена рыночная	Стойка СК22,1-1	144,2	22116,49	--	3189198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-110-2	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 120 мм2	4,725	56082,35	33307,85	264989	157380	141634	118,00	558
		1км		21105,00	7443,09	99721	35169	105	26,03	123
4	С151607-29 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	3,9123	164741,00	--	644516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
6	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2

7	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	406700,00	--	406700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	1	166400,00	--	166400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	218,93	--	7881	--	8906	1,54	55
		м3		218,93	--	7881	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,10	--	4828	--	5455	0,97	35
		м3		134,10	--	4828	--	113	--	--
11	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
12	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншееиз круглой стали, диаметр 10мм	105	51,70	2,80	5429	294	2773	0,16	17
		м		27,50	0,30	2888	31	95	--	--
13	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3
14	СПрайс лист	Разрядник высоковольтный РВ0-10	3	1221,94	--	3666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
16	СЦена фирмы	Счетчики трехфазные САЧУ-Э704"БАС"	1	2164,59	--	2165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

17	СПрайс лист	Стойка УСО-5А	4	6039,90	--	24160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0682	102170,00	1870,00	6968	128	554	52,00	4
		т		8280,00	270,01	565	18	95	1,57	--
19	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,56	7092,17	95,97	3972	54	475	4,90	3
		м3		771,75	36,25	432	20	105	0,18	--
20	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,2	1679,27	100,89	336	20	38	0,85	--
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	--
21	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания	0,5	675,32	100,89	338	50	96	0,85	--
		м3		123,75	38,25	62	19	118	0,18	--
22	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	100	51,70	2,80	5170	280	2641	0,16	16
		м		27,50	0,30	2750	30	95	--	--
23	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
24	У1-32-3	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	24	1918,69	135,73	46049	3258	4739	0,58	14
		м		96,20	44,84	2309	1076	140	0,22	5
25	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	24	187,12	0,32	4491	8	477	0,13	3
		м		22,00	0,09	528	2	90	--	--
26	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		калитка		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
		ВЛ-10 кВ								
27	Е0133-103-1 Изм. и	Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ-10 кВ /с	15	1534,11	878,23	23012	13173	11855	3,06	46
		опора		506,25	246,42	7594	3696	105	1,03	15

28	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
29	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
30	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	18	18700,00	--	336600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СЦена фирмы	Стойка СНВ7-13	5	22414,82	--	112074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	6	960,57	625,32	5763	3752	3197	1,91	11
		шт		335,25	172,26	2012	1034	105	0,63	4
33	С143014-3	Плиты П-3и	0,3	16500,00	--	4950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0133-109-8	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	0,935	16247,86	2248,36	15192	2102	13338	72,50	68
		1км		12757,50	828,00	11928	774	105	4,04	4
35	Е0133-111-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-8	9	686,91	67,03	6182	603	4104	2,19	20
		опора		409,50	24,75	3686	223	105	0,12	1

36	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	3,03	165875,00	--	502601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ3	15	3528,47	--	52927	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ5	15	2287,43	--	34311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	2	3758,22	--	7516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СЦена фирмы	Оголовок ОГ1	1	1075,54	--	1076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СЦена фирмы	Накладка ОГ2	4	1211,89	--	4848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СЦена фирмы	Накладка ОГ5	2	888,00	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СЦена фирмы	Хомут Х1	1	563,36	--	563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СЦена фирмы	Хомут Х2	1	563,36	--	563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С1011-55	Болты Б5	0,0016	241900,00	--	387	--	--	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
46	СЦена фирмы	Кронштейн У1	4	2559,03	--	10236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СЦена фирмы	Стяжка Г1	6	1684,85	--	10109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	4	108,99	--	436	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	СЦена фирмы	Изоляторы ПС-10А	100	709,80	--	70980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	100	12,00	--	1200	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм(для крепления провода)	30	31,00	--	930	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	100	113,00	--	11300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	23	163,00	--	3749	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	СЦена фирмы	Изоляторы ПС70-Д	24	791,99	--	19008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	241,00	--	2892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С151804-1570	Звенья промежуточные прямые типа ПРТ7-6 ГОСТ Р 51177-98	12	129,00	--	1548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С151804-2447Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50-7 ГОСТ Р 51177-98	3	348,00	--	1044	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	389,00	--	4668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145,00	--	290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С151804-1369	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	2	128,00	--	256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,135	1100,25	--	149	--	156	6,71	1

		1000кг		1100,25	--	149	--	105	--	--
62	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,12	846,00	--	102	--	107	5,15	1
		1000кг		846,00	--	102	--	105	--	--
63	Е010332-А1-1	Развозка стоек, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	30,975	24,60	24,60	762	762	152	--	--
		т		--	4,92	--	152	100	0,10	3
64	Е010332-А1-1	Развозка траверс с деталями крепления , перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	0,25	24,60	24,60	6	6	1	--	--
		т		--	4,92	--	1	100	0,10	--
65	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	100,8	218,93	--	22068	--	24937	1,54	155
		м3		218,93	--	22068	--	113	--	--
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	100,8	134,10	--	13517	--	15275	0,97	98
		м3		134,10	--	13517	--	113	--	--
67	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	360	19,53	3,19	7031	1148	6108	0,10	35
		1м		15,17	0,99	5461	356	105	--	2
68	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	36	392,53	41,12	14131	1480	4338	0,67	24
		шт		105,75	9,00	3807	324	105	0,04	1
69	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2232	50642,00	--	11303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0133-117-1	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 63 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
71	Е0133-117-2	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 63 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2

72	75-4-31	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	1	406700,00	--	406700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080x580x1200 мм	1	166400,00	--	166400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	23,52	218,93	--	5149	--	5819	1,54	36
		м3		218,93	--	5149	--	113	--	--
75	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,52	134,10	--	3154	--	3564	0,97	23
		м3		134,10	--	3154	--	113	--	--
76	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
77	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	84	51,70	2,80	4343	235	2218	0,16	13
		м		27,50	0,30	2310	25	95	--	--
78	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,052	50642,00	--	2633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,038	49131,00	--	1867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	СЦена АО "Ремстройтехника " л.71	Стойка железобетонная УСО-5А	4	4467,55	--	17870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	230,27	100,89	92	40	76	0,85	--
		м3		123,75	38,25	50	15	118	0,18	--

82	С143008-10	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-300 фракции 10-20 мм	0,4	1030,00	--	412	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	2	675,32	100,89	1351	202	382	0,85	2
		м3		123,75	38,25	248	77	118	0,18	--
84	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,01	102170,00	1870,00	1022	19	81	52,00	1
		т		8280,00	270,01	83	3	95	1,57	--
85	С12021-41	Металлоконструкции	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
		комплект		616,50	306,68	617	307	105	1,06	1
87	Цена Энерджи-Тараз л.31	Разрядник в/в РВО-10У1	3	2332,45	--	6997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
89	Цена STrOiTElnУ л.38	Счетчик 3-х фазный многотарифный электронный, тип CE303	1	7176,78	--	7177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-573-4	Ящик управления освещением	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
91	Ц0108-53-1	Трансформатор тока	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	--
92	Цена Электропромснаб л.25	Трансформатор тока 100/5	3	489,33	--	1468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0111-31-1	Монтаж амперметров и вольтметров	4	68,91	--	276	--	227	0,50	2
		шт		63,00	--	252	--	90	--	--
94	Цена Пульс цен л.46	Амперметр Э-375	3	1500,60	--	4502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Цена Пульс цен л.47	Вольтметр Э-375	1	1500,60	--	1501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

96	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	3	280,30	11,70	841	35	520	1,00	3
		шт		180,00	2,30	540	7	95	0,01	--
97	Цена Электрокомплект л.33	Предохранитель ППН-33 10А	3	96,89	--	291	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
99	Цена Электропромснаб л.24	Пускатель ПМЕ2100	1	946,03	--	946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0111-31-1	Фотореле	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
101	Цена ЕПТС.ru л.28	Фотореле ФР16В	1	946,03	--	946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВЛ-04, кВ								
102	Е0133-103-1 Изм. и	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-	36	1534,11	878,23	55228	31616	28451	3,06	110
		опора		506,25	246,42	18225	8871	105	1,03	37
103	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	24	3155,76	1990,26	75738	47766	38692	5,98	144
		опора		985,50	549,90	23652	13198	105	2,29	55
104	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	39,48	15500,00	--	611940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	СПрайслист ТОО"Промэлектр ооборудование"	Траверса ТН-2	60	1236,66	--	74200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	11,904	7259,41	4310,78	86416	51316	48928	16,10	192

		1км		2745,00	1169,46	32676	13921	105	4,45	53
107	СПрайслист ИП Саутов	Провод марки СИП 4х50мм2	11904	317,09	--	3774681	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайслистТОО" Электрокомплекс"	Зажим анкерный SO158.1 и подвесной SO130	96	588,89	--	56533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	СПрайслистТОО" Электрокомплекс"	Зажим прокалывающий SLIP15.1	96	475,64	--	45661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11826314	498177			2229
			Тенге			374884	117728			455
	Стоимость оборудования -		Тенге			1175858				
	Транспортные расходы -		Тенге			58793				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			14816				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1249466				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9090999				
	Материалы -		Тенге			33834				
	Всего заработная плата -		Тенге				223403			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8660490				
		Накладные расходы -	Тенге			233113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34967			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			559447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9883558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1278
		Сметная заработная плата -	Тенге				258370			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1550479				
	Материалы -		Тенге			64034				
	Всего заработная плата -		Тенге				268129			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40893				
	Местные материалы -		Тенге			970256				
		Накладные расходы -	Тенге			287305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1948051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1660
		Сметная заработная плата -	Тенге				311224			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8979				
	Материалы -		Тенге			7888				
	Всего заработная плата -		Тенге				1080			
		Накладные расходы -	Тенге			972				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10548				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1226			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13091624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2945
		Сметная заработная плата -	Тенге				570821			
	Итого по акту:		Тенге			13091624				
	Стоимость оборудования					1249466				
	Стоимость без оборудования					11842158				
	Временные здания и сооружения				3,80%	450002				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					12292160				
	Затраты на доп.отпуска				0,40%	49169				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					13140793				
	Затраты на выслугу лет				1,00%	122922				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					13263714				
	Итого со стоимостью оборудования					14513180				
	Пересчет в текущих ценах К-3,10223				3,10323	45037675				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2,00%	900754				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					45938429				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				12,00%	5512611				
	Итого с НДС					51451040				
	Итого к оплате:					51451040				

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

_____ **Иримжанов Е.П**

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

_____ **Дуйсенова М.К**

Технический надзор: ТОО «Казстройсистема»

_____ **Жасаганберген С.Э**