Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 12 2018г.

Заказчик: **филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция по реализации крупных проектов», г. Астана, ул. Кунаева, 6.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от « » 2018г. ТОО «Теміржол жөндеу», (г. Астана ул. Кунаева, 10) в лице: Карсыбекова Искандира Сериковича,**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « » 20 г. Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Казакстан темір жолы» - «Дирекция по реализации крупных проектов», Республика Казахстан, город Астана, ул. Кунаева 6.**

в лице:
Бекеева Есбола Асылхановича №KZ11VJE00011154,KZ81VJE00011155,KZ54VJE00011156 дата выдачи 12.05.2015г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертовтехнического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » 20 г.**

a) **ТОО «Транспроект-К» (генпроектировщик), в лице директора Куренкова Юрия Владимировича**
b) **ТОО «Интранском» (субпроектировщик), в лице Генерального директора Мамедгасанова Алискера Идоятовича**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

а) Артемьев Владимир Васильевич (приказ ТОО «Транспроект-К» № 06 от 05 ноября 2012 г.)
б) Харочкина Наталья Петровна (приказ ТОО «Интранском» № П-5 от 17 апреля 2013 г.)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство железнодорожного участка Бейнеу – Тассай (второй пусковой комплекс), железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, новое

по адресу: **Байганинский район Актюбинской области, Бейнеуский район Мангистауской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что: Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

1. Строительство объекта осуществлялось на основании:

Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:
Постановление Акима Бейнеуского района от 07.12.12г. №166;
Постановление Акима Бейнеуского района от 21.05.13г. № 47;
Постановление Акима Бейнеуского района от 09.07.13г. № 68;
Постановление Акима Бейнеуского района от 14.01.14г. № 7;
Постановление Акима Бейнеуского района от 17.06.14г. № 99;
Постановление Акима Бейнеуского района от 27.06.14г. №113;
Постановление Акима Бейнеуского района от 22.08.16г. №1162;
Постановление Акима Бейнеуского района от 15.08.16г. №1151;
Постановление Акима Турышского аульного округа от 14.01.16г. №1;
Постановление Акима Мангистауской области от 07.10.14г. №242;
Постановление Акима Мангистауской области от 30.12.14г. №355;
Постановление Акима Мангистауской области от 08.08.14г. №194;
Постановление Акима Байганинского района от 16.05.13г. №81;
Постановление Акима Байганинского района от 04.07.13г. №122;
Постановление Акима Байганинского района от 12.12.13г. №229;
Постановление Акима Байганинского района от 12.10.15г. №232;
Постановление Акима Байганинского района от 17.04.13г. №62;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

a) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Талон Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК от 12.10.13г. №№18, 19

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

b) Проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Транспроект-К» № 125487-ЦУЖДС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Приказом Акционерного общества «Национальная компания «Казахстан темір жолы» от 19.02.2016г. № 191-ЦЗ

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **январь 2017 г.;** окончание работ **декабрь 2018 г.;**

при продолжительности строительства, **24 месяцев;**по норме или по проекту организации строительства, месяц: **24 месяцев**; фактически, месяц: **24 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Участок Бейнеу - Тассай (исключительно):

Подготовительные работы (1-13, 1-17 - 19, 1-21, 1-42, 1-44 - 1-48, 1,54, 1-56, 1-57, 1-76 - 87, 1-96, 1-97, 1-103)

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Перегон раз. Алтай - Бейнеу Парк "Б". Переустройство и защита водопровода на ПК65+71,85,ПК70+00,ПК82+87	участок	1	1	1	1
Перегон раз. Алтай - Бейнеу Парк "Б". Вынос кабеля связи АО" Казахтелеком"	участок	1	1	1	1
Перегон ст. Бейнеу- раз. Алтай. Защита существующего магистрального газопровода при пересечении с проектируемой железной дорогой на ПК 83+69.63, ПК84+79.33, ПК88+73,91, ПК89+29.68	участок	1	1	1	1
Перегон парк "Б"- раз. Алтай. Вынос устройств СЦБ	участок	1	1	1	1
Ст. Бейнеу (парк "А"). Вынос магистральных кабелей ШЧ-11 АО "НК"КТЖ"	участок	1	1	1	1
Перегон ст. Сам- раз. Ногайды. Защита существующего магистрального газопровода при пересечении с проектируемой железной дорогой на ПК 505+42, ПК819+3,3	участок	1	1	1	1
Перегон раз. Алтай - ст.Бейнеу Парк "Б".Защита сетей связи АО "Интергаз Центральная Азия"	участок	1	1	1	1

Перегон раз. Алтай - ст.Бейнеу. Переустройство ВЛ-10кВ на ПК83+69	участок	1	1	1	1
Перегон раз. Алтай - Бейнеу Парк "Б". Переустройство и защита водопровода на ПК65+71,85,ПК70+00,ПК82+87	участок	1	1	1	1
Ст. Сам. Защита водопровода на ПК 495+00	участок	1	1	1	1
Перегон раз. Алтай - ст. Бейнеу Парк "Б".Защита сетей связи АО "Kaztranskom"	участок	1	1	1	1
Перегон раз. Алтай - Бейнеу Парк "Б". Вынос кабеля связи АО" Казахтелеком"	участок	1	1	1	1
Соединительный путь. Ст. Бейнеу(Парк "Б"). Защита кабеля ВОЛС АО "Kaztranskom"	участок	1	1	1	1
Соединительный путь. Ст. Бейнеу (Парк "Б"). Переустройство воздушной линии связи АО "НК"КТЖ"	участок	1	1	1	1
Перегон раз. Ногайды- ст. Туруш. Защита водопровода на ПК 835+00	участок	1	1	1	1
Ст. Туруш. Защита водопровода на ПК 915+00	участок	1	1	1	1
Ст. Бейнеу(Парк "Б"). Защита сетей связи департамента таможенного контроля.	участок	1	1	1	1
Соединительный путь ст. Бейнеу (парк "А"- парк "Б"). Переустройство ВЛ-10кВ на ПК7`+66	участок	1	1	1	1
Рекультивация внетрассовых резервов	участок	12	12	12	12
Ст. Бейнеу (парк "А"). Переустройство и защита сетей ПСГО	участок	1	1	1	1
Вынос кабеля СЦБ ст Бейнеу "Парк А"	участок	1	1	1	1

Земляное полотно (2-20 – 2-44)

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Земляное полотно	участок	25	25	25	25

Искусственные сооружения (3-50)

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Перегон парк"Б"-раз. Алтай. Железнодорожный путепровод по схеме 16,5+23,6+45,8+23,6+16,5 L-132,94м на ПК 48+23,2	участок	1	1	1	1

Железнодорожный путь (4-20, 4-22, 4-24, 4-44, 4-64)

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность путей	км	0,947	0,947	0,947	0,947
Ширина земляного полотна в обыкновенных грунтах	м	7,3	7,3	7,3	7,3
Тип рельсов на главных путях/на станционных путях	тип	Р-65	Р-65	Р-65	Р-65
Род шпал	тип	Железо-бетонные	Железо-бетонные	Железо-бетонные	Железо-бетонные
Число шпал на 1км пути	шт	1840	1840	1840	1840
Род балласта на главном пути	тип	щебень	щебень	щебень	щебень
Род балласта на приемо-отправочном пути	тип	Гравийно-песчаный	Гравийно-песчаный	Гравийно-песчаный	Гравийно-песчаный
Стрелочные переводы	Тип/ марка	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9	Р-65, 1/11, 1/9
Скрепления упругие	тип	Vossloh-W-14	Vossloh-W-14	Vossloh-W-14	Vossloh-W-14
Неохраняемый железнодорожный переезд ПК6+45/ПКО+00	количество	1	1	1	1

Слаботочные устройства, связь, сигнализация (5-2, 5-76, 5-118, 5-123-127, 5-158, 5-159-167, 5-169, 5-189 - 191, 5-214, 5-16) 5-156

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Магистральная ВОЛС на участке ст.Тассай (искл.) - ст.Бейнеу L-294 км	участок	1	1	1	1
Пост ЭЦ на 10 стрелок модульного типа (19,5х5,6) V-343,04 м3 (с уборной на одно очко,V-8,1 м3)на раз Жаркум, на раз Санкибай, Токсанбай, Сорша, Ногайды, Теректы,	участок	6	6	6	6
Пункт КТСМ модульного типа (6,06х2,44) V-50,22м3 на перегоне раз Сагыр-ст Тассай ПК2538+47.00 (с благоустройством территории)	участок	1	1	1	1

Пункт КТСМ модульного типа (6,06х2,44) V-50,22м3 на перегоне раз Санкибай-раз СагырПК2453+56.00 (с благоустройством территории)	участок	1	1	1	1
Пункт КТСМ модульного типа (6,06х2,44) V-50,22м3 на перегоне ст Курсай-раз Санкибай ПК2025+46.00 (с благоустройством территории)	участок	1	1	1	1
Пункт КТСМ модульного типа (6,06х2,44) V-50,22м3 на перегоне раз Токсанбай-ст Курсай ПК1939+57.00 (с благоустройством территории)	участок	1	1	1	1
Пункт КТСМ модульного типа (6,06х2,44) V-50,22м3 на перегоне раз Жаркум-раз Токсанбай ПК1520+47.00 (с благоустройством территории)	участок	1	1	1	1
Пункт КТСМ модульного типа (6,06х2,44) V-50,22м3 на перегоне раз Сорша-раз Жаркум ПК1435+56.00 (с благоустройством территории)	участок	1	1	1	1
Пункт КТСМ модульного типа (6,06х2,44) V-50,22м3 на перегоне ст Туруш-раз Сорша ПК974+70.00 (с благоустройством территории)	участок	1	1	1	1
Пункт КТСМ модульного типа (6,06х2,44) V-50,22м3 на перегоне раз Ногайды-ст Туруш ПК888+50.00 (с благоустройством территории)	участок	1	1	1	1
Пункт КТСМ модульного типа (6,06х2,44) V-50,22м3 на перегоне ст Сам-раз Ногайды ПК536+96.00 (с благоустройством территории)	участок	1	1	1	1
Пункт КТСМ модульного типа (6,06х2,44) V-50,22м3 на перегоне раз Теректы-ст Сам ПК451+07.00 (с благоустройством территории)	участок	1	1	1	1
Пункт КТСМ модульного типа (6,06х2,44) V-50,22м3 на перегоне ст Бейнеу-ст Алтай ПК52+12.00 (с благоустройством территории)	участок	1	1	1	1
Диспетчерская централизация ЕДЦУ Ebilock-950 на участке Бейнеу-Тассай (искл)	участок	1	1	1	1
Устройства МПЦ Ebilock-950 на перегоне Бейнеу парк "Б" - Алтай	участок	1	1	1	1
Участок Бейнеу - Шалкар. Автоматизированная система контроля подвижного состава (АСК ПС)	участок	1	1	1	1
Диспетчерская централизация ЕДЦУ Ebilock-950	участок	1	1	1	1
Устройство МПЦ Ebilock-950 ст. Бейнеу Парк «А»	участок	1	1	1	1
Устройство МПЦ Ebilock-950 ст. Бейнеу Парк «Б»	станция	1	1	1	1

Реконструкция АБ на перегоне Бейнеу Парк «Б» - Кызыл-Аскер	станция	1	1	1	1
Технологическая радиосвязь стандарта ТЕТРА на участке ст.Тассай (искл.)-ст.Бейнеу	участок	1	1	1	1

Системы автоматики и телемеханики

Мощность, производительность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Стрелок	штук	3	3	3	3
Светофоров, в том числе поездные: маневровые: другие:	штук	6 6	6 6	6 6	6 6
Система питания	тип	Безбатарейная			

(6-212 – 227, 6-230, 6-232, 6-233, 6-235) Здания и сооружения производственные и служебные

Наименование работ	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Благоустройство и озеленение территории сооружений ВК на станциях: Бейнеу - Тассай	станция	16	16	16	16
раз.Жаркум,Двухквартирный жилой дом (1 шт) ст.Курсай Двухквартирный жилой дом (1 шт) ст.Сам Двухквартирный жилой дом (1 шт) ст.Туруш Двухквартирный жилой дом (1 шт)	дом	4	4	4	4

(7-18, 7-20, 7-54, 7-62, 7-127, 7-208, 7-236) Энергетическое хозяйство

Наименование работ	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Электроснабжение электрозадвижки на водопроводе (1-я очередь строительства)	участок	2	2	2	2
ВЛИ- 10 кВ АБ и ПЭ	участок	2	2	2	2
Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	участок	1	1	1	1
Телемеханизация устройств электроснабжения . Круг ст.Тассай(искл.)- ст. Бейнеу	участок	1	1	1	1

Телемеханизация устройств электроснабжения . Круг ст.Тассай(искл.)- ст. Бейнеу	участок	1	1	1	1
Неснижаемый запас материалов и оборудования	компл.	1	1	1	1

(8-23, 8-48, 8-201, 8-241, 8-242) Водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение

Наименование работ	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводная насосная пожаротушения	участок	1	1	1	1
Наружные сети водопровода ВО, В1, В2 на ст. Бейнеу Парк «Б»	участок	1	1	1	1
Блочно-модульная котельная мощностью 0,116МВТ п.17	участок	1	1	1	1
Резервуар для хранения хранения дизельного топлива V-5 м3 на ст. Бейнеу	участок	1	1	1	1
Склад для хранения угля,золы и шлака 6х3 V-78,7м3 на ст.Курсай (2шт)	участок	1	1	1	1

Объект отнесен к II (нормальному) уровню ответственности.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **10 549,902** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **4 259,361** млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **5 198,404** млн. тенге, и прочие **1 092,137** млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **10 549,902** млн. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ **4 259,361** млн. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **5 198,404** млн. тенге и прочие **1 092,137** млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство железнодорожного участка Бейнеу – Тассай (второй пусковой комплекс), железнодорожной линии Жезказган – Бейнеу, новое**

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Мейрбеков Еркин Нурмаханбетович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Бекеев Есбол Асылханович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор (генеральный проектировщик):

Артемьев Владимир Васильевич _____

М.П.

Харочкина Наталья Петровна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Онлабаев Талгат Асылханович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.