Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата города Тараз"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"**
**Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территории для создания условий беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями в здании сш №47**

**С П Р А В К А**

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2019 г.

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| 12 | 17 | 217 | 23.07.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за август без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2017г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Здание КГУ "СШ №47 отдела образования акимата г.Тараз" | **929 600** | **830 000** | | **929 600** | | | | | **99 600** | **929 600** |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **929 600** | **830 000** | | **929 600** | | | | | **99 600** | **929 600** |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное учреждение**
**"Отдел образования акимата города Тараз"**

**Принял:**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Боонис КС»**

**С.Б. Шанкоз**

Форма 2

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата города Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Работы по ремонту/благоустройству территории**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории для создания условий беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями в здании сш №47**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор о государственных закупках работ №217 от 23.07.2019 года**

# А К Т

## приемки выполненных работ

## за декабрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2017 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-460401-0102<br>11-460401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **пандус бетонный. Разборка** | 0,075 | 11705,09 | 5413,44 | 878 | 406 | 373 | 8,27 | 1 |
| | | м3 | | 6291,65 | 2348,25 | 472 | 176 | 50,8 | 2,84 | -- |
| 2 | Е11-060201-0104<br>11-060201-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Устройство бетонного пандуса. Устройство** | 0,343 | 18705,16 | 518,78 | 6416 | 178 | 931 | 4,66 | 2 |
| | | м3 | | 3889,56 | 172,79 | 1334 | 59 | 48,5 | 0,18 | -- |
| 3 | С121-050309-0301<br>21-050309-0301<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | 0,01051 | 238771,55 | -- | 2509 | -- | 90 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е11-110101-2701<br>11-110101-2701<br>РСНБ РК 2015 | **Покрытия из керамогранита с нескользящей поверхностью, на цементном растворе. Устройство** | 37,648 | 2354,83 | 78,26 | 88655 | 2946 | 20325 | 0,83 | 31 |
| | | м2 покрытия | | 685,38 | 35,93 | 25803 | 1353 | 60,9 | 0,05 | 2 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ц13-080305-0103<br>13-080305-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кнопка вызова стабличкой. Монтаж оборудования | 1 | 703,55 | 8,22 | 704 | 8 | 282 | 0,68 | 1 |
| | шт. | | 579,48 | -- | 579 | -- | 42,8 | -- | -- |
| 6 С<br>Т Прайслист | Табличка и кнопка вызова без проводна с приемной установкой | 1 | 4017,86 | -- | 4018 | -- | 145 | -- | -- |
| | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 Е11-010205-0402<br>11-010205-0402<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | 0,48 | 2481,01 | -- | 1191 | -- | 772 | 3,22 | 2 |
| | м3 грунта | | 2481,01 | -- | 1191 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 8 Е11-060101-0101<br>11-060101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Бетонирование стоек. Устройство | 0,48 | 16602,84 | 690,16 | 7969 | 331 | 621 | 1,55 | 1 |
| | м3 | | 1196,20 | 187,38 | 574 | 90 | 48,5 | 0,23 | -- |
| 9 Е11-090301-0201<br>11-090301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Стойки массой до 1 т. Монтаж | 0,21552 | 19561,43 | 8070,36 | 4216 | 1739 | 1806 | 10,75 | 2 |
| | т конструкций | | 9758,51 | 2406,85 | 2103 | 519 | 60,9 | 2,54 | 1 |
| 10 С121-050206-0802<br>21-050206-0802<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86 | 0,18132 | 199221,93 | -- | 36123 | -- | 1300 | -- | -- |
| | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 С121-050101-0403<br>21-050101-0403<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | 0,03414 | 205100,17 | -- | 7002 | -- | 252 | -- | -- |
| | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 Е11-090302-0401<br>11-090302-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны из уголков 100х65х7мм. Монтаж | 0,08675 | 25485,73 | 8350,72 | 2211 | 724 | 965 | 16,22 | 1 |
| | т конструкций | | 14013,59 | 2167,26 | 1216 | 188 | 60,9 | 2,00 | -- |
| 13 С121-050201-0702<br>21-050201-0702<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки 125 мм, толщиной 7 мм ГОСТ 535-2005 | 0,08675 | 198998,09 | -- | 17263 | -- | 621 | -- | -- |
| | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е11-130301-0406<br>11-130301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 9,08 | 72,38 | 1,30 | 657 | 12 | 207 | 0,03 | -- |
| | м2 | | 35,68 | 0,21 | 324 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| Е11-130301-1406<br>11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 9,08 | 69,26 | 1,03 | 629 | 9 | 136 | 0,02 | -- |
| | м2 | | 21,97 | 0,21 | 199 | 2 | 54,2 | -- | -- |
| Е11-120101-0716<br>11-120101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | 6,15 | 3753,80 | 17,76 | 23086 | 109 | 2924 | 0,65 | 4 |
| | м2 кровли | | 576,71 | 5,85 | 3547 | 36 | 56,4 | 0,01 | -- |
| Е12-070101-0207<br>12-070101-0207<br>РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | 10,261 | 531,68 | 19,97 | 5456 | 205 | 3477 | 0,70 | 7 |
| | м2 | | 511,71 | 10,55 | 5251 | 108 | 59,1 | 0,01 | -- |
| Е12-130103-0105<br>12-130103-0105<br>РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | 8,62 | 538,52 | 36,11 | 4642 | 311 | 2904 | 0,74 | 6 |
| | м2 облицовки | | 502,40 | 16,12 | 4331 | 139 | 59,1 | 0,02 | -- |
| Е11-460401-0102<br>11-460401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Бетонная площадка под чаши генуя. Разборка | 0,896 | 11705,09 | 5413,44 | 10488 | 4850 | 4452 | 8,27 | 7 |
| | м3 | | 6291,65 | 2348,25 | 5637 | 2104 | 50,8 | 2,84 | 3 |
| Е11-170301-0104<br>11-170301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>к=0,4 | Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Демонтаж | 3 | 1131,59 | 85,08 | 3395 | 255 | 2159 | 3,20 | 10 |
| | комплект | | 1046,52 | 38,57 | 3140 | 116 | 60,4 | 0,11 | -- |
| Е11-110101-2701<br>11-110101-2701<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток керамогранитных размером 300х300, на цементном растворе. Устройство | 10,261 | 2448,79 | 78,26 | 25127 | 803 | 5574 | 0,83 | 9 |
| | м2 покрытия | | 685,38 | 35,93 | 7033 | 369 | 60,9 | 0,05 | -- |
| Е11-150107-0101<br>11-150107-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 8,62 | 4667,99 | 16,15 | 40238 | 139 | 11703 | 2,30 | 20 |
| | м2 поверхности облицовки | | 2087,38 | 7,93 | 17993 | 68 | 54,8 | 0,01 | -- |
| Е11-150401-0201<br>11-150401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | 16 | 93,83 | 0,61 | 1501 | 10 | 832 | 0,11 | 2 |
| | м2 окрашиваемой поверхности | | 85,35 | 0,30 | 1366 | 5 | 54,8 | -- | -- |
| Е11-100501-0201<br>11-100501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Перегородка из ПХВ высотой 3м с дверным блоком шириной проема 90см . Установка | 8,99 | 2916,61 | 145,24 | 26220 | 1306 | 5988 | 0,96 | 9 |
| | м2 | | 839,31 | 66,28 | 7545 | 596 | 59,8 | 0,08 | 1 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С121-090202-0305<br>21-090202-0305<br>РСНБ РК 2015<br>примен.<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Перегородка из ПВХ профилей высотой 2м, с дверным блоком глухие ДПВ шириной 900мм, без порога ГОСТ 30970-2014 | 8,99 | 21527,62 | -- | 193533 | -- | 6967 | -- | -- |
| | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 Е11-170501-0104<br>11-170501-0104<br>РСНБ РК 2015 | Раковины. Установка | 1 | 1236,66 | 43,33 | 1237 | 43 | 612 | 0,93 | 1 |
| | комплект | | 885,74 | 20,88 | 886 | 21 | 60,4 | 0,03 | -- |
| 27 С123-030102-0909<br>23-030102-0909<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96 | 1 | 7754,51 | -- | 7755 | -- | 279 | -- | -- |
| | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 С123-030102-1240<br>23-030102-1240<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | 1 | 2268,57 | -- | 2269 | -- | 82 | -- | -- |
| | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 Е11-170301-0101<br>11-170301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | 2 | 3034,68 | 141,86 | 6069 | 284 | 3310 | 2,55 | 5 |
| | комплект | | 2400,40 | 69,60 | 4801 | 139 | 60,4 | 0,09 | -- |
| 30 С123-030102-0303<br>23-030102-0303<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | 2 | 17144,71 | -- | 34289 | -- | 1234 | -- | -- |
| | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 Е11-160501-0101<br>11-160501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | 6,5 | 661,84 | 1,06 | 4302 | 7 | 2833 | 0,67 | 4 |
| | м трубопровода | | 658,16 | 0,35 | 4278 | 2 | 60,4 | -- | -- |
| 32 С123-010506-0203<br>23-010506-0203<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | 6,487 | 267,98 | -- | 1738 | -- | 63 | -- | -- |
| | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е11-460401-1103<br>11-460401-1103<br>РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка<br>м2 | 1,47 | 740,57<br>633,22 | 107,35<br>56,69 | 1089<br>931 | 158<br>83 | 573<br>50,8 | 0,91<br>0,08 | 1<br>-- |
| 34 | Е11-460302-0103<br>11-460302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Увеличение дверного проема в коструциях из кирпича. Пробивка<br>м3 | 0,158 | 13004,02<br>8162,42 | 4841,60<br>2100,20 | 2055<br>1290 | 765<br>332 | 927<br>50,8 | 10,60<br>2,54 | 2<br>-- |
| 35 | Е12-060101-2201<br>12-060101-2201<br>РСНБ РК 2015 | Проемы. Обрамление угловой сталью, перемычка из швеллера 12<br>т | 0,098178 | 35667,13<br>33881,76 | 779,78<br>360,99 | 3502<br>3326 | 77<br>35 | 2184<br>59,1 | 44,00<br>0,48 | 4<br>-- |
| 36 | С121-050106-2402<br>21-050106-2402<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>т | 0,01607 | 214662,67<br>-- | --<br>-- | 3450<br>-- | --<br>-- | 124<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 37 | С121-050201-0502<br>21-050201-0502<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005<br>т | 0,04872 | 198998,38<br>-- | --<br>-- | 9695<br>-- | --<br>-- | 349<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 38 | С121-050204-0802<br>21-050204-0802<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005<br>т | 0,02912 | 301440,73<br>-- | --<br>-- | 8778<br>-- | --<br>-- | 316<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 39 | С121-050301-3002<br>21-050301-3002<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014<br>т | 0,00344 | 194626,95<br>-- | --<br>-- | 670<br>-- | --<br>-- | 24<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 40 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87<br>т | 0,000828 | 381819,66<br>-- | --<br>-- | 316<br>-- | --<br>-- | 11<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е11-150203-0201<br>11-150203-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое<br>м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,5 | 1262,22<br>670,44 | 63,38<br>48,70 | 1893<br>1006 | 95<br>73 | 681<br>54,8 | 0,75<br>0,07 | 1<br>-- |
| 42 | Е11-150204-0101<br>11-150204-0101<br>РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню<br>м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,56 | 2713,21<br>1890,13 | 35,71<br>18,86 | 4233<br>2949 | 56<br>29 | 1843<br>54,8 | 2,06<br>0,03 | 3<br>-- |
| 43 | Е11-150401-0201<br>11-150401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке<br>м2 окрашиваемой поверхности | 3,06 | 93,83<br>85,35 | 0,61<br>0,30 | 287<br>261 | 2<br>1 | 159<br>54,8 | 0,11<br>-- | --<br>-- |
| 44 | Е11-100501-0201<br>11-100501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей<br>м2 | 2,1 | 2916,61<br>839,31 | 145,24<br>66,28 | 6125<br>1763 | 305<br>139 | 1399<br>59,8 | 0,96<br>0,08 | 2<br>-- |
| 45 | С121-090202-0305<br>21-090202-0305<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Блоки дверные внутренние из ПВХпрофилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, без порога, с замком и навесами<br>м2 | 2,1 | 21527,62<br>-- | --<br>-- | 45208<br>-- | --<br>-- | 1627<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 46 | Е11-090701-0132<br>11-090701-0132<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Поручни настено-напольные для санузла установка вручную (мелких деталей)<br>т конструкций | 0,0183 | 219144,19<br>138865,54 | 76439,64<br>-- | 4010<br>2541 | 1399<br>-- | 1748<br>60,9 | 149,50<br>2,25 | 3<br>-- |
| 47 | С<br>Т Прайс лист | крючок для костылей и тростей из нержавейки<br>шт | 1 | 12045,83<br>-- | --<br>-- | 12046<br>-- | --<br>-- | 434<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 48 | С<br>Т Прайс лист | Поручень для унитаза из нержавейки<br>шт | 1 | 8423,66<br>-- | --<br>-- | 8424<br>-- | --<br>-- | 303<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 49 | С<br>Т Прайс лист | Поручень для раковины из нержавейки<br>шт | 1 | 9266,02<br>-- | --<br>-- | 9266<br>-- | --<br>-- | 334<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 50 | Е11-270302-0104<br>11-270302-0104<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные(территория). Разборка для устройства тактильных плит<br>м3 конструкции | 0,54 | 1904,98<br>1106,45 | 798,53<br>325,15 | 1029<br>597 | 431<br>176 | 520<br>60,3 | 1,55<br>0,39 | 1<br>-- |
| 51 | Е12-070101-0208<br>12-070101-0208<br>РСНБ РК 2015 | Полы цементные внутри здания. Разборка покрытия<br>м2 | 15 | 1205,34<br>814,40 | 390,94<br>171,94 | 18080<br>12216 | 5864<br>2579 | 9710<br>59,1 | 1,11<br>0,21 | 17<br>3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Е11-110101-2701<br>11-110101-2701<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток бетонных тактильных на цементном растворе. Устройство | 33 | 5898,52 | 78,26 | 194651 | 2582 | 22026 | 0,83 | 28 |
| | | м2 покрытия | | 685,38 | 35,93 | 22618 | 1186 | 60,9 | 0,05 | 2 |
| 53 | С<br>Т Прайслист | Самоклеющиеся тактильные таблички 200х200 | 5 | 357,14 | -- | 1786 | -- | 64 | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С341-310104-0501<br>41-310104-0501<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Мусор строительный. Погрузка | 1,903714 | 73,00 | -- | 139 | -- | 5 | -- | -- |
| | | Тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С341-020101-1015<br>41-020101-1015<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | 1,903714 | 553,14 | -- | 1053 | -- | 38 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 909568 | 26411 | | | 186 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | |
| 56 | Е11-110101-2701<br>11-110101-2701<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из керамогранита с нескользящей поверхностью, на цементном растворе. Устройство | 32,848 | -2354,83 | -78,26 | -77351 | -2571 | -17734 | -0,83 | -27 |
| | | м2 покрытия | | -685,38 | -35,93 | -22513 | -1180 | 60,9 | -0,05 | -2 |
| 57 | Е11-110101-2701<br>11-110101-2701<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток керамогранитных размером 300х300, на цементном растворе. Устройство | 7,261 | -2448,79 | -78,26 | -17781 | -568 | -3945 | -0,83 | -6 |
| | | м2 покрытия | | -685,38 | -35,93 | -4977 | -261 | 60,9 | -0,05 | -- |
| 58 | Е11-150107-0101<br>11-150107-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 6,62 | -4667,99 | -16,15 | -30902 | -107 | -8987 | -2,30 | -15 |
| | | м2 поверхности облицовки | | -2087,38 | -7,93 | -13818 | -53 | 54,8 | -0,01 | -- |
| 59 | Е12-060101-2201<br>12-060101-2201<br>РСНБ РК 2015 | Проемы. Обрамление угловой сталью, перемычка из швеллера 12 | 0,098178 | -35667,13 | -779,78 | -3502 | -77 | -2184 | -44,00 | -4 |
| | | т | | -33881,76 | -360,99 | -3326 | -35 | 59,1 | -0,48 | -- |
| 60 | С121-050106-2402<br>21-050106-2402<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | 0,01607 | -214662,67 | -- | -3450 | -- | -124 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С121-050201-0502<br>21-050201-0502<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | 0,04872<br>т | -198998,38<br>-- | --<br>-- | -9695<br>-- | --<br>-- | -349<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 62 | С121-050204-0802<br>21-050204-0802<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | 0,02912<br>т | -301440,73<br>-- | --<br>-- | -8778<br>-- | --<br>-- | -316<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 63 | С121-050301-3002<br>21-050301-3002<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,00344<br>т | -194626,95<br>-- | --<br>-- | -670<br>-- | --<br>-- | -24<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 64 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,000828<br>т | -381819,66<br>-- | --<br>-- | -316<br>-- | --<br>-- | -11<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 65 | Е11-110101-2701<br>11-110101-2701<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток бетонных тактильных на цементном растворе. Устройство | 15,5<br>м2 покрытия | -5898,52<br>-685,38 | -78,26<br>-35,93 | -91427<br>-10623 | -1213<br>-557 | -10345<br>60,9 | -0,83<br>-0,05 | -13<br>-1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | -243871 | -4535 | | | -66 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | -310923 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ВКЛЮЧИТЬ** | | | | | | | | |
| 66 | Е11-120101-0716<br>11-120101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | 0,85<br>м2 кровли | 3753,80<br>576,71 | 17,76<br>5,85 | 3191<br>490 | 15<br>5 | 404<br>56,4 | 0,65<br>0,01 | 1<br>-- |
| 67 | Е11-100501-0201<br>11-100501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Перегородка из ПХВ высотой 3м с дверным блоком шириной проема 90см . Установка | 4,01<br>м2 | 2916,61<br>839,31 | 145,24<br>66,28 | 11696<br>3366 | 582<br>266 | 2671<br>59,8 | 0,96<br>0,08 | 4<br>-- |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С121-090202-0305<br>21-090202-0305<br>РСНБ РК 2015<br>примен.<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Перегородка из ПВХ профилей высотой 2м, с дверным блоком глухие ДПВ шириной 900мм, без порога ГОСТ 30970-2014<br>м2 | 4,01 | 21527,62<br>-- | --<br>-- | 86326<br>-- | --<br>-- | 3108<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 69 | Е11-090701-0132<br>11-090701-0132<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Поручни настено-напольные для санузла установка вручную (мелких деталей)<br>т конструкций | 0,0095 | 219144,19<br>138865,54 | 76439,64<br>-- | 2082<br>1319 | 726<br>-- | 907<br>60,9 | 149,50<br>2,25 | 1<br>-- |
| 70 | С<br>Т Прайс лист | Поручень для унитаза из нержавейки<br>шт | 1 | 8423,66<br>-- | --<br>-- | 8424<br>-- | --<br>-- | 303<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 71 | Е11-100501-0201<br>11-100501-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей<br>м2 | 2,9 | 2916,61<br>839,31 | 145,24<br>66,28 | 8458<br>2434 | 421<br>192 | 1932<br>59,8 | 0,96<br>0,08 | 3<br>-- |
| 72 | С121-090202-0305<br>21-090202-0305<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах IV<br>квартала 2017 года | Блоки дверные внутренние из ПВХпрофилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014, без порога, с замком и навесами<br>м2 | 2,9 | 21527,62<br>-- | --<br>-- | 62430<br>-- | --<br>-- | 2247<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 73 | Е11-110101-3802<br>11-110101-3802<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток поливинилхлоридных.(тактильные) Устройство на клее КН-2<br>м2 покрытия | 5,820592 | 15214,07<br>535,76 | 5,84<br>0,79 | 88555<br>3118 | 34<br>5 | 5158<br>60,9 | 0,53<br>-- | 3<br>-- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 271161 | 1779 | | | 12 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 310923 | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 936858 | 23655 | | | 132 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 104569 | 9107 | | | 11 |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6507 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 116 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 579 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5804 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 491 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 248 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | | 243 | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 560 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 7558 | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 579 | | | 1 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 902829 | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 264857 | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 91828 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 534605 | | | | |
| | Транспортные расходы - | Тенге | | | 1192 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 87497 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 53084 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 34413 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 79226 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1069552 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 114 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 91828 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 12519 | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 751 | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 7886 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 5426 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 4803 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 623 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1436 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 19381 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7886 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 15003 | | | | |
| | Материалы - | Тенге | | | 1309 | | | | |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 13382 | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 8914 | | | | |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 8083 | | |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 831 | | |
| | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1913 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 25830 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13382 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1122321 | | | | |
| | Итого по АКТУ | Тенге | | | 1122321 | | | | |
| | Итого с понижающим коэффициентом договорной цены К= 0,73953886393 | Тенге | | | 830000 | | | | 316 |
| | Итого НДС 12% | Тенге | | | 99600 | | | | |
| | Всего по объекту | Тенге | | | 929600 | | | | |

**Заказчик:**

**Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата города Тараз"**

**Принял** _____

**Подрядчик:**

**Директор ТОО «Боонис КС»**

_____ **С.Б. Шанкоз**

Зам.дир. по АХЧ
З.А. Кошыбаева