Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г.

г. Шымкент.
«19» декабря 2011 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.
Членов комиссии:
- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» - Промкин А.В.
- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания»- Хван И.Н.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»**
(наименование организации)

Предъявлен к приёмке законченный строительством: **Жилой дом на 8 этажей. (Очередь 1 дом 6)**

(наименование объекта)

2. Проект № ***45464*** разработан в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей ***ТОО «Южная строительная компания»***
(наименование организации)

3. Строительство объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ ***октябрь 2010 г.*** (месяц, год) окончание работ ***декабрь 2011г.*** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж	8	8
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство жилого восьмиэтажного дома, Водоснабжение подключено к магистральной сети 600мм, газопровод от городской магистрали путем газопровода отвода с врезкой в магистральный газопровод 2-го класса, Электроснабжение от городской подстанции 110 КВ.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями законодательства.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с “19” декабря 2011г.

Строительство Восьмиэтажного дома в г.Шымкент (Очередь 1 дом 6)
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.

Членов комиссии:

- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Промкин А.В.

- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания» Хван И.Н.

Генеральный подрядчик
- «Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»
Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г"
Название объекта: Жилой дом на 8 этажей. (Очередь 1 дом6) (Строительно-монтажные работы)

АКТ № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9900	32,25	30,77	319289	304626	93773	0,01	97
		м3		1,42	8,34	14058	82615	97	0,03	282
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	173,25	262,72	--	45516	--	51433	1,85	320
		м3		262,72	--	45516	--	113	--	--
3	C010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	18810	57,60	--	1083456	--	216691	0,24	4551
		т		11,52	--	216691	--	100	--	--
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9900	3,79	3,24	37474	32116	15365	--	33
		м3		0,48	1,12	4752	11088	97	--	37
5	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/обр.засыпка/	5988	39,75	37,82	238007	226443	74742	0,01	78
		м3		1,87	11,00	11198	65856	97	0,04	225
6	C010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	11377,2	57,60	--	655327	--	131065	0,24	2752
		т		11,52	--	131065	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/засыпка пазух котлована/	5988	9,24	9,24	55358	55358	17434	--	--
		м3		--	3,00	--	17973	97	0,01	69
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5988	21,55	4,52	129018	27042	98916	0,11	647
		м3		17,03	--	101976	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2563445	645585			8478
			Тенге			525255	177532			613
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2563445				
	Всего заработная плата -		Тенге				702788			
	Местные материалы -		Тенге			1578				
	Транспортные расходы -		Тенге			1738783				
		Накладные расходы -	Тенге			699419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104913			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3458636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9441
		Сметная заработная плата -	Тенге				807700			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3458636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9441
		Сметная заработная плата -	Тенге				807700			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Фундаменты под колонны блока "А"(Фм)								
9	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	202,38	91,22	2,62	18461	530	2863	0,07	14
		м2		10,51	0,99	2127	200	123	--	1
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	20,238	7583,17	66,01	153468	1336	4689	1,35	27
		м3		195,75	24,93	3962	505	105	0,12	2
11	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (В20)	75,87	9951,20	112,36	754998	8525	84757	6,34	481
		м3		1021,50	42,44	77501	3220	105	0,21	16
12	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	2,1216	59300,00	--	125811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,3104	63700,00	--	83472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	9,708	67100,00	--	651407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,27512	69100,00	--	88111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07008	69900,00	--	4899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,06912	77300,00	--	5343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1008	62500,00	--	6300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	356,184	245,44	3,82	87422	1361	16303	0,21	76
		м2		37,35	1,44	13303	513	118	0,01	2
		Фундаменты ленточные блока "А"(Фл1,Фл2)								
20	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	35,796	91,22	2,62	3265	94	506	0,07	2
		м2		10,51	0,99	376	35	123	--	--
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	3,5832	7583,17	66,01	27172	237	830	1,35	5
		м3		195,75	24,93	701	89	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов(В20)	8,424	9451,77	353,46	79622	2978	6355	3,60	30
		м3		585,00	133,52	4928	1125	105	0,65	5
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,44	69100,00	--	99504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,198	62500,00	--	12375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	43,308	245,44	3,82	10630	165	1982	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1618	62	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2212259	15225			644
			Тенге			104517	5750			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2212259				
	Материалы -		Тенге			166613				
	Всего заработная плата -		Тенге				110266			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1077222				
	Местные материалы -		Тенге			848683				
		Накладные расходы -	Тенге			118287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17743			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2470378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							732
		Сметная заработная плата -	Тенге				128009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2470378				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							732
		Сметная заработная плата -	Тенге				128009			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитный каркас на отм выше 0,000								
		Колонны Блока "А"								
26	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке, периметром до 2 м (из бетона В25)	54,678	12825,95	990,15	701297	54139	115903	10,40	569
		м3		1644,75	374,04	89932	20452	105	1,83	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	6,04812	44900,00	--	271561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,28266	45800,00	--	12946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	5,35548	48300,00	--	258670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,8703	70800,00	--	61617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,70802	62500,00	--	106751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,55898	70437,87	304,24	109811	474	16025	58,00	90
		1т		9675,00	114,75	15083	179	105	0,56	1
		Ригели на отм.4,100 8,600 12,800 Блока "А"								
33	Е0106-18-2	Устройство ригелей для перекрытий(В25)	101,85	15226,04	407,30	1550772	41484	271512	14,40	1467
		м3		2385,00	153,86	242912	15671	105	0,75	77
34	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	8,04618	60500,00	--	486794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	9,3924	63700,00	--	598296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,9462	67100,00	--	63490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,04046	67300,00	--	70023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	9,23784	62500,00	--	577365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,29424	93997,62	304,24	27658	90	10254	198,00	58
		1т		33075,00	114,75	9732	34	105	0,56	--
		Плиты перекрытия (на отм. 4,100 8,600 12,800 Блока "А")								
40	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (В25)	387	12971,89	241,10	5020121	93306	558154	8,06	3119
		м3		1282,50	91,08	496328	35248	105	0,44	172
41	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	27,9456	67100,00	--	1875150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	20,56896	52400,00	--	1077814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	8,5098	53600,00	--	456125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,3092	62500,00	--	269325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,3672**	**55620,00**	**--**	**20424**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
46	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,25374**	**70437,87**	**304,24**	**17873**	**77**	**2608**	**58,00**	**15**
		1т		**9675,00**	**114,75**	**2455**	**29**	**105**	**0,56**	**--**
47	**Е0106-11-1**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (на отм. 12,8000)**	**0,07824**	**172357,31**	**536,06**	**13485**	**42**	**3917**	**289,00**	**23**
		1т		**47475,00**	**202,50**	**3714**	**16**	**105**	**0,99**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**13647368**	**189612**			**5341**
			Тенге			**860156**	**71628**			**350**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13647368**				
	Материалы -		Тенге			**1990025**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**931784**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6206350**				
	Местные материалы -		Тенге			**4401225**				
		Накладные расходы -	Тенге			**978373**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**489**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**146756**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**877544**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15503285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1078540**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**15503285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1078540**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18423071**	**850421**			**14463**
			Тенге			**1489928**	**254910**			**991**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18423071**				
	Материалы -		Тенге			**2156638**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1744838**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7283571**				
	Местные материалы -		Тенге			**5251486**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1738783**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1796079**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**898**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**269412**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1213149**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21432299**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2014250**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**21432299**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16352
		Сметная заработная плата -	Тенге				2014250			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %					1285938				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					22718237				
	Временные здания и сооружения					772420				
	Итого с временными, 3,4 %					23490657				
	Зимнее удорожание					223161				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					23713818				
	Затраты на доп.отпуска					93963				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					23807781				
	Затраты на выслугу лет					234907				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					24042687				
	Пересчет в текущих ценах, К-1,950967					46906490				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					938130				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					47844620				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					5741354				
	Итого с НДС					53585974				
	Итого к оплате:					53585974				

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»

Акжолов Н.К.

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Абилов Б.Ж.