АКТ
приемочной комиссии

г.Актобе «30» июля 2012 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ТОО «DERBES Com Line» Кушербаев Т.К., инженер ПТО ТОО «DERBES Com Line» Исмаилов Б.Ж., с одной стороны и Директор ТОО «Абзиком» Уэли Ә.З., начальник участка ТОО «Абзиком» Миронов Е.А., с другой стороны составили настоящий акт в том, что ими проведено освидетельствование выполненных работ по проекту: «Строительство сельской ВОЛС».
Комиссия, руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений

УСТАНОВИЛА:

1. Комиссии (совместно с подрядчиком) **ТОО «Абзиком»**
Предъявлены к приемке в эксплуатацию:
«Строительство сельской ВОЛС»
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)
по адресу: **Актюбинская область**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)
2. Строительно- монтажные работы осуществлены подрядчиком: **ТОО «Абзиком»**
(наименование организации)
3. Строительно-монтажные осуществлены в сроки:
Начало работ 9 июня 2012 г. окончание работ 30 июля 2012 г.

4. Комиссии представлена следующая документация
1. **Исполнительная схема прокладки ВОЛС**
2. **Ведомость строительных длин ВОК**
3. **Протоколы измерений ОВ**
4. **Паспорт ОМР**
5. **Схема распределения волокон**
6. **Акты на скрытые работы**

Оценка выполненных работ: **удовлетворительно**

Решение комиссии
Предъявленный к приемке объект: «Строительство сельской ВОЛС»

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Директор
ТОО «DERBES Com Line» _____ Кушербаев Т.К.
(подпись, фамилия)

Инженер ПТО _____ Исмаилов Б.Ж.
ТОО «DERBES Com Line» (подпись, фамилия)

Представители подрядчика:

Директор ТОО «Абзиком» _____ Уэли Ә.З.
(подпись, фамилия)

Начальник участка ТОО «Абзиком» _____ Миронов Е.А.
М. П. (подпись, фамилия)

Счет-фактура № 140 от 31 июля 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011905, 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010548, от 12.01.2013

ИИК поставщика: KZ909260101141717000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор б/н от 09.06.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе, Маресьева, дом № 95, корпус А, к.19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011905, Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком",030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 091040019811, ТОО "DERBES Com Line",Республика Казахстан, Актобе, Маресьева, дом № 95, корпус А, к.19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "DERBES Com Line"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 091040019811, Республика Казахстан, Актобе, Маресьева, дом № 95, корпус А, к.19

ИИК получателя: KZ198560000003075521, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сельской ВОЛС	услуга	1	78 020 437,50	78 020 437,50	12%	9 362 452,50	87 382 890,00		
Всего по счету:					78 020 437,50		9 362 452,50	87 382 890,00		

Руководитель: Уали Ә.З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шибитова С.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "DERBES Com Line"
Подрядчик: ТОО "Абзиком"
Наименование объекта: Строительство сельской ВОЛС
Договор б/н от 09.06.2012г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года.

предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сельской ВОЛС	78 020 438	76 490 626	0	1 529 812	9 362 453	87 382 890
	Всего к оплате						**87 382 890**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "DERBES Com Line"

_____ **Кушербаев Т.К.**

Казакстан Республикасы Актөбе қаласы "DERBES Com Line" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью Город Актобе Республика Казахстан

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Абзиком"

_____ **Уәли Ә.З.**

Заказчик: ТОО "DERBES Com Line"
Подрядчик: ТОО "Абзиком"
Наименование объекта: Строительство сельской ВОЛС

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Ц0110-898-23	**Устройство вывода в здание**	1	884,00		884		972	5,00	5
		шт		884,00		884		110		
2	Ц0110-555-6	**Стойка телекоммуникационная 19"**	2	1890,00		3780		3704	10,00	20
		стойка		1890,00		3780		98		
3	Ц0110-937-5 Изм. и доп. вып. 3	**Установка, монтаж оптических полок , число волокон 20**	4	51393,41	35426,93	205574	141708	132883	71,00	284
		шт		15966,48	9011,48	63866	36046	133	52,27	209
4	Ц0108-409-2	**Прокладка трубы гофрированной д.32мм по кабельросту**	50	122,50	73,00	6125	3650	3220	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	5
5	Ц0108-409-2	**Прокладка трубы гофрированной д.32мм по стене в АТС с креплениями скобами через каждые 40см**	25	122,50	73,00	3063	1825	1610	0,29	7
		м		49,50	18,30	1238	457	95	0,11	3
6	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля ОК-20 в проложенных трубах гофрированных д.32мм**	75	21,80	2,10	1635	158	1439	0,10	8
		м		19,70	0,50	1478	38	95		
7	Е0101-24-2	**Срезка грунта берегов рек, оврагов, грейдерных дорог бульдозерами для прохода кабельукладчика**	900	9,24	9,24	8320	8320	2620		
		м3			3,00		2701	97	0,01	10
8	Е0101-35-2	**Востановление дорожных насыпей после прохода кабельукладчика**	900	12,61	12,61	11351	11351	3820		
		м3			4,38		3938	97	0,01	13
9	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	**Прокладка п/э трубы д.40мм в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	555	36,03	20,63	19997	11450	12607	0,07	39
		м		15,40	5,25	8547	2914	110	0,03	17
10	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	**Прокладка сигнальной ленты в телефонной канализации**	0,555	36,03	20,63	20	11	13	0,07	
		км		15,40	5,25	9	3	110	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0110-865-11	Прокладка в грунте п/э трубы д.40мм кабельукладчиком на глубину 1,2м	46,639	42703,00	38810,00	1991625	1810060	510868	24,00	1119
		км		3893,00	4342,84	181566	202546	133	25,19	1175
12	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в грунте	46,639	6469,41	5158,75	301727	240599	126252	6,30	294
		км		1310,66	724,68	61128	33798	133	4,20	196
13	Ц0110-938-1 Изм. и доп. вып. 3	Инсталяция кабеля ОК-20 в п/э трубе д.40мм	50,555	36107,87	20534,93	1825433	1038143	1012190	75,00	3792
		км		15572,94	2628,47	787290	132882	110	15,25	771
14	Ц0110-54-1	Прокладка сигнальной ленты в здании АТС по металлоконструкциям	75	12,60		945		851	0,07	5
		м		12,60		945		90		
15	Ц0108-147-1	Укладка запаса кабеля ОК-20 в ККС	30	18,60	2,10	558	63	479	0,10	3
		м		16,50	0,30	495	9	95		
16	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами для перехода под газопроводом и нефтепроводом	330	33,67	32,10	11111	10593	4448	0,01	4
		м3		1,57	12,33	518	4067	97	0,05	16
17	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	330	6,48	6,48	2138	2138	673		
		м3			2,10		694	97	0,01	3
18	Е0122-11-3	Укладка п/э труб д.110 мм для защиты кабеля при пересечении газопроводов и нефтепроводов	0,17	58770,31	25695,31	9991	4368	8815	194,00	33
		км		33075,00	6813,45	5623	1158	130	26,38	4
19	Е0122-8-3	Укладка стальных труб д.100мм для защиты кабеля при пересечении газопроводов и нефтепроводов	0,05	59499,97	10674,97	2975	534	3436	270,00	14
		км		48825,00	4032,00	2441	202	130	19,69	1
20	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубы д.100мм	0,05	37889,15	17414,15	1894	871	1759	117,00	6
		км		20475,00	6579,00	1024	329	130	32,13	2
21	Ц0110-931-5 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж прямых муфт на кабеле ОК-20	10	342833,65	323479,01	3428337	3234790	630068	80,00	800
		муфта		19354,64	28018,91	193546	280189	133	162,51	1625
22	Ц0110-901-10	Монтаж п/э контейнера оперативного доступа	10	348,80	42,80	3488	428	3441	2,00	20
		шт		306,00	6,80	3060	68	110	0,04	
23	Ц0108-147-1	Укладка запаса кабеля ОК-20 на муфтах	150	18,60	2,10	2790	315	2394	0,10	15
		м		16,50	0,30	2475	45	95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0110-879-8	Установка замерных столбиков	250	589,00	274,00	147250	68500	126450	2,00	500
		шт		315,00	65,30	78750	16325	133	0,38	95
25	Ц0110-933-5 Изм. и доп. вып. 3	Измерение затухания на кабельной площадке кабеля ОК-20, число волокон 20	9	75483,57	61935,30	679352	557418	222313	56,00	504
		кабель		13548,27	5024,25	121934	45218	133	29,14	262
26	Ц0110-935-5 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке кабеля ОК-20, число волокон 20	2	141376,58	126860,58	282753	253721	65987	60,00	120
		участок		14516,00	10291,06	29032	20582	133	59,69	119
27	Ц0110-897-34	Окольцовка кабеля в колодцах	9	29,30		264		290	0,20	2
		шт		29,30		264		110		
28	Ц0110-893-2	Монтаж фитингов д.40мм	70	1315,00	462,00	92050	32340	73997	5,00	350
		шт		853,00	108,00	59710	7560	110	0,63	44
29	Ц0108-471-4	Заземлитель глубинный стержневой	12	140,10	24,10	1681	289	1351	0,70	8
		шт		116,00	2,50	1392	30	95	0,01	
30	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	13,9	33,67	32,10	468	446	187	0,01	
		м3		1,57	12,33	22	171	97	0,05	1
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную (доработка грунта вручную после разработки мех.способом)	0,8	218,93		175		198	1,54	1
		м3		218,93		175		113		
32	Е0134-103-1	Строительство 2-отв. телефонной канализации п/э трубой д.110мм механизированным способом с подстелающими слоями из песка	0,02	20790,00		416		457	133,00	3
		кан-км		20790,00		416		110		
33	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	6,43	6,48	6,48	42	42	13		
		м3			2,10		14	97	0,01	
34	Е0134-105-4	Установка подземного смотрового устройства ККС-2	1	1770,30	575,55	1770	576	1475	6,91	7
		шт		1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
35	Ц0110-891-9	Установка консолей ККЧ-2	4	84,70	41,90	339	168	228	0,30	1
		шт		42,80	9,00	171	36	110	0,05	
36	Е0134-108-3	Установка кронштейна ККП 1:1300 в сущ. ККС	4	144,00		576		634	0,82	3
		шт		144,00		576		110		
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция ККС-2	8,86	41,17	3,82	365	34	406	0,21	2
		м2		37,35	1,44	331	13	118	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9051262	7434909	2962548		7984
			Тенге			1616356	793094			4572
		Накладные расходы -	Тенге			2 962 548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				444 382			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							1481
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			720 829				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**12 734 639**				
		РАЗДЕЛ 2.Материалы Подрядчика								
38	**С**	**Стойка телекоммуникационная 19-45U-2**	**2**	**16778,59**		**33557**				
		м								
39	**С**	**Кабель ОК-20**	**50810**	**163,52**		**8308451**				
		м								
40	**С**	**Гофра труба д.32мм**	**75**	**127,28**		**9546**				
		м								
41	**С**	**Труба ЗПТ ПЭ д.40мм**	**49820**	**195,28**		**9728850**				
		м								
42	**С**	**Сигнальная лента ЛСО-50/0,15-2х0,4**	**49895**	**51,06**		**2547639**				
		м								
43	**С**	**Труба п/э SDR17 д.110мм**	**622**	**419,79**		**261109**				
		м								
44	**С**	**Труба метал. д.100мм**	**50**	**448,37**		**22419**				
		м								
45	**С**	**Труба п/э д.63мм**	**647**	**141,24**		**91382**				
		м								
46	**С**	**Труба метал. д.76мм**	**132**	**425,03**		**56104**				
		м								
47	**С**	**Муфта на 24 волокон**	**10**	**5529,92**		**55299**				
		шт								
48	**С**	**Контейнеры оперативного доступа КОД**	**10**	**18308,50**		**183085**				
		шт								
49	**С**	**Маркеры электронные**	**10**	**1307,75**		**13078**				
		шт								
50	**С**	**Столбики замерные**	**250**	**1027,52**		**256880**				
		шт								
51	**С**	**Окольцовка**	**9**	**83,70**		**753**				
		шт								
52	**С**	**Фитинги д.40мм**	**70**	**313,86**		**21970**				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С	**Медный заземлитель**	12	3362,79		40353				
		шт								
54	С	**Провод ПВ 3х4**	20	36,24		725				
		м								
55	С	**Колодец ККС-2: люк и опорное кольцоо**	1	35839,44		35839				
		шт								
56	С	**Кронштейн ККП 1:1300**	4	1747,29		6989				
		шт								
57	С	**Консоль ККЧ-2**	4	1567,94		6272				
		шт								
58	С	**Болт консольный**	4	95,28		381				
		шт								
59	С	**Скобы на 32мм**	63	89,29		5625				
		шт								
60	С	**Дюбель шурупы**	126	13,35		1682				
		шт								
61	С	**Битум**	21,264	142,97		3040				
		кг								
62	С	**Песок**	1,6	1677,10		2683				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**21693713**				
			Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. - 0,05%	чел.-ч							0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**22 995 335**				
		РАЗДЕЛ 3.Материалы Подрядчика								
63	С	**Оптические полки на 20 волокон**	4	22761,56		91046				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**91046**				
			Тенге							
		оборудование	тенге			91046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**91 046**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30836021**	**7434909**	**2962548**	**0**	**7984**
			Тенге			**1616356**	**793094**	**0**	**0**	**4572**
		оборудование	тенге			91046				
		Накладные расходы -	Тенге			2 962 548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. - 15%	Тенге				444 382			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. К= 0,0008	чел.-ч							2370
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	Тенге			2 022 451				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**35 821 020**				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.	Тенге			**35 821 020**				
		Удорожание работ в зимнее время 2,268%	Тенге			**812 421**				
		Итого стоимость строительства в ценах 2001 года	Тенге			**36 633 441**				
	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) МРП тек = 1852тенге МРП 2001 = 775 тенге Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1618 / 775 = 2,088	Тенге							
		ИТОГО, по акту в текущем уровне цен, в том числе:	Тенге			**76 490 625**				
		в том числе:								
	Расчет	Материалы Заказчика	Тенге			**0**				
	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			**1 529 812**				
		Итого	Тенге			**78 020 437**				
		Итого				**78 020 437**				
	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%	Тенге			**9 362 452**				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту	Тенге			**87 382 890**				
		Итого по акту СМР (без мат. Заказчика)	**Тенге**			**87 382 890**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "DERBES Com Line"

_____ **Кушербаев Т.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Абзиком"

_____ **Уәли Ә.З.**