Утвержден постановлением
Правительства Республики
Казахстан от
15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г.

г. Шымкент.
«29» декабря 2013 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.

Членов комиссии:
- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» - Куприн С.Т.
- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания»- Хван И.Н.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»**
(наименование организации)

Предъявлен к приёмке законченный строительством: **Жилой дом на 7 этажей. (Очередь 2 дом 2)**

(наименование объекта)

2. Проект № **64422** разработан в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей ***ТОО «Южная строительная компания»***
(наименование организации)

3. Строительство объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ ***январь 2013 г.*** окончание работ ***декабрь 2013г.***
(месяц, год) (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____ Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж	7	7
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство жилого семиэтажного дома, Водоснабжение подключено к магистральной сети 550мм, газопровод отвод путем врезки в магистральный газопровод 2-го класса, Электроснабжение от городской линии электроснабжения 65 Кв.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями законодательства.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с “29” декабря 2013г.

Строительство Семиэтажного дома в г.Шымкент (Очередь 2 дом 2)
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.

Членов комиссии:

- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Куприн С.Т.

- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания» Хван И.Н.

Генеральный подрядчик
- «Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»
Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г"
Название объекта: Жилой дом на 7 этажей. (Очередь 2 дом 2) (Строительно-монтажные работы)

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3300	32,25	30,77	106430	101542	31258	0,01	32
		м3		1,42	8,34	4686	27538	97	0,03	94
		Фундаменты под колонны блока "Б"(Фм)								
2	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	58,96	91,22	2,62	5378	154	834	0,07	4
		м2		10,51	0,99	620	58	123	--	--
3	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	5,896	7583,17	66,01	44710	389	1366	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1154	147	105	0,12	1
4	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (В20)	19,092	9951,20	112,36	189988	2145	21328	6,34	121
		м3		1021,50	42,44	19502	810	105	0,21	4
5	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,60112	59300,00	--	35646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,37128	63700,00	--	23651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	2,1624	67100,00	--	145097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,30784	69100,00	--	21272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01986	69900,00	--	1388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01958	77300,00	--	1514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02856	62500,00	--	1785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	110,3	245,44	3,82	27072	421	5049	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4120	159	118	0,01	1
		Фундаменты ленточные блока "Б"(Фл3,Фл4)								
13	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,228	91,22	2,62	751	22	116	0,07	1
		м2		10,51	0,99	86	8	123	--	--
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5)	0,822	7583,17	66,01	6233	54	190	1,35	1
		м3		195,75	24,93	161	20	105	0,12	--
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов(В20)	1,908	9451,77	353,46	18034	674	1439	3,60	7
		м3		585,00	133,52	1116	255	105	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0348	69100,00	--	2405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0406	62500,00	--	2538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,904	245,44	3,82	2676	42	499	0,21	2
		м2		37,35	1,44	407	16	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			636568	105444			200
			Тенге			31853	29012			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			636568				
	Материалы -		Тенге			46097				
	Всего заработная плата -		Тенге				60865			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			235295				
	Местные материалы -		Тенге			217879				
		Накладные расходы -	Тенге			62080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			740567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				70177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			740567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				70177			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитный каркас на отм выше 0,000								
19	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке, периметром до 2 м (из бетона В25)	9,914	12825,95	990,15	127156	9816	21015	10,40	103
		м3		1644,75	374,04	16306	3708	105	1,83	18
20	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,22768	44900,00	--	55123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,09876	45800,00	--	4523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,38166	48300,00	--	18434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,15562	70800,00	--	11018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,30686	62500,00	--	19179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,29192	70437,87	304,24	20562	89	3001	58,00	17
		1т		9675,00	114,75	2824	33	105	0,56	--
		Ригели на отм.4,100 8,600 12,800 Блока "Б"								
26	Е0106-18-2	Устройство ригелей для перекрытий(В25)	17,708	15226,04	407,30	269623	7212	47206	14,40	255
		м3		2385,00	153,86	42234	2725	105	0,75	13
27	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,56734	60500,00	--	94824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1,7128	63700,00	--	109105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1254	67100,00	--	8414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,13628	67300,00	--	9172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,56148	62500,00	--	97593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0556	93997,62	304,24	5226	17	1938	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1839	6	105	0,56	--
		Плиты перекрытия (на отм. 4,100 8,600 12,800 Блока "Б")								
33	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (В25)	62,26	12971,89	241,10	807630	15011	89795	8,06	502
		м3		1282,50	91,08	79848	5671	105	0,44	28
34	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,132	45800,00	--	6046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1051	48300,00	--	5076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,7278	67100,00	--	250135	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,48838	52400,00	--	182791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,77528	53600,00	--	41555	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,48248	62500,00	--	30155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0664	55620,00	--	3693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02082	70437,87	304,24	1467	6	214	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	201	2	105	0,56	--
42	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (на отм. 12,8000)	0,01296	172357,31	536,06	2234	7	649	289,00	4
		1т		47475,00	202,50	615	3	105	0,99	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2180734	32159			893
			Тенге			143868	12148			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2180734				
	Материалы -		Тенге			330154				
	Всего заработная плата -		Тенге				156016			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			946836				
	Местные материалы -		Тенге			727717				
		Накладные расходы -	Тенге			163817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24573			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2485225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				180589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2485225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				180589			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренние лестницы (монолитные)								
43	Е0106-22-5	Устройство монолитных лестниц на высоте от опорной площади до 6 м	4,08	14922,96	379,21	60886	1547	9684	13,00	53
		м3		2117,25	143,26	8638	585	105	0,70	3
44	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,42768	67100,00	--	28697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,27802	69100,00	--	19211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00344	70800,00	--	244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06162	62500,00	--	3851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01088	93997,62	304,24	1023	3	379	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	360	1	105	0,56	--
49	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	10,74	3796,70	5,89	40777	63	1113	0,42	4
		м		71,78	2,23	771	24	140	0,01	--
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,999	21,80	0,05	87	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	23	--	90	--	--
51	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,999	40,72	0,04	163	--	30	0,04	--
		м2		8,32	--	33	--	90	--	--
		Стремянки - 1 шт								
52	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2574	11710,85	5475,87	3014	1409	1527	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1297	400	90	5,46	1
53	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,2574	146000,00	--	37580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,009	21,80	0,05	196	--	47	0,03	--
		м2		5,81	0,02	52	--	90	--	--
55	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,009	40,72	0,04	367	--	67	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,32	--	75	--	90	--	--
		Пожарная лестница ЛП-1								
56	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,2443	11710,85	5475,87	2861	1338	1450	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1231	379	90	5,46	1
57	С12021-238	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т**	0,2443	146000,00	--	35668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-59	**Болты строительные с гайками и шайбами**	0,0101	149300,00	--	1508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	8,5505	21,80	0,05	186	--	45	0,03	--
		м2		5,81	0,02	50	--	90	--	--
60	Е0113-26-6 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	8,5505	40,72	0,04	348	--	64	0,04	--
		м2		8,32	--	71	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			236667	4363			76
			Тенге			12602	1389			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157544				
	Материалы -		Тенге			59214				
	Всего заработная плата -		Тенге				10684			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53511				
	Местные материалы -		Тенге			33130				
		Накладные расходы -	Тенге			11451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1718			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12401			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79124				
	Материалы -		Тенге			600				
	Всего заработная плата -		Тенге				3308			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73248				
		Накладные расходы -	Тенге			2977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4926				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			266161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16156			
		РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ НА ОТМ ВЫШЕ 0,000								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СЕРДЕЧНИКИ И МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА								
61	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке, периметром до 2 м (из бетона В25)**	66,43	12825,95	990,15	852028	65776	140814	10,40	691
		м3		1644,75	374,04	109261	24847	105	1,83	121
62	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке (из бетона В25)**	71,75	11254,22	316,01	807490	22674	112056	8,25	592
		м3		1368,00	119,39	98154	8566	105	0,58	42
63	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	3,284	69100,00	--	226924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	3,464	66800,00	--	231395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1,1013	93997,62	304,24	103520	335	38379	198,00	218
		1т		33075,00	114,75	36425	126	105	0,56	1
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ НА ОТМ -0,100 (Облицовочный кирпич								
66	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (для крепления наружных стен к колоннам для всех этажей)**	1,29	41008,57	2434,57	52901	3141	59364	170,00	219
		т		31950,00	920,25	41216	1187	140	4,49	6
67	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	1,29	69900,00	--	90171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	191,6925	6720,24	335,84	1288220	64378	186782	4,54	870
		м3		699,75	126,00	134137	24153	118	0,61	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	3,69	8679,65	422,15	32028	1558	36641	56,40	208
		т		8257,50	157,50	30470	581	118	0,77	3
70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	3,69	51500,00	--	190035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен	92,0124	7082,27	378,22	651657	34801	341182	20,04	1844
		м3		3566,25	141,75	328139	13043	100	0,69	63
72	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 150	92,0124	11576,00	--	1065136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ НА ОТМ 4,100 (Облицовочный кирпич								
73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	206,8	6720,24	335,84	1389746	69452	201503	4,54	939
		м3		699,75	126,00	144708	26057	118	0,61	126
74	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	3,998	8679,65	422,15	34701	1688	39699	56,40	225
		т		8257,50	157,50	33013	630	118	0,77	3
75	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	3,998	51500,00	--	205897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен	99,264	7082,27	378,22	703014	37544	368071	20,04	1989
		м3		3566,25	141,75	354000	14071	100	0,69	68
77	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 150	99,264	11576,00	--	1149080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9073942	301345			7796
			Тенге			1309524	113262			551
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9073942				
	Материалы -		Тенге			932366				
	Всего заработная плата -		Тенге				1422786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3158638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -									
		Накладные расходы -	Тенге			3372070				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1524491				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							762
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635906	228674			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			11234339				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							9109
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			11234339	1651459			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге							9109
							1651459			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ВЫШЕ 0,000								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ 1 ЭТАЖА								
78	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	3785,65	946,89	34,73	3584594	131476	1063207	1,43	5413
		м2		225,00	13,01	851771	49251	118	0,06	240
79	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1,129	79200,00	--	89417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг для крепления перегородок к полу, перекрытиям, стенам (ММ-1, К1,К2,К5-АР-9)	0,6916	93997,62	304,24	65009	210	24102	198,00	137
		1т		33075,00	114,75	22875	79	105	0,56	--
81	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен (венткамеры)	2,89	7082,27	378,22	20468	1093	10716	20,04	58
		м3		3566,25	141,75	10306	410	100	0,69	2
82	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 150	2,89	11576,00	--	33455	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ ПО 1,2 ЭТАЖАМ								
83	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1117	105,88	66,43	118272	74207	74593	0,15	165
		шт		23,85	23,85	26640	26640	140	0,11	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	39,3374	23200,00	--	912628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0109-24-1	Монтаж металлических перемычек и обрамления окон венткамер	0,2504	13864,97	4022,39	3472	1007	2290	56,50	14
		т		9090,00	1071,86	2276	268	90	3,81	1
86	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2504	154400,00	--	38662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,764	20,36	0,02	178	--	33	0,02	--
		м2		4,16	--	36	--	90	--	--
88	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,227	41008,57	2434,57	9309	553	10446	170,00	39
		т		31950,00	920,25	7253	209	140	4,49	1
89	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,227	66800,00	--	15164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4890627	208546			5827
			Тенге			921158	76858			362
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4848493				
	Материалы -		Тенге			101132				
	Всего заработная плата -		Тенге				995472			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138035				
	Местные материалы -		Тенге			3482906				
		Накладные расходы -	Тенге			1183097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				177465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6393485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6765
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172936			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42134				
	Материалы -		Тенге			188				
	Всего заработная плата -		Тенге				2545			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38662				
		Накладные расходы -	Тенге			2290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6440574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6781
		Сметная заработная плата -	Тенге				1175824			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ								
		ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС КРОВЛИ								
90	Е0110-14-1	**Установка стропил**								
			32,93	21304,82	334,28	701568	11008	139235	22,10	728
		м3		3397,50	126,00	111880	4149	120	0,62	20
91	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**								
			30,25	22541,72	316,57	681887	9576	130925	22,50	681
		м3		3487,50	119,25	105497	3607	120	0,58	18
92	Е0110-15-1	**Устройство слуховых окон**								
			8	1155,99	81,61	9248	653	9547	6,08	49
		шт		963,00	31,50	7704	252	120	0,15	1
93	С11021-13	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (обрешетка 50Х50)**								
			1,3545	13800,00	--	18692	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С11021-71	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта (обрешетка 100х30)**								
			1,869	13200,00	--	24671	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций кровли**								
			76,88	573,75	28,11	44110	2161	12393	0,78	60
		м3		123,75	10,58	9514	813	120	0,05	4
96	С12062-2	**Створки с жалюзийными решетками**								
			9,6	4250,00	--	40800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-798	**Скобяные изделия**								
			8	720,00	--	5760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛОСКАЯ РУЛОННАЯ КРОВЛЯ БЛОКА "Б"								
98	Е0108-6-7	**Кладка из кирпича парапета до отм. 9,600**								
			8,75	6578,26	337,41	57560	2952	8224	4,38	38
		м3		670,50	126,00	5867	1103	118	0,62	5
99	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**								
			218,8	207,96	1,19	45501	260	7147	0,16	34
		м2		27,00	0,45	5908	98	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (для создания уклона)	13,128	4119,92	245,72	54086	3226	7417	2,71	36
		м3		382,50	92,25	5021	1211	119	0,45	6
101	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	24,068	2139,46	330,46	51493	7954	46517	10,58	255
		м3		1809,00	123,75	43539	2978	100	0,60	14
102	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 225	24,54936	12903,00	--	316760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	218,8	175,89	15,94	38485	3488	10574	0,24	53
		м2		34,65	5,96	7581	1304	119	0,03	6
104	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	218,8	1123,02	8,54	245717	1869	12610	0,26	57
		м2		45,23	3,20	9896	700	119	0,02	3
105	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	45	762,77	4,29	34325	193	3833	0,42	19
		м		69,98	1,60	3149	72	119	0,01	--
106	Е0112-4-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	35	939,13	4,74	32870	166	3879	0,55	19
		м		91,35	1,78	3197	62	119	0,01	--
107	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / парапетов/ из листовой оцинкованной стали	19,25	575,05	1,24	11070	24	3521	0,97	19
		м2		153,23	0,47	2950	9	119	--	--
108	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /желоба/ из листовой оцинкованной стали	28	575,05	1,24	16101	35	5121	0,97	27
		м2		153,23	0,47	4290	13	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2430702	43564			2074
			Тенге			325994	16373			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2430702				
	Материалы -		Тенге			1526176				
	Всего заработная плата -		Тенге				342367			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			406683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			128285				
		Накладные расходы -	Тенге			400942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60141			200
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3001543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				402508			2355
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3001543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				402508			2355
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			19449241	695420			16865
			Тенге			2744999	249042			1159
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			19327983				
	Всего заработная плата -		Тенге			2995138				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2988189			
	Местные материалы -		Тенге			4938999				
		Накладные расходы -	Тенге			7961986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3345878				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				501882			1673
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1360432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24034293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3490071			19665
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			121257				
	Материалы -		Тенге			788				
	Всего заработная плата -		Тенге				5852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111910				
		Накладные расходы -	Тенге			5267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				790			3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7591				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			134115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6642			35
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24168409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3496713			19700
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %					1450105				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					25618514				
	Временные здания и сооружения					871029				
	Итого с временными, 3,4 %					26489543				
	Зимнее удорожание					251651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					26741194				
	Затраты на доп.отпуска					105958				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					26847152				
	Затраты на выслугу лет					264895				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					27112047				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,233548					60556059				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1211121				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					61767180				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					7412062				
	Итого с НДС					69179242				
	Итого к оплате:					69179242				

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»

_____ Акжолов Н.К.

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

_____ Абилов Б.Ж.