Утвержден постановлением
Правительства Республики
Казахстан от
15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г.

г. Шымкент.
«06» февраля 2014 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.

Членов комиссии:
- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» - Куприн С.Т.
- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания»- Хван И.Н.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»**
(наименование организации)

Предъявлен к приёмке законченный строительством: **Жилой дом на 7 этажей. (Очередь 2 дом 3)**

(наименование объекта)

2. Проект № **64422/2** разработан в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей ***ТОО «Южная строительная компания»***
(наименование организации)

3. Строительство объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ ***январь 2013 г.*** (месяц, год) окончание работ ***февраль 2014г.*** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____ Предъявленный к приемке в эксплуатацию
жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж	7	7
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Строительство жилого семиэтажного дома, Водоснабжение подключено к магистральной сети 550мм, газопровод отвод путем врезки в магистральный газопровод 2-го класса, Электроснабжение от городской линии электроснабжения 65 Кв.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
_____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями законодательства.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с “06” февраля 2014г.

Строительство Семиэтажного дома в г. Шымкент (Очередь 2 дом 3)
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Акжолов Н.К.

Членов комиссии:

- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Куприн С.Т.

- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания» Хван И.Н.

Генеральный подрядчик
- «Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»
Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г"
Название объекта: Жилой дом на 7 этажей. (Очередь 2 дом 3) (Строительно-монтажные работы)

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
1	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ленточный фундамент	13,9216	7583,17	66,01	105570	919	3226	1,35	19
		м3		195,75	24,93	2725	347	105	0,12	2
2	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,9216	295,00	--	4107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	13,9216	590,00	--	8214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	139,216	646,03	24,55	89938	3418	8396	0,26	37
		м2		39,83	9,20	5545	1281	123	0,04	6
5	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонныхW-6	343,1	8524,40	311,32	2924722	106814	201242	2,82	968
		м3		441,00	117,61	151307	40352	105	0,57	197
6	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	343,1	295,00	--	101215	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	343,1	590,00	--	202429	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	26,36	7583,17	66,01	199892	1740	6108	1,35	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	5160	657	105	0,12	3
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	26,36	295,00	--	7776	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	26,36	590,00	--	15552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	263,6	646,03	24,55	170294	6471	15897	0,26	69
		м2		39,83	9,20	10499	2425	123	0,04	12
12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны W-6	101,352	9738,05	112,36	986971	11388	113224	6,34	643
		м3		1021,50	42,44	103531	4301	105	0,21	21
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	101,352	295,00	--	29899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	101,352	590,00	--	59798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон В-20 W-6	30,704	9951,20	112,36	305542	3450	34301	6,34	195
		м3		1021,50	42,44	31364	1303	105	0,21	6
16	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	30,704	590,00	--	18115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,96584	66000,00	--	63745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,56124	68800,00	--	107413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	2,1588	62100,00	--	134061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	2,40576	59900,00	--	144105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	75,708	237,70	4,19	17996	317	5327	0,38	29
		м2		58,05	1,58	4395	120	118	0,01	1
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1620,01	245,44	3,82	397615	6188	74151	0,21	343
		м2		37,35	1,44	60507	2333	118	0,01	11
23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм,выпуски	0,06138	52400,00	--	3216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,01263	50900,00	--	643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-18-9	Устройство перемычек над отверстиями МП-1	0,15	14810,82	367,51	2222	55	369	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	330	21	105	0,68	--
26	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,01245	62100,00	--	773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,007953	64400,00	--	512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	69000,00	--	248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-17-1	Устройство приямков	2,34	19730,03	521,99	46168	1221	11209	26,70	62
		м3		4365,00	197,19	10214	461	105	0,96	2
30	С12041-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм	0,01375	56500,00	--	777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скобы класса А-III, d 16-18 мм	0,00379	50900,00	--	193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-11-8	Обрамление приямка уголком	0,02784	70437,87	304,24	1961	8	286	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	269	3	105	0,56	--
33	Е0108-12-1	Армирование отверстий 400х400	0,04545	8679,65	422,15	394	19	451	56,40	3
		т		8257,50	157,50	375	7	118	0,77	--
34	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04545	50900,00	--	2313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-10-10	Кожух из стальных трубд=325мм	1,5	4240,27	85,00	6360	128	843	2,31	3
		м		407,25	31,84	611	48	128	0,16	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6160751	142137			2410
			Тенге			386834	53659			262
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6154391				
	Материалы -		Тенге			892882				
	Всего заработная плата -		Тенге				439835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			458001				
	Местные материалы -		Тенге			4275275				
		Накладные расходы -	Тенге			474187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71128			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7026292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2905
		Сметная заработная плата -	Тенге				510963			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6360				
	Материалы -		Тенге			5622				
	Всего заработная плата -		Тенге				659			
		Накладные расходы -	Тенге			843				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7033928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2909
		Сметная заработная плата -	Тенге				511748			
		РАЗДЕЛ 2.Стены								
36	**Е0106-18-9**	**Устройство перемычек**	**12,416**	**14810,82**	**367,51**	**183891**	**4563**	**30527**	**13,10**	**163**
		м3		**2202,75**	**138,83**	**27349**	**1724**	**105**	**0,68**	**8**
37	**С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм**	**0,55824**	**62100,00**	**--**	**34667**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	**0,38872**	**64400,00**	**--**	**25034**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
39	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,30228**	**68800,00**	**--**	**20797**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
40	**С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,06732**	**72000,00**	**--**	**4847**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,401064	69000,00	--	27673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке,пояс-обвязка,пояс-перемычка	10,68144	10736,57	316,01	114682	3375	16682	8,25	88
		м3		1368,00	119,39	14612	1275	105	0,58	6
43	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16575	69000,00	--	11437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2389	71100,00	--	16986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,14391	64400,00	--	9268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,22466	62100,00	--	13951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0106-14-4	Устройство железобетонных стоек рамы в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	24,5	12521,45	990,15	306776	24259	51933	10,40	255
		м3		1644,75	374,04	40296	9164	105	1,83	45
48	Е0106-18-2	Устройство ригелей рамы при высоте ригелей до 500 мм	52,885	14926,04	407,30	789364	21540	140981	14,40	762
		м3		2385,00	153,86	126131	8137	105	0,75	40
49	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,235248	69000,00	--	16232	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			4,48065	66000,00	--	295723	--	--	--	--
51	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			1,0243	71100,00	--	72828	--	--	--	--
52	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,19404	68800,00	--	13350	--	--	--	--
53	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			1,98538	62100,00	--	123292	--	--	--	--
54	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,46336	62100,00	--	28775	--	--	--	--
55	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			7,15232	59900,00	--	428424	--	--	--	--
56	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			14,055848	59900,00	--	841945	--	--	--	--
57	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,174428	63800,00	--	11129	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,174428	40200,00	--	7012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	11,43	10736,57	316,01	122719	3612	17851	8,25	94
		м3		1368,00	119,39	15636	1365	105	0,58	7
60	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,21596	69000,00	--	14901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,509122	71100,00	--	36199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11136	68800,00	--	7662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,09435	64400,00	--	6076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	24,04	12308,30	990,15	295892	23803	50958	10,40	250
		м3		1644,75	374,04	39540	8992	105	1,83	44
65	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,266165	65000,00	--	82301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(выпуски под сердечники)	0,0153	55620,00	--	851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм(выпуски под сердечники)	0,09072	52400,00	--	4754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,81026	65900,00	--	119296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0108-6-2 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м на растворе М-50	149,87	6546,74	281,14	981160	42134	139267	4,42	662
		м3		681,75	105,75	102174	15849	118	0,51	76
70	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	269,24	6619,44	335,84	1782218	90422	262343	4,54	1222
		м3		699,75	126,00	188401	33924	118	0,61	164
71	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	250,56	6578,26	337,41	1648249	84541	235494	4,38	1097
		м3		670,50	126,00	168000	31571	118	0,62	155
72	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м	81,34	6504,87	286,52	529106	23306	72562	4,24	345
		м3		648,00	108,00	52708	8785	118	0,52	42
73	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,45212	8679,65	422,15	3924	191	4489	56,40	25
		т		8257,50	157,50	3733	71	118	0,77	--
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,42042	41200,00	--	17321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0317	64100,00	--	2032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50,стен парапета	67,16888	6619,44	335,84	444620	22558	65448	4,54	305
		м3		699,75	126,00	47001	8463	118	0,61	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(Б-Б)								
		м3	12,996	12308,30	990,15	159959	12868	27548	10,40	135
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		1644,75	374,04	21375	4861	105	1,83	24
		т	0,0912	65000,00	--	5928	--	--	--	--
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,40584	65900,00	--	26745	--	--	--	--
80	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке(А-А)		--	--	--	--	--	--	--
		м3	3,58592	10736,57	316,01	38500	1133	5600	8,25	30
81	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		1368,00	119,39	4906	428	105	0,58	2
		т	13,5210624	69000,00	--	932953	--	--	--	--
82	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	38,2125376	71100,00	--	2716911	--	--	--	--
83	Е0108-12-1	Армирование парапета		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,1141481	8679,65	422,15	991	48	1133	56,40	6
84	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		8257,50	157,50	943	18	118	0,77	--
		т	0,0079943	64100,00	--	512	--	--	--	--
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,1061522	41200,00	--	4373	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13384235	358354			5440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**852806**	**134626**			**655**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13384235**				
	Материалы -		Тенге			**483592**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**987432**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5982184**				
	Местные материалы -		Тенге			**5707299**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1122817**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**561**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**168423**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**870423**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15377475**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6657**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1155855**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**15377475**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6657**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1155855**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19544986**	**500491**			**7850**
			Тенге			**1239640**	**188286**			**917**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19538625**				
	Материалы -		Тенге			**1376474**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1427267**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6440186**				
	Местные материалы -		Тенге			**9982574**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1597005**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**799**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**239551**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1268138**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22403768**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9562**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1666818**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6360**				
	Материалы -		Тенге			**5622**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**659**			
		Накладные расходы -	Тенге			**843**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**126**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**432**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7636**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**785**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**22411403**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9566**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1667603**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %					**1344684**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					23756087				
	Временные здания и сооружения					807707				
	Итого с временными, 3,4 %					24563794				
	Зимнее удорожание					233356				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					24797150				
	Затраты на доп.отпуска					98255				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					24895405				
	Затраты на выслугу лет					245638				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					25141043				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,233548					56153727				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1123075				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					57276802				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					6873216				
	Итого с НДС					64150018				
	Итого к оплате:					64150018				

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»

_____ Акжолов Н.К.

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

_____ Абилов Б.Ж.