Утвержден постановлением
Правительства Республики
Казахстан от
15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ПРИЁМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г.

г. Шымкент.
«20» декабря 2015 г.

Приёмочная комиссия в составе:
Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Жунисбеков Т.К.
Членов комиссии:
- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» - Абдулаев Ж.К.
- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания»- Юсупов Н.Н.
- Генеральный подрядчик Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»**
(наименование организации)

Предъявлен к приёмке законченный строительством: **Жилой дом на 6 этажей. (Очередь 2 дом 9)**

(наименование объекта)

2. Проект № **64422/2** разработан в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей ***ТОО «Южная строительная компания»***
(наименование организации)

3. Строительство объекта осуществлялось в сроки:
Начало работ ***апрель 2015 г.*** (месяц, год) окончание работ ***декабрь 2015г.*** (месяц, год)

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем
нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____ Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М’		
Число этажей	этаж	6	6
Общий строительный объем	м’		
В том числе подземной части	М’		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенньт и пристроенных посещений	М‘		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь Квартир, М2		Число Квартир	Площадь квартир, м'	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том иисле:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство жилого дома, Водоснабжение от магистральной сети 500мм, газопровод отвод путем врезки в магистральный газопровод 2-го класса, Электроснабжение от городской линии электроснабжения 110 Кв.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведет в приложении к настоящему акту).

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Решение приемочной комиссии:
1.Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями законодательства.
2.Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с “20” декабря 2015г.

Строительство Шестиэтажного дома в г. Шымкент (Очередь 2 дом 9)
ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Представитель заказчика
- Директор ТОО «Южная строительная компания» Жунисбеков Т.К.

Членов комиссии:

- Главный инженер ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абдулаев Ж.К.

- Главный инженер ТОО «Южная строительная компания» Юсупов Н.Н.

Генеральный подрядчик
- «Директор ТОО «АСК Курылыс-компаниясы» Абилов Б.Ж.

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания» Форма № 2в

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

Наименование объекта и его адрес: Строительство сорока Жилых домов в г.Шымкент в рамках инвесторской программы для малообеспеченных и многодетных семей 2020г.

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом на 6 этажей. (Очередь 2 дом 9) возведение

АКТ № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1-145-1	**Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом**	2355	1,22	1,22	2878	2878	582	--	--
		м2		--	0,25	--	600	97	--	2
2	1-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	540,88	22,22	21,00	12016	11361	3410	0,01	5
		м3		1,21	5,29	656	2860	97	0,02	10
3	1-12-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	11,5	18,51	17,50	213	201	60	0,01	--
		м3		1,01	4,41	12	51	97	0,02	--
4	1-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 в котлованах глубиной до 3м**	272,56	22,22	21,00	6055	5725	1718	0,01	2
		м3		1,21	5,29	330	1441	97	0,02	5
5	1-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	22,02	26,23	25,02	578	551	170	0,01	--
		м3		1,15	6,79	25	149	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	36,34	45,00	45,00	1635	1635	327	--	--
		т		--	9,00	--	327	100	0,19	7
7	1-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	136,64	200,88	--	27448	--	31017	1,42	193
		м3		200,88	--	27448	--	113	--	--
8	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,28	167,40	--	716	--	810	1,18	5
		м3		167,40	--	716	--	113	--	--
9	1-24-1	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	965,86	7,91	7,91	7640	7640	2406	--	--
		м3		--	2,57	--	2481	97	0,01	10
10	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	965,86	7,91	7,91	7640	7640	2406	--	--
		м3		--	2,57	--	2481	97	0,01	10
11	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	941,68	5,55	5,55	5231	5231	1647	--	--
		м3		--	1,80	--	1698	97	0,01	7
12	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	24,18	122,18	--	2954	--	3338	0,89	21
		м3		122,18	--	2954	--	113	--	--
13	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	941,68	21,55	4,52	20289	4253	15556	0,11	102
		м3		17,03	--	16037	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			95295	47115			329
			Тенге			48179	12088			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95295				
	Всего заработная плата -		Тенге				60266			
	Местные материалы -		Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			63447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9517			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				69784			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			168267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				69784			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
14	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	51,8	1722,20	97,07	89210	5028	9077	0,78	40
		м3		112,50	36,00	5828	1865	118	0,18	9
15	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	69,2	666,01	24,55	46088	1699	4173	0,26	18
		м2		39,83	9,20	2756	637	123	0,04	3
				Ленточный фундамент						
16	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	18,04	8062,57	66,01	145449	1191	4180	1,35	24
		м3		195,75	24,93	3531	450	105	0,12	2
17	7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 0,5 т	360	302,09	197,24	108753	71007	86869	0,65	235
		шт		104,85	67,51	37746	24304	140	0,25	90
18	30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные подкладные, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапециедальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	221,38	18200,00	--	4029116	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ФМ-1						
19	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,32	8062,57	66,01	18705	153	538	1,35	3
		м3		195,75	24,93	454	58	105	0,12	--
20	6-1-5	Устройство ж/бетоных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (бетон В15)	9,28	10286,15	112,36	95455	1043	10367	6,34	59
		м3		1021,50	42,44	9480	394	105	0,21	2
21	4-1-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 25-28 мм	0,34808	45800,00	--	15942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	4-1-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04832	52102,00	--	2518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	4-1-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,12432	50642,00	--	6296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФЛ, монолитное заполнение						
24	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетоных	10,8	9519,10	311,32	102806	3362	6335	2,82	30
		м3		441,00	117,61	4763	1270	105	0,57	6
25	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	359,35	245,44	3,82	88199	1373	16448	0,21	76
		м2		37,35	1,44	13422	517	118	0,01	3
26	6-55-11	Установка выпусков	0,0176	13669,40	475,40	241	8	242	78,11	1
		т		12942,00	128,67	228	2	105	0,49	--
27	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,01764	52400,00	--	924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Фундаментный пояс						
28	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	23	11284,67	316,01	259547	7268	35920	8,25	190
		м3		1368,00	119,39	31464	2746	105	0,58	13
29	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,76	53000,00	--	40280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	4-1-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,36	95500,00	--	34380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5083909	92132			677
			Тенге			109671	32242			129
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5083909				
	Материалы -		Тенге			158786				
	Всего заработная плата -		Тенге				141913			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			4617389				
		Накладные расходы -	Тенге			174149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5573542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							893
		Сметная заработная плата -	Тенге				168036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5573542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							893
		Сметная заработная плата -	Тенге				168036			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас								
				РигелиР-1						
31	**6-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон В25)**	**2,25**	**15004,08**	**3768,94**	**33759**	**8480**	**7231**	**12,53**	**28**
		м3		**2040,75**	**1019,84**	**4592**	**2295**	**105**	**3,90**	**9**
32	**4-1-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 25-28 мм**	**0,33**	**45800,00**	**--**	**15114**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33	**4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм**	**0,08**	**50900,00**	**--**	**4072**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34	**4-1-5 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,06**	**52102,00**	**--**	**3126**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**1-5-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Шайбы плоские**	**22**	**62,00**	**--**	**1364**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
				РигелиР-2						
36	**6-21-1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон В25)**	**11,76**	**15004,08**	**3768,94**	**176448**	**44323**	**37792**	**12,53**	**147**
		м3		**2040,75**	**1019,84**	**23999**	**11993**	**105**	**3,90**	**46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	4-1-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 25-28 мм	0,28	45800,00	--	12824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм	0,06	50900,00	--	3054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	4-1-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06	52102,00	--	3126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	1-5-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайбы плоские	22	62,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				РигелиР-3						
41	6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон В25)	8,24	15004,08	3768,94	123634	31056	26480	12,53	103
		м3		2040,75	1019,84	16816	8404	105	3,90	32
42	4-1-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 25-28 мм	1,24	45800,00	--	56792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	4-1-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 20-22 мм	0,33	48300,00	--	15939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	4-1-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12	52102,00	--	6252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	1-5-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайбы плоские	22	62,00	--	1364	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				РигелиР-4						
46	6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон В25)	8,76	15004,08	3768,94	131436	33016	28151	12,53	110
		м3		2040,75	1019,84	17877	8934	105	3,90	34
47	4-1-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 25-28 мм	1,12	45800,00	--	51296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	4-1-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 20-22 мм	0,16	48300,00	--	7728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	4-1-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,22	52102,00	--	11462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	1-5-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайбы плоские	40	62,00	--	2480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Балка монолитная РМ-5						
51	6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон В25)	1,15	15004,08	3768,94	17255	4334	3696	12,53	14
		м3		2040,75	1019,84	2347	1173	105	3,90	4
52	4-1-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 20-22 мм	0,03	48300,00	--	1449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм	0,01	50900,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,03	52400,00	--	1572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	4-1-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03	55620,00	--	1669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	1-5-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайбы плоские	21	62,00	--	1302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	6-11-8	Установка закладных деталей	0,06	70437,87	304,24	4226	18	617	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	581	7	105	0,56	--
				РРама РМ-1						
58	6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон В25)	3,42	15004,08	3768,94	51314	12890	10991	12,53	43
		м3		2040,75	1019,84	6979	3488	105	3,90	13
59	4-1-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 20-22 мм	0,29	48300,00	--	14007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм	0,06	50900,00	--	3054	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	4-1-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09	52102,00	--	4689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	65000,00	--	650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	1-5-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайбы плоские	24	62,00	--	1488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Рама РМ-2						
64	6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (бетон В25)	1,5	15004,08	3768,94	22506	5653	4820	12,53	19
		м3		2040,75	1019,84	3061	1530	105	3,90	6
65	4-1-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 20-22 мм	0,19	48300,00	--	9177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм	0,01	50900,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	4-1-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	52102,00	--	2084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	4-1-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	65000,00	--	650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	1-5-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайбы плоские	10	62,00	--	620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Стойки						
70	6-14-3	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром более 3м	5,43	9713,37	447,08	52744	2428	5440	4,95	27
		м3		785,25	168,89	4264	917	105	0,82	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	4-1-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 25-28 мм	0,47	45800,00	--	21526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм	0,04	50900,00	--	2036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	4-1-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,16	52102,00	--	8336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	1-5-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайбы плоские	26	62,00	--	1612	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			887618	142198			495
			Тенге			80515	38740			149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			887618				
	Материалы -		Тенге			19264				
	Всего заработная плата -		Тенге				119255			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274297				
	Местные материалы -		Тенге			343869				
		Накладные расходы -	Тенге			125218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1073606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата -	Тенге				138038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1073606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата -	Тенге				138038			
		РАЗДЕЛ 4.Стены								
75	6-19-1	Устройство ж/б обвязок	15,24	11518,12	316,01	175536	4816	23801	8,25	126
		м3		1368,00	119,39	20848	1820	105	0,58	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	4-1-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,43136	52102,00	--	22475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	4-1-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	0,47376	53000,00	--	25109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	6-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 800мм	16,8	14845,04	367,51	249397	6174	38765	12,00	202
		м3		2058,75	138,83	34587	2332	105	0,68	11
79	4-1-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 20-22 мм	0,90592	48300,00	--	43756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	4-1-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 25-28 мм	1,1704	45800,00	--	53604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	4-1-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,362	52102,00	--	18861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	4-1-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0192	55620,00	--	1068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3018	70437,87	304,24	21258	92	3102	58,00	18
		1т		9675,00	114,75	2920	35	105	0,56	--
84	6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	2,13	119,07	0,23	254	--	217	0,61	1
		м3		96,75	0,09	206	--	105	--	--
85	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной более 1м в готовые гнезда с заделкой	0,10708	172357,31	536,06	18456	57	5361	289,00	31
		1т		47475,00	202,50	5084	22	105	0,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	6-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1м в готовые гнезда с заделкой	0,20172	156751,29	477,54	31620	96	7234	207,00	42
		1т		33975,00	180,00	6853	36	105	0,88	--
87	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,761	40200,00	--	30592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	8-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4м	382,14	6851,54	281,14	2618247	107435	355104	4,42	1689
		м3		681,75	105,75	260524	40411	118	0,51	195
89	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м	285,5	6924,24	335,84	1976871	95882	278187	4,54	1296
		м3		699,75	126,00	199779	35973	118	0,61	174
90	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м (парапет)	34,02	6924,24	335,84	235563	11425	33149	4,54	154
		м3		699,75	126,00	23805	4287	118	0,61	21
91	8-6-7	Кладка стен внутренних простых при высоте этажа до 4м	46,04	6909,46	337,41	318112	15534	43272	4,38	202
		м3		670,50	126,00	30870	5801	118	0,62	29
92	8-6-8	Кладка стен внутренних простых при высоте этажа свыше 4м	72,74	6836,07	286,52	497256	20841	64890	4,24	308
		м3		648,00	108,00	47136	7856	118	0,52	38
93	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2906	72779,65	422,15	21150	123	2886	56,40	16
		т		8257,50	157,50	2400	46	118	0,77	--
94	4-1-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д. 3 мм	0,02448	42800,00	--	1048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	4-1-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д. 5 мм	0,26612	29400,00	--	7824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	8-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	776,3	965,09	34,37	749199	26681	184920	1,21	939
		м2		189,00	12,87	146721	9991	118	0,06	49
97	1-5-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайбы плоские	48	62,00	--	2976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
98	6-18-9	Устройство перемычек (бетонВ15)	22,048	15358,92	367,51	338633	8103	54209	13,10	289
		м3		2202,75	138,83	48566	3061	105	0,68	15
99	4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм	0,30024	50900,00	--	15282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,9582	52400,00	--	50210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	4-1-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3976	52102,00	--	20716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	4-1-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,3002	55620,00	--	16697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные сердечники								
103	6-14-11	Устройство ж/б колонн в деревянной опалубке высотой более 6м, периметром до 2м	3,68	14743,14	1032,29	54255	3799	14243	20,60	76
		м3		3296,25	389,95	12130	1435	105	1,90	7
104	6-14-4	Устройство ж/б колонн в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2 м	6,16	12856,40	990,15	79195	6099	13058	10,40	64
		м3		1644,75	374,04	10132	2304	105	1,83	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	4-1-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,124	55620,00	--	6897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	4-1-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 12 мм	0,2976	52400,00	--	15594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7717710	307160			5453
			Тенге			852560	115409			559
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7717710				
	Материалы -		Тенге			321550				
	Всего заработная плата -		Тенге				967969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			332709				
	Местные материалы -		Тенге			5430188				
		Накладные расходы -	Тенге			1122396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			530406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9370512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6573
		Сметная заработная плата -	Тенге				1136329			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9370512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6573
		Сметная заработная плата -	Тенге				1136329			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия								
107	7-46-5	Укладка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площ. до10м2	51	1771,20	403,26	90331	20566	42414	2,74	140
		шт		447,75	146,29	22835	7461	140	0,66	34
108	30-17-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты пиведенной толщиной 11 см	341,19	2410,00	--	822268	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
109	30-17-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Надбавка к позиции 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщ. на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	4161,72	745,00	--	3100481	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Пм-1,Пм-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	6-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площади более 6м	6,17	14364,72	241,10	88630	1488	16770	15,60	96
		м3		2497,50	91,08	15410	562	105	0,44	3
111	4-1-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А111, диам. 12 мм	0,53	68800,00	--	36464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	4-1-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А111, диам. 8 мм	0,24	72000,00	--	17280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	4-1-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	55620,00	--	1112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитный участок плиты перекрытия								
114	6-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам) (монолитных участков при сборном ж/б перекрытии) площадбю до 5м2 приведенной толщ до 100мм	1,47	13919,53	383,89	20462	564	3766	14,20	21
		м3		2295,00	145,01	3374	213	105	0,71	1
115	4-1-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм	0,12	50900,00	--	6108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	4-1-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 8 мм	0,05	53600,00	--	2680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	4-1-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	55620,00	--	556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4186373	22618			257
			Тенге			41618	8236			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4186373				
	Материалы -		Тенге			39462				
	Всего заработная плата -		Тенге				49854			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64201				
	Местные материалы -		Тенге			4018474				
		Накладные расходы -	Тенге			62951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4504283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				59297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4504283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				59297			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17970905**	**611223**			**7211**
			Тенге			**1132544**	**206715**			**925**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17970905				
	Материалы -		Тенге			539062				
	Всего заработная плата -		Тенге				1339259			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			771546				
	Местные материалы -		Тенге			14409922				
		Накладные расходы -	Тенге			1548161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							774
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232224			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1171144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20690210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8910
		Сметная заработная плата -	Тенге				1571483			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20690210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8910
		Сметная заработная плата -	Тенге				1571483			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	от сметной себестоимости - 6 %					1241413				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					21931623				
	Временные здания и сооружения					596540				
	Итого с временными, 2,72 %					22528163				
	Зимнее удорожание					214018				
	Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %					22742180				
	Затраты на доп.отпуска					90113				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					22832293				
	Затраты на выслугу лет					225282				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					23057575				
	Пересчет в текущих ценах, К-2,55742					58967902				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1179358				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					60147260				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					7217671				
	Итого с НДС					67364932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого к оплате:					**67364932**				

Заказчик: ТОО «Южная строительная компания»

_____ Жунисбеков Т.К

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс-компаниясы»

_____ Абилов Б.Ж