Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2016 г.
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» декабря 2016 года

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания», Директор: Кожагельдиев А.А. Республика Казахстан, ЮКО, Аль-фарабийский район, улица Майлы кожа, дом № 84/2

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «02» декабря 2016г. ТОО «АСК Курылыс- компаниясы» в лице директора Дуйсенова М.К. Республика Казахстан Город Алматы, Алмалинский район, улица Варламова, дом 33,н.п.№2а

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «02» декабря 2016г. ТОО «УКС» Тех. надзора Сарбасова Д.Б

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «02» декабря 2016г. ТОО «Нұр-Шапағат-Проект», авторский надзор Мухамет Л.Ж

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство девятиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных семей 2020г» очередь 3 дом 1»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Шымкент**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о представлении соответствующего права на землю от «**24**» **января** 2016 г. № **11-99 Акимат г.Шымкент**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года

№_____

_____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Шымкент» №KZ45REA16489438 от 02.02.2016 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Нұр-Шапағат-Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **Акиматом г.Шымкент**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02.02.2016 г ;**

месяц, год

окончание работ **02.12.2016 г ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,0 ;**

фактически, месяц: **10 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения:

Строительство девятиэтажного жилого дома, внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения подключены к магистральной городской сети 600мм, канализация подключена к магистральной сети 550мм, отвод газовой магистрали 2-го класса, электроснабжение 110кВт. Теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) – и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **172 037, 795** тысяч тенге; в том числе строительно-монтажных работ **153 604, 209** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **32 855, 285** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **172 037, 795** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **153 604, 209** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **32 855, 285** тенге;
9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Строительство девятиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных семей 2020г» очередь 3 дом 1»** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «Южная Строительная Компания»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор **ТОО «УКС»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «Нұр-Шапағат-Проект»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания» **Форма 2-в**

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

Наименование строительства и его алрес: «Строительство девятиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных семей 2020г» очередь 3 дом 1»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство девятиэтажного жилого дома в рамках инвесторской программы «Строительство сорока жилых домов для малоимущих и малообеспеченных семей 2020г» очередь 3 дом 1» Строительство жилого дома

А К Т № 1

выполненных работ за май месяц 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	1284,3000		97,54	125272
		Итого оплата труда:				42,01	53949
		Итого эксплуатация машин:				90,71	116503
		Итого материалов:				0,07	93
		Накладные расходы	%	--		24,83	31884
		Сметная прибыль	%	8		9,79	12573
		Сметная стоимость:				132,16	169729
2	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)**	м3	72,9000		511,56	37293
		Итого оплата труда:				402,10	29313
		Итого эксплуатация машин:				162,80	11868
		Итого материалов:				0,55	40
		Накладные расходы	%	--		237,64	17324
		Сметная прибыль	%	8		59,94	4369
		Сметная стоимость:				809,14	58986

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**24,3000**		**1988,43**	**48319**
		Итого оплата труда:				**1988,43**	**48319**
		Накладные расходы	%	--		1175,16	28556
		Сметная прибыль	%	8		253,09	6150
		Сметная стоимость:				**3416,68**	**83025**
4	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**24,3000**		**97,54**	**2370**
		Итого оплата труда:				**42,01**	**1021**
		Итого эксплуатация машин:				**90,71**	**2204**
		Итого материалов:				**0,07**	**2**
		Накладные расходы	%	--		24,83	603
		Сметная прибыль	%	8		9,79	238
		Сметная стоимость:				**132,16**	**3211**
5	**Тарифы на перевозки**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**т**	**2210,4000**		**47,00**	**103889**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	8311
		Сметная стоимость:				**50,76**	**112200**
6	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**м3**	**1381,5000**		**10,50**	**14506**
		Итого оплата труда:				**5,33**	**7361**
		Итого эксплуатация машин:				**8,57**	**11841**
		Итого материалов:				**0,05**	**67**
		Накладные расходы	%	--		3,15	4350
		Сметная прибыль	%	8		1,09	1509
		Сметная стоимость:				**14,74**	**20365**
7	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)**	**м3**	**631,8000**		**97,54**	**61627**
		Итого оплата труда:				**42,01**	**26540**
		Итого эксплуатация машин:				**90,71**	**57313**
		Итого материалов:				**0,07**	**46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24,83	15685
		Сметная прибыль	%	8		9,79	6185
		Сметная стоимость:				**132,16**	**83497**
8	**Тарифы на перевозки**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**т**	**1010,8800**		**47,00**	**47511**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	3801
		Сметная стоимость:				**50,76**	**51312**
9	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**473,4000**		**16,13**	**7636**
		Итого оплата труда:				**6,79**	**3215**
		Итого эксплуатация машин:				**16,13**	**7636**
		Накладные расходы	%	--		4,01	1900
		Сметная прибыль	%	8		1,61	763
		Сметная стоимость:				**21,75**	**10298**
10	**11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**473,4000**		**9,29**	**4398**
		Итого оплата труда:				**3,91**	**1851**
		Итого эксплуатация машин:				**9,29**	**4398**
		Накладные расходы	%	--		2,31	1094
		Сметная прибыль	%	8		0,93	439
		Сметная стоимость:				**12,53**	**5932**
11	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**473,4000**		**114,56**	**54231**
		Итого оплата труда:				**91,22**	**43186**
		Итого эксплуатация машин:				**45,73**	**21649**
		Накладные расходы	%	--		53,91	25523
		Сметная прибыль	%	8		13,48	6380
		Сметная стоимость:				**181,95**	**86134**
12	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**158,4000**		**597,83**	**94696**
		Итого оплата труда:				**597,83**	**94696**
		Накладные расходы	%	--		353,32	55965
		Сметная прибыль	%	8		76,09	12053
		Сметная стоимость:				**1027,23**	**162714**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
13	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**46,2000**		**16889,52**	**780296**
		Итого оплата труда:				**1088,15**	**50272**
		Итого эксплуатация машин:				**593,11**	**27401**
		Итого материалов:				**15362,97**	**709769**
		Накладные расходы	%	--		527,75	24382
		Сметная прибыль	%	8		1393,38	64374
		Сметная стоимость:				**18810,66**	**869052**
14	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм**	**м3**	**236,2500**		**20417,03**	**4823522**
		Итого оплата труда:				**2275,26**	**537529**
		Итого эксплуатация машин:				**1022,43**	**241549**
		Итого материалов:				**17353,29**	**4099714**
		Накладные расходы	%	--		1103,50	260702
		Сметная прибыль	%	8		1721,64	406738
		Сметная стоимость:				**23242,17**	**5490962**
15	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0704**		**102586,55**	**7217**
		Сметная прибыль	%	8		8206,92	577
		Сметная стоимость:				**110793,47**	**7794**
16	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**2,1231**		**98943,69**	**210067**
		Сметная прибыль	%	8		7915,50	16805
		Сметная стоимость:				**106859,19**	**226873**
17	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов**	**м2**	**682,5000**		**726,84**	**496070**
		Итого оплата труда:				**180,58**	**123247**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**11,62**	**7932**
		Итого материалов:				**536,34**	**366055**
		Накладные расходы	%	--		91,74	62609
		Сметная прибыль	%	8		65,49	44694
		Сметная стоимость:				**884,06**	**603374**
		РАЗДЕЛ 3.Каркас					
18	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	**м3**	**14,2800**		**29597,47**	**422652**
		Итого оплата труда:				**8933,20**	**127566**
		Итого эксплуатация машин:				**3394,41**	**48472**
		Итого материалов:				**18137,24**	**259000**
		Накладные расходы	%	--		4332,60	61870
		Сметная прибыль	%	8		2714,41	38762
		Сметная стоимость:				**36644,48**	**523283**
19	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,1323**		**102586,55**	**13572**
		Сметная прибыль	%	8		8206,92	1086
		Сметная стоимость:				**110793,47**	**14658**
20	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3440**		**102586,55**	**35288**
		Сметная прибыль	%	8		8206,92	2823
		Сметная стоимость:				**110793,47**	**38111**
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки					
21	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	**м3**	**57,0000**		**25142,81**	**1433140**
		Итого оплата труда:				**7334,63**	**418074**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,96**	**80881**
		Итого материалов:				**16751,57**	**954839**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3557,30	202766
		Сметная прибыль	%	8		2296,01	130872
		Сметная стоимость:				**30996,12**	**1766779**
22	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,3856**		**98943,69**	**38153**
		Сметная прибыль	%	8		7915,50	3052
		Сметная стоимость:				**106859,19**	**41205**
23	**11-160201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.**	**Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм**	**м**	**0,6000**		**8383,71**	**5030**
		Итого оплата труда:				**795,96**	**478**
		Итого эксплуатация машин:				**48,05**	**29**
		Итого материалов:				**7559,16**	**4535**
		Накладные расходы	%	--		835,76	501
		Сметная прибыль	%	8		737,56	443
		Сметная стоимость:				**9957,03**	**5974**
24	**23-011201-1102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы асбестоцементные Dy 150 мм**	**м**	**0,6000**		**1318,85**	**791**
		Сметная прибыль	%	8		105,51	63
		Сметная стоимость:				**1424,36**	**855**
25	**11-460303-0103 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)**	**м3**	**0,5000**		**81402,18**	**40701**
		Итого оплата труда:				**54552,49**	**27276**
		Итого эксплуатация машин:				**736,42**	**368**
		Итого материалов:				**26480,18**	**13240**
		Накладные расходы	%	--		27712,66	13856
		Сметная прибыль	%	8		8729,19	4365
		Сметная стоимость:				**117844,03**	**58922**
		Перегородки кирпичные (л.16)					

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов**	**м3**	**0,4000**		**21592,17**	**8637**
		Итого оплата труда:				**3091,52**	**1237**
		Итого эксплуатация машин:				**1142,34**	**457**
		Итого материалов:				**17623,39**	**7049**
		Накладные расходы	%	--		1499,39	600
		Сметная прибыль	%	8		1847,32	739
		Сметная стоимость:				**24938,88**	**9976**
27	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов**	**м2**	**2,3988**		**699,39**	**1678**
		Итого оплата труда:				**292,13**	**701**
		Итого эксплуатация машин:				**6,79**	**16**
		Итого материалов:				**403,88**	**969**
		Накладные расходы	%	--		148,40	356
		Сметная прибыль	%	8		67,82	163
		Сметная стоимость:				**915,61**	**2196**
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие					
		Перекрытие на отм. -0,100					
28	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)**	**м3**	**100,0000**		**28911,31**	**2891131**
		Итого оплата труда:				**6437,51**	**643751**
		Итого эксплуатация машин:				**996,04**	**99604**
		Итого материалов:				**21746,47**	**2174647**
		Накладные расходы	%	--		3122,19	312219
		Сметная прибыль	%	8		2562,68	256268
		Сметная стоимость:				**34596,18**	**3459618**
29	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,2940**		**102586,55**	**30160**
		Сметная прибыль	%	8		8206,92	2413
		Сметная стоимость:				**110793,47**	**32573**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)**	**1т**	**0,0471**		**201676,20**	**9499**
		Итого оплата труда:				**47033,33**	**2215**
		Итого эксплуатация машин:				**783,00**	**37**
		Итого материалов:				**154210,74**	**7263**
		Накладные расходы	%	--		22811,17	1074
		Сметная прибыль	%	8		17958,99	846
		Сметная стоимость:				**242446,36**	**11419**
31	**12041-132**	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	**т**	**0,0471**		**96078,00**	**4525**
		Сметная прибыль	%	8		7686,24	362
		Сметная стоимость:				**103764,24**	**4887**
32	**11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)**	**м3**	**0,1000**		**59204,52**	**5920**
		Итого оплата труда:				**39750,65**	**3975**
		Итого эксплуатация машин:				**420,00**	**42**
		Итого материалов:				**19238,66**	**1924**
		Накладные расходы	%	--		20193,33	2019
		Сметная прибыль	%	8		6351,83	635
		Сметная стоимость:				**85749,68**	**8575**
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы					
		Монолитный приямок					
33	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство приямка при толщине до 150 мм**	**м3**	**1,6800**		**31139,40**	**52314**
		Итого оплата труда:				**11632,50**	**19543**
		Итого эксплуатация машин:				**3157,09**	**5304**
		Итого материалов:				**17571,27**	**29520**
		Накладные расходы	%	--		5641,76	9478
		Сметная прибыль	%	8		2942,49	4943
		Сметная стоимость:				**39723,65**	**66736**
34	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,0611**		**314358,00**	**19214**
		Итого оплата труда:				**159715,13**	**9762**
		Итого эксплуатация машин:				**783,00**	**48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**154210,74**	**9425**
		Накладные расходы	%	--		77461,84	4734
		Сметная прибыль	%	8		31345,59	1916
		Сметная стоимость:				**423165,43**	**25864**
35	**12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,0611**		**96078,00**	**5872**
		Сметная прибыль	%	8		7686,24	470
		Сметная стоимость:				**103764,24**	**6342**
36	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**0,1264**		**413335,03**	**52246**
		Итого оплата труда:				**35335,29**	**4466**
		Итого эксплуатация машин:				**5301,62**	**670**
		Итого материалов:				**374822,84**	**47378**
		Накладные расходы	%	--		17950,33	2269
		Сметная прибыль	%	8		34502,83	4361
		Сметная стоимость:				**465788,19**	**58876**
37	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	**м2**	**11,9200**		**726,84**	**8664**
		Итого оплата труда:				**180,58**	**2153**
		Итого эксплуатация машин:				**11,62**	**139**
		Итого материалов:				**536,34**	**6393**
		Накладные расходы	%	--		91,74	1093
		Сметная прибыль	%	8		65,49	781
		Сметная стоимость:				**884,06**	**10538**
		Монолитная лестница					
38	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,6600**		**16889,52**	**11147**
		Итого оплата труда:				**1088,15**	**718**
		Итого эксплуатация машин:				**593,11**	**391**
		Итого материалов:				**15362,97**	**10140**
		Накладные расходы	%	--		527,75	348
		Сметная прибыль	%	8		1393,38	920
		Сметная стоимость:				**18810,66**	**12415**
39	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)**	**м3**	**5,1400**		**25142,81**	**129234**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**7334,63**	**37700**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,96**	**7293**
		Итого материалов:				**16751,57**	**86103**
		Накладные расходы	%	--		3557,30	18284
		Сметная прибыль	%	8		2296,01	11801
		Сметная стоимость:				**30996,12**	**159320**
40	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0933**		**98943,69**	**9229**
		Сметная прибыль	%	8		7915,50	738
		Сметная стоимость:				**106859,19**	**9968**
41	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Установка болтов**	**1т**	**0,0038**		**206829,37**	**794**
		Итого оплата труда:				**27066,90**	**104**
		Итого эксплуатация машин:				**1281,56**	**5**
		Итого материалов:				**178906,61**	**687**
		Накладные расходы	%	--		13127,44	50
		Сметная прибыль	%	8		17596,54	68
		Сметная стоимость:				**237553,36**	**912**
42	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	**м2**	**10,0000**		**726,84**	**7268**
		Итого оплата труда:				**180,58**	**1806**
		Итого эксплуатация машин:				**11,62**	**116**
		Итого материалов:				**536,34**	**5363**
		Накладные расходы	%	--		91,74	917
		Сметная прибыль	%	8		65,49	655
		Сметная стоимость:				**884,06**	**8841**
43	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/**	**т**	**0,3612**		**62847,90**	**22703**
		Итого оплата труда:				**51771,26**	**18702**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12865,16**	**4647**
		Итого материалов:				**1781,69**	**644**
		Накладные расходы	%	--		31528,70	11389
		Сметная прибыль	%	8		7550,13	2727
		Сметная стоимость:				**101926,73**	**36820**
44	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Укладка по фермам прогонов из брусьев**	**м3**	**0,0480**		**46447,27**	**2229**
		Итого оплата труда:				**12126,41**	**582**
		Итого эксплуатация машин:				**784,95**	**38**
		Итого материалов:				**33886,78**	**1627**
		Накладные расходы	%	--		7251,60	348
		Сметная прибыль	%	8		4295,91	206
		Сметная стоимость:				**57994,78**	**2784**
45	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м3**	**0,0480**		**6552,73**	**315**
		Итого оплата труда:				**1469,46**	**71**
		Итого эксплуатация машин:				**24,95**	**1**
		Итого материалов:				**5069,73**	**243**
		Накладные расходы	%	--		878,74	42
		Сметная прибыль	%	8		594,52	29
		Сметная стоимость:				**8025,99**	**385**
46	**11-120101-0703 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам**	**м2**	**8,4000**		**1709,76**	**14362**
		Итого оплата труда:				**330,92**	**2780**
		Итого эксплуатация машин:				**31,32**	**263**
		Итого материалов:				**1358,52**	**11412**
		Накладные расходы	%	--		186,64	1568
		Сметная прибыль	%	8		151,71	1274
		Сметная стоимость:				**2048,11**	**17204**
47	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Болты строительные с гайками, анкерные**	**т**	**0,0038**		**501589,30**	**1926**
		Сметная прибыль	%	8		40127,14	154
		Сметная стоимость:				**541716,44**	**2080**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Перекрытие на отм. -0,95					
48	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)**	**м3**	**3,3600**		**28911,31**	**97142**
		Итого оплата труда:				**6437,51**	**21630**
		Итого эксплуатация машин:				**996,04**	**3347**
		Итого материалов:				**21746,47**	**73068**
		Накладные расходы	%	--		3122,19	10491
		Сметная прибыль	%	8		2562,68	8611
		Сметная стоимость:				**34596,18**	**116243**
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н					
49	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитной лестницы**	**м3**	**1,0500**		**34966,65**	**36715**
		Итого оплата труда:				**10312,64**	**10828**
		Итого эксплуатация машин:				**1648,24**	**1731**
		Итого материалов:				**23368,73**	**24537**
		Накладные расходы	%	--		5001,63	5252
		Сметная прибыль	%	8		3197,46	3357
		Сметная стоимость:				**43165,74**	**45324**
50	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0026**		**98943,69**	**261**
		Сметная прибыль	%	8		7915,50	21
		Сметная стоимость:				**106859,19**	**282**
		РАЗДЕЛ 7.Монолитный каркас					
51	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м**	**м3**	**85,6000**		**29597,47**	**2533544**
		Итого оплата труда:				**8933,20**	**764682**
		Итого эксплуатация машин:				**3394,41**	**290561**
		Итого материалов:				**18137,24**	**1552548**
		Накладные расходы	%	--		4332,60	370871
		Сметная прибыль	%	8		2714,41	232353
		Сметная стоимость:				**36644,48**	**3136768**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,6300**		**102586,55**	**64630**
		Сметная прибыль	%	8		8206,92	5170
		Сметная стоимость:				**110793,47**	**69800**
53	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,8144**		**102586,55**	**186133**
		Сметная прибыль	%	8		8206,92	14891
		Сметная стоимость:				**110793,47**	**201024**
54	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,2280**		**201676,20**	**45982**
		Итого оплата труда:				**47033,33**	**10724**
		Итого эксплуатация машин:				**783,00**	**179**
		Итого материалов:				**154210,74**	**35160**
		Накладные расходы	%	--		22811,17	5201
		Сметная прибыль	%	8		17958,99	4095
		Сметная стоимость:				**242446,36**	**55278**
55	**12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,2280**		**96078,00**	**21906**
		Сметная прибыль	%	8		7686,24	1752
		Сметная стоимость:				**103764,24**	**23658**
56	**11-060701-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м**	**м3**	**117,9400**		**28545,34**	**3366637**
		Итого оплата труда:				**9512,75**	**1121934**
		Итого эксплуатация машин:				**2835,06**	**334368**
		Итого материалов:				**16954,85**	**1999655**
		Накладные расходы	%	--		4613,68	544138
		Сметная прибыль	%	8		2652,72	312862
		Сметная стоимость:				**35811,75**	**4223637**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**1,5660**		**102586,55**	**160651**
		Сметная прибыль	%	8		8206,92	12852
		Сметная стоимость:				**110793,47**	**173503**
58	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)**	**1т**	**0,2927**		**314358,00**	**92025**
		Итого оплата труда:				**159715,13**	**46755**
		Итого эксплуатация машин:				**783,00**	**229**
		Итого материалов:				**154210,74**	**45144**
		Накладные расходы	%	--		77461,84	22676
		Сметная прибыль	%	8		31345,59	9176
		Сметная стоимость:				**423165,43**	**123877**
59	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**1т**	**0,4740**		**201676,20**	**95595**
		Итого оплата труда:				**47033,33**	**22294**
		Итого эксплуатация машин:				**783,00**	**371**
		Итого материалов:				**154210,74**	**73096**
		Накладные расходы	%	--		22811,17	10812
		Сметная прибыль	%	8		17958,99	8513
		Сметная стоимость:				**242446,36**	**114920**
60	**12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,7667**		**96078,00**	**73667**
		Сметная прибыль	%	8		7686,24	5893
		Сметная стоимость:				**103764,24**	**79560**
		Стены, перегородки					
61	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**234,0925**		**19366,41**	**4533532**
		Итого оплата труда:				**3685,85**	**862829**
		Итого эксплуатация машин:				**1302,40**	**304882**
		Итого материалов:				**14719,49**	**3445721**
		Накладные расходы	%	--		1872,41	438317
		Сметная прибыль	%	8		1699,11	397748
		Сметная стоимость:				**22937,93**	**5369597**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**264,5295**		**5571,92**	**1473938**
		Итого оплата труда:				**3222,59**	**852471**
		Итого эксплуатация машин:				**1432,64**	**378976**
		Итого материалов:				**1292,14**	**341810**
		Накладные расходы	%	--		1637,08	433055
		Сметная прибыль	%	8		576,72	152559
		Сметная стоимость:				**7785,72**	**2059552**
63	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Теплоблоки**	**м3**	**243,3672**		**--**	**--**
64	**11011-250**	**Клей**	**кг**	**7142,2970**		**38,00**	**271407**
		Сметная прибыль	%	8		3,04	21713
		Сметная стоимость:				**41,04**	**293120**
65	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/**	**т**	**1,3368**		**16327,01**	**21826**
		Итого оплата труда:				**10363,50**	**13854**
		Итого эксплуатация машин:				**6977,50**	**9328**
		Итого материалов:				**973,10**	**1301**
		Накладные расходы	%	--		6311,37	8437
		Сметная прибыль	%	8		1811,07	2421
		Сметная стоимость:				**24449,45**	**32684**
66	**11011-907**	**Швеллеры из горячекатанного проката**	**т**	**1,2520**		**167300,00**	**209460**
		Сметная прибыль	%	8		13384,00	16757
		Сметная стоимость:				**180684,00**	**226216**
67	**21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Болты строительные с гайками, анкерные**	**т**	**0,0130**		**501589,30**	**6501**
		Сметная прибыль	%	8		40127,14	520
		Сметная стоимость:				**541716,44**	**7021**
68	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов**	**м2**	**260,0000**		**699,39**	**181840**
		Итого оплата труда:				**292,13**	**75953**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6,79**	**1765**
		Итого материалов:				**403,88**	**105009**
		Накладные расходы	%	--		148,40	38584
		Сметная прибыль	%	8		67,82	17634
		Сметная стоимость:				**915,61**	**238058**
69	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Устройство перемычек**	**м3**	**0,3000**		**33811,39**	**10143**
		Итого оплата труда:				**10601,34**	**3180**
		Итого эксплуатация машин:				**2443,67**	**733**
		Итого материалов:				**21341,51**	**6402**
		Накладные расходы	%	--		5141,65	1542
		Сметная прибыль	%	8		3116,24	935
		Сметная стоимость:				**42069,28**	**12621**
70	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,0132**		**98943,69**	**1306**
		Сметная прибыль	%	8		7915,50	104
		Сметная стоимость:				**106859,19**	**1411**
71	**11-070516-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом**	**м**	**1190,0000**		**139,52**	**166025**
		Итого оплата труда:				**34,01**	**40470**
		Итого эксплуатация машин:				**3,90**	**4645**
		Итого материалов:				**103,57**	**123245**
		Накладные расходы	%	--		21,12	25132
		Сметная прибыль	%	8		12,85	15293
		Сметная стоимость:				**173,49**	**206450**
72	**11-070516-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом**	**м**	**970,0000**		**278,59**	**270234**
		Итого оплата труда:				**70,00**	**67899**
		Итого эксплуатация машин:				**6,79**	**6585**
		Итого материалов:				**205,22**	**199061**
		Накладные расходы	%	--		43,47	42165
		Сметная прибыль	%	8		25,76	24992
		Сметная стоимость:				**347,83**	**337392**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	11-460303-0107 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	м3	1,0000		37487,17	37487
		Итого оплата труда:				21052,45	21052
		Итого эксплуатация машин:				299,18	299
		Итого материалов:				16280,60	16281
		Накладные расходы	%	--		10694,64	10695
		Сметная прибыль	%	8		3854,55	3855
		Сметная стоимость:				52036,36	52036
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие					
74	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	511,7000		28911,31	14793918
		Итого оплата труда:				6437,51	3294075
		Итого эксплуатация машин:				996,04	509673
		Итого материалов:				21746,47	11127669
		Накладные расходы	%	--		3122,19	1597627
		Сметная прибыль	%	8		2562,68	1311324
		Сметная стоимость:				34596,18	17702868
75	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0768		102586,55	7879
		Сметная прибыль	%	8		8206,92	630
		Сметная стоимость:				110793,47	8509
76	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,4744		102586,55	253844
		Сметная прибыль	%	8		8206,92	20308
		Сметная стоимость:				110793,47	274152
77	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,1102		201676,20	22233
		Итого оплата труда:				47033,33	5185
		Итого эксплуатация машин:				783,00	86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**154210,74**	**17000**
		Накладные расходы	%	--		22811,17	2515
		Сметная прибыль	%	8		17958,99	1980
		Сметная стоимость:				**242446,36**	**26727**
78	**12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,1102**		**96078,00**	**10592**
		Сметная прибыль	%	8		7686,24	847
		Сметная стоимость:				**103764,24**	**11439**
79	**11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)**	**м3**	**0,5000**		**59204,52**	**29602**
		Итого оплата труда:				**39750,65**	**19875**
		Итого эксплуатация машин:				**420,00**	**210**
		Итого материалов:				**19238,66**	**9619**
		Накладные расходы	%	--		20193,33	10097
		Сметная прибыль	%	8		6351,83	3176
		Сметная стоимость:				**85749,68**	**42875**
		РАЗДЕЛ 9.Кровля					
80	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**м3**	**18,4680**		**61193,11**	**1130114**
		Итого оплата труда:				**16640,03**	**307308**
		Итого эксплуатация машин:				**830,57**	**15339**
		Итого материалов:				**44081,91**	**814105**
		Накладные расходы	%	--		9950,74	183770
		Сметная прибыль	%	8		5691,51	105111
		Сметная стоимость:				**76835,36**	**1418995**
81	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0373**		**381819,66**	**14240**
		Сметная прибыль	%	8		30545,57	1139
		Сметная стоимость:				**412365,23**	**15380**
82	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**18,4680**		**5708,18**	**105419**
		Итого оплата труда:				**612,94**	**11320**
		Итого эксплуатация машин:				**34,59**	**639**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5076,62**	**93755**
		Накладные расходы	%	--		366,54	6769
		Сметная прибыль	%	8		485,98	8975
		Сметная стоимость:				**6560,70**	**121163**
83	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)**	**м3**	**3,2800**		**46447,27**	**152347**
		Итого оплата труда:				**12126,41**	**39775**
		Итого эксплуатация машин:				**784,95**	**2575**
		Итого материалов:				**33886,78**	**111149**
		Накладные расходы	%	--		7251,60	23785
		Сметная прибыль	%	8		4295,91	14091
		Сметная стоимость:				**57994,78**	**190223**
84	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**м2**	**590,0000**		**198,86**	**117329**
		Итого оплата труда:				**23,23**	**13707**
		Итого эксплуатация машин:				**1,60**	**947**
		Итого материалов:				**174,77**	**103113**
		Накладные расходы	%	--		13,89	8197
		Сметная прибыль	%	8		17,02	10042
		Сметная стоимость:				**229,78**	**135568**
85	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**590,0000**		**2485,90**	**1466678**
		Итого оплата труда:				**1326,25**	**782487**
		Итого эксплуатация машин:				**55,28**	**32617**
		Итого материалов:				**1121,85**	**661890**
		Накладные расходы	%	--		748,00	441323
		Сметная прибыль	%	8		258,71	152640
		Сметная стоимость:				**3492,61**	**2060641**
86	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)**	**м2**	**70,0000**		**763,43**	**53440**
		Итого оплата труда:				**736,94**	**51586**
		Итого эксплуатация машин:				**7,70**	**539**
		Итого материалов:				**21,09**	**1477**
		Накладные расходы	%	--		415,64	29094
		Сметная прибыль	%	8		94,33	6603

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1273,39**	**89137**
		РАЗДЕЛ 10.Лестницы					
87	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного марша (16,1м3 для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**м3**	**36,0000**		**34966,65**	**1258799**
		Итого оплата труда:				**10312,64**	**371255**
		Итого эксплуатация машин:				**1648,24**	**59337**
		Итого материалов:				**23368,73**	**841274**
		Накладные расходы	%	--		5001,63	180059
		Сметная прибыль	%	8		3197,46	115109
		Сметная стоимость:				**43165,74**	**1553967**
88	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**0,4431**		**102586,55**	**45452**
		Сметная прибыль	%	8		8206,92	3636
		Сметная стоимость:				**110793,47**	**49088**
89	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**т**	**0,1037**		**314358,00**	**32593**
		Итого оплата труда:				**159715,13**	**16559**
		Итого эксплуатация машин:				**783,00**	**81**
		Итого материалов:				**154210,74**	**15989**
		Накладные расходы	%	--		77461,84	8031
		Сметная прибыль	%	8		31345,59	3250
		Сметная стоимость:				**423165,43**	**43874**
90	**12041-132**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1037**		**96078,00**	**9961**
		Сметная прибыль	%	8		7686,24	797
		Сметная стоимость:				**103764,24**	**10758**
91	**11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтаж прогонов по ж/бетонным и каменным опорам/ (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**3,9648**		**21562,57**	**85490**
		Итого оплата труда:				**13818,22**	**54786**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**7171,69**	**28434**
		Итого материалов:				**2361,95**	**9365**
		Накладные расходы	%	--		8415,30	33365
		Сметная прибыль	%	8		2398,23	9508
		Сметная стоимость:				**32376,10**	**128363**
92	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	**т**	**3,9648**		**397789,25**	**1577139**
		Сметная прибыль	%	8		31823,14	126171
		Сметная стоимость:				**429612,39**	**1703310**
93	**ССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)**	**т**	**3,9648**		**4445,00**	**17623**
		Сметная прибыль	%	8		355,60	1410
		Сметная стоимость:				**4800,60**	**19033**
94	**11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штукатурка по сетке косоуров**	**м2**	**40,0000**		**2277,59**	**91103**
		Итого оплата труда:				**1053,49**	**42140**
		Итого эксплуатация машин:				**22,12**	**885**
		Итого материалов:				**1213,00**	**48520**
		Накладные расходы	%	--		577,31	23093
		Сметная прибыль	%	8		228,39	9136
		Сметная стоимость:				**3083,29**	**123332**
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы					
		Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты ==========					
95	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**15,3564**		**19366,41**	**297398**
		Итого оплата труда:				**3685,85**	**56601**
		Итого эксплуатация машин:				**1302,40**	**20000**
		Итого материалов:				**14719,49**	**226038**
		Накладные расходы	%	--		1872,41	28753
		Сметная прибыль	%	8		1699,11	26092

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22937,93**	**352244**
96	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных опор**	**м3**	**4,5600**		**20295,07**	**92545**
		Итого оплата труда:				**3873,68**	**17664**
		Итого эксплуатация машин:				**631,31**	**2879**
		Итого материалов:				**15960,33**	**72779**
		Накладные расходы	%	--		1878,73	8567
		Сметная прибыль	%	8		1773,90	8089
		Сметная стоимость:				**23947,70**	**109202**
97	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для ограждения)**	**1т**	**0,0279**		**314358,00**	**8771**
		Итого оплата труда:				**159715,13**	**4456**
		Итого эксплуатация машин:				**783,00**	**22**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4302**
		Накладные расходы	%	--		77461,84	2161
		Сметная прибыль	%	8		31345,59	875
		Сметная стоимость:				**423165,43**	**11806**
98	**23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы электросварные /ГОСТ 10704-91/, 32х2,2 мм**	**м**	**15,3000**		**317,15**	**4852**
		Сметная прибыль	%	8		25,37	388
		Сметная стоимость:				**342,52**	**5241**
99	**11-460303-0105 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий бетоном**	**м3**	**0,5000**		**81039,04**	**40520**
		Итого оплата труда:				**54268,79**	**27134**
		Итого эксплуатация машин:				**684,93**	**342**
		Итого материалов:				**26426,63**	**13213**
		Накладные расходы	%	--		27568,55	13784
		Сметная прибыль	%	8		8688,61	4344
		Сметная стоимость:				**117296,19**	**58648**
100	**11-120101-1705 РСНБ РК 2015**	**Укладка плоских асбестоцементных листов (с опиранием на стены)**	**м2**	**130,0000**		**1947,83**	**253218**
		Итого оплата труда:				**176,88**	**22994**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**9,30**	**1209**
		Итого материалов:				**1763,70**	**229281**
		Накладные расходы	%	--		99,76	12969
		Сметная прибыль	%	8		163,81	21295
		Сметная стоимость:				**2211,39**	**287481**
101	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм**	**м2**	**113,7500**		**1669,41**	**189896**
		Итого оплата труда:				**163,37**	**18583**
		Итого эксплуатация машин:				**36,10**	**4106**
		Итого материалов:				**1484,50**	**168862**
		Накладные расходы	%	--		79,23	9013
		Сметная прибыль	%	8		139,89	15913
		Сметная стоимость:				**1888,54**	**214821**
102	**11-060301-0302 РСНБ РК 2015 К=2**	**На каждые 10 мм изменения толщины, исключить**	**м2**	**113,7500**		**-322,90**	**-36730**
		Итого оплата труда:				**-21,88**	**-2488**
		Итого эксплуатация машин:				**-7,09**	**-807**
		Итого материалов:				**-296,80**	**-33761**
		Накладные расходы	%	--		-10,61	-1207
		Сметная прибыль	%	8		-26,68	-3035
		Сметная стоимость:				**-360,19**	**-40972**
103	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,2502**		**9965,79**	**2494**
		Итого оплата труда:				**9478,24**	**2372**
		Итого эксплуатация машин:				**828,41**	**207**
		Итого материалов:				**29,99**	**8**
		Накладные расходы	%	--		4596,95	1150
		Сметная прибыль	%	8		1165,02	292
		Сметная стоимость:				**15727,76**	**3936**
104	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 8 мм (анкер)**	**т**	**0,0006**		**102586,55**	**66**
		Сметная прибыль	%	8		8206,92	5
		Сметная стоимость:				**110793,47**	**71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вентиляционные шахты					
105	**11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг**	**т**	**2,3640**		**403758,54**	**954481**
		Итого оплата труда:				**29284,85**	**69229**
		Итого эксплуатация машин:				**4553,57**	**10765**
		Итого материалов:				**370790,49**	**876545**
		Накладные расходы	%	--		18185,89	42991
		Сметная прибыль	%	8		33755,55	79798
		Сметная стоимость:				**455699,99**	**1077270**
106	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**122,9275**		**65,35**	**8033**
		Итого оплата труда:				**28,01**	**3444**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**130**
		Итого материалов:				**36,45**	**4481**
		Накладные расходы	%	--		15,18	1866
		Сметная прибыль	%	8		6,44	792
		Сметная стоимость:				**86,97**	**10691**
107	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**122,9275**		**107,04**	**13159**
		Итого оплата труда:				**34,63**	**4257**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**201**
		Итого материалов:				**71,12**	**8743**
		Накладные расходы	%	--		18,77	2307
		Сметная прибыль	%	8		10,07	1237
		Сметная стоимость:				**135,88**	**16703**
108	**11-100102-0603 РСНБ РК 2015**	**Обшивка стен асбестоцементными листами**	**м2**	**111,2600**		**983,46**	**109420**
		Итого оплата труда:				**588,18**	**65441**
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**937**
		Итого материалов:				**391,04**	**43507**
		Накладные расходы	%	--		351,73	39134
		Сметная прибыль	%	8		106,82	11884
		Сметная стоимость:				**1442,00**	**160437**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**21-130407-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм, ГОСТ 18124-95**	**м2**	**114,0415**		**897,02**	**102298**
		Сметная прибыль	%	8		71,76	8184
		Сметная стоимость:				**968,78**	**110481**
110	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (всех м/к)**	**м2**	**300,0000**		**65,35**	**19604**
		Итого оплата труда:				**28,01**	**8404**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**317**
		Итого материалов:				**36,45**	**10935**
		Накладные расходы	%	--		15,18	4555
		Сметная прибыль	%	8		6,44	1933
		Сметная стоимость:				**86,97**	**26092**
111	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**300,0000**		**107,04**	**32113**
		Итого оплата труда:				**34,63**	**10389**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**490**
		Итого материалов:				**71,12**	**21336**
		Накладные расходы	%	--		18,77	5631
		Сметная прибыль	%	8		10,07	3020
		Сметная стоимость:				**135,88**	**40763**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**49523836**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10835075**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2789273**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**764175**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**35748088**
		- перевозка грузов	Тенге				**151400**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5863131**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**55386967**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**55386967**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				4430957
	ИТОГО по смете:		Тенге				59817925
		Итого с временными	**3,40%**			**2 033 809,45**	**2 033 809,45**
		Итого с зимними удорожаниями	**0,95%**			**19 321,19**	**61 851 734,45**
							61 851 734,45
		Итого с НДС	**12 %**			7 422 208,13	**69 273 942,58**

Заказчик:ТОО «Южная Строительная Компания»

Кожагельдиев А.А

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

Дуйсенова М.К

Технический надзор ТОО «УКС»

Сарбасова Д.Б