Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» декабря 2019 года

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания», Директор: Иримжанов Е.П. Республика Казахстан, ЮКО, Аль-фарабийский район, улица Майлы кожа, дом № 84/2

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «24» декабря 2019г. ТОО «АСК Курылыс- компаниясы» в лице директора Дуйсенова М.К. Республика Казахстан Город Алматы, Алмалинский район, улица Муленова дом 85.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «24» декабря 2019г. ТОО «Shyn Nur Exnert» Филиппов В.И.. Аттестат № КДСЖК06375 от 3.12.2013г, № КДСЖК06374 от 3.12.2013 № КДСЖК06376 от 3.12.2013 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «24» декабря 2019г. ТОО «USB-GROUP» Колпаков Алексей Александрович №KZ45VJE0002751 от 13.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы »

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Туркестанская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о представлении соответствующего права на землю от «14» **февраля** 2019 г. № **314654-5225 Акимат Туркестанской области**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года

№_____

_____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» от 25.02.2019г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «USB-GROUP»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **Акиматом Туркестанской области**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02.2019 г**;

месяц, год

окончание работ **12.2019 г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,0**;

фактически, месяц: **10 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения:

Строительство детского сада на 320 мест с подключением к магистральной сети водоснабжения 500мм, подключение к ВЛ-110КВт, отвод от газовой магистрали 2-го класса.

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) – и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **312** млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **312** млн тенге

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **«Строительство строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы»** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «Южная Строительная Компания»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ТОО «Shyn Nur Exnert»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «USB-GROUP»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания» **Форма 2-в**

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

наименование строительства и его адрес: «Строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы »

Наименование объекта и его адрес: «Строительство детского сада на 320 мест в рамках инвесторской программы» (Возведение здания)

А К Т

выполненных работ за апрель-июнь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2721,8200		201,68	548923
		Итого оплата труда:				59,31	161422
		Итого эксплуатация машин:				192,82	524820
		Итого материалов:				0,28	749
2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	841,8000		1549,24	1304150
		Итого оплата труда:				1549,24	1304150
3	С341-020101-1005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	4910,5000		176,00	864248
4	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2806,0000		20,51	57552
		Итого оплата труда:				9,41	26413
		Итого эксплуатация машин:				17,34	48657
		Итого материалов:				0,28	772
5	Е11-010101-0309	Отсыпка грунта в подушку из гравийно-песчаной смеси экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	561,2000		191,90	107694
		Итого оплата труда:				53,33	29927
		Итого эксплуатация машин:				182,13	102213
6	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные	м3	561,2000		2047,00	1148776
7	Е11-010201-0203	Уплотнение грунта самоходными дорожными катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см(5	м3	561,2000		120,17	67437
		Итого оплата труда:				45,01	25261

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				120,17	67437
8	Е11-010201-0206	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными дорожными катками, массой 8т, при толщине слоя 20 см	м3	2244,8000		7,36	16516
		Итого оплата труда:				2,74	6142
		Итого эксплуатация машин:				7,36	16516
9	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1264,9600		201,68	255111
		Итого оплата труда:				59,31	75021
		Итого эксплуатация машин:				192,82	243909
		Итого материалов:				0,28	348
10	С341-020101-1005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2212,0000		176,00	389312
11	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1264,0000		17,98	22724
		Итого оплата труда:				6,76	8540
		Итого эксплуатация машин:				17,98	22724
12	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1264,0000		152,23	192421
		Итого оплата труда:				111,39	140793
		Итого эксплуатация машин:				73,50	92904
13	Е11-010101-0314	Подсыпка под полы грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1011,8880		200,78	203165
		Итого оплата труда:				54,48	55126
		Итого эксплуатация машин:				190,75	193018
14	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1011,8880		152,23	154042
		Итого оплата труда:				111,39	112711
		Итого эксплуатация машин:				73,50	74374
15	Е11-010205-0502	Подсыпка под полы вручную	м3	252,9720		808,70	204579
		Итого оплата труда:				808,70	204579
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
16	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки под ленточный фундамент	м3	5,9404		25355,01	150619
		Итого оплата труда:				1402,74	8333
		Итого эксплуатация машин:				1078,92	6409
		Итого материалов:				23098,89	137217
17	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	59,4040		835,95	49659

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				303,20	18011
		Итого эксплуатация машин:				142,85	8486
		Итого материалов:				437,46	25987
18	Е11-060101-0119	Устройство ленточных фундаментов бетонныхW-6	м3	23,7616		26719,03	634887
		Итого оплата труда:				3278,19	77895
		Итого эксплуатация машин:				1319,28	31348
		Итого материалов:				22404,91	532376
19	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,5160		25355,01	13083
		Итого оплата труда:				1402,74	724
		Итого эксплуатация машин:				1078,92	557
		Итого материалов:				23098,89	11919
20	Е11-110101-1303	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,1600		835,95	4313
		Итого оплата труда:				303,20	1565
		Итого эксплуатация машин:				142,85	737
		Итого материалов:				437,46	2257
21	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны W-6	м3	2,0640		36556,03	75452
		Итого оплата труда:				7011,60	14472
		Итого эксплуатация машин:				1887,69	3896
		Итого материалов:				28062,06	57920
22	Е11-080101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	54,2040		925,90	50188
		Итого оплата труда:				403,02	21845
		Итого эксплуатация машин:				10,52	570
		Итого материалов:				517,34	28042
23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	108,4080		853,03	92475
		Итого оплата труда:				262,19	28423
		Итого эксплуатация машин:				19,94	2162
		Итого материалов:				573,38	62159
24	Е11-060701-0109	Устройство перемычек над отверстиями МП-1	м3	0,1500		50685,94	7603
		Итого оплата труда:				14751,96	2213
		Итого эксплуатация машин:				4273,99	641
		Итого материалов:				32499,75	4875
25	Е11-060601-0201	Устройство приямков	м3	2,3400		77459,40	181255

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**31213,67**	**73040**
		Итого эксплуатация машин:				**11305,49**	**26455**
		Итого материалов:				**37264,51**	**87199**
26	**Е11-060301-0408**	**Обрамление приямка уголком**	**1т**	**0,0278**		**491483,70**	**13683**
		Итого оплата труда:				**66879,94**	**1862**
		Итого эксплуатация машин:				**1280,70**	**36**
		Итого материалов:				**423851,00**	**11800**
27	**Е11-080201-0701**	**Армирование отверстий 400х400**	**т**	**0,0455**		**329343,55**	**14969**
		Итого оплата труда:				**62880,96**	**2858**
		Итого эксплуатация машин:				**2180,35**	**99**
		Итого материалов:				**264954,00**	**12042**
28	**Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6**	**Кожух из стальных трубd=325мм**	**м**	**1,5000**		**21103,37**	**31655**
		Итого оплата труда:				**2906,61**	**4360**
		Итого эксплуатация машин:				**291,96**	**438**
		Итого материалов:				**17981,65**	**26972**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1319840**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1288185**
Материалы -			Тенге				**973794**
Всего заработная плата -			Тенге				**251241**
Сметная прибыль -			Тенге				**103055**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1391239**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**232**
Сметная заработная плата -			Тенге				**251241**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**31655**
Материалы -			Тенге				**26972**
Всего заработная плата -			Тенге				**4360**
Сметная прибыль -			Тенге				**2532**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**34187**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4360**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1425427**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**236**
Сметная заработная плата -			Тенге				**255601**

РАЗДЕЛ 2.Рамы монолитные

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Е11-060501-0111**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м**	**м3**	**41,7600**		**71047,33**	**2966936**
		Итого оплата труда:				**23666,02**	**988293**
		Итого эксплуатация машин:				**6878,37**	**287241**
		Итого материалов:				**41879,75**	**1748899**
30	**Е11-060701-0401**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке**	**м3**	**47,5232**		**58725,98**	**2790847**
		Итого оплата труда:				**15023,06**	**713944**
		Итого эксплуатация машин:				**5579,29**	**265146**
		Итого материалов:				**39326,11**	**1868902**
31	**Е11-060801-0105**	**Устройство ребристых монолитных участков и сечений из бетона В15**	**м3**	**2,2930**		**52212,33**	**119723**
		Итого оплата труда:				**14336,49**	**32874**
		Итого эксплуатация машин:				**2818,32**	**6462**
		Итого материалов:				**35588,01**	**81603**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5877506**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5877506**
Материалы -			Тенге				**3699404**
Всего заработная плата -			Тенге				**1735110**
Сметная прибыль -			Тенге				**470200**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6347706**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1578**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1735110**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6347706**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1578**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1735110**
РАЗДЕЛ 3.Перекытие и покрытие							
32	**Е11-060801-0103**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**237,7200**		**50186,43**	**11930318**
		Итого оплата труда:				**6428,52**	**1528189**
		Итого эксплуатация машин:				**1480,34**	**351907**
		Итого материалов:				**42599,59**	**10126774**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**11930318**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11930318**
Материалы -			Тенге				**10126774**
Всего заработная плата -			Тенге				**1528189**
Сметная прибыль -			Тенге				**954425**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12884743
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1428
		Сметная заработная плата -	Тенге				1528189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12884743
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1428
		Сметная заработная плата -	Тенге				1528189
		РАЗДЕЛ 4.Стены из кирпича					
33	**Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**169,5400**		**10883,66**	**1845215**
		Итого оплата труда:				**5623,48**	**953405**
		Итого эксплуатация машин:				**2670,75**	**452799**
		Итого материалов:				**3149,23**	**533920**
34	**Е11-080201-0111 Изм. и доп. вып. 9**	**Заполнение каркасов при высоте этажа свыше 4 м**	**м3**	**234,2668**		**10201,16**	**2389793**
		Итого оплата труда:				**5363,17**	**1256413**
		Итого эксплуатация машин:				**2136,60**	**500534**
		Итого материалов:				**3149,23**	**737760**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4235008
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4235008
	Материалы -		Тенге				1271680
	Всего заработная плата -		Тенге				2209817
		Сметная прибыль -	Тенге				338801
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4573809
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2193
		Сметная заработная плата -	Тенге				2209817
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4573809
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2193
		Сметная заработная плата -	Тенге				2209817
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ					
35	**Е11-100105-0101**	**Установка стропил**	**м3**	**3,4780**		**102757,86**	**357392**
		Итого оплата труда:				**22397,28**	**77898**
		Итого эксплуатация машин:				**1379,60**	**4798**
		Итого материалов:				**79521,36**	**276575**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**Е11-100115-0101**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**3,4780**		**8779,15**	**30534**
		Итого оплата труда:				**852,18**	**2964**
		Итого эксплуатация машин:				**55,84**	**194**
		Итого материалов:				**7894,95**	**27459**
37	**Е11-120101-1503**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**359,2995**		**87,46**	**31424**
		Итого оплата труда:				**77,97**	**28015**
		Итого эксплуатация машин:				**12,37**	**4444**
38	**Е11-120101-1304**	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	**м2**	**359,2995**		**697,79**	**250717**
		Итого оплата труда:				**393,59**	**141418**
		Итого эксплуатация машин:				**50,27**	**18063**
		Итого материалов:				**265,32**	**95329**
39	**Е11-120101-1503**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**359,2995**		**87,46**	**31424**
		Итого оплата труда:				**77,97**	**28015**
		Итого эксплуатация машин:				**12,37**	**4444**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**701490**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**701490**
Материалы -			Тенге				**399363**
Всего заработная плата -			Тенге				**278309**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56119**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**757609**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278309**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**757609**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**247**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**278309**
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
40	**Е11-110101-1303**	**Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом**	**м2**	**789,4960**		**835,95**	**659977**
		Итого оплата труда:				**303,20**	**239377**
		Итого эксплуатация машин:				**142,85**	**112780**
		Итого материалов:				**437,46**	**345374**
41	**Е11-110101-0209**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**63,1597**		**26926,27**	**1700654**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3498,96**	**220993**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**455**
		Итого материалов:				**23420,11**	**1479206**
42	**Е11-110101-1101**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**789,4960**		**639,00**	**504488**
		Итого оплата труда:				**335,41**	**264808**
		Итого эксплуатация машин:				**27,59**	**21779**
		Итого материалов:				**289,23**	**228349**
43	**Е11-110101-0401**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**789,4960**		**1473,20**	**1163087**
		Итого оплата труда:				**642,06**	**506903**
		Итого эксплуатация машин:				**85,75**	**67697**
		Итого материалов:				**756,80**	**597489**
44	**Е11-110101-0402**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**789,4960**		**906,08**	**715348**
		Итого оплата труда:				**387,02**	**305549**
		Итого эксплуатация машин:				**42,31**	**33403**
		Итого материалов:				**483,26**	**381530**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4743554**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4743554**
	Материалы -		Тенге				**3031948**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1537630**
		Сметная прибыль -	Тенге				**379484**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5123039**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1537630**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5123039**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1537630**
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы					
		Крыльца с тамбуром(главный вход)					
45	**Е11-010205-0302**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**17,3200**		**1549,24**	**26833**
		Итого оплата труда:				**1549,24**	**26833**
46	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**7,9700**		**808,70**	**6445**
		Итого оплата труда:				**808,70**	**6445**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	Е11-010205-0502	Подсыпка вручную под крыльцо в грунтах 2 группы	м3	31,3236		808,70	25332
		Итого оплата труда:				808,70	25332
48	Е11-060101-0119	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	14,0600		27083,41	380793
		Итого оплата труда:				3278,19	46091
		Итого эксплуатация машин:				1319,28	18549
		Итого материалов:				22769,29	320136
49	Е11-060301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,1498		491483,70	73605
		Итого оплата труда:				66879,94	10016
		Итого эксплуатация машин:				1280,70	192
		Итого материалов:				423851,00	63476
50	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0135		651643,70	8797
		Итого оплата труда:				227039,94	3065
		Итого эксплуатация машин:				1280,70	17
		Итого материалов:				423851,00	5722
51	Е11-060301-0408	Обрамление ступеней уголком	1т	0,0664		491483,70	32644
		Итого оплата труда:				66879,94	4442
		Итого эксплуатация машин:				1280,70	85
		Итого материалов:				423851,00	28152
52	Е11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,1445		27292,45	113114
		Итого оплата труда:				3498,96	14501
		Итого эксплуатация машин:				7,20	30
		Итого материалов:				23786,29	98582
53	Е11-110101-1503	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	27,6300		699,30	19322
		Итого оплата труда:				274,77	7592
		Итого эксплуатация машин:				85,99	2376
		Итого материалов:				369,86	10219
54	Е11-061401-0104	Железнение поверхности	м2	27,6300		380,09	10502
		Итого оплата труда:				359,89	9944
		Итого эксплуатация машин:				0,79	22
		Итого материалов:				19,78	547
55	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,4886		14181,72	35293
		Итого оплата труда:				13352,96	33231

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1355,56	3373
		Итого материалов:				31,36	78
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				732679
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				732679
Материалы -			Тенге				526912
Всего заработная плата -			Тенге				187492
		Сметная прибыль -	Тенге				58614
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				791293
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				184
		Сметная заработная плата -	Тенге				187492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				791293
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				184
		Сметная заработная плата -	Тенге				187492
		РАЗДЕЛ 8.Лестницы					
56	E11-060101-0119	Устройство ленточных фундаментов бетонных,под ступени	м3	7,6800		27083,41	208001
		Итого оплата труда:				3278,19	25177
		Итого эксплуатация машин:				1319,28	10132
		Итого материалов:				22769,29	174868
57	E11-060101-0114	Устройство монолитной площадки	м3	0,5000		24184,06	12092
		Итого оплата труда:				1264,02	632
		Итого эксплуатация машин:				1165,43	583
		Итого материалов:				22007,89	11004
58	E11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0202		14181,72	286
		Итого оплата труда:				13352,96	270
		Итого эксплуатация машин:				1355,56	27
		Итого материалов:				31,36	1
59	E11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0065		651643,70	4249
		Итого оплата труда:				227039,94	1480
		Итого эксплуатация машин:				1280,70	8
		Итого материалов:				423851,00	2764
60	E11-060801-0101	Устройство железобетонных лестничных площадок	м3	1,0000		43956,56	43957
		Итого оплата труда:				8952,49	8952

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1800,33	1800
		Итого материалов:				33596,51	33597
61	Е11-070518-0102 Изм. и доп. вып. 7	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	м	52,8000		1444,54	76272
		Итого оплата труда:				1382,80	73012
		Итого эксплуатация машин:				52,89	2792
		Итого материалов:				30,29	1599
62	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	52,8000		3404,00	179731
63	С121-130210-0101	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,1294		357202,00	46208
64	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,косоуры	т	0,3810		70461,26	26849
		Итого оплата труда:				42656,09	16254
		Итого эксплуатация машин:				25561,70	9740
		Итого материалов:				10075,05	3839
65	С121-060208-0401	Косоуры	т	0,3963		434831,00	172316
66	Е11-090301-0301	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,5242		41880,82	21952
		Итого оплата труда:				21454,23	11245
		Итого эксплуатация машин:				19380,57	10159
		Итого материалов:				5855,05	3069
67	С121-060408-0901	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	т	0,5451		429127,00	233928
68	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,5242		2866,92	1503
		Итого оплата труда:				2150,60	1127
		Итого эксплуатация машин:				432,19	227
		Итого материалов:				285,37	150
69	Е11-060801-0101	Устройство опорных подушек из бетона класса В15	м3	0,2240		43956,56	9846
		Итого оплата труда:				8952,49	2005
		Итого эксплуатация машин:				1800,33	403
		Итого материалов:				33596,51	7526
70	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0533		651643,70	34720
		Итого оплата труда:				227039,94	12097

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1280,70**	**68**
		Итого материалов:				**423851,00**	**22583**
71	**Е11-070519-0103**	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	**м**	**30,3640**		**14895,63**	**452291**
		Итого оплата труда:				**722,31**	**21932**
		Итого эксплуатация машин:				**82,06**	**2492**
		Итого материалов:				**14125,52**	**428907**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1524199**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1473896**
Материалы -			Тенге				**682848**
Всего заработная плата -			Тенге				**145557**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**632183**
		Сметная прибыль -	Тенге				**117912**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1591807**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**128**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145557**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**50304**
Материалы -			Тенге				**7058**
Всего заработная плата -			Тенге				**28626**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4024**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**54328**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28626**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1646135**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174183**
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка					
		ПОТОЛКИ					
72	**Е11-100104-0203 прим.**	**Подшивка потолков листами гипсокартонными**	**м2**	**792,3700**		**751,42**	**595406**
		Итого оплата труда:				**719,32**	**569967**
		Итого эксплуатация машин:				**14,28**	**11317**
		Итого материалов:				**24,54**	**19445**
73	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**м2**	**51,1130**		**619,28**	**31653**
		Итого оплата труда:				**499,48**	**25530**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**317**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				116,73	5967
74	Е11-150212-0209	Отделка потолков,Алинексом финиш-паста	м2	792,3700		2438,27	1932011
		Итого оплата труда:				515,37	408361
		Итого эксплуатация машин:				7,78	6164
		Итого материалов:				1918,77	1520378
75	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	490,9850		97,00	47626
		Итого оплата труда:				88,31	43356
		Итого эксплуатация машин:				0,73	360
		Итого материалов:				8,32	4083
76	Е11-150403-0311 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраскупотолков	м2	301,3850		452,30	136315
		Итого оплата труда:				389,69	117446
		Итого эксплуатация машин:				1,52	459
		Итого материалов:				61,81	18630
77	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	51,1130		97,00	4958
		Итого оплата труда:				88,31	4514
		Итого эксплуатация машин:				0,73	37
		Итого материалов:				8,32	425
		СТЕНЫ					
78	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	3003,8170		1279,62	3843738
		Итого оплата труда:				949,43	2851904
		Итого эксплуатация машин:				74,22	222931
		Итого материалов:				313,70	942304
79	Е11-150204-0101	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	161,3970		2886,30	465840
		Итого оплата труда:				2142,62	345812
		Итого эксплуатация машин:				42,54	6866
		Итого материалов:				722,61	116627
80	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска стен колером маслянымразбеленным по штукатурке	м2	1213,9930		590,88	717319
		Итого оплата труда:				536,86	651750
		Итого эксплуатация машин:				3,10	3763

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**52,38**	**63594**
81	**Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**2158,7540**		**97,00**	**209402**
		Итого оплата труда:				**88,31**	**190629**
		Итого эксплуатация машин:				**0,73**	**1581**
		Итого материалов:				**8,32**	**17954**
		Наружная отделка					
82	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	**м2**	**--**		**1971,38**	**--**
83	**Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая,вытяжных труб**	**м2**	**--**		**50,65**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**7984268**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7984268**
Материалы -			Тенге				**2709406**
Всего заработная плата -			Тенге				**5209268**
		Сметная прибыль -	Тенге				**638741**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8623009**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4447**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5209268**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**8623009**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4447**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5209268**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**44585512**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**14175545**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3917421**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1090141**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**25238987**
		- перевозка грузов	Тенге				**1253560**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**44585512**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**0**
ИТОГО:			Тенге				**44585512**
Сметная прибыль			Тенге				**3566841**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				48152353
		Итого с временными	3,40%			1637180	49789533
		Итого с зимними удорожаниями	0,90%			448106	50237639
							50237639
		Итого с НДС	12%			6028517	63550613

Заказчик: ТОО «Южная Строительная Компания»

_____ Иримжанов Е.П

Подрядчик: ТОО «АСК Курылыс- компаниясы»

_____ Дуйсенова М.К

Технический надзор: ТОО «Shyn Nur Exnert»

_____ Филиппов В.И