СЧЕТ-ФАКТУРА №38 от 31 октября 2011 года
РО #4511131949

Поставщик	ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)
ИИН (БИН) поставщика	070 840 003 590
РНН и адрес поставщика	150 100 256 090
Расчетный счет поставщика №	АО "Казкоммерцбанк" г. Атырау KZ349260601144663000
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС	Серия 15001 № 0003347 от 15.10.2009г.
Договор (контракт) на поставку	Контракт №NCPOC PC10066 от 01.03.2011г.
Условия оплаты по контракту (договору)	перечисление
Пункт назначения	г. Атырау
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
жарно-транспортная накладная	
рузоотправитель	
Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал компании "Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Б.В." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес плательщика	150100266406 (090141005590), улица Валиханова, д. 6, Атырау, 060002 Республика Казахстан
Расчетный счет плательщика № (ИИК)	KZ8883201T0300238009, АО «Ситибанк Казахстан», Бик CITIKZKA, КБЕ 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900086545 (951241000676), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, м-н Чубары, ул.Космонавтов, д.62, 7 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ76922KZT0002063506 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
Н (БИН) и адрес покупателя	600700112056 (970441000307), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ16922KZT0002000857 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNA KZ KX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900137488 (981141000608), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ87922KZT0002225492 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700168062 (980341000751), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Кабанбай батыра, д.6/1, оф.132
Расчетный счет покупателя №	KZ98922KZT0002037696 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
Н (БИН) и адрес покупателя	600900080920 (971241001846), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Алматы, ул.Сыганак, д.25, 7-8 этажи
Расчетный счет покупателя №	KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700017127 (930841000433), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, пр-т Кабанбай батыра, д.6/1, оф.112
Расчетный счет покупателя №	KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	620200272029 (060441007176), Республика Казахстан, 060002,Атырауская область, г.Атырау, ул.Валиханова 6
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27

NCPOC
21 NOV. 2011
RECEIVED

№		Единица изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ согласно акта №8 за октябрь 2011 г.				13 323 105,55	12%	1 598 772,66	14 921 878,22		
	ВСЕГО по счету-фактуре:				13 323 105,55		1 598 772,66	14 921 878,22		
Доля участия	включая:									
20/119	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."				2 239 177,40	12%	268 701,29	2 507 878,69		
20/119	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан				2 239 177,40	12%	268 701,29	2 507 878,69		
9/119	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан				1 007 629,83	12%	120 915,58	1 128 545,41		
10/119	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане				1 119 588,70	12%	134 350,64	1 253 939,34		
20/119	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан				2 239 177,40	12%	268 701,29	2 507 878,69		
20/119	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан				2 239 177,40	12%	268 701,29	2 507 878,69		
20/119	Филиал ЧКОО "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан				2 239 177,40	12%	268 701,29	2 507 878,69		

Руководитель организации Калиев С.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер Бердигалиева А.М.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Commercial Invoice
PO #4511131949

NC Production Operations Company B.V. Branch
6, Valikhanov Street, 060002
Atyrauskaya Oblast
Atyrau
Republic of Kazakhstan

FEE NOTE

DATE **31.10.2011г.**
ДАТА
FEE NOTE # **38**
СЧЕТ №

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 8 for performed work and operating costs on project
"Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS 110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna" for October 2011 in accordance with
Contract NCPOC PC10066

Акт №8 За выполненные работы и производственные затраты по проекту "Строительство кабельной вставки 110КВ НА ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА", за октябрь 2011г. согласно Контракта НКПОК РС 10066

Sub Total – Итого в тенге	**13 323 105, 55**
VAT – НДС 12%	**1 598 772, 66**
Total – Всего стоимость на сумму	**14 921 878, 22**
30% удержания согласно пункта 8.5/ 30% withholding according to paraggraph 8.5	
5% удержания согласно пункта 8.8/ 5% withholding according to paragraph 8.8	**746 093, 91**
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении (тенге)	**14 175 784, 31**

Engagement Ref.: On service #**8** to VAT-invoice # **38** dd. **31/10/2011**

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:

Bank name: JSC "Kazkommertsbank"
Bank address/location: Atyrau, av. Isatay. 1/3
Bank Identification Number: KZ349260601144663000
Bank Account Number: KZ349260601144663000
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
SWIFT Code BIC: - KZKOKZKX
KBE Code: 17
KNP Code: 859

Contractor TOO "TESS-Project"
Director: Kaliev S

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS

Act of Acceptance No. 8

between Contractor and Investor

in relation to Invoice No.38 dated 31.10.11г.

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Акт Приемки-Сдачи № 8

между Подрядчиком и Инвестором

к счету-фактуре № 38 от 31.10.2011г.

Date: 31.10.11г.
Contract No:NCPOC PC 10066
Project title: Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV
Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS
110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna"

Дата: 31.10.11г.
Номер Контракта: НКПОК РС 10066
Название Проекта: Строительство кабельной вставки 110КВ НА
ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10
КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА"

We, the undersigned, the representatives of **NC Production Operations Company B.V. (NCPOC)** and TOO TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ) have executed this Act of Acceptance in order to confirm that below mentioned works/services were fully completed and were accepted by the Customer in accordance with Work Completion Statement No. 8

Мы, нижеподписавшиеся представители компании **Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC)** и **ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)** составили настоящий Акт о том, что нижеуказанные работы/услуги выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком согласно Акту выполненных работ № 8

Construction services provided as per Tax Invoice No.38 от 31.10.11г. (VAT ratable)	**13 323 105,55 KZT / тенге**
Строительные услуги, согласно налоговой счет-фактуре №38 от 31.10.11г.) (облагаемые НДС)	
VAT / НДС (12%)	**1 598 772,66 KZT / тенге**
Total due for payment / Всего к оплате including VAT / в т.ч. НДС	**14 921 878,22 KZT / тенге**

Last page of the said Work Completion Statement No.8 with signatures and stamps of Contractor, Investor, Customer and Technical Authority is attached.

Последняя страница указанного Акта выполненных работ №.8. с подписями и печатями Подрядчика, Инвестора, Заказчика и Технадзора прилагается.

For and on behalf of Contractor:
За и от имени Подрядчика:

.....

[stamp / печать]

For and on behalf of Investor:
За и от имени Инвестора:

.....

[stamp / печать]

АКТ [illegible] выполненных работ и произ[illegible]твенных затрат на октябрь ме[illegible] 2011 г.

Заказчик: Акимат Атырауской области, Управление Строительства Атырауской области

Инвестор: Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC B.V.)

Подрядчик: ТОО "ТЭСС-Проект"

Контракт № NCPOC PC10066 Строительство кабельной вставки 110 кВ на ЛЭП 110 кВ АТЭЦ – ПС 110/10/10 кВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 кВ Жумыскер и ПС 110/35/10 кВ Кокарна.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
	Подготовительные работы														
1	**Мобилизация, отвод участка, разбивка осей трассы**								4 750 000		100,0%	4 750 000,00			
2	**Строительно-монтажные работы**														
2.1	**Земляные работы**														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы экскаватором в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, в отвал	м3	6400,58			142,70	913 362,77	142,70	913 362,77	6 400,58	100,0%	913 362,77			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до [illegible]	м3	640,06			1 854,02	1 186 683,91	1 854,02	1 186 683,91	640,06	100,0%	1 186 683,91			
2.1.3	Водоотлив из траншей	м3	2800,52			1 677,50	4 697 872,30	1 677,50	4 697 872,30	2 800,52	100,0%	4 697 872,30			
2.1.4	Засыпка механизированным способом траншей грунтом 2 группы	м3	4560,52			40,76	185 887,39	40,76	185 887,39	4 560,52	100,0%	185 887,39			
2.1.5	Уплотнение грунта	м3	4560,52			135,55	618 190,31	135,55	618 190,31	4 560,52	100,0%	618 190,31			
2.1.6	Засыпка траншей строительным песком до уровня защитных ж/бетонных плит	м3	1200			40,76	48 912,16	40,76	48 912,16	1 200,00	100,0%	48 912,16			
2.1.7	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	19800			128,44	2 543 205,66	128,44	2 543 205,66	19 800,00	100,0%	2 543 205,66			
2.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	38610			481,82	18 603 262,94	481,82	18 603 262,94	38 610,00	100,0%	18 603 262,94			
2.1.9	Засыпка грунтом ям бульдозером	м3	19800			20,13	398 543,49	20,13	398 543,49	19 800,00	100,0%	398 543,49			
2.1.10	Послойное уплотнение грунта	м3	19800			135,55	2 683 941,33	135,55	2 683 941,33	19 800,00	100,0%	2 683 941,33			
2.1.11	Водоотлив	м3	17418,17			1 818,79	31 680 080,38	1 818,79	31 680 080,38	17418,17	100,0%	31 680 080,38			
2.1.12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	2970	1 250,00	3 712 500,00	3 041,66	9 033 735,52	4 291,66	12 746 235,52	2970	100,0%	12 746 235,52			
2.2	**Монтажные работы**														
2.2.1	Устройство постели при 1 кабеле в траншее	м	13600	105,89	1 440 104,00	859,86	11 694 131,58	965,75	13 134 235,58	13600	100,0%	13 134 235,58			
2.2.2	Покрытие кабеля плитами из бетона В7.5 на с/стойком цементе, водонепроницаемостью W4, (ПЛ-800х400х50 мм - 8438 шт)	м3	135,00	125 007,41	16 876 000,49	1 504,60	203 121,31	126 512,01	17 079 121,80	135,00	100,0%	17 079 121,80			
2.2.3	Гидроизоляция плит ПЛ-800х400х50 мастикой бутилкаучуковой БМЗЭС в два слоя (10 000 кг)	шт	8438,00	106,67	900 081,46	3 012,29	25 417 676,19	3 118,96	26 317 757,65	8 438	100,0%	26 317 757,65			
2.2.4	Укладка кабеля с медными жилами из сшитого полиэтилена, марки RHZ1-RA+20L 64/*110 1х500	м	13600	17 250,00	234 600 000,00	1 893,33	25 749 331,43	19 143,33	260 349 331,43	13 600,00	100,0%	260 349 331,43			
2.2.5	Укладка кабеля волоконно-оптического сеч.2х8 мм Е9/125	м	2350	950,00	2 232 500,00	1 335,00	3 137 250,00	2 285,00	5 369 750,00	2 350,00	100,0%	5 369 750,00			
2.2.6	Установка указателей месторасположения трассы кабелей, проложенных в траншее	шт	20	3 800,00	76 000,00	1 813,20	36 264,04	5 613,20	112 264,04	20,00	100,0%	112 264,04			
2.2.7	Прокладка кабельной сигнальной ленты "осторожно кабель"	м	6750	250,00	1 687 500,00	176,89	1 194 005,98	426,89	2 881 505,98	6 750,00	100,0%	2 881 505,98			
2.2.8	Заделка концевая для кабеля	шт	12	750,00	9 000,00	4 953,90	59 446,78	5 703,90	68 446,78	12,00	100,0%	68 446,78	2,00	16,7%	11 407,78
2.2.9	Муфта концевая наружной установки марки ESS123.C31, для кабеля сеч. до 500 мм2	шт	12	1 570 000,00	18 840 000,00	2 386 617,19	28 639 406,23	3 956 617,19	47 479 406,23	12,00	100,0%	47 479 406,23	3,00	20,0%	9 472 616,30
2.2.10	Муфта соединительная, марки MSA123DO.C	шт	6	1 290 000,00	7 740 000,00	2 381 522,17	14 289 133,02	3 671 522,17	22 029 133,02	6,00	100,0%	22 029 133,02			
2.2.11	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-110/83/10/550 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	74 070,54	888 846,50	494 070,54	5 928 846,50	12,00	100,0%	5 928 846,50	2,00	2,5%	148 141,10
2.2.12	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/300 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	119 490,85	1 433 890,17	539 490,85	6 473 890,17	12,00	100,0%	6 473 890,17	2,00	16,7%	1 078 981,67
2.2.13	Муфта оптическая с металлическим колпаком	соедин.	2	2 400,00	4 800,00	35 837,41	71 674,82	38 237,41	76 474,82	2,00	100,0%	76 474,82			
2.2.14	Устройство лотков для установки муфт из из сборного ж/бетона В25 на с/с цементе, W4, марка Л11-8 (2 шт.)	м3	2,88	42 361,00	121 999,68	16 298,88	46 940,78	58 659,88	168 940,46	2,88	100,0%	168 940,46			
2.2.15	Укладка сб. ж/бетонных плит перекрытия лотков из бетона В15 на с/с цементе, W4, марка П11Д-8 (16 шт)	м3	1,69	64 378,50	108 799,67	10 556,78	17 840,95	74 935,28	126 640,62	1,69	100,0%	126 640,62			
2.2.16	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков и плит	м2	56,5	796,46	44 999,71	2 013,72	113 775,24	2 810,18	158 774,95	56,50	100,0%	158 774,95			
2.2.17	Укладка кабеля заземления, марки NYY-J-1х50RM 0.6/1 кВ	м	20	19 000,00	380 000,00	424,17	8 483,49	19 424,17	388 483,49	20,00	100,0%	388 483,49			
2.2.18	Прокладка труб ПВХ, диаметром 145 мм	м	56	4 910,72	275 000,32	641,92	35 947,68	5 552,64	310 948,00	56,00	100,0%	310 948,00	56,00	100,0%	310 948,00
2.2.19	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	56			5 754,00	322 224,00	5 754,00	322 224,00	56,00	100,0%	322 224,00	56,00	100,0%	322 224,00
2.2.20	Металлоконструкций для крепления кабелей на опоре (МК1-МК11)	т	0,686	43 731 778,00	29 999 999,71	360 000,00	246 960,00	44 091 778,00	30 246 959,71	0,686	100,0%	30 246 959,71			
2.2.21	Защита металлоконструкций от коррозии эмалью ХВ-124 за 4 раза по грунту ФЛ-03К	т	0,686	545 000,00	373 870,00	2 544,00	1 745,18	547 544,00	375 615,18	0,686	100,0%	375 615,18			

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
2.2.22	Зажим наборный без кожуха (провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А 240 мм2 - 0.055 т)	шт	36	850,00	30 600,00	4 667,70	168 037,20	5 517,70	198 637,20	36,00	100,0%	198 637,20	36,00	100,0%	198 637,20
2.2.23	Хомут пластиковый для крепления кабелей (полихлорвиниловый)	шт	1500	250,00	375 000,00	1 275,00	1 912 500,00	1 525,00	2 287 500,00	1 500,00	100,0%	2 287 500,00			
2.2.24	Хомут (скоба) L-408мм	шт	40	550,00	22 000,00	1 050,00	42 000,00	1 600,00	64 000,00	40,00	100,0%	64 000,00	40,00	100,0%	64 000,00
2.2.25	Хомут (скоба) L-230мм	шт	20	870,00	17 400,00	966,00	19 320,00	1 836,00	36 720,00	20,00	100,0%	36 720,00	20,00	100,0%	36 720,00
2.2.26	Хомут (скоба) L-140мм	шт	65	680,00	44 200,00	1 434,00	93 210,00	2 114,00	137 410,00	65,00	100,0%	137 410,00	65,00	100,0%	137 410,00
2.2.27	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-2	шт	12	1 200,00	14 400,00	1 641,00	19 692,00	2 841,00	34 092,00	12,00	100,0%	34 092,00			
2.2.28	Зажим аппаратный "Лопатка" СД50	шт	12	750,00	9 000,00	1 935,00	23 220,00	2 685,00	32 220,00	12,00	100,0%	32 220,00			
2.2.29	Зажим ответвительный ОА240-1	шт	12	690,00	8 280,00	1 455,00	17 460,00	2 145,00	25 740,00	12,00	100,0%	25 740,00			
2.3	**Погрузо-разгрузочные работы и транспорт материалов**														
2.3.1	Погрузка материалов	т	79,02			18 131,20	1 432 727,57	18 131,20	1 432 727,57	63,21	100,0%	1 432 727,57			
2.3.2	Разгрузка материалов	т	79,02			15 971,77	1 262 089,13	15 971,77	1 262 089,13	63,21	100,0%	1 262 089,13			
2.3.3	Перевозка материалов	т	79,02			14 867,16	1 174 803,33	14 867,16	1 174 803,33	63,21	100,0%	1 174 803,33			
2.4	**Пуско-наладочные работы**														
2.4.1	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение свыше 35 до 330 кВ	измерен.	12			20 866,60	250 399,20	20 866,60	250 399,20	12,00	100,0%	250 399,20	12,00	100,0%	250 399,20
2.4.2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Определение удельного сопротивления грунта	измерен.	12			10 734,00	128 808,00	10 734,00	128 808,00	12,00	100,0%	128 808,00	12,00	100,0%	128 808,00
2.4.3	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопр.	1			112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	1,00	100,0%	112 000,00	1,00	100,0%	112 000,00
2.4.4	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение коэффициента нелинейности изоляции электрической машиныЗамер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	измерен.	1			111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	1,00	100,0%	111 500,00	1,00	100,0%	111 500,00
2.4.5	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля свыше 500 до 1000 м	кабель	12			10 666,60	127 999,20	10 666,60	127 999,20	12,00	100,0%	127 999,20	12,00	100,0%	127 999,20
2.4.6	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м (арматура диам. 16 мм - 0.192 т)	шт	4			27 800,00	111 200,00	27 800,00	111 200,00	4,00	100,0%	111 200,00	4,00	100,0%	111 200,00
2.4.7	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120			3 700,00	444 000,00	3 700,00	444 000,00	120,00	100,0%	444 000,00	120,00	100,0%	444 000,00
	Итого:								528 426 774,21	185 752,44	100,0%	528 426 774,21	444,00	2,5%	13 066 992,45
	Затраты заказчика:								9 300 311,23			9 300 311,23			229 979,07
	Авторский надзор:								1 056 853,55			1 056 853,55			26 133,98
	Итого:								538 783 938,99			538 783 938,99			13 323 105,50
	Всего:								**538 783 938,99**			**538 783 938,99**			**13 323 105,50**

Подрядчик :
Директор ТОО "ТЭСС-Проект"

_____ Калиев С.Б.

(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Исполнитель:

_____ Кабдешов Р.А.

Заказчик:
Управление Строительства Атырауской области

_____ Галымжанов Е.

(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Технадзор ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan" :

Исполнитель:

_____ Ильясов И.

Инвестор
NCPOC:
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

_____ 18.11.2011г.

Представитель отдела СИП:

_____ Жумабеков Ж.

17.11.2011г.

Contract

СЧЕТ-ФАКТУРА №34 от 30 сентября 2011 года

PO #4511131949

Поставщик	ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)
ИИН (БИН) поставщика	070 840 003 590
РНН и адрес поставщика	150 100 256 090
Расчетный счет поставщика №	АО "Казкоммерцбанк" г. Атырау KZ349260601144663000
Свидетелство о постановке на регистрационный учет по НДС	Серия 15001 № 0003347 от 15.10.2009г.
Договор (контракт) на поставку	Контракт №NCPOC PC10066 от 01.03.2011г.
Условия оплаты по контракту (договору)	перечисление
Пункт назначения	г. Атырау
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
Товарно-транспортная накладная	
Грузоотправитель	
Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал компании "Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Б.В." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес плательщика	150100266406 (090141005590), улица Валиханова, д. 6, Атырау, 060002 Республика Казахстан
Расчетный счет плательщика № (ИИК)	KZ8883201T0300238009, АО «Ситибанк Казахстан», Бик CITIKZKA, КБЕ 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900086545 (951241000676), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, м-н Чубары, ул.Космонавтов, д.62, 7 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ76922KZT0002063506 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700112056 (970441000307), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ16922KZT0002000857 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNA KZ KX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900137488 (981141000608), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ87922KZT0002225492 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700168062 (980341000751), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Кабанбай батыра, д.6/1, оф.132
Расчетный счет покупателя №	KZ98922KZT0002037696 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900080920 (971241001846), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Алматы, ул.Сыганак, д.25, 7-8 этажи
Расчетный счет покупателя №	KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700017127 (930841000433), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, пр-т Кабанбай батыра, д.6/1, оф.112
Расчетный счет покупателя №	KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	620200272029 (060441007176), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Сыганак, д.29
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27

NCPOC
24 ОСТ 2011
RECEIVED

№		Единица изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ согласно акта №7 за сентябрь 2011 г.				15 121 706,10	12%	1 814 604,73	16 936 310,83		
	ВСЕГО по счету-фактуре:				15 121 706,10		1 814 604,73	16 936 310,83		
Доля участия	включая:									
20/119	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."				2 541 463,21	12%	304 975,59	2 846 438,80		
20/119	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан				2 541 463,21	12%	304 975,59	2 846 438,80		
9/119	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан				1 143 658,44	12%	137 239,01	1 280 897,45		
10/119	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане				1 270 731,61	12%	152 487,79	1 423 219,40		
20/119	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан				2 541 463,21	12%	304 975,59	2 846 438,80		
20/119	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан				2 541 463,21	12%	304 975,59	2 846 438,80		
20/119	Филиал ЧКОО "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан				2 541 463,21	12%	304 975,59	2 846 438,80		

Руководитель организации Калиев С.Б. _____ Выдал (ответственное лицо поставщика) _____

(Ф.И.О., подпись) (должность)

М.П.

Главный бухгалтер Бердигалиева А.М. _____

(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)

SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS

Act of Acceptance No. 7

between Contractor and Investor

in relation to Invoice No.34 dated 30.09.11г.

Date: 30.09.11г.
Contract No:NCPOC PC 10066
Project title: Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV
Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS
110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna"

We, the undersigned, the representatives of **NC Production Operations Company B.V. (NCPOC)** and TOO TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ) have executed this Act of Acceptance in order to confirm that below mentioned works/services were fully completed and were accepted by the Customer in accordance with Work Completion Statement No. 7

Construction services provided as per Tax Invoice No.34 от 30.09.11г.
(VAT ratable) — **15 121 706,10 KZT / тенге**

Строительные услуги, согласно налоговой счет-фактуре №34 от 30.09.11г.) (облагаемые НДС)

VAT / НДС (12%) — **1 814 604,73 KZT / тенге**

Total due for payment / Всего к оплате including VAT / в т.ч. НДС — **16 936 310,83 KZT / тенге**

Last page of the said Work Completion Statement No.7 with signatures and stamps of Contractor, Investor, Customer and Technical Authority is attached.

For and on behalf of Contractor:
За и от имени Подрядчика:

.....
[stamp / печать]

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Акт Приемки-Сдачи № 7

между Подрядчиком и Инвестором

к счету-фактуре № 34 от 30.09.2011г.

Дата: 30.09.11г.
Номер Контракта: НКПОК РС 10066
Название Проекта: Строительство кабельной вставки 110КВ НА
ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10
КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА"

Мы, нижеподписавшиеся представители компании **Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC)** и **ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)** составили настоящий Акт о том, что нижеуказанные работы/услуги выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком согласно Акту выполненных работ № 7

Последняя страница указанного Акта выполненных работ №.7. с подписями и печатями Подрядчика, Инвестора, Заказчика и Технадзора прилагается.

For and on behalf of Investor:
За и от имени Инвестора:

.....
[stamp / печать]

Commercial Invoice
PO #4511131949

NC Production Operations Company B.V. Branch
6, Valikhanov Street, 060002
Atyrauskaya Oblast
Atyrau
Republic of Kazakhstan

FEE NOTE

DATE / ДАТА: **30.09.2011г.**
FEE NOTE # / СЧЕТ №: **34**

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 7 for performed work and operating costs on project "Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS 110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna" for September 2011 in accordance with Contract NCPOC PC10066

Акт №7 За выполненные работы и производственные затраты по проекту "Строительство кабельной вставки 110КВ НА ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА", за сентябрь 2011г. согласно Контракта НКПОК РС 10066

Sub Total – Итого в тенге	**15 121 706, 10**
VAT – НДС 12%	**1 814 604, 73**
Total – Всего стоимость на сумму	**16 936 310, 83**
30% удержания согласно пункта 8.5/ 30% withholding according to paraggraph 8.5	
5% удержания согласно пункта 8.8/ 5% withholding according to paragraph 8.8	**846 815, 54**
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении (тенге)	**16 089 495, 29**

Engagement Ref.: On service #7 to VAT-invoice # **34** dd. **30/09/2011**

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:

Bank name: JSC "Kazkommertsbank"
Bank address/location: Atyrau, av. Isatay. 1/3
Bank Identification Number: KZ349260601144663000
Bank Account Number: KZ349260601144663000
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
SWIFT Code BIC: - KZKOKZKX
KBE Code: 17
KNP Code: 859

Contractor TOO "TESS-Project"
Director: Kaliev S.

TESS-PROJECT (ТЕСС-ПРОЕКТ)

АКТ выполненных работ и произ твенных затрат на сентябрь м 2011 г.

Заказчик: Акимат Атырауской области, Управление Строительства Атырауской области

Инвестор: Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC B.V.)

Подрядчик: ТОО "ТЭСС-Проект"

Контракт № NCPOC PC10066 Строительство кабельной вставки 110 кВ на ЛЭП 110 кВ АТЭЦ – ПС 110/10/10 кВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 кВ Жумыскер и ПС 110/35/10 кВ Кокарна.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
	Подготовительные работы														
1	**Мобилизация, отвод участка, разбивка осей трассы**								4 750 000		100,0%	4 750 000,00			
2	**Строительно-монтажные работы**														
2.1	**Земляные работы**														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы экскаватором в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, в отвал	м3	6400,58			142,70	913 362,77	142,70	913 362,77	6 400,58	100,0%	913 362,77	848,00	13,2%	121 009,60
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	м3	640,06			1 854,02	1 186 683,91	1 854,02	1 186 683,91	640,06	100,0%	1 186 683,91			
2.1.3	Водоотлив из траншей	м3	2800,52			1 677,50	4 697 872,30	1 677,50	4 697 872,30	2 800,52	100,0%	4 697 872,30			
2.1.4	Засыпка механизированным способом траншей грунтом 2 группы	м3	4560,52			40,76	185 887,39	40,76	185 887,39	4 560,52	100,0%	185 887,39	848,00	18,6%	34 586,38
2.1.5	Уплотнение грунта	м3	4560,52			135,55	618 190,31	135,55	618 190,31	4 560,52	100,0%	618 190,31	848,00	18,6%	114 958,22
2.1.6	Засыпка траншей строительным песком до уровня защитных ж/бетонных плит	м3	1200			40,76	48 912,16	40,76	48 912,16	1 200,00	100,0%	48 912,16	60,00	5,0%	2 445,61
2.1.7	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	19800			128,44	2 543 205,66	128,44	2 543 205,66	19 800,00	100,0%	2 543 205,66			
2.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	38610			481,82	18 603 262,94	481,82	18 603 262,94	38 610,00	100,0%	18 603 262,94			
2.1.9	Засыпка грунтом ям бульдозером	м3	19800			20,13	398 543,49	20,13	398 543,49	19 800,00	100,0%	398 543,49			
2.1.10	Послойное уплотнение грунта	м3	19800			135,55	2 683 941,33	135,55	2 683 941,33	19 800,00	100,0%	2 683 941,33	1 980,00	10,0%	268 394,13
2.1.11	Водоотлив	м3	17418,17			1 818,79	31 680 080,38	1 818,79	31 680 080,38	17418,17	100,0%	31 680 080,38			
2.1.12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	2970	1 250,00	3 712 500,00	3 041,66	9 033 735,52	4 291,66	12 746 235,52	2970	100,0%	12 746 235,52			
2.2	**Монтажные работы**														
2.2.1	Устройство постели при 1 кабеле в траншее	м	13600	105,89	1 440 104,00	859,86	11 694 131,58	965,75	13 134 235,58	13600	100,0%	13 134 235,58	2271,2	16,7%	2 189 074,29
2.2.2	Покрытие кабеля плитами из бетона В7.5 на с/стойком цементе, водонепроницаемостью W4, (ПЛ-800х400х50 мм - 8438 шт)	м3	135,00	125 007,41	16 876 000,49	1 504,60	203 121,31	126 512,01	17 079 121,80	135,00	100,0%	17 079 121,80	5,4	0,8%	137 671,21
2.2.3	Гидроизоляция плит ПЛ-800х400х50 мастикой бутилкаучуковой БМЭЭС в два слоя (10 000 кг)	шт	8438,00	106,67	900 081,46	3 012,29	25 417 676,19	3 118,96	26 317 757,65	8 438	100,0%	26 317 757,65	160	3,4%	900 054,63
2.2.4	Укладка кабеля с медными жилами из сшитого полиэтилена, марки RHZ1-RA+20L 64/*110 1х500	м	13600	17 250,00	234 600 000,00	1 893,33	25 749 331,43	19 143,33	260 349 331,43	13 600,00	100,0%	260 349 331,43	550	4,04%	10 528 874,93
2.2.5	Укладка кабеля волоконно-оптического сеч.2х8 мм Е9/125	м	2350	950,00	2 232 500,00	1 335,00	3 137 250,00	2 285,00	5 369 750,00	2 350,00	100,0%	5 369 750,00	91,70	3,9%	209 534,50
2.2.6	Установка указателей месторасположения трассы кабелей, проложенных в траншее	шт	20	3 800,00	76 000,00	1 813,20	36 264,04	5 613,20	112 264,04	20,00	100,0%	112 264,04	20,00	32,3%	36 264,04
2.2.7	Прокладка кабельной сигнальной ленты "осторожно кабель"	м	6750	250,00	1 687 500,00	176,89	1 194 005,98	426,89	2 881 505,98	6 750,00	100,0%	2 881 505,98	183,30	10,0%	288 150,60
2.2.8	Заделка концевая для кабеля	шт	12	750,00	9 000,00	4 953,90	59 446,78	5 703,90	68 446,78	10,00	83,3%	57 039,00			
2.2.9	Муфта концевая наружной установки марки ESS123.C31, для кабеля сеч. до 500 мм2	шт	12	1 570 000,00	18 840 000,00	2 386 617,19	28 639 406,23	3 956 617,19	47 479 406,23	9,00	80,0%	38 006 789,93			
2.2.10	Муфта соединительная, марки MSA123DO.C	шт	6	1 290 000,00	7 740 000,00	2 381 522,17	14 289 133,02	3 671 522,17	22 029 133,02	6,00	100,0%	22 029 133,02			
2.2.11	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-110/83/10/550 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	74 070,54	888 846,50	494 070,54	5 928 846,50	10,00	97,5%	5 780 705,40			
2.2.12	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/300 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	119 490,85	1 433 890,17	539 490,85	6 473 890,17	10,00	83,3%	5 394 908,50			
2.2.13	Муфта оптическая с металлическим колпаком	соедин.	2	2 400,00	4 800,00	35 837,41	71 674,82	38 237,41	76 474,82	2,00	100,0%	76 474,82			
2.2.14	Устройство лотков для установки муфт из из сборного ж/бетона В25 на с/с цементе, W4, марка Л11-8 (2 шт.)	м3	2,88	42 361,00	121 999,68	16 298,88	46 940,78	58 659,88	168 940,46	2,88	100,0%	168 940,46			
2.2.15	Укладка сб. ж/бетонных плит перекрытия лотков из бетона В15 на с/с цементе, W4, марка П11Д-8 (16 шт)	м3	1,69	64 378,50	108 799,67	10 556,78	17 840,95	74 935,28	126 640,62	1,69	100,0%	126 640,62			
2.2.16	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков и плит	м2	56,5	796,46	44 999,71	2 013,72	113 775,24	2 810,18	158 774,95	56,50	100,0%	158 774,95			
2.2.17	Укладка кабеля заземления, марки NYY-J-1х50RM 0.6/1 кВ	м	20	19 000,00	380 000,00	424,17	8 483,49	19 424,17	388 483,49	20,00	100,0%	388 483,49			
2.2.18	Прокладка труб ПВХ, диаметром 145 мм	м	56	4 910,72	275 000,32	641,92	35 947,68	5 552,64	310 948,00						
2.2.19	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	56			5 754,00	322 224,00	5 754,00	322 224,00						
2.2.20	Металлоконструкций для крепления кабелей на опоре (МК1-МК11)	т	0,686	43 731 778,00	29 999 999,71	360 000,00	246 960,00	44 091 778,00	30 246 959,71	0,686	100,0%	30 246 959,71			
2.2.21	Защита металлоконструкций от коррозии эмалью ХВ-124 за 4 раза по грунту ФЛ-03К	т	0,686	545 000,00	373 870,00	2 544,00	1 745,18	547 544,00	375 615,18	0,686	100,0%	375 615,18			

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
2.2.22	Зажим наборный без кожуха (провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А 240 мм2 - 0.055 т)	шт	36	850,00	30 600,00	4 667,70	168 037,20	5 517,70	198 637,20						
2.2.23	Хомут пластиковый для крепления кабелей (полихлорвиниловый)	шт	1500	250,00	375 000,00	1 275,00	1 912 500,00	1 525,00	2 287 500,00	1 500,00	100,0%	2 287 500,00			
2.2.24	Хомут (скоба) L-408мм	шт	40	550,00	22 000,00	1 050,00	42 000,00	1 600,00	64 000,00						
2.2.25	Хомут (скоба) L-230мм	шт	20	870,00	17 400,00	966,00	19 320,00	1 836,00	36 720,00						
2.2.26	Хомут (скоба) L-140мм	шт	65	680,00	44 200,00	1 434,00	93 210,00	2 114,00	137 410,00						
2.2.27	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-2	шт	12	1 200,00	14 400,00	1 641,00	19 692,00	2 841,00	34 092,00	12,00	100,0%	34 092,00			
2.2.28	Зажим аппаратный "Лопатка" СД50	шт	12	750,00	9 000,00	1 935,00	23 220,00	2 685,00	32 220,00	12,00	100,0%	32 220,00			
2.2.29	Зажим ответвительный ОА240-1	шт	12	690,00	8 280,00	1 455,00	17 460,00	2 145,00	25 740,00	12,00	100,0%	25 740,00			
2.3	**Погрузо-разгрузочные работы и транспорт материалов**														
2.3.1	Погрузка материалов	т	79,02			18 131,20	1 432 727,57	18 131,20	1 432 727,57	63,21	100,0%	1 432 727,57			
2.3.2	Разгрузка материалов	т	79,02			15 971,77	1 262 089,13	15 971,77	1 262 089,13	63,21	100,0%	1 262 089,13			
2.3.3	Перевозка материалов	т	79,02			14 867,16	1 174 803,33	14 867,16	1 174 803,33	63,21	100,0%	1 174 803,33			
2.4	**Пуско-наладочные работы**														
2.4.1	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение свыше 35 до 330 кВ	измерен.	12			20 866,60	250 399,20	20 866,60	250 399,20						
2.4.2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Определение удельного сопротивления грунта	измерен.	12			10 734,00	128 808,00	10 734,00	128 808,00						
2.4.3	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопр.	1			112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						
2.4.4	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение коэффициента нелинейности изоляции электрической машиныЗамер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	измерен.	1			111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00						
2.4.5	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля свыше 500 до 1000 м	кабель	12			10 666,60	127 999,20	10 666,60	127 999,20						
2.4.6	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м (арматура диам. 16 мм - 0.192 т)	шт	4			27 800,00	111 200,00	27 800,00	111 200,00						
2.4.7	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120			3 700,00	444 000,00	3 700,00	444 000,00						
	Итого:								528 426 774,21	185 308,44	97,5%	515 359 781,74	7 865,60	2,8%	14 831 018,14
	Затраты заказчика:								9 300 311,23			9 070 332,16			261 025,92
	Авторский надзор:								1 056 853,55			1 030 719,56			29 662,04
	Итого:								538 783 938,99			525 460 833,46			15 121 706,10
	Всего:								**538 783 938,99**			**525 460 833,46**			**15 121 706,10**

Подрядчик :
Директор ТОО "ТЭСС-Проект"
_____ Калиев С.Б.
(наименование организации, печать,ФИО, подпись)

Исполнитель:
_____ Кабдешов Р.А.

Заказчик :
Управление Строительства Атырауской области
_____ Галымжанов Е.
(наименование организации, печать,ФИО, подпись)

Технадзор ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"
Исполнитель:
_____ Ильясов И.

Инвестор
NCPOC:
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
_____

Представитель отдела СИП:
_____ Жумабеков Ж.

СЧЕТ-ФАКТУРА №25 от 31 августа 2011 года
PO #4511131949

Поставщик	ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)
ИИН (БИН) поставщика	070 840 003 590
РНН и адрес поставщика	150 100 256 090
Расчетный счет поставщика №	АО "Казкоммерцбанк" г. Атырау KZ349260601144663000
Свидетелство о постановке на регистрационный учет по НДС	Серия 15001 № 0003347 от 15.10.2009г.
Договор (контракт) на поставку	Контракт №NCPOC PC10066 от 01.03.2011г.
Условия оплаты по контракту (договору)	перечисление
Пункт назначения	г. Атырау
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
[illegible]арно-транспортная накладная	
[illegible]узоотправитель	
Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал компании "Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Б.В." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес плательщика	150100266406 (090141005590), улица Валиханова, д. 6, Атырау, 060002 Республика Казахстан
Расчетный счет плательщика № (ИИК)	KZ8883201T0300238009, АО «Ситибанк Казахстан», Бик CITIKZKA, КБЕ 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900086545 (951241000676), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, м-н Чубары, ул.Космонавтов, д.62, 7 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ76922KZT0002063506 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о [illegible]местной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
[illegible] (БИН) и адрес покупателя	600700112056 (970441000307), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 эт.
[illegible]етный счет покупателя №	KZ16922KZT0002000857 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNA KZ KX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900137488 (981141000608), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ87922KZT0002225492 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700168062 (980341000751), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Кабанбай батыра, д.6/1, оф.132
Расчетный счет покупателя №	KZ98922KZT0002037696 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900080920 (971241001846), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Алматы, ул.Сыганак, д.25, 7-8 этажи
[illegible]четный счет покупателя №	KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700017127 (930841000433), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, пр-т Кабанбай батыра, д.6/1, оф.112
Расчетный счет покупателя №	KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	620200272029 (060441007176), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Сыганак, д.29
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27

NCPOC
13 SEP 2011
RECEIVED

№		Единица изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ согласно акта №5 за июль 2011 г.				92 053 764,91	12%	11 046 451,79	103 100 216,70		
	ВСЕГО по счету-фактуре:				92 053 764,91		11 046 451,79	103 100 216,70		
Доля участия	включая:									
20/119	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."				15 471 220,99	12%	1 856 546,52	17 327 767,51		
20/119	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан				15 471 220,99	12%	1 856 546,52	17 327 767,51		
9/119	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан				6 962 049,45	12%	835 445,93	7 797 495,38		
10/119	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане				7 735 610,50	12%	928 273,26	8 663 883,76		
20/119	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан				15 471 220,99	12%	1 856 546,52	17 327 767,51		
20/119	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан				15 471 220,99	12%	1 856 546,52	17 327 767,51		
20/119	Филиал ЧКОО "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан				15 471 220,99	12%	1 856 546,52	17 327 767,51		

Руководитель организации Калиев С.Б. _____ Выдал (ответственное лицо поставщика) _____
(Ф.И.О., подпись) (должность)

Главный бухгалтер Бердигалиева А.М. _____
(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)

М.П.
TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Commercial Invoice
PO #4511131949

NC Production Operations Company B.V. Branch
6, Valikhanov Street, 060002
Atyrauskaya Oblast
Atyrau
Republic of Kazakhstan

FEE NOTE

DATE / ДАТА **31.08.2011г.**
FEE NOTE # / СЧЕТ № **25**

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 6 for performed work and operating costs on project "Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS 110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna" for August 2011 in accordance with Contract NCPOC PC10066

Акт №6 За выполненные работы и производственные затраты по проекту "Строительство кабельной вставки 110КВ НА ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА", за август 2011г. согласно Контракта НКПОК РС 10066

Sub Total – Итого в тенге	**92 053 764, 91**
VAT – НДС 12%	**11 046 451, 79**
Total – Всего стоимость на сумму	**103 100 216, 70**
30% удержания согласно пункта 8.5/ 30% withholding according to paraggraph 8.5	**27 616 129, 47**
Остаток авансового платежа, согласно письма №277 от 11.10.11г. Balance of prepayment according to the letter №277 dated 11.10.11	**8 533 443, 54**
5% удержания согласно пункта 8.8/ 5% withholding according to paragraph 8.8	**5 155 010, 84**
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении (тенге)	**61 795 632, 85**

Engagement Ref.: On service #6 to VAT-invoice # **25** dd. **31/08/2011**

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:

Bank name: JSC "Kazkommertsbank"
Bank address/location: Atyrau, av. Isatay. 1/3
Bank Identification Number: KZ349260601144663000
Bank Account Number: KZ349260601144663000
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
SWIFT Code BIC: - KZKOKZKX
KBE Code: 17
KNP Code: 859

NCPOC
13 OKT. 2011
RECEIVED

Contractor ТОО „TESS-Project"
Director: Kaliev S.

SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS

Act of Acceptance No. 6

between Contractor and Investor

in relation to Invoice No.25 dated 31.08.11г.

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Акт Приемки-Сдачи № 6

между Подрядчиком и Инвестором

к счету-фактуре № 25 от 31.08.2011г.

Date: 31.08.11г.
Contract No:NCPOC PC 10066
Project title: Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV
Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS
110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna"

Дата: 31.08.11г.
Номер Контракта: НКПОК РС 10066
Название Проекта: Строительство кабельной вставки 110КВ НА
ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10
КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА"

We, the undersigned, the representatives of **NC Production Operations Company B.V. (NCPOC)** and TOO TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ) have executed this Act of Acceptance in order to confirm that below mentioned works/services were fully completed and were accepted by the Customer in accordance with Work Completion Statement No. 6

Мы, нижеподписавшиеся представители компании **Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC)** и **ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)** составили настоящий Акт о том, что нижеуказанные работы/услуги выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком согласно Акту выполненных работ № 6

Construction services provided as per Tax Invoice No.25 от 31.08.11г. (VAT ratable)	**92 053 764, 91 KZT / тенге**
Строительные услуги, согласно налоговой счет-фактуре №25 от 31.08.11г.) (облагаемые НДС)	
VAT / НДС (12%)	**11 046 451, 79 KZT / тенге**
Total due for payment / Всего к оплате including VAT / в т.ч. НДС	**103 100 216, 70 KZT / тенге**

Last page of the said Work Completion Statement No.6 with signatures and stamps of Contractor, Investor, Customer and Technical Authority is attached.

Последняя страница указанного Акта выполненных работ №.6. с подписями и печатями Подрядчика, Инвестора, Заказчика и Технадзора прилагается.

For and on behalf of Contractor:
За и от имени Подрядчика:

.....
[stamp / печать]

For and on behalf of Investor:
За и от имени Инвестора:

.....
[stamp / печать]

выполненных работ и прои[illegible]ственных затрат за авгус[illegible]11 г.

Заказчик: Акимат Атырауской области, Управление Строительства Атырауской области
Инвестор: Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC B.V.)
Подрядчик: ТОО "ТЭСС-Проект"
Контракт № NCPOC PC10066 Строительство кабельной вставки 110 кВ на ЛЭП 110 кВ АТЭЦ – ПС 110/10/10 кВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 кВ Жумыскер и ПС 110/35/10 кВ Кокарна.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
	Подготовительные работы														
1	**Мобилизация, отвод участка, разбивка осей трассы**								4 750 000		100,0%	4 750 000,00			
2	**Строительно-монтажные работы**														
2.1	**Земляные работы**														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы экскаватором в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, в отвал	м3	6400,58			142,70	913 362,77	142,70	913 362,77	5 552,58	86,8%	792 353,17	1 304,85	23,5%	214 418,17
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	м3	640,06			1 854,02	1 186 683,91	1 854,02	1 186 683,91	640,06	100,0%	1 186 683,91	426,70	33,3%	395 561,30
2.1.3	Водоотлив из траншей	м3	2800,52			1 677,50	4 697 872,30	1 677,50	4 697 872,30	2 800,52	100,0%	4 697 872,30	2 800,52	33,3%	1 565 946,24
2.1.4	Засыпка механизированным способом траншей грунтом 2 группы	м3	4560,52			40,76	185 887,39	40,76	185 887,39	3 712,52	81,4%	151 301,01	3 712,52	81,4%	151 301,01
2.1.5	Уплотнение грунта	м3	4560,52			135,55	618 190,31	135,55	618 190,31	3 712,52	81,4%	503 232,09	3 712,52	81,4%	503 232,09
2.1.6	Засыпка траншей строительным песком до уровня защитных ж/бетонных плит	м3	1200			40,76	48 912,16	40,76	48 912,16	1 140,00	95,0%	46 466,55	1 140,00	95,0%	46 466,55
2.1.7	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	19800			128,44	2 543 205,66	128,44	2 543 205,66	19 800,00	100,0%	2 543 205,66			
2.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	38610			481,82	18 603 262,94	481,82	18 603 262,94	38 610,00	100,0%	18 603 262,94			
2.1.9	Засыпка грунтом ям бульдозером	м3	19800			20,13	398 543,49	20,13	398 543,49	19 800,00	100,0%	398 543,49	13 860,00	20,0%	79 708,69
2.1.10	Послойное уплотнение грунта	м3	19800			135,55	2 683 941,33	135,55	2 683 941,33	17 820,00	90,0%	2 415 547,19	1 980,00	10,0%	268 394,13
2.1.11	Водоотлив	м3	17418,17			1 818,79	31 680 080,38	1 818,79	31 680 080,38	17418,17	100,0%	31 680 080,38			
2.1.12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	2970	1 250,00	3 712 500,00	3 041,66	9 033 735,52	4 291,66	12 746 235,52	2970	100,0%	12 746 235,52	611,82	41,2%	5 248 746,06
2.2	**Монтажные работы**														
2.2.1	Устройство постели при 1 кабеле в траншее	м	13600	105,89	1 440 104,00	859,86	11 694 131,58	965,75	13 134 235,58	13050	83,3%	10 945 161,29	2271,2	16,7%	2 189 074,29
2.2.2	Покрытие кабеля плитами из бетона В7.5 на с/стойком цементе, водонепроницаемостью W4, (ПЛ-800х400х50 мм - 8438 шт)	м3	135,00	125 007,41	16 876 000,49	1 504,60	203 121,31	126 512,01	17 079 121,80	129,6	99,2%	16 941 450,59			
2.2.3	Гидроизоляция плит ПЛ-800х400х50 мастикой бутилкаучуковой БМЭЭС в два слоя (10 000 кг)	шт	8438,00	106,67	900 081,46	3 012,29	25 417 676,19	3 118,96	26 317 757,65	8 278	96,6%	25 417 703,02			
2.2.4	Укладка кабеля с медными жилами из сшитого полиэтилена, марки RHZ1-RA+20L 64/*110 1х500	м	13600	17 250,00	234 600 000,00	1 893,33	25 749 331,43	19 143,33	260 349 331,43	13 050,00	96,0%	249 820 456,50	13050	2,68%	6 984 471,00
2.2.5	Укладка кабеля волоконно-оптического сеч.2х8 мм Е9/125	м	2350	950,00	2 232 500,00	1 335,00	3 137 250,00	2 285,00	5 369 750,00	2 258,30	96,1%	5 160 215,50	2 258,30	96,1%	5 160 215,50
2.2.6	Установка указателей месторасположения трассы кабелей, проложенных в траншее	шт	20	3 800,00	76 000,00	1 813,20	36 264,04	5 613,20	112 264,04	20,00	67,7%	76 000,00	20,00	67,7%	76 000,00
2.2.7	Прокладка кабельной сигнальной ленты "осторожно кабель"	м	6750	250,00	1 687 500,00	176,89	1 194 005,98	426,89	2 881 505,98	6 566,70	90,0%	2 593 355,38	6 566,70	90,0%	2 593 355,38
2.2.8	Заделка концевая для кабеля	шт	12	750,00	9 000,00	4 953,90	59 446,78	5 703,90	68 446,78	10,00	83,3%	57 039,00	10,00	83,3%	57 039,00
2.2.9	Муфта концевая наружной установки марки ESS123.C31, для кабеля сеч. до 500 мм2	шт	12	1 570 000,00	18 840 000,00	2 386 617,19	28 639 406,23	3 956 617,19	47 479 406,23	9,00	80,0%	38 006 789,93	9,00	80,0%	38 006 789,93
2.2.10	Муфта соединительная, марки MSA123DO.C	шт	6	1 290 000,00	7 740 000,00	2 381 522,17	14 289 133,02	3 671 522,17	22 029 133,02	6,00	100,0%	22 029 133,02	6,00	100,0%	22 029 133,02
2.2.11	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-110/83/10/550 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	74 070,54	888 846,50	494 070,54	5 928 846,50	10,00	97,5%	5 780 705,40	10,00	12,5%	740 705,40
2.2.12	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/300 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	119 490,85	1 433 890,17	539 490,85	6 473 890,17	10,00	83,3%	5 394 908,50	10,00	5,5%	354 908,50
2.2.13	Муфта оптическая с металлическим колпаком	соедин.	2	2 400,00	4 800,00	35 837,41	71 674,82	38 237,41	76 474,82	2,00	100,0%	76 474,82	2,00	100,0%	76 474,82
2.2.14	Устройство лотков для установки муфт из из сборного ж/бетона В25 на с/с цементе, W4, марка Л11-8 (2 шт.)	м3	2,88	42 361,00	121 999,68	16 298,88	46 940,78	58 659,88	168 940,46	2,88	100,0%	168 940,46			
2.2.15	Укладка сб. ж/бетонных плит перекрытия лотков из бетона В15 на с/с цементе, W4, марка П11Д-8 (16 шт)	м3	1,69	64 378,50	108 799,67	10 556,78	17 840,95	74 935,28	126 640,62	1,69	100,0%	126 640,62			
2.2.16	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков и плит	м2	56,5	796,46	44 999,71	2 013,72	113 775,24	2 810,18	158 774,95	56,50	100,0%	158 774,95			
2.2.17	Укладка кабеля заземления, марки NYY-J-1х50RM 0.6/1 кВ	м	20	19 000,00	380 000,00	424,17	8 483,49	19 424,17	388 483,49	20,00	100,0%	388 483,49	20,00	100,0%	388 483,49
2.2.18	Прокладка труб ПВХ, диаметром 145 мм	м	56	4 910,72	275 000,32	641,92	35 947,68	5 552,64	310 948,00						
2.2.19	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	56			5 754,00	322 224,00	5 754,00	322 224,00						
2.2.20	Металлоконструкций для крепления кабелей на опоре (МК1-МК11)	т	0,686	43 731 778,00	29 999 999,71	360 000,00	246 960,00	44 091 778,00	30 246 959,71	0,686	100,0%	30 246 959,71			
2.2.21	Защита металлоконструкций от коррозии эмалью ХВ-124 за 4 раза по грунту ФЛ-03К	т	0,686	545 000,00	373 870,00	2 544,00	1 745,18	547 544,00	375 615,18	0,686	100,0%	375 615,18			

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
2.2.22	Зажим наборный без кожуха (провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А 240 мм2 - 0.055 т)	шт	36	850,00	30 600,00	4 667,70	168 037,20	5 517,70	198 637,20						
2.2.23	Хомут пластиковый для крепления кабелей (полихлорвиниловый)	шт	1500	250,00	375 000,00	1 275,00	1 912 500,00	1 525,00	2 287 500,00	1 500,00	100,0%	2 287 500,00	1500,00	100,0%	2 287 500,00
2.2.24	Хомут (скоба) L-408мм	шт	40	550,00	22 000,00	1 050,00	42 000,00	1 600,00	64 000,00						
2.2.25	Хомут (скоба) L-230мм	шт	20	870,00	17 400,00	966,00	19 320,00	1 836,00	36 720,00						
2.2.26	Хомут (скоба) L-140мм	шт	65	680,00	44 200,00	1 434,00	93 210,00	2 114,00	137 410,00						
2.2.27	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-2	шт	12	1 200,00	14 400,00	1 641,00	19 692,00	2 841,00	34 092,00	12,00	100,0%	34 092,00	12,00	100,0%	34 092,00
2.2.28	Зажим аппаратный "Лопатка" СД50	шт	12	750,00	9 000,00	1 935,00	23 220,00	2 685,00	32 220,00	12,00	100,0%	32 220,00	12,00	100,0%	32 220,00
2.2.29	Зажим ответвительный ОА240-1	шт	12	690,00	8 280,00	1 455,00	17 460,00	2 145,00	25 740,00	12,00	100,0%	25 740,00	12,00	100,0%	25 740,00
2.3	**Погрузо-разгрузочные работы и транспорт материалов**														
2.3.1	Погрузка материалов	т	79,02			18 131,20	1 432 727,57	18 131,20	1 432 727,57	63,21	100,0%	1 432 727,57	63,21	20,0%	286 654,42
2.3.2	Разгрузка материалов	т	79,02			15 971,77	1 262 089,13	15 971,77	1 262 089,13	63,21	100,0%	1 262 089,13	63,21	20,0%	252 513,55
2.3.3	Перевозка материалов	т	79,02			14 867,16	1 174 803,33	14 867,16	1 174 803,33	63,21	100,0%	1 174 803,33	63,21	20,0%	235 050,15
2.4	**Пуско-наладочные работы**														
2.4.1	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение свыше 35 до 330 кВ	измерен.	12			20 866,60	250 399,20	20 866,60	250 399,20						
2.4.2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Определение удельного сопротивления грунта	измерен.	12			10 734,00	128 808,00	10 734,00	128 808,00						
2.4.3	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопр.	1			112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						
2.4.4	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение коэффициента нелинейности изоляции электрической машиныЗамер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	измерен.	1			111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00						
2.4.5	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля свыше 500 до 1000 м	кабель	12			10 666,60	127 999,20	10 666,60	127 999,20						
2.4.6	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м (арматура диам. 16 мм - 0.192 т)	шт	4			27 800,00	111 200,00	27 800,00	111 200,00						
2.4.7	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120			3 700,00	444 000,00	3 700,00	444 000,00						
	Итого:								528 426 774,21	179 183,71	94,7%	500 528 763,60	55 507,76	17,1%	90 284 194,69
	Затраты заказчика:								9 300 311,23			8 809 306,24			1 589 001,83
	Авторский надзор:								1 056 853,55			1 001 057,53			180 568,39
	Итого:								538 783 938,99			510 339 127,37			92 053 764,91
	Всего:								**538 783 938,99**			**510 339 127,37**			**92 053 764,91**

Подрядчик :

Директор ТОО "ТЭСС-Проект"

_____ Калиев С.Б.

(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Исполнитель:

_____ Кабдешов Р.А.

Заказчик :

Управление Строительства Атырауской области

_____ Галымжанов Е.

(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Технадзор ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Исполнитель:

_____ Ильясов И.

Инвестор
NCPOC:

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

_____

Представитель отдела СИП:

_____ Жумабеков Ж.

SIP

СЧЕТ-ФАКТУРА №22 от 25 июля 2011 года

РО #4511131949

NCPOC
29 JUL 2011
RECEIVED

Поставщик	ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)
ИИН (БИН) поставщика	070 840 003 590
РНН и адрес поставщика	150 100 256 090
Расчетный счет поставщика №	АО "Казкоммерцбанк" г. Атырау KZ349260601144663000
Свидетелство о постановке на регистрационный учет по НДС	Серия 15001 № 0003347 от 15.10.2009г.
Договор (контракт) на поставку	Контракт №NCPOC PC10066 от 01.03.2011г.
Условия оплаты по контракту (договору)	перечисление
Пункт назначения	г. Атырау
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
арно-транспортная накладная	
зоотправитель	
Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал компании "Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Б.В." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес плательщика	150100265406 (090141005590), улица Валиханова, д. 6, Атырау, 060002 Республика Казахстан
Расчетный счет плательщика № (ИИК)	KZ8883201T0300238009, АО «Ситибанк Казахстан», Бик CITIKZKA, КБЕ 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900086545 (951241000676), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, м-н Чубары, ул.Космонавтов, д.62, 7 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ76922KZT0002063506 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о местной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
(БИН) и адрес покупателя	600700112056 (970441000307), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ16922KZT0002000857 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNA KZ KX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900137488 (981141000608), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ87922KZT0002225492 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700168062 (980341000751), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Кабанбай батыра, д.6/1, оф.132
Расчетный счет покупателя №	KZ98922KZT0002037696 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900080920 (971241001846), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Алматы, ул.Сыганак, д.25, 7-8 этажи
четный счет покупателя №	KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700017127 (930841000433), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, пр-т Кабанбай батыра, д.6/1, оф.112
Расчетный счет покупателя №	KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	620200272029 (060441007176), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Сыганак, д.29
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27

№		Единица изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ согласно акта №5 за июль 2011 г.				271 503 037,67	12%	32 580 364,52	304 083 402,19		
	ВСЕГО по счету-фактуре:				271 503 037,67		32 580 364,52	304 083 402,19		
Доля участия	включая:									
20/119	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."				45 630 762,63	12%	5 475 691,52	51 106 454,15		
20/119	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан				45 630 762,63	12%	5 475 691,52	51 106 454,15		
9/119	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан				20 533 843,19	12%	2 464 061,18	22 997 904,37		
10/119	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане				22 815 381,32	12%	2 737 845,76	25 553 227,08		
20/119	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан				45 630 762,63	12%	5 475 691,52	51 106 454,15		
20/119	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан				45 630 762,63	12%	5 475 691,52	51 106 454,15		
20/119	Филиал ЧКОО "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан				45 630 762,63	12%	5 475 691,52	51 106 454,15		

Руководитель организации Калиев С.Б. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер Бердигалиева А.М. _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Выдал (ответственное лицо поставщика) _____
(должность)

_____
(Ф.И.О., подпись)

для Асель

Commercial Invoice
PO #4511131949

NC Production Operations Company B.V. Branch
6, Valikhanov Street, 060002
Atyrauskaya Oblast
Atyrau
Republic of Kazakhstan

FEE NOTE

DATE / ДАТА **25.07.2011г.**
FEE NOTE # / СЧЕТ № **22**

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 5 for performed work and operating costs on project "Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS 110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna" for July 2011 in accordance with Contract NCPOC PC10066

Акт №5 За выполненные работы и производственные затраты по проекту "Строительство кабельной вставки 110КВ НА ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА", за июль 2011г. согласно Контракта НКПОК РС 10066

Sub Total – Итого в тенге	271 503 037, 67
VAT – НДС 12%	32 580 364, 52
Total – Всего стоимость на сумму	304 083 402, 19
30% удержания согласно пункта 8.5/ 30% withholding according to paraggraph 8.5	81 450 911, 30
5% удержания согласно пункта 8.8/ 5% withholding according to paragraph 8.8	15 204 170,11
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении (тенге)	207 428 320, 78

Engagement Ref.: On service #5 to VAT-invoice # 22 dd. 25/07/2011

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:

Bank name: JSC "Kazkommertsbank"
Bank address/location: Atyrau, av. Isatay. 1/3
Bank Identification Number: KZ349260601144663000
Bank Account Number: KZ349260601144663000
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
SWIFT Code BIC: - KZKOKZKX
KBE Code: 17
KNP Code: 859

Contractor TOO „TESS-Project"
Director: Kaliev S

SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS

Act of Acceptance No. 5

between Contractor and Investor

in relation to Invoice No.22 dated 25.07.11г.

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Акт Приемки-Сдачи № 5

между Подрядчиком и Инвестором

к счету-фактуре № 22 от 25.07.2011г.

Date: 25.07.11г.
Contract No:NCPOC PC 10066
Project title: Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV
Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS
110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna"

Дата: 25.07.11г.
Номер Контракта: НКПОК РС 10066
Название Проекта: Строительство кабельной вставки 110КВ НА
ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10
КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА"

We, the undersigned, the representatives of NC Production Operations Company B.V. (NCPOC) and TOO TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ) have executed this Act of Acceptance in order to confirm that below mentioned works/services were fully completed and were accepted by the Customer in accordance with Work Completion Statement No.5

Мы, нижеподписавшиеся представители компании Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC) и ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ) составили настоящий Акт о том, что нижеуказанные работы/услуги выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком согласно Акту выполненных работ № 5

Construction services provided as per Tax Invoice No.22 от 25.07.11г. (VAT ratable) Строительные услуги, согласно налоговой счет-фактуре №22 от 25.07.11г.) (облагаемые НДС)	271 503 037,67 KZT / тенге
VAT / НДС (12%)	32 580 364, 52 KZT / тенге
Total due for payment / Всего к оплате including VAT / в т.ч. НДС	304 083 402, 19 KZT / тенге

Last page of the said Work Completion Statement No.5 with signatures and stamps of Contractor, Investor, Customer and Technical Authority is attached.

Последняя страница указанного Акта выполненных работ №.5. с подписями и печатями Подрядчика, Инвестора, Заказчика и Технадзора прилагается.

For and on behalf of Contractor:
За и от имени Подрядчика:

.....
[stamp / печать]

For and on behalf of Investor:
За и от имени Инвестора:

.....
[stamp / печать]

АК[illegible] выполненных работ и про[illegible]ственных затрат на июль ме[illegible] 11 г.

Заказчик: Акимат Атырауской области, Управление Строительства Атырауской области

Инвестор: Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC B.V.)

Подрядчик: ТОО "ТЭСС-Проект"

Контракт № NCPOC PC10066 Строительство кабельной вставки 110 кВ на ЛЭП 110 кВ АТЭЦ – ПС 110/10/10 кВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 кВ Жумыскер и ПС 110/35/10 кВ Кокарна.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
	Подготовительные работы														
1	**Мобилизация, отвод участка, разбивка осей трассы**								4 750 000		100,00	4 750 000,00			
2	**Строительно-монтажные работы**														
2.1	**Земляные работы**														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы экскаватором в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, в отвал	м3	6400,58			142,70	913 362,77	142,70	913 362,77	4 050,00	63,3%	577 935,00	2 025,00	31,6%	288 967,50
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	640,06			1 854,02	1 186 683,91	1 854,02	1 186 683,91	213,35	66,7%	791 122,60	426,70	33,3%	395 561,30
2.1.3	Водоотлив из траншей	м3	2800,52			1 677,50	4 697 872,30	1 677,50	4 697 872,30	1 867,01	66,7%	3 131 926,06	3 734,02	33,3%	1 565 963,03
2.1.4	Засыпка механизированным способом траншей грунтом 2 группы	м3	4560,52			40,76	185 887,39	40,76	185 887,39						
2.1.5	Уплотнение грунта	м3	4560,52			135,55	618 190,31	135,55	618 190,31						
2.1.6	Засыпка траншей строительным песком до уровня защитных ж/бетонных плит	м3	1200			40,76	48 912,16	40,76	48 912,16						
2.1.7	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	19800			128,44	2 543 205,66	128,44	2 543 205,66	19 800,00	100,0%	2 543 205,66			
2.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	38610			481,82	18 603 262,94	481,82	18 603 262,94	38 610,00	100,0%	18 603 262,94			
2.1.9	Засыпка грунтом ям бульдозером	м3	19800			20,13	398 543,49	20,13	398 543,49	5 940,00	80,0%	318 834,80			
2.1.10	Послойное уплотнение грунта	м3	19800			135,55	2 683 941,33	135,55	2 683 941,33	15 840,00	80,0%	2 147 153,06			
2.1.11	Водоотлив	м3	17418,17			1 818,79	31 680 080,38	1 818,79	31 680 080,38	17418,17	100,00	31 680 080,38			
2.1.12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	2970	1 250,00	3 712 500,00	3 041,66	9 033 735,52	4 291,66	12 746 235,52	1980	58,8%	7 497 489,46			
2.2	Монтажные работы														
2.2.1	Устройство постели при 1 кабеле в траншее	м	13600	105,89	1 440 104,00	859,86	11 694 131,58	965,75	13 134 235,58	725	66,7%	8 756 087,00	725	66,7%	8 756 087,00
2.2.2	Покрытие кабеля плитами из бетона В7.5 на с/стойком цементе, водонепроницаемостью W4, (ПЛ-800х400х50 мм - 8438 шт)	м3	135,00	125 007,41	16 876 000,49	1 504,60	203 121,31	126 512,01	17 079 121,80	135	100,4%	16 941 450,59	43,5	21,0%	3 586 908,84
2.2.3	Гидроизоляция плит ПЛ-800х400х50 мастикой бутилкаучуковой БМЭЭС в два слоя (10 000 кг)	шт	8438,00	106,67	900 081,46	3 012,29	25 417 676,19	3 118,96	26 317 757,65	8 438	100,0%	25 417 703,02	1 761	20,9%	5 304 642,69
2.2.4	Укладка кабеля с медными жилами из сшитого полиэтилена, марки RHZ1-RA+20L 64/*110 1x500	м	13600	17 250,00	234 600 000,00	1 893,33	25 749 331,43	19 143,33	260 349 331,43	13 600,00	93,27%	242 835 985,50	13600	93,27%	242 835 985,50
2.2.5	Укладка кабеля волоконно-оптического сеч 2х8 мм Е9/125	м	2350	950,00	2 232 500,00	1 335,00	3 137 250,00	2 285,00	5 369 750,00						
2.2.6	Установка указателей месторасположения трассы кабелей, проложенных в траншее	шт	20	3 800,00	76 000,00	1 813,20	36 264,04	5 613,20	112 264,04						
2.2.7	Прокладка кабельной сигнальной ленты "осторожно кабель"	м	6750	250,00	1 687 500,00	176,89	1 194 005,98	426,89	2 881 505,98						
2.2.8	Заделка концевая для кабеля	шт	12	750,00	9 000,00	4 953,90	59 446,78	5 703,90	68 446,78						
2.2.9	Муфта концевая наружной установки марки ESS123.C31, для кабеля сеч. до 500 мм2	шт	12	1 570 000,00	18 840 000,00	2 386 617,19	28 639 406,23	3 956 617,19	47 479 406,23						
2.2.10	Муфта соединительная, марки MSA123DO.C	шт	6	1 290 000,00	7 740 000,00	2 381 522,17	14 289 133,02	3 671 522,17	22 029 133,02						
2.2.11	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-110/83/10/550 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	74 070,54	888 846,50	494 070,54	5 928 846,50	12,00	85,0%	5 040 000,00			
2.2.12	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/300 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	119 490,85	1 433 890,17	539 490,85	6 473 890,17	12,00	77,9%	5 040 000,00			
2.2.13	Муфта оптическая с металлическим колпаком	соедин.	2	2 400,00	4 800,00	35 837,41	71 674,82	38 237,41	76 474,82						
2.2.14	Устройство лотков для установки муфт из из сборного ж/бетона В25 на с/с цементе, W4, марка Л11-8 (2 шт.)	м3	2,88	42 361,00	121 999,68	16 298,88	46 940,78	58 659,88	168 940,46	2,88	100,00%	168 940,45	2,88	100,00%	168 940,45
2.2.15	Укладка сб. ж/бетонных плит перекрытия лотков из бетона В15 на с/с цементе, W4, марка П11Д-8 (16 шт)	м3	1,69	64 378,50	108 799,67	10 556,78	17 840,95	74 935,28	126 640,62	1,69	100,00%	126 640,62	1,69	100,00%	126 640,62
2.2.16	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков и плит	м2	56,5	796,46	44 999,71	2 013,72	113 775,24	2 810,18	158 774,95	56,50	100,00%	158 774,89	56,50	100,00%	158 774,89
2.2.17	Укладка кабеля заземления, марки NYY-J-1x50RM 0.6/1 кВ	м	20	19 000,00	380 000,00	424,17	8 483,49	19 424,17	388 483,49						
2.2.18	Прокладка труб ПВХ, диаметром 145 мм	м	56	4 910,72	275 000,32	641,92	35 947,68	5 552,64	310 948,00						
2.2.19	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	56			5 754,00	322 224,00	5 754,00	322 224,00						
2.2.20	Металлоконструкций для крепления кабелей на опоре (МК1-МК11)	т	0,686	43 731 778,00	29 999 999,71	360 000,00	246 960,00	44 091 778,00	30 246 959,71	0,686	100,0%	30 246 959,71			
2.2.21	Защита металлоконструкций от коррозии эмалью ХВ-124 за 4 раза по грунту ФЛ-03К	т	0,686	545 000,00	373 870,00	2 544,00	1 745,18	547 544,00	375 615,18	0,686	100,0%	375 615,18			

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
2.2.22	Зажим наборный без кожуха (провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А 240 мм2 - 0.055 т)	шт	36	850,00	30 600,00	4 667,70	168 037,20	5 517,70	198 637,20						
2.2.23	Хомут пластиковый для крепления кабелей (поливинилхлоридный)	шт	1500	250,00	375 000,00	1 275,00	1 912 500,00	1 525,00	2 287 500,00						
2.2.24	Хомут (скоба) L-400мм	шт	40	550,00	22 000,00	1 050,00	42 000,00	1 600,00	64 000,00						
2.2.25	Хомут (скоба) L-230мм	шт	20	870,00	17 400,00	966,00	19 320,00	1 836,00	36 720,00						
2.2.26	Хомут (скоба) L-140мм	шт	65	680,00	44 200,00	1 434,00	93 210,00	2 114,00	137 410,00						
2.2.27	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-2	шт	12	1 200,00	14 400,00	1 641,00	19 692,00	2 841,00	34 092,00						
2.2.28	Зажим аппаратный "Лопатка" СД50	шт	12	750,00	9 000,00	1 935,00	23 220,00	2 685,00	32 220,00						
2.2.29	Зажим ответвительный ОА240-1	шт	12	690,00	8 280,00	1 455,00	17 460,00	2 145,00	25 740,00						
2.3	**Погрузо-разгрузочные работы и транспорт материалов**														
2.3.1	Погрузка материалов	т	79,02			18 131,20	1 432 727,57	18 131,20	1 432 727,57	63,21	80,0%	1 146 073,15	63,21	80,0%	1 146 073,15
2.3.2	Разгрузка материалов	т	79,02			15 971,77	1 262 089,13	15 971,77	1 262 089,13	63,21	80,0%	1 009 575,58	63,21	80,0%	1 009 575,58
2.3.3	Перевозка материалов	т	79,02			14 867,16	1 174 803,33	14 867,16	1 174 803,33	63,21	80,0%	939 753,18	63,21	80,0%	939 753,18
2.4	**Пуско-наладочные работы**														
2.4.1	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение свыше 35 до 330 кВ	измерен.	12			20 866,60	250 399,20	20 866,60	250 399,20						
2.4.2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Определение удельного сопротивления грунта	измерен.	12			10 734,00	128 808,00	10 734,00	128 808,00						
2.4.3	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопр.	1			112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						
2.4.4	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение коэффициента нелинейности изоляции электрической машиныЗамер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	измерен.	1			111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00						
2.4.5	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля свыше 500 до 1000 м	кабель	12			10 666,60	127 999,20	10 666,60	127 999,20						
2.4.6	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м (арматура диам. 16 мм - 0.192 т)	шт	4			27 800,00	111 200,00	27 800,00	111 200,00						
2.4.7	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120			3 700,00	444 000,00	3 700,00	444 000,00						
	Итого:								528 426 774,21	12,00	77,6%	410 244 568,84	22 565,92	50,4%	266 283 873,74
	Затраты заказчика:								9 300 311,23			7 220 304,41			4 686 596,18
	Авторский надзор:								1 056 853,55			820 489,14			532 567,75
	Итого:								538 783 938,99			418 285 362,39			271 503 037,67
	Всего:								**538 783 938,99**			**418 285 362,39**			**271 503 037,67**

Подрядчик :

Директор ТОО "ТЭСС-Проект"

_____ Калиев С.Б.

(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Исполнитель:

_____ Кабдешов Р.А.

Заказчик:

Начальник Управления Сапаргалиева А.Ж.

_____

(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Технадзор ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

_____ Ильясов И.

Инвестор:

NCPOC:

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП

_____

Представитель отдела СИП:

_____ Жумабеков Ж.

Contractor

СЧЕТ-ФАКТУРА №20 от 30 июня 2011 года

PO #4511131949

Поставщик	ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)
ИИН (БИН) поставщика	070 840 003 590
РНН и адрес поставщика	150 100 256 090
Расчетный счет поставщика №	АО "Казкоммерцбанк" г. Атырау KZ349260601144663000
Свидетелство о постановке на регистрационный учет по НДС	Серия 15001 № 0003347 от 15.10.2009г.
Договор (контракт) на поставку	Контракт №NCPOC PC10066 от 01.03.2011г.
Условия оплаты по контракту (договору)	перечисление
Пункт назначения	г. Атырау
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
Товарно-транспортная накладная	
Грузоотправитель	
Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал компании "Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Б.В." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес плательщика	150100266406 (090141005590), улица Валиханова, д. 6, Атырау, 060002 Республика Казахстан
Расчетный счет плательщика № (ИИК)	KZ8883201T0300238009, АО «Ситибанк Казахстан», Бик CITIKZKA, КБЕ 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900086545 (951241000676), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, м-н Чубары, ул.Космонавтов, д.62, 7 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ76922KZT0002063506 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700112056 (970441000307), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ16922KZT0002000857 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNA KZ KX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900137488 (981141000608), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ87922KZT0002225492 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700168062 (980341000751), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Кабанбай батыра, д.6/1, оф.132
Расчетный счет покупателя №	KZ98922KZT0002037696 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900080920 (971241001846), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Алматы, ул.Сыганак, д.25, 7-8 этажи
Расчетный счет покупателя №	KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700017127 (930841000433), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, пр-т Кабанбай батыра, д.6/1, оф.112
Расчетный счет покупателя №	KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	620200272029 (060441007176), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Сыганак, д.29
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27

№		Единица изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ согласно акта №4 за июнь 2011 г.				24 016 473,78	12%	2 881 976,85	26 898 450,63		
	ВСЕГО по счету-фактуре:				24 016 473,78		2 881 976,85	26 898 450,63		
Доля участия	включая:									
20/119	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."				4 036 382,15	12%	484 365,86	4 520 748,01		
20/119	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан				4 036 382,15	12%	484 365,86	4 520 748,01		
9/119	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан				1 816 371,97	12%	217 964,64	2 034 336,61		
10/119	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане				2 018 191,07	12%	242 182,93	2 260 374,00		
20/119	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан				4 036 382,15	12%	484 365,86	4 520 748,01		
20/119	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан				4 036 382,15	12%	484 365,86	4 520 748,01		
20/119	Филиал ЧКОО "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан				4 036 382,15	12%	484 365,86	4 520 748,01		

NCPOC
05 JULI 2011
RECEIVED

Руководитель организации Калиев С.Б. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер Бердигалиева А.М. _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____
(должность)

_____
(Ф.И.О., подпись)

SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS

Act of Acceptance No. 4

between Contractor and Investor

in relation to Invoice No.20 dated 30.06.11г.

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Акт Приемки-Сдачи № 4

между Подрядчиком и Инвестором

к счету-фактуре № 20 от 30.06.2011г.

Date: 30.06.11г.
Contract No:NCPOC PC 10066
Project title: Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV
Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS
110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna"

Дата: 30.06.11г.
Номер Контракта: НКПОК РС 10066
Название Проекта: Строительство кабельной вставки 110КВ НА
ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10
КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА"

We, the undersigned, the representatives of **NC Production Operations Company B.V. (NCPOC)** and TOO TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ) have executed this Act of Acceptance in order to confirm that below mentioned works/services were fully completed and were accepted by the Customer in accordance with Work Completion Statement No. 4

Мы, нижеподписавшиеся представители компании **Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC)** и **ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)** составили настоящий Акт о том, что нижеуказанные работы/услуги выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком согласно Акту выполненных работ № 4

Construction services provided as per Tax Invoice No.20 от 30.06.11г. (VAT ratable)	**24 016 473, 78 KZT / тенге**
Строительные услуги, согласно налоговой счет-фактуре №20 от 30.06.11г.) (облагаемые НДС)	
VAT / НДС (12%)	**2 881 976, 85 KZT / тенге**
Total due for payment / Всего к оплате including VAT / в т.ч. НДС	**26 898 450, 63 KZT / тенге**

Last page of the said Work Completion Statement No.4 with signatures and stamps of Contractor, Investor, Customer and Technical Authority is attached.

Последняя страница указанного Акта выполненных работ №.4. с подписями и печатями Подрядчика, Инвестора, Заказчика и Технадзора прилагается.

For and on behalf of Contractor:
За и от имени Подрядчика:

.....
[stamp / печать]

For and on behalf of Investor:
За и от имени Инвестора:

.....
[stamp / печать]

Commercial Invoice
PO #4511131949

NC Production Operations Company B.V. Branch
6, Valikhanov Street, 060002
Atyrauskaya Oblast
Atyrau
Republic of Kazakhstan

FEE NOTE

DATE / ДАТА: **30.06.2011г.**
FEE NOTE # / СЧЕТ №: **20**

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 4 for performed work and operating costs on project "Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS 110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna" for June 2011 in accordance with Contract NCPOC PC10066

Акт №4 За выполненные работы и производственные затраты по проекту "Строительство кабельной вставки 110КВ НА ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА", за июнь 2011г. согласно Контракта НКПОК РС 10066

Sub Total – Итого в тенге	**24 016 473, 78**
VAT – НДС 12%	**2 881 976, 85**
Total – Всего стоимость на сумму	**26 898 450, 63**
30% удержания согласно пункта 8.5/ 30% withholding according to paraggraph 8.5	**7 204 942, 13**
5% удержания согласно пункта 8.8/ 5% withholding according to paragraph 8.8	**1 344 922, 53**
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении (тенге)	**18 348 585, 97**

Engagement Ref.: On service # **4** to VAT-invoice # **20** dd. **30/06/2011**

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:

Bank name: JSC "Kazkommertsbank"
Bank address/location: Atyrau, av. Isatay. 1/3
Bank Identification Number: KZ349260601144663000
Bank Account Number: KZ349260601144663000
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
SWIFT Code BIC: - KZKOKZKX
KBE Code: 17
KNP Code: 859

Contractor ТОО „TESS-Project"
Director: Kaliev S

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

АКТ № 4 выполненных работ и производственных затрат за ИЮНЬ месяц 2011 г.

Заказчик: Акимат Атырауской области, Управление Строительства Атырауской области

Инвестор: Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC B.V.)

Подрядчик: ТОО "ТЭСС-Проект"

Контракт № NCPOC PC10066 Строительство кабельной вставки 110 кВ на ЛЭП 110 кВ АТЭЦ – ПС 110/10/10 кВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 кВ Жумыскер и ПС 110/35/10 кВ Кокарна.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
	Подготовительные работы														
1	**Мобилизация, отвод участка, разбивка осей трассы**								4 750 000		100,00	4 750 000,00			
2	**Строительно-монтажные работы**														
2.1	**Земляные работы**														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы экскаватором в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, в отвал	м3	6400,58			142,70	913 362,77	142,70	913 362,77	2 025,00	31,6%	288 967,50			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	м3	640,06			1 854,02	1 186 683,91	1 854,02	1 186 683,91	213,35	33,3%	395 561,30			
2.1.3	Водоотлив из траншей	м3	2800,52			1 677,50	4 697 872,30	1 677,50	4 697 872,30	1 867,01	33,3%	1 565 963,03			
2.1.4	Засыпка механизированным способом траншей грунтом 2 группы	м3	4560,52			40,76	185 887,39	40,76	185 887,39						
2.1.5	Уплотнение грунта	м3	4560,52			135,55	618 190,31	135,55	618 190,31						
2.1.6	Засыпка траншей строительным песком до уровня защитных ж/бетонных плит	м3	1200			40,76	48 912,16	40,76	48 912,16						
2.1.7	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	19800			128,44	2 543 205,66	128,44	2 543 205,66	19 800,00	100,0%	2 543 205,66			
2.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими	т	38610			481,82	18 603 262,94	481,82	18 603 262,94	38 610,00	100,0%	18 603 262,94			
2.1.9	Засыпка грунтом ям бульдозером	м3	19800			20,13	398 543,49	20,13	398 543,49	5 940,00	80,0%	318 834,80			
2.1.10	Послойное уплотнение грунта	м3	19800			135,55	2 683 941,33	135,55	2 683 941,33	15 840,00	80,0%	2 147 153,06			
2.1.11	Водоотлив	м3	17418,17			1 818,79	31 680 080,38	1 818,79	31 680 080,38	17418,17	100,00	31 680 080,38			
2.1.12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	2970	1 250,00	3 712 500,00	3 041,66	9 033 735,52	4 291,66	12 746 235,52	1980	58,8%	7 497 489,46	990	25,5%	3 248 746,06
2.2	**Монтажные работы**														
2.2.1	Устройство постели при 1 кабеле в траншее	м	13600	105,89	1 440 104,00	859,86	11 694 131,58	965,75	13 134 235,58						
2.2.2	Покрытие кабеля плитами из бетона В7,5 на с/стойком цементе, водонепроницаемостью W4, (ПЛ-800х400х50 мм - 8438 шт)	м3	135,00	125 007,41	16 876 000,49	1 504,60	203 121,31	126 512,01	17 079 121,80	106,83	79,1%	13 354 541,72	62,83	46,5%	7 854 215,63
2.2.3	Гидроизоляция плит ПП-800х400х50 мастикой бутилкаучуковой БМЗЭС в два слоя (10 000 кг)	шт	8438,00	106,67	900 081,46	3 012,29	25 417 676,19	3 118,96	26 317 757,65	6 677	79,1%	20 113 060,33	3 927	46,5%	11 829 262,83
2.2.4	Укладка кабеля с медными жилами из сшитого полиэтилена, марки RHZ1-RA+20L 64/*110 1х500	м	13600	17 250,00	234 600 000,00	1 893,33	25 749 331,43	19 143,33	260 349 331,43						
2.2.5	Укладка кабеля волоконно-оптического сеч.2х8 мм Е9/125	м	2350	950,00	2 232 500,00	1 335,00	3 137 250,00	2 285,00	5 369 750,00						
2.2.6	Установка указателей месторасположения трассы кабелей, проложенных в траншее	шт	20	3 800,00	76 000,00	1 813,20	36 264,04	5 613,20	112 264,04						
2.2.7	Прокладка кабельной сигнальной ленты "осторожно кабель"	м	6750	250,00	1 687 500,00	176,89	1 194 005,98	426,89	2 881 505,98						
2.2.8	Заделка концевая для кабеля	шт	12	750,00	9 000,00	4 953,90	59 446,78	5 703,90	68 446,78						
2.2.9	Муфта концевая наружной установки марки ESS123.C31, для кабеля сеч. до 500 мм2	шт	12	1 570 000,00	18 840 000,00	2 386 617,19	28 639 406,23	3 956 617,19	47 479 406,23						
2.2.10	Муфта соединительная, марки MSA123DO.C	шт	6	1 290 000,00	7 740 000,00	2 381 522,17	14 289 133,02	3 671 522,17	22 029 133,02						
2.2.11	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-110/83/10/550 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	74 070,54	888 846,50	494 070,54	5 928 846,50	12,00	85,0%	5 040 000,00			
2.2.12	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/300 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	119 490,85	1 433 890,17	539 490,85	6 473 890,17	12,00	77,9%	5 040 000,00			
2.2.13	Муфта оптическая с металлическим кожухом	соедин	2	2 400,00	4 800,00	35 837,41	71 674,82	38 237,41	76 474,82						
2.2.14	Устройство лотков для установки муфт из из сборного ж/бетона В25 на с/с цементе, W4, марка Л11-8 (2 шт.)	м3	2,88	42 361,00	121 999,68	16 298,88	46 940,78	58 659,88	168 940,46						
2.2.15	Укладка сб. ж/бетонных плит перекрытия лотков из бетона В15 на с/с цементе, W4, марка П11Д-8 (16 шт)	м3	1,69	64 378,50	108 799,67	10 556,78	17 840,95	74 935,28	126 640,62						
2.2.16	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков и плит	м2	56,5	796,46	44 999,71	2 013,72	113 775,24	2 810,18	158 774,95						
2.2.17	Укладка кабеля заземления, марки NYY-J-1x50RM 0,6/1 кВ	м	20	19 000,00	380 000,00	424,17	8 483,49	19 424,17	388 483,49						
2.2.18	Прокладка труб ПВХ, диаметром 145 мм	м	56	4 910,72	275 000,32	641,92	35 947,68	5 552,64	310 948,00						
2.2.19	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	56			5 754,00	322 224,00	5 754,00	322 224,00						
2.2.20	Металлоконструкция для крепления кабелей на опоре (МК1-МК11)	т	0,686	43 731 778,00	29 999 999,71	360 000,00	246 960,00	44 091 778,00	30 246 959,71	0,686	100,0%	30 246 959,71	0,686	0,8%	246 960,00
2.2.21	Защита металлоконструкций от коррозии эмалью ХВ-124 за 4 раза по грунту ФЛ-03К	т	0,686	545 000,00	373 870,00	2 544,00	1 745,18	547 544,00	375 615,18	0,686	100,0%	375 615,18	0,686	100,0%	375 615,18

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
2.2.22	Зажим наборный без кожуха (провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А 240 мм2 - 0.055 т)	шт	36	850,00	30 600,00	4 667,70	168 037,20	5 517,70	198 637,20						
2.2.23	Хомут пластиковый для крепления кабелей (полипропиленовый)	шт	1500	250,00	375 000,00	1 275,00	1 912 500,00	1 525,00	2 287 500,00						
2.2.24	Хомут (скоба) L-40бмм	шт	40	550,00	22 000,00	1 050,00	42 000,00	1 600,00	64 000,00						
2.2.25	Хомут (скоба) L-230мм	шт	20	870,00	17 400,00	966,00	19 320,00	1 836,00	36 720,00						
2.2.26	Хомут (скоба) L-140мм	шт	65	680,00	44 200,00	1 434,00	93 210,00	2 114,00	137 410,00						
2.2.27	Зажим анкерный прессуемый АА-240-2	шт	12	1 200,00	14 400,00	1 641,00	19 692,00	2 841,00	34 092,00						
2.2.28	Зажим анкерный "Лопатка" СД50	шт	12	750,00	9 000,00	1 935,00	23 220,00	2 685,00	32 220,00						
2.2.29	Зажим ответвительный ОА240-1	шт	12	690,00	8 280,00	1 455,00	17 460,00	2 145,00	25 740,00						
2.3	**Погрузо-разгрузочные работы и транспорт материалов**														
2.3.1	Погрузка материалов	т	79,02			18 131,20	1 432 727,57	18 131,20	1 432 727,57						
2.3.2	Разгрузка материалов	т	79,02			15 971,77	1 262 089,13	15 971,77	1 262 089,13						
2.3.3	Перевозка материалов	т	79,02			14 867,16	1 174 803,33	14 867,16	1 174 803,33						
2.4	**Пуско-наладочные работы**														
2.4.1	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение свыше 35 до 330 кВ	измерен.	12			20 866,60	250 399,20	20 866,60	250 399,20						
2.4.2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Определение удельного сопротивления грунта	измерен.	12			10 734,00	128 808,00	10 734,00	128 808,00						
2.4.3	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопр.	1			112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						
2.4.4	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение коэффициента неравномерности изоляции электрической машиныЗамер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	измерен.	1			111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00						
2.4.5	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, двина кабеля свыше 500 до 1000 м	кабель	12			10 666,60	127 999,20	10 666,60	127 999,20						
2.4.6	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м (арматура диам. 16 мм - 0.192 т)	шт	4			27 800,00	111 200,00	27 800,00	111 200,00						
2.4.7	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120			3 700,00	444 000,00	3 700,00	444 000,00						
	Итого:								528 426 774,21	12,00	27,2%	143 960 695,07	1 052,83	4,5%	23 554 799,70
	Затраты заказчика:								9 300 311,23			2 533 708,23			414 564,47
	Авторский надзор:								1 056 853,55			287 921,39			47 109,60
	Итого:								538 783 938,99			146 782 324,69			24 016 473,78
	Всего:								**538 783 938,99**			**146 782 324,69**			**24 016 473,78**

Подрядчик :
Директор ТОО "ТЭСС-Проект"
_____ Калиев С.Б.
(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Исполитель:
_____ Кабдешов Р.А.

Заказчик :
Управляющий Строительства Атырауской области
_____ Галымжанов Е.
(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Технадзор ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan" :
Исполитель:
_____ Ильясов И.

Инвестор
NCPOC:
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
_____
Представитель отдела СИП:
_____ Кумабеков Ж.

TESS-Project

СЧЕТ-ФАКТУРА №16 от 31 мая 2011 года

PO #4511131949

Поставщик	ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)
ИИН (БИН) поставщика	070 840 003 590
РНН и адрес поставщика	150 100 256 090
Расчетный счет поставщика №	АО "Казкоммерцбанк" г. Атырау KZ349260601144663000
Свидетелство о постановке на регистрационный учет по НДС	Серия 15001 № 0003347 от 15.10.2009г.
Договор (контракт) на поставку	Контракт №NCPOC PC10066 от 01.03.2011г.
Условия оплаты по контракту (договору)	перечисление
Пункт назначения	г. Атырау
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
Товарно-транспортная накладная	
Грузоотправитель	
Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал компании "Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Б.В." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес плательщика	150100266406 (090141005590), улица Валиханова, д. 6, Атырау, 060002 Республика Казахстан
Расчетный счет плательщика № (ИИК)	KZ8883201T0300238009, АО «Ситибанк Казахстан», Бик CITIKZKA, КБЕ 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900086545 (951241000676), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, м-н Чубары, ул.Космонавтов, д.62, 7 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ76922KZT0002063506 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700112056 (970441000307), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ16922KZT0002000857 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNA KZ KX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900137488 (981141000608), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ87922KZT0002225492 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700168062 (980341000751), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Кабанбай батыра, д.6/1, оф.132
Расчетный счет покупателя №	KZ98922KZT0002037696 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900080920 (971241001846), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Алматы, ул.Сыганак, д.25, 7-8 этажи
Расчетный счет покупателя №	KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700017127 (930841000433), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, пр-т Кабанбай батыра, д.6/1, оф.112
Расчетный счет покупателя №	KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	620200272029 (060441007176), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Сыганак, д.29
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27

№		Единица изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ согласно акта №3 за май 2011 г.				48 371 798,16	12%	5 804 615,78	54 176 413,94		
	ВСЕГО по счету-фактуре:				48 371 798,16		5 804 615,78	54 176 413,94		
Доля участия	включая:									
20/119	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."				8 129 713,98	12%	975 565,68	9 105 279,66		
20/119	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан				8 129 713,98	12%	975 565,68	9 105 279,66		
9/119	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан				3 658 371,29	12%	439 004,55	4 097 375,84		
10/119	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане				4 064 856,99	12%	487 782,84	4 552 639,83		
20/119	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан				8 129 713,98	12%	975 565,68	9 105 279,66		
20/119	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан				8 129 713,98	12%	975 565,68	9 105 279,66		
20/119	Филиал ЧКОО "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан				8 129 713,98	12%	975 565,68	9 105 279,66		

NCPOC 03 JUNI 2011 RECEIVED

Руководитель организации Калиев С.Б. _____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер Бердигалиева А.М. _____
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика) _____
(должность)

_____
(Ф.И.О., подпись)

SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS

Act of Acceptance No. 3

between Contractor and Investor

in relation to Invoice No.16 dated 31.05.11г.

Date: 31.05.11г.
Contract No:NCPOC PC 10066
Project title: Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV
Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS
110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna"

We, the undersigned, the representatives of **NC Production Operations Company B.V. (NCPOC)** and TOO TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ) have executed this Act of Acceptance in order to confirm that below mentioned works/services were fully completed and were accepted by the Customer in accordance with Work Completion Statement No. 3

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Акт Приемки-Сдачи № 3

между Подрядчиком и Инвестором

к счету-фактуре № 16 от 31.05.2011г.

Дата: 31.05.11г.
Номер Контракта: НКПОК РС 10066
Название Проекта: Строительство кабельной вставки 110КВ НА
ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10
КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА"

Мы, нижеподписавшиеся представители компании **Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC)** и **ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)** составили настоящий Акт о том, что нижеуказанные работы/услуги выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком согласно Акту выполненных работ № 3

Construction services provided as per Tax Invoice No.16 от 31.05.11г. (VAT ratable)	**48 371 798,16 KZT / тенге**
Строительные услуги, согласно налоговой счет-фактуре №16 от 31.05.11г.) (облагаемые НДС)	
VAT / НДС (12%)	**5 804 615.78 KZT / тенге**
Total due for payment / Всего к оплате including VAT / в т.ч. НДС	**54 176 413.94 KZT / тенге**

Last page of the said Work Completion Statement No.3 with signatures and stamps of Contractor, Investor, Customer and Technical Authority is attached.

Последняя страница указанного Акта выполненных работ №. 3. с подписями и печатями Подрядчика, Инвестора, Заказчика и Технадзора прилагается.

For and on behalf of Contractor:
За и от имени Подрядчика:

.....
[stamp / печать]

For and on behalf of Investor:
За и от имени Инвестора:

.....
[stamp / печать]

Commercial Invoice
PO #4511131949

NC Production Operations Company B.V. Branch
6, Valikhanov Street, 060002
Atyrauskaya Oblast
Atyrau
Republic of Kazakhstan

FEE NOTE

DATE **31.05.2011г.**
ДАТА
FEE NOTE # **16**
СЧЕТ №

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 3 for performed work and operating costs on project
"Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS 110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna" for May 2011 in accordance with
Contract NCPOC PC10066

Акт №3 За выполненные работы и производственные затраты по проекту "Строительство кабельной вставки 110КВ НА ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА", за май 2011г. согласно Контракта НКПОК РС 10066

Sub Total – Итого в тенге	**48 371 798.16**
VAT – НДС 12%	**5 804 615, 78**
Total – Всего стоимость на сумму	**54 176 413.94**
30% удержания согласно пункта 8.5/ 30% withholding according to paraggraph 8.5	**14 511 539.44**
5% удержания согласно пункта 8.8/ 5% withholding according to paragraph 8.8	**2 708 820. 69**
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении (тенге)	**36 956 053.81**

Engagement Ref.: On service # **3** to VAT-invoice # **16** dd. **31/05/2011**

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:

Bank name: JSC "Kazkommertsbank"
Bank address/location: Atyrau, av. Isatay. 1/3
Bank Identification Number: KZ349260601144663000
Bank Account Number: KZ349260601144663000
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
SWIFT Code BIC: - KZKOKZKX
KBE Code: 17
KNP Code: 859

Contractor TOO „TESS-Project"
Director: Kaliev S

АКТ № 3 выполненных работ и производственных затрат за период с 1 мая по 25 мая 2011 г.

Заказчик: Акимат Атырауской области, Управление Строительства Атырауской области

Инвестор: Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC B.V.)

Подрядчик: ТОО "ТЭСС-Проект"

Контракт № NCPOC PC10066 Строительство кабельной вставки 110 кВ на ЛЭП 110 кВ АТЭЦ – ПС 110/10/10 кВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 кВ Жумыскер и ПС 110/35/10 кВ Кокарна.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
	Подготовительные работы														
1	**Мобилизация, отвод участка, разбивка осей трассы**								4 750 000		100,00	4 750 000,00			
2	**Строительно-монтажные работы**														
2.1	**Земляные работы**														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы экскаватором в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, в отвал	м3	6400,58			142,70	913 362,77	142,70	913 362,77	2 025,00	31,6%	288 967,50			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	м3	640,06			1 854,02	1 186 683,91	1 854,02	1 186 683,91	213,35	33,3%	395 561,30			
2.1.3	Водоотлив из траншей	м3	2800,52			1 677,50	4 697 872,30	1 677,50	4 697 872,30	933,51	33,3%	1 565 963,03			
2.1.4	Засыпка механизированным способом траншей грунтом 2	м3	4560,52			40,76	185 887,39	40,76	185 887,39						
2.1.5	Уплотнение грунта	м3	4560,52			135,55	618 190,31	135,55	618 190,31						
2.1.6	Засыпка траншей строительным песком до уровня защитных ж/бетонных плит	м3	1200			40,76	48 912,16	40,76	48 912,16						
2.1.7	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	19800			128,44	2 543 205,66	128,44	2 543 205,66	19 800,00	100,0%	2 543 205,66			
2.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	38610			481,82	18 603 262,94	481,82	18 603 262,94	38 610,00	100,0%	18 603 262,94			
2.1.9	Засыпка грунтом ям бульдозером	м3	19800			20,13	398 543,49	20,13	398 543,49	5 940,00	80,0%	318 834,80	5 940,00	80,0%	318 834,80
2.1.10	Послойное уплотнение грунта	м3	19800			135,55	2 683 941,33	135,55	2 683 941,33	15 840,00	80,0%	2 147 153,06	5 940,00	30,0%	805 182,40
2.1.11	Водоотлив	м3	17418,17			1 818,79	31 680 080,38	1 818,79	31 680 080,38	17418,17	100,00	31 680 080,38			
2.1.12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	2970	1 250,00	3 712 500,00	3 041,66	9 033 735,52	4 291,66	12 746 235,52	990	33,3%	4 248 743,40			
2.2	**Монтажные работы**														
2.2.1	Устройство постели при 1 кабеле в траншее	м	13600	105,89	1 440 104,00	859,86	11 694 131,58	965,75	13 134 235,58						
2.2.2	Покрытие кабеля плитами из бетона В7.5 на с/стойком цементе, водонепроницаемостью W4, (ПЛ-800х400х50 мм -	м3	135,00	125 007,41	16 876 000,49	1 504,60	203 121,31	126 512,01	17 079 121,80	44	32,6%	5 500 326,08	36	26,7%	4 500 266,80
2.2.3	Гидроизоляция плит ПЛ-800х400х50 мастикой бутилкаучуковой БМЭЭС в два слоя (10 000 кг)	шт	8438,00	106,67	900 081,46	3 012,29	25 417 676,19	3 118,96	26 317 757,65	2 750	32,6%	8 283 797,50	2 250	26,7%	6 777 652,50
2.2.4	Укладка кабеля с медными жилами из сшитого полиэтилена, марки RHZ1-RA+20L 64/*110 1х500	м	13600	17 250,00	234 600 000,00	1 893,33	25 749 331,43	19 143,33	260 349 331,43						
2.2.5	Укладка кабеля волоконно-оптического сеч.2х8 мм E9/125	м	2350	950,00	2 232 500,00	1 335,00	3 137 250,00	2 285,00	5 369 750,00						
2.2.6	Установка указателей месторасположения трассы кабелей, проложенных в траншее	шт	20	3 800,00	76 000,00	1 813,20	36 264,04	5 613,20	112 264,04						
2.2.7	Прокладка кабельной сигнальной ленты "осторожно кабель"	м	6750	250,00	1 687 500,00	176,89	1 194 005,98	426,89	2 881 505,98						
2.2.8	Заделка концевая для кабеля	шт	12	750,00	9 000,00	4 953,90	59 446,78	5 703,90	68 446,78						
2.2.9	Муфта концевая наружной установки марки ESS123.C31, для кабеля сеч. до 500 мм2	шт	12	1 570 000,00	18 840 000,00	2 386 617,19	28 639 406,23	3 956 617,19	47 479 406,23						
2.2.10	Муфта соединительная, марки MSA123DO.C	шт	6	1 290 000,00	7 740 000,00	2 381 522,17	14 289 133,02	3 671 522,17	22 029 133,02						
2.2.11	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-110/83/10/550 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	74 070,54	888 846,50	494 070,54	5 928 846,50	12,00	85,0%	5 040 000,00			
2.2.12	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2/10/300 УХЛ1	комплект	12	420 000,00	5 040 000,00	119 490,85	1 433 890,17	539 490,85	6 473 890,17	12,00	77,9%	5 040 000,00	12,00	77,9%	5 040 000,00
2.2.13	Муфта оптическая с металлическим колпаком	соедин.	2	2 400,00	4 800,00	35 837,41	71 674,82	38 237,41	76 474,82						
2.2.14	Устройство лотков для установки муфт из из сборного ж/бетона В25 на с/с цементе, W4, марка Л11-8 (2 шт.)	м3	2,88	42 361,00	121 999,68	16 298,88	46 940,78	58 659,88	168 940,46						
2.2.15	Укладка сб. ж/бетонных плит перекрытия лотков из бетона В15 на с/с цементе, W4, марка П11Д-8 (16 шт)	м3	1,69	64 378,50	108 799,67	10 556,78	17 840,95	74 935,28	126 640,62						
2.2.16	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	56,5	796,46	44 999,71	2 013,72	113 775,24	2 810,18	158 774,95						
2.2.17	Укладка кабеля заземления, марки NYY-J-1х50RM 0.6/1 кВ	м	20	19 000,00	380 000,00	424,17	8 483,49	19 424,17	388 483,49						
2.2.18	Прокладка труб ПВХ, диаметром 145 мм	м	56	4 910,72	275 000,32	641,92	35 947,68	5 552,64	310 948,00						
2.2.19	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	56			5 754,00	322 224,00	5 754,00	322 224,00						
2.2.20	Металлоконструкций для крепления кабелей на опоре (МК1-	т	0,686	43 731 778,00	29 999 999,71	360 000,00	246 960,00	44 091 778,00	30 246 959,71	0,686	99,2%	29 999 999,71	0,686	99,2%	29 999 999,71
2.2.21	Защита металлоконструкций от коррозии эмалью ХВ-124 за 4 раза по грунту ФЛ-03К	т	0,686	545 000,00	373 870,00	2 544,00	1 745,18	547 544,00	375 615,18						

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00
2.2.22	Зажим наборный без кожуха (провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А 240 мм2 - 0.055 т)	шт	36	850,00	30 600,00	4 667,70	168 037,20	5 517,70	198 637,20						
2.2.23	Хомут пластиковый для крепления кабелей	шт	1500	250,00	375 000,00	1 275,00	1 912 500,00	1 525,00	2 287 500,00						
2.2.24	Хомут (скоба) L-408мм	шт	40	550,00	22 000,00	1 050,00	42 000,00	1 600,00	64 000,00						
2.2.25	Хомут (скоба) L-230мм	шт	20	870,00	17 400,00	966,00	19 320,00	1 836,00	36 720,00						
2.2.26	Хомут (скоба) L-140мм	шт	65	680,00	44 200,00	1 434,00	93 210,00	2 114,00	137 410,00						
2.2.27	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-2	шт	12	1 200,00	14 400,00	1 641,00	19 692,00	2 841,00	34 092,00						
2.2.28	Зажим аппаратный "Лопатка" СД50	шт	12	750,00	9 000,00	1 935,00	23 220,00	2 685,00	32 220,00						
2.2.29	Зажим ответвительный ОА240-1	шт	12	690,00	8 280,00	1 455,00	17 460,00	2 145,00	25 740,00						
2.3	**Погрузо-разгрузочные работы и транспорт материалов**														
2.3.1	Погрузка материалов	т	79,02			18 131,20	1 432 727,57	18 131,20	1 432 727,57						
2.3.2	Разгрузка материалов	т	79,02			15 971,77	1 262 089,13	15 971,77	1 262 089,13						
2.3.3	Перевозка материалов	т	79,02			14 867,16	1 174 803,33	14 867,16	1 174 803,33						
2.4	**Пуско-наладочные работы**														
2.4.1	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение свыше	измерен.	12			20 866,60	250 399,20	20 866,60	250 399,20						
2.4.2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Определение удельного сопротивления грунта	измерен.	12			10 734,00	128 808,00	10 734,00	128 808,00						
2.4.3	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопр.	1			112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						
2.4.4	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение коэффициента нелинейности изоляции электрической машиныЗамер полного сопротивления цепи	измерен.	1			111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00						
2.4.5	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля свыше 500 до 1000 м	кабель	12			10 666,60	127 999,20	10 666,60	127 999,20						
2.4.6	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м (арматура диам. 16 мм - 0.192 т)	шт	4			27 800,00	111 200,00	27 800,00	111 200,00						
2.4.7	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120			3 700,00	444 000,00	3 700,00	444 000,00						
	Итого:								528 426 774,21	12,00	22,8%	120 405 895,36	5 976,00	9,0%	47 441 936,21
	Затраты заказчика:								9 300 311,23			2 119 143,76			834 978,08
	Авторский надзор:								1 056 853,55			240 811,79			94 883,87
	Итого:								538 783 938,99			122 765 850,91			48 371 798,16
	Всего:								**538 783 938,99**			**122 765 850,91**			**48 371 798,16**

Подрядчик :
Директор ТОО "ТЭСС-Проект"
_____ Калиев С.Б.
(наименование организации, печать,ФИО, подпись)

Исполнитель:
_____ Кабдешов Р.А.

Заказчик :
Управление Строительства Атырауской области
_____ Галымжанов Е.
(наименование организации, печать,ФИО, подпись)

Технадзор ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan" :
Исполнитель:
_____ Ильясов И.

Инвестор :
NCPOC:
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
_____

Представитель отдела СИП:
_____ Кумабеков Ж.

Contractor

СЧЕТ-ФАКТУРА №9 от 30 апреля 2011 года

PO #4511131949

Поставщик	ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)
ИИН (БИН) поставщика	070 840 003 590
РНН и адрес поставщика	150 100 256 090
Расчетный счет поставщика №	АО "Казкоммерцбанк" г. Атырау KZ349260601144663000
Свидетелство о постановке на регистрационный учет по НДС	Серия 15001 № 0003347 от 15.10.2009г.
Договор (контракт) на поставку	Контракт №NCPOC PC10066 от 01.03.2011г.
Условия оплаты по контракту (договору)	перечисление
Пункт назначения	г. Атырау
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
Товарно-транспортная накладная	
Грузоотправитель	
Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал компании "Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Б.В." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес плательщика	150100266406 (090141005590), улица Валиханова, д. 6, Атырау, 060002 Республика Казахстан
Расчетный счет плательщика № (ИИК)	KZ8883201T0300238009, АО «Ситибанк Казахстан», Бик CITIKZKA, КБЕ 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900086545 (951241000676), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, м-н Чубары, ул.Космонавтов, д.62, 7 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ76922KZT0002063506 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700112056 (970441000307), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ16922KZT0002000857 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNA KZ KX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900137488 (981141000608), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ87922KZT0002225492 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700168062 (980341000751), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Кабанбай батыра, д.6/1, оф.132
Расчетный счет покупателя №	KZ98922KZT0002037696 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900080920 (971241001846), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Алматы, ул.Сыганак, д.25, 7-8 этажи
Расчетный счет покупателя №	KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700017127 (930841000433), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, пр-т Кабанбай батыра, д.6/1, оф.112
Расчетный счет покупателя №	KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	620200272029 (060441007176), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Сыганак, д.29
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27

NCPOC
06 MEI 2011
RECEIVED

№		Единица изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ согласно акта №2 за апрель 2011 г.				69 255 268,75	12%	8 310 632,25	77 565 901,00		
	ВСЕГО по счету-фактуре:				69 255 268,75		8 310 632,25	77 565 901,00		
Доля участия	включая:									
20/119	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."				11 639 540,97	12%	1 396 744,92	13 036 285,89		
20/119	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан				11 639 540,97	12%	1 396 744,92	13 036 285,89		
9/119	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан				5 237 793,43	12%	628 535,21	5 866 328,64		
10/119	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане				5 819 770,48	12%	698 372,46	6 518 142,94		
20/119	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан				11 639 540,97	12%	1 396 744,92	13 036 285,89		
20/119	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан				11 639 540,97	12%	1 396 744,92	13 036 285,89		
20/119	Филиал ЧКОО "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан				11 639 540,97	12%	1 396 744,92	13 036 285,89		

Руководитель организации Калиев С.Б. _____ Выдал (ответственное лицо поставщика) _____

(Ф.И.О., подпись) (должность)

Главный бухгалтер Бердигалиева А.М. _____

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

(Ф.И.О., подпись)

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Commercial Invoice
PO #4511131949

NC Production Operations Company B.V. Branch
6, Valikhanov Street, 060002
Atyrauskaya Oblast
Atyrau
Republic of Kazakhstan

FEE NOTE

DATE **30.04.2011г.**
ДАТА
FEE NOTE # **9**
СЧЕТ №

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 2 for performed work and operating costs on project
"Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS 110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna" for April 2011 in accordance with
Contract NCPOC PC10066

Акт №2 За выполненные работы и производственные затраты по проекту "Строительство кабельной вставки 110КВ НА ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА", за апрель 2011г. согласно Контракта НКПОК РС 10066

Sub Total – Итого в тенге	**69 255 268.75**
VAT – НДС 12%	**8 310 632.25**
Total – Всего стоимость на сумму	**77 565 901.00**
30% удержания согласно пункта 8.5/ 30% withholding according to paraggraph 8.5	**20 776 580.62**
5% удержания согласно пункта 8.8/ 5% withholding according to paragraph 8.8	**3 878 295.05**
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении (тенге)	**52 911 025.33**

Engagement Ref.: On service # **2** to VAT-invoice # **9** dd. **30/04/2011**

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:

Bank name: JSC "Kazkommertsbank"
Bank address/location: Atyrau, av. Isatay. 1/3
Bank Identification Number: KZ349260601144663000
Bank Account Number: KZ349260601144663000
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
SWIFT Code BIC: - KZKOKZKX
KBE Code: 17
KNP Code: 859

Contractor ТОО „TESS-Project"
Director: Kaliev S

TESS-PROJECT
(ТЭСС-ПРОЕКТ)

SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS

Act of Acceptance No. 2

between Contractor and Investor

in relation to Invoice No.9 dated 30.04.11г.

Date: 30.04.11г.
Contract No:NCPOC PC 10066
Project title: Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV
Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS
110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna"

We, the undersigned, the representatives of **NC Production Operations Company B.V. (NCPOC)** and TOO TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ) have executed this Act of Acceptance in order to confirm that below mentioned works/services were fully completed and were accepted by the Customer in accordance with Work Completion Statement No. 2

Construction services provided as per Tax Invoice No.9 от 30.04.11г.
(VAT ratable) — **69 255 268.75 KZT / тенге**

Строительные услуги, согласно налоговой счет-фактуре №9 от 30.04.11г.) (облагаемые НДС)

VAT / НДС (12%) — **8 310 632.25 KZT / тенге**

Total due for payment / Всего к оплате including VAT / в т.ч. НДС — **77 565 901.00 KZT / тенге**

Last page of the said Work Completion Statement No.2 with signatures and stamps of Contractor, Investor, Customer and Technical Authority is attached.

For and on behalf of Contractor:
За и от имени Подрядчика:

.....
[stamp / печать]

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Акт Приемки-Сдачи № 2

между Подрядчиком и Инвестором

к счету-фактуре № 9 от 30.04.2011г.

Дата: 30.04.11г.
Номер Контракта: НКПОК РС 10066
Название Проекта: Строительство кабельной вставки 110КВ НА
ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10
КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА"

Мы, нижеподписавшиеся представители компании **Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC)** и **ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)** составили настоящий Акт о том, что нижеуказанные работы/услуги выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком согласно Акту выполненных работ № 2

Последняя страница указанного Акта выполненных работ №. 2. с подписями и печатями Подрядчика, Инвестора, Заказчика и Технадзора прилагается.

For and on behalf of Investor:
За и от имени Инвестора:

.....
[stamp / печать]

АКТ № 2 выполненных работ и производственных затрат за период с 1 апреля по 25 апреля 2011 г.

Заказчик: Акимат Атырауской области, Управление Строительства Атырауской области

Инвестор: Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC B.V.)

Подрядчик: ТОО "ТЭСС-Проект"

Контракт № NCPOC PC10066 Строительство кабельной вставки 110 кВ на ЛЭП 110 кВ АТЭЦ – ПС 110/10/10 кВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 кВ Жумыскер и ПС 110/35/10 кВ Кокарна.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00	13,00	14	15	16,00
	Подготовительные работы														
1	**Мобилизация, отвод участка, разбивка осей трассы**														
2	**Строительно-монтажные работы**								4 750 000		100,00	4 750 000,00		100,00	4 750 000,00
2.1	**Земляные работы**														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы экскаватором в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, в отвал	м3	6400,58			142,70	913 362,77	142,70	913 362,77	2 025,00	31,6%	288 967,50	2 025,00	31,6%	288 967,50
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	640,06			1 854,02	1 186 683,91	1 854,02	1 186 683,91	213,35	33,3%	395 561,30	213,35	33,3%	395 561,30
2.1.3	Водоотлив из траншей	м3	2800,52			1 677,50	4 697 872,30	1 677,50	4 697 872,30	933,51	33,3%	1 565 963,03	933,51	33,3%	1 565 963,03
2.1.4	Засыпка механизированным способом траншей грунтом 2 группы	м3	4560,52			40,76	185 887,39	40,76	185 887,39						
2.1.5	Уплотнение грунта	м3	4560,52			135,55	618 190,31	135,55	618 190,31						
2.1.6	Засыпка траншей строительным песком до уровня защитных ж/бетонных плит	м3	1200			40,76	48 912,16	40,76	48 912,16						
2.1.7	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	19800			128,44	2 543 205,66	128,44	2 543 205,66	19 800,00	100,0	2 543 205,66	19 800,00	100,0	2 543 205,66
2.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	38610			481,82	18 603 262,94	481,82	18 603 262,94	38 610,00	100,0	18 603 262,94	38 610,00	100,0	18 603 262,94
2.1.9	Засыпка грунтом ям бульдозером	м3	19800			20,13	398 543,49	20,13	398 543,49						
2.1.10	Послойное уплотнение грунта	м3	19800			135,55	2 683 941,33	135,55	2 683 941,33	9 900,00	50,0%	1 341 970,67	9 900,00	50,0%	1 341 970,67
2.1.11	Водоотлив	м3	17418,17			1 818,79	31 680 080,38	1 818,79	31 680 080,38	17418,17	100,00	31 680 080,38	17418,17	100,00	31 680 080,38
2.1.12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	2970	1 250,00	3 712 500,00	3 041,66	9 033 735,52	4 291,66	12 746 235,52	990	33,3%	4 248 743,40	990	33,3%	4 248 743,40
2.2	**Монтажные работы**														
2.2.1	Устройство постели при 1 кабеле в траншее	м	13600	105,89	1 440 104,00	859,86	11 694 131,58	965,75	13 134 235,58						
2.2.2	Покрытие кабеля плитами из бетона В7.5 на с/стойком цементе, водонепроницаемостью W4, (ПП-800х400х50 мм - 8438 шт)	м3	135,00	125 007,41	16 876 000,49	1 504,60	203 121,31	126 512,01	17 079 121,80	8	5,9%	1 000 059,28	8	5,9%	1 000 059,28
2.2.3	Гидроизоляция плит ПП-800х400х50 мастикой бутилкаучуковой БМЭЭС в два слоя (10 000 кг)	шт	8438,00	106,67	900 081,46	3 012,29	25 417 676,19	3 118,96	26 317 757,65	500	5,9%	1 506 145,00	500	5,9%	1 506 145,00
2.2.4	Укладка кабеля с медными жилами из сшитого полиэтилена, марки RHZ1-RA+20L 64/*110 1х500	м	13600	17 250,00	234 600 000,00	1 893,33	25 749 331,43	19 143,33	260 349 331,43						
2.2.5	Укладка кабеля волоконно-оптического сеч 2х8 мм Е9/125	м	2350	950,00	2 232 500,00	1 335,00	3 137 250,00	2 285,00	5 369 750,00						
2.2.6	Установка указателей месторасположения трассы кабелей, проложенных в траншее	шт	20	3 800,00	76 000,00	1 813,20	36 264,04	5 613,20	112 264,04						
2.2.7	Прокладка кабельной сигнальной ленты "осторожно кабель"	м	6750	250,00	1 687 500,00	176,89	1 194 005,98	426,89	2 881 505,98						
2.2.8	Заделка концевая для кабеля	шт	12	750,00	9 000,00	4 953,90	59 446,78	5 703,90	68 446,78						
2.2.9	Муфта концевая наружной установки марки ESS123.C31, для кабеля сеч. до 500 мм2	шт	12	1 570 000,00	18 840 000,00	2 386 617,19	28 639 406,23	3 956 617,19	47 479 406,23						
2.2.10	Муфта соединительная, марки MSA123DO.C	шт	6	1 290 000,00	7 740 000,00	2 381 522,17	14 289 133,02	3 671 522,17	22 029 133,02						
2.2.11	Ограничитель перенапряжения ОПН-ПЭЭУ-110/83/10/550 УХЛ1	компл ект	12	420 000,00	5 040 000,00	74 070,54	888 846,50	494 070,54	5 928 846,50	12,00	85,0%	5 040 000,00			
2.2.12	Ограничитель перенапряжения ОПН-ПЭЭУ-6/7,2/10/300 УХЛ1	компл ект	12	420 000,00	5 040 000,00	119 490,85	1 433 890,17	539 490,85	6 473 890,17						
2.2.13	Муфта оптическая с металлическим колпаком	соедин	2	2 400,00	4 800,00	35 837,41	71 674,82	38 237,41	76 474,82						
2.2.14	Устройство лотков для установки муфт из из сборного ж/бетона В25 на с/с цементе, W4, марка Л11-8 (2 шт.)	м3	2,88	42 361,00	121 999,68	16 298,88	46 940,78	58 659,88	168 940,46						
2.2.15	Укладка сб. ж/бетонных плит перекрытия лотков из бетона В15 на с/с цементе, W4, марка П11Д-8 (16 шт)	м3	1,69	64 378,50	108 799,67	10 556,78	17 840,95	74 935,28	126 640,62						
2.2.16	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков и плит	м2	56,5	796,46	44 999,71	2 013,72	113 775,24	2 810,18	158 774,95						
2.2.17	Укладка кабеля заземления, марки NYY-J-1x50RM 0.6/1 кВ	м	20	19 000,00	380 000,00	424,17	8 483,49	19 424,17	388 483,49						
2.2.18	Прокладка труб ПВХ, диаметром 145 мм	м	56	4 910,72	275 000,32	641,92	35 947,68	5 552,64	310 948,00						
2.2.19	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	56			5 754,00	322 224,00	5 754,00	322 224,00						
2.2.20	Металлоконструкций для крепления кабелей на опоре (МК1- МК11)	т	0,686	43 731 778,00	29 999 999,71	360 000,00	246 960,00	44 091 778,00	30 246 959,71						
2.2.21	Защита металлоконструкций от коррозии эмалью ХВ-124 за 4 раза по грунту ФЛ-03К	т	0,686	545 000,00	373 870,00	2 544,00	1 745,18	547 544,00	375 615,18						

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00	13,00	14	15	16,00
2.2.22	Зажим наборный без кожуха (провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А 240 мм2 - 0.055 т)	шт	36	850,00	30 600,00	4 667,70	168 037,20	5 517,70	198 637,20						
2.2.23	Хомут пластиковый для крепления кабелей (полихлорвиниловый)	шт	1500	250,00	375 000,00	1 275,00	1 912 500,00	1 525,00	2 287 500,00						
2.2.24	Хомут (скоба) L-408мм	шт	40	550,00	22 000,00	1 050,00	42 000,00	1 600,00	64 000,00						
2.2.25	Хомут (скоба) L-230мм	шт	20	870,00	17 400,00	966,00	19 320,00	1 836,00	36 720,00						
2.2.26	Хомут (скоба) L-140мм	шт	65	680,00	44 200,00	1 434,00	93 210,00	2 114,00	137 410,00						
2.2.27	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-2	шт	12	1 200,00	14 400,00	1 641,00	19 692,00	2 841,00	34 092,00						
2.2.28	Зажим аппаратный "Лопатка" СД50	шт	12	750,00	9 000,00	1 935,00	23 220,00	2 685,00	32 220,00						
2.2.29	Зажим ответвительный ОА240-1	шт	12	690,00	8 280,00	1 455,00	17 460,00	2 145,00	25 740,00						
2.3	**Погрузо-разгрузочные работы и транспорт материалов**														
2.3.1	Погрузка материалов	т	79,02			18 131,20	1 432 727,57	18 131,20	1 432 727,57						
2.3.2	Разгрузка материалов	т	79,02			15 971,77	1 262 089,13	15 971,77	1 262 089,13						
2.3.3	Перевозка материалов	т	79,02			14 867,16	1 174 803,33	14 867,16	1 174 803,33						
2.4	**Пуско-наладочные работы**														
2.4.1	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение свыше 35 до 330 кВ	измер ен.	12			20 866,60	250 399,20	20 866,60	250 399,20						
2.4.2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Определение удельного сопротивления грунта	измер ен.	12			10 734,00	128 808,00	10 734,00	128 808,00						
2.4.3	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопр	1			112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						
2.4.4	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение коэффициента нелинейности изоляции электрической машиныЗамер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	измер ен.	1			111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00						
2.4.5	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля свыше 500 до 1000 м	кабель	12			10 666,60	127 999,20	10 666,60	127 999,20						
2.4.6	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м (арматура диам. 16 мм - 0.192 т)	шт	4			27 800,00	111 200,00	27 800,00	111 200,00						
2.4.7	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120			3 700,00	444 000,00	3 700,00	444 000,00						
	Итого:								528 426 774,21	12,00	13,8%	72 963 959,16	72 266,51	12,9%	67 923 959,16
	Затраты заказчика:								9 300 311,23			1 284 165,68			1 195 461,68
	Авторский надзор:								1 056 853,55			145 927,92			135 847,92
	Итого:								538 783 938,99			74 394 052,76			69 255 268,75
	Всего:								**538 783 938,99**			**74 394 052,76**			**69 255 268,75**

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЭСС-Проект"
_____ Калиев С.Б.
(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Исполнитель: _____ Кабдешов Р.А.

Заказчик:
Управление Строительства Атырауской области
_____ Галымжанов Е.
(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Технадзор:
Директор ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"
_____ Ищанов М.
(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Исполнитель: _____ Туякбасаров Б.М.

Инвестор
NCPOC:
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
_____

Представитель отдела СИП:
_____ Жумабеков Ж.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 4 от 31 марта 2011 года
РО #4511131949

Поставщик	ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)
ИИН (БИН) поставщика	070 840 003 590
РНН и адрес поставщика	150 100 256 090
Расчетный счет поставщика №	АО "Казкоммерцбанк" г. Атырау KZ349260601144663000
Свидетелство о постановке на регистрационный учет по НДС	Серия 15001 № 0003347 от 15.10.2009г.
Договор (контракт) на поставку	Контракт №NCPOC PC10066 от 01.03.2011г.
Условия оплаты по контракту (договору)	перечисление
Пункт назначения	г. Атырау
Поставка осуществлена по доверенности	
Способ отправления	
Товарно-транспортная накладная	
Грузоотправитель	
Получатель/Плательщик/Поверенный участников договора о совместной деятельности	Филиал компании "Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Б.В." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес плательщика	150100266406 (090141005590), улица Валиханова, д. 6, Атырау, 060002 Республика Казахстан
Расчетный счет плательщика № (ИИК)	KZ8883201T0300238009, АО «Ситибанк Казахстан», Бик CITIKZKA, КБЕ 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900086545 (951241000676), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, м-н Чубары, ул.Космонавтов, д.62, 7 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ76922KZT0002063506 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700112056 (970441000307), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Кулманова, д.23, 8 эт.
Расчетный счет покупателя №	KZ16922KZT0002000857 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNA KZ KX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900137488 (981141000608), Республика Казахстан, 060011, г.Атырау, ул.Сатпаева, д.19
Расчетный счет покупателя №	KZ87922KZT0002225492 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700168062 (980341000751), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Кабанбай батыра, д.6/1, оф.132
Расчетный счет покупателя №	KZ98922KZT0002037696 в АО ДБ "RBS (Kazakhstan)", БИК ABNAKZKX, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600900080920 (971241001846), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Алматы, ул.Сыганак, д.25, 7-8 этажи
Расчетный счет покупателя №	KZ7383201T0300231004 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	600700017127 (930841000433), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, пр-т Кабанбай батыра, д.6/1, оф.112
Расчетный счет покупателя №	KZ4983201T0300038018 в АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA, Кбе 27
Покупатель/Участник договора о совместной деятельности	Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан
РНН (БИН) и адрес покупателя	620200272029 (060441007176), Республика Казахстан, 010000, г.Астана, р-н Есиль, ул.Сыганак, д.29
Расчетный счет покупателя №	KZ746010111000028685 в Астанинском региональном филиале АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, Кбе 27

NCPOC
12 APR. 2011
RECEIVED

№		Единица изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ согласно акта №1 за март 2011 г.				5 138 784,00	12%	616 654,08	5 755 438,08		
	ВСЕГО по счету-фактуре:				5 138 784,00		616 654,08	5 755 438,08		
Доля участия	включая:									
20/119	Филиал компании с ограниченной ответственностью "Аджип Каспиан Си Б.В."				863 661,18	12%	103 639,34	967 300,52		
20/119	Филиал корпорации "ЭксонМобил Казахстан Инк." в Республике Казахстан				863 661,18	12%	103 639,34	967 300,52		
9/119	Филиал компании "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ, ЛТД" в Республике Казахстан				388 647,53	12%	46 637,70	435 285,23		
10/119	Филиал компании "КонокоФиллипс Норт Каспиан Лтд." в Казахстане				431 830,59	12%	51 819,67	483 650,26		
20/119	Филиал фирмы "Shell Kazakhstan Development BV - Шелл Казахстан Девелопмент БВ" в Республике Казахстан				863 661,18	12%	103 639,34	967 300,52		
20/119	Филиал "Total E&P Kazakhstan"/ "Тоталь Э энд П Казахстан" в Республике Казахстан				863 661,18	12%	103 639,34	967 300,52		
20/119	Филиал ЧКОО "KMG KASHAGAN B.V" в Республике Казахстан				863 661,18	12%	103 639,34	967 300,52		

Руководитель организации Калиев С.Б.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер Бердигалиева А.М.
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

SOCIAL INFRASTRUCTURE PROJECTS

Act of Acceptance No. 1

between Contractor and Investor

in relation to Invoice No.4 dated 31.03.11г.

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Акт Приемки-Сдачи № 1

между Подрядчиком и Инвестором

к счету-фактуре № 4 от 31.03.2011г.

Date: 31.03.11г.
Contract No:NCPOC PC 10066
Project title: Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV
Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS
110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna"

Дата: 31.03.11г.
Номер Контракта: НКПОК РС 10066
Название Проекта: Строительство кабельной вставки 110КВ НА
ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10
КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА"

We, the undersigned, the representatives of **NC Production Operations Company B.V. (NCPOC)** and TOO TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ) have executed this Act of Acceptance in order to confirm that below mentioned works/services were fully completed and were accepted by the Customer in accordance with Work Completion Statement No. 1

Мы, нижеподписавшиеся представители компании **Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC)** и **ТОО TESS- PROJECT(ТЭСС-ПРОЕКТ)** составили настоящий Акт о том, что нижеуказанные работы/услуги выполнены в полном объеме и приняты Заказчиком согласно Акту выполненных работ № 1

Construction services provided as per Tax Invoice No. 4 от 31.03.11г. **(VAT ratable)**	**5 138 784.00 KZT / тенге**
Строительные услуги, согласно налоговой счет-фактуре № 4 от 31.03.11г.) (облагаемые НДС)	
VAT / НДС (12%)	**616 654.08 KZT / тенге**
Total due for payment / Всего к оплате including VAT / в т.ч. НДС	**5 755 438.08 KZT / тенге**

Last page of the said Work Completion Statement No.1 with signatures and stamps of Contractor, Investor, Customer and Technical Authority is attached.

Последняя страница указанного Акта выполненных работ №. 1. с подписями и печатями Подрядчика, Инвестора, Заказчика и Технадзора прилагается.

For and on behalf of Contractor:
За и от имени Подрядчика:

.....
[stamp / печать]

For and on behalf of Investor:
За и от имени Инвестора:

.....
[stamp / печать]

Commercial Invoice
PO #4511131949

NC Production Operations Company B.V. Branch
6, Valikhanov Street, 060002
Atyrauskaya Oblast
Atyrau
Republic of Kazakhstan

FEE NOTE

DATE / ДАТА: **31.03.2011г.**
FEE NOTE # / СЧЕТ №: **4**

For the services rendered – За услуги оказанные:
Act # 1 for performed work and operating costs on project "Construction of the 110 KV cable insertion to 110KV Power transmission lines of the self-contained Heating Station-SS 110/10/10KV Nursaya with a branching to SS 110-10KV Zhumysker SS 110/35/10KV Kokarna" for March 2010 in accordance with Contract NCPOC PC10066

Акт №1 За выполненные работы и производственные затраты по проекту "Строительство кабельной вставки 110КВ НА ЛЭП 110 КВ АТЭЦ-ПС110/10/10 КВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 КВ Жумыскер и ПС 110/35/10 КВ КОКАРНА", за март 2011г. согласно Контракта НКПОК РС 10066

Sub Total – Итого в тенге	**5 138 784.00**
VAT – НДС 12%	**616 654.08**
Total – Всего стоимость на сумму	**5 755 438.08**
30% удержания согласно пункта 8.5/ 30% withholding according to paraggraph 8.5	1 **541 635.20**
5% удержания согласно пункта 8.8/ 5% withholding according to paragraph 8.8	**287 771.90**
Payable upon presentation – Подлежит оплате при предъявлении (тенге)	**3 926 030.98**

Engagement Ref.: On service # **1** to VAT-invoice # **6** dd. 31/03/2011

Please remit the amount due to our bank as follows:
Пожалуйста, перечислите причитающуюся сумму на следующий счет в банке:

Bank name: JSC "Kazkommertsbank"
Bank address/location: Atyrau, av. Isatay. 1/3
Bank Identification Number: KZ349260601144663000
Bank Account Number: KZ349260601144663000
Account type (Currency): KZT (Kazakhstani Tenge)
SWIFT Code BIC: - KZKOKZKX
KBE Code: 17
KNP Code: 859

Contractor TOO „TESS-Project"
Director: Kaliev S

TESS-PROJECT (ГЭСС-ПРОЕКТ)

АКТ № 1 выполненных работ и производственных затрат за период с 1 марта по 25 марта 2011 г.

Заказчик: Акимат Атырауской области, Управление Строительства Атырауской области

Инвестор: Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви. (NCPOC B.V.)

Подрядчик: ТОО "ТЭСС-Проект"

Контракт № NCPOC PC10066 Строительство кабельной вставки 110 кВ на ЛЭП 110 кВ АТЭЦ – ПС 110/10/10 кВ Нурсая с ответвлениями на ПС 110/10 кВ Жумыскер и ПС 110/35/10 кВ Кокарна.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Подготовительные работы														
1	**Мобилизация, отвод участка, разбивка осей трассы**								4 750 000						
2	**Строительно-монтажные работы**														
2.1	**Земляные работы**														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы экскаватором в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, в отвал	м3	6400,58			142,70	913 362,77	142,70	913 362,77						
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	640,06			1 854,02	1 186 683,91	1 854,02	1 186 683,91						
2.1.3	Водоотлив из траншей	м3	2800,52			1 677,50	4 697 872,30	1 677,50	4 697 872,30						
2.1.4	Засыпка механизированным способом траншей грунтом 2 группы	м3	4560,52			40,76	185 887,39	40,76	185 887,39						
2.1.5	Уплотнение грунта	м3	4560,52			135,55	618 190,31	135,55	618 190,31						
2.1.6	Засыпка траншей строительным песком до уровня защитных ж/бетонных плит	м3	1200			40,76	48 912,16	40,76	48 912,16						
2.1.7	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	19800			128,44	2 543 205,66	128,44	2 543 205,66						
2.1.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	38610			481,82	18 603 262,94	481,82	18 603 262,94						
2.1.9	Засыпка грунтом ям бульдозером	м3	19800			20,13	398 543,49	20,13	398 543,49						
2.1.10	Послойное уплотнение грунта	м3	19800			135,55	2 683 941,33	135,55	2 683 941,33						
2.1.11	Водоотлив	м3	17418,17			1 818,79	31 680 080,38	1 818,79	31 680 080,38						
2.1.12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	2970	1 250,00	3 712 500,00	3 041,66	9 033 735,52	4 291,66	12 746 235,52						
2.2	**Монтажные работы**														
2.2.1	Устройство постели при 1 кабеле в траншее	м	13600	105,89	1 440 104,00	859,86	11 694 131,58	965,75	13 134 235,58						
2.2.2	Покрытие кабеля плитами из бетона В7.5 на с/стойком цементе, водонепроницаемостью W4, (ПЛ-800х400х50 мм - 8438 шт)	м3	135,00	125 007,41	16 876 000,49	1 504,60	203 121,31	126 512,01	17 079 121,80						
2.2.3	Гидроизоляция плит ПЛ-800х400х50 мастикой бутилкаучуковой БМЭЭС в два слоя (10 000 кг)	шт	8438,00	106,67	900 081,46	3 012,29	25 417 676,19	3 118,96	26 317 757,65						
2.2.4	Укладка кабеля с медными жилами из сшитого полиэтилена, марки RHZ1-RA+20L 64/*110 1х500	м	13600	17 250,00	234 600 000,00	1 893,33	25 749 331,43	19 143,33	260 349 331,43						
2.2.5	Укладка кабеля волоконно-оптического сеч 2х8 мм E9/125	м	2350	950,00	2 232 500,00	1 335,00	3 137 250,00	2 285,00	5 369 750,00						
2.2.6	Установка указателей месторасположения трассы кабелей, проложенных в траншее	шт	20	3 800,00	76 000,00	1 813,20	36 264,04	5 613,20	112 264,04						
2.2.7	Прокладка кабельной сигнальной ленты "осторожно кабель"	м	6750	250,00	1 687 500,00	176,89	1 194 005,98	426,89	2 881 505,98						
2.2.8	Заделка концевая для кабеля	шт	12	750,00	9 000,00	4 953,90	59 446,78	5 703,90	68 446,78						
2.2.9	Муфта концевая наружной установки марки ESS123.C31, для кабеля сеч. до 500 мм2	шт	12	1 570 000,00	18 840 000,00	2 386 617,19	28 639 406,23	3 956 617,19	47 479 406,23						
2.2.10	Муфта соединительная, марки MSA123DO.C	шт	6	1 290 000,00	7 740 000,00	2 381 522,17	14 289 133,02	3 671 522,17	22 029 133,02						
2.2.11	Ограничитель перенапряжения ОПН-ПЭЭУ-110/83/10/550 УХЛ1	компл ект	12	420 000,00	5 040 000,00	74 070,54	888 846,50	494 070,54	5 928 846,50	12,00	0,95	5040000,00	12,00	0,95	5040000,00
2.2.12	Ограничитель перенапряжения ОПН-ПЭЭУ-6/7,2/10/300 УХЛ1	компл ект	12	420 000,00	5 040 000,00	119 490,85	1 433 890,17	539 490,85	6 473 890,17						
2.2.13	Муфта оптическая с металлическим колпаком	соедин	2	2 400,00	4 800,00	35 837,41	71 674,82	38 237,41	76 474,82						
2.2.14	Устройство лотков для установки муфт из из сборного ж/бетона В25 на с/с цементе, W4, марка Л11-8 (2 шт.)	м3	2,88	42 361,00	121 999,68	16 298,88	46 940,78	58 659,88	168 940,46						
2.2.15	Укладка сб. ж/бетонных плит перекрытия лотков из бетона В15 на с/с цементе, W4, марка П11Д-8 (16 шт)	м3	1,69	64 378,50	108 799,67	10 556,78	17 840,95	74 935,28	126 640,62						
2.2.16	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков и плит	м2	56,5	796,46	44 999,71	2 013,72	113 775,24	2 810,18	158 774,95						
2.2.17	Укладка кабеля заземления, марки NYY-J-1x50RM 0.6/1 кВ	м	20	19 000,00	380 000,00	424,17	8 483,49	19 424,17	388 483,49						
2.2.18	Прокладка труб ПВХ, диаметром 145 мм	м	56	4 910,72	275 000,32	641,92	35 947,68	5 552,64	310 948,00						
2.2.19	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	56			5 754,00	322 224,00	5 754,00	322 224,00						
2.2.20	Металлоконструкций для крепления кабелей на опоре (МК1- МК11)	т	0,686	43 731 778,00	29 999 999,71	360 000,00	246 960,00	44 091 778,00	30 246 959,71						
2.2.21	Защита металлоконструкций от коррозии эмалью ХВ-124 за 4 раза по грунту ФЛ-03К	т	0,686	545 000,00	373 870,00	2 544,00	1 745,18	547 544,00	375 615,18						

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов и оборудования		Стоимость Работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный период		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	стоимость	объем	%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.22	Зажим наборный без кожуха (провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А 240 мм2 - 0.055 т)	шт	36	850,00	30 600,00	4 667,70	168 037,20	5 517,70	198 637,20						
2.2.23	Хомут пластиковый для крепления кабелей (полихлорвиниловый)	шт	1500	250,00	375 000,00	1 275,00	1 912 500,00	1 525,00	2 287 500,00						
2.2.24	Хомут (скоба) L-408мм	шт	40	550,00	22 000,00	1 050,00	42 000,00	1 600,00	64 000,00						
2.2.25	Хомут (скоба) L-230мм	шт	20	870,00	17 400,00	966,00	19 320,00	1 836,00	36 720,00						
2.2.26	Хомут (скоба) L-140мм	шт	65	680,00	44 200,00	1 434,00	93 210,00	2 114,00	137 410,00						
2.2.27	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-2	шт	12	1 200,00	14 400,00	1 641,00	19 692,00	2 841,00	34 092,00						
2.2.28	Зажим аппаратный "Лопатка" СД50	шт	12	750,00	9 000,00	1 935,00	23 220,00	2 685,00	32 220,00						
2.2.29	Зажим ответвительный ОА240-1	шт	12	690,00	8 280,00	1 455,00	17 460,00	2 145,00	25 740,00						
2.3	**Погрузо-разгрузочные работы и транспорт материалов**														
2.3.1	Погрузка материалов	т	79,02			18 131,20	1 432 727,57	18 131,20	1 432 727,57						
2.3.2	Разгрузка материалов	т	79,02			15 971,77	1 262 089,13	15 971,77	1 262 089,13						
2.3.3	Перевозка материалов	т	79,02			14 867,16	1 174 803,33	14 867,16	1 174 803,33						
2.4	**Пуско-наладочные работы**														
2.4.1	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение свыше 35 до 330 кВ	измер ен.	12			20 866,60	250 399,20	20 866,60	250 399,20						
2.4.2	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Определение удельного сопротивления грунта	измер ен.	12			10 734,00	128 808,00	10 734,00	128 808,00						
2.4.3	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токопр	1			112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00						
2.4.4	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение коэффициента нелинейности изоляции электрической машиныЗамер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	измер ен.	1			111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00						
2.4.5	Измерения в электроустановках. Кабельные работы. Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля свыше 500 до 1000 м	кабель	12			10 666,60	127 999,20	10 666,60	127 999,20						
2.4.6	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м (арматура диам. 16 мм - 0.192 т)	шт	4			27 800,00	111 200,00	27 800,00	111 200,00						
2.4.7	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	120			3 700,00	444 000,00	3 700,00	444 000,00						
	Итого:														
	Затраты заказчика:								528 426 774,21	12,00	0,95	5 040 000,00	12,00	0,95	5 040 000,00
	Авторский надзор:								9 300 311,23			88 704			88 704,00
	Итого:								1 056 853,55			10 080			10 080,00
	Всего:								538 783 938,99			5 138 784,00			5 138 784,00
									538 783 938,99			**5 138 784,00**			**5 138 784,00**

Подрядчик :
Директор ТОО "ТЭСС-Проект"
_____ Калиев С.Б.
(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Исполнитель:
_____ Кабдешов Р.А.

Заказчик :
Управление Строительства Атырауской области
_____ Ганымжанов Е.
(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Технадзор:
Директор ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"
_____ Ищанов М.
(наименование организации, печать, ФИО, подпись)

Исполнитель:
_____ Туякбасаров Б.М.

Инвестор
NCPOC:
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
_____

Представитель отдела СИП:
_____ Жумабеков Ж.