# Счет-фактура № 96 от 29 ноября 2013 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011905, 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, п.Ясное, ул.Исатай батыра, дом № 6,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010548, от 12.01.2013

ИИК поставщика: KZ909260101141717000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор строительного подряда №1340-23-ДПР от 12.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011905, Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком".030000, Республика Казахстан, г.Актобе, п.Ясное, ул.Исатай батыра, дом № 6

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 970541000509, Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций -филиал АО "Казахтелеком",г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций -филиал АО "Казахтелеком"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970541000509, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

ИИК получателя: KZ049260101119769000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г.Актобе.3 этап.Прокладка ВОЛС.4 очередь". | услуга | 1 | 18 234 085,71 | 18 234 085,71 | 12% | 2 188 090,29 | 20 422 176,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **18 234 085,71** | | **2 188 090,29** | **20 422 176,00** | | |

**Руководитель: Уэли Ә. З.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Кожабаева Ж. Н.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Строительство телефонной канализации по ул. Привокзальная 22 (Ломоносова 4/1).

# АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

**1.12.TDE.02.001/02-03-08 6/60669 0020**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Строительство ТФК** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-13-5,** | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | **98** | **33,67** | **32,10** | **3300** | **3146** | **1321** | **0,01** | **1** |
| | | **м3** | | **1,57** | **12,33** | **154** | **1208** | **97** | **0,05** | **5** |
| 2 | **Е0101-164-2, т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | **5** | **262,72** | **--** | **1314** | **--** | **1484** | **1,85** | **9** |
| | | **м3** | | **262,72** | **--** | **1314** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 3 | **Е0101-164-2,** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях** | **10** | **218,93** | **--** | **2189** | **--** | **2474** | **1,54** | **15** |
| | | **м3** | | **218,93** | **--** | **2189** | **--** | **113** | **--** | **--** |
| 4 | **Е0134-103-1,** | **Устройство 2-х отверстного трубопровода из полиэтиленовых труб из подстиляющими слоями из песка** | **0,244** | **20790,00** | **--** | **5073** | **--** | **5580** | **133,00** | **32** |
| | | **кан.-км** | | **20790,00** | **--** | **5073** | **--** | **110** | **--** | **--** |
| 5 | **Е0134-105-3,** | **Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3** | **5** | **2242,09** | **653,59** | **11210** | **3268** | **9649** | **9,25** | **46** |
| | | **колодец** | | **1588,50** | **165,83** | **7943** | **829** | **110** | **0,67** | **3** |
| 6 | **Е0108-4-7,** | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонной поверхности** | **67,6** | **41,17** | **3,82** | **2783** | **258** | **3094** | **0,21** | **14** |
| | | **м2** | | **37,35** | **1,44** | **2525** | **97** | **118** | **0,01** | **--** |
| 7 | **Е0134-112-1,** | **Устройство ввода труб в колодцы** | **2** | **131,18** | **--** | **262** | **--** | **289** | **0,78** | **2** |
| | | **канал** | | **131,18** | **--** | **262** | **--** | **110** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0108-3-2, | Устройство щебеночного основания под колодцы | 3 | 224,64 | 100,89 | 674 | 303 | 573 | 0,85 | 3 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 371 | 115 | 118 | 0,18 | 1 |
| 9 | Ц0110-891-9, | Установка консоль в колодце двухместная | 20 | 84,70 | 41,90 | 1694 | 838 | 1140 | 0,30 | 6 |
| | | шт | | 42,80 | 9,00 | 856 | 180 | 110 | 0,05 | 1 |
| 10 | Е0106-1-1, | Бетонирование вокруг люка | 0,2 | 261,76 | 66,01 | 52 | 13 | 46 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 39 | 5 | 105 | 0,12 | -- |
| 11 | Е0101-27-2, | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 92 | 6,48 | 6,48 | 596 | 596 | 188 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 194 | 97 | 0,01 | 1 |
| 12 | Е0101-18-2, | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 21 | 47,43 | 44,84 | 996 | 942 | 334 | 0,02 | -- |
| | | м3 | | 2,59 | 13,81 | 54 | 290 | 97 | 0,05 | 1 |
| 13 | Е0101-20-2, | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 21 | 3,72 | 3,24 | 78 | 68 | 33 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 10 | 24 | 97 | -- | -- |
| 14 | Е010333-А15-1, | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 33,6 | 108,20 | 108,20 | 3636 | 3636 | 727 | -- | -- |
| | | т | | -- | 21,64 | -- | 727 | 100 | 0,45 | 15 |
| 15 | Е0127-19-1, | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см | 22 | 8,57 | -- | 189 | -- | 251 | 0,06 | 1 |
| | | м2 | | 8,57 | -- | 189 | -- | 133 | -- | -- |
| 16 | Е0127-18-2, | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 2,64 | 66,75 | 51,25 | 176 | 135 | 88 | 0,12 | -- |
| | | м3 | | 15,50 | 9,62 | 41 | 25 | 133 | 0,04 | -- |
| | | Переход ч/з а/дорогу методом ГНБ п/э д-110 мм в 2 кан. | | | | | | | | |
| 17 | Е0101-13-5, | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3для рабочего и приемного котлована | 9 | 33,67 | 32,10 | 303 | 289 | 121 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 14 | 111 | 97 | 0,05 | -- |
| 18 | Е0101-164-2, | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 2 | 218,93 | -- | 438 | -- | 495 | 1,54 | 3 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 438 | -- | 113 | -- | -- |
| 19 | Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002, | Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ | 1 | 849,44 | 360,98 | 849 | 361 | 652 | 2,70 | 3 |
| | | установ. | | 488,46 | 138,60 | 488 | 139 | 104 | 0,56 | 1 |
| 20 | Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002, | Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов | 1 | 676,53 | 251,39 | 677 | 251 | 543 | 2,35 | 2 |
| | | установ. | | 425,14 | 96,53 | 425 | 97 | 104 | 0,39 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006, | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ | 18 | 831,18 | 781,34 | 14961 | 14064 | 2130 | 0,28 | 5 |
| | | м | | 49,84 | 63,92 | 897 | 1151 | 104 | 0,30 | 5 |
| 22 | Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006, | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ | 18 | 1088,32 | 1024,24 | 19590 | 18436 | 2822 | 0,36 | 6 |
| | | м | | 64,08 | 86,68 | 1153 | 1560 | 104 | 0,41 | 7 |
| 23 | Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006, | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ | 18 | 1820,41 | 1713,61 | 32767 | 30845 | 4732 | 0,60 | 11 |
| | | м | | 106,80 | 145,97 | 1922 | 2627 | 104 | 0,68 | 12 |
| 24 | Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006, | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода | 36 | 5055,88 | 4756,84 | 182012 | 171246 | 26144 | 1,68 | 60 |
| | | м | | 299,04 | 399,26 | 10765 | 14373 | 104 | 1,87 | 67 |
| 25 | Е0101-27-2, | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 11 | 6,48 | 6,48 | 71 | 71 | 22 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 23 | 97 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 285890 | 248767 | | | 222 |
| | | | Тенге | | | 37124 | 23775 | | | 121 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1694 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1036 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1140 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 171 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 170 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 284196 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 59862 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 63792 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 32 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9569 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20879 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 371872 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 376 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 70638 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика** | | | | | | | | |
| 26 | СРасчет, | Стоимость колодца ККС-3 | 5 | 41190,07 | -- | 205950 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | СРасчет, | Опорные кольца горловин смотровых колодцев | 5 | 3357,89 | -- | 16789 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СРасчет, | Стоимость люка п/э. ТПЛ-5 | 5 | 6302,03 | -- | 31510 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | СРасчет, | Стоимость кронштейн длиной 1300 мм | 20 | 834,68 | -- | 16694 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | СРасчет, | Консоль чугун.двухместная | 20 | 267,83 | -- | 5357 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | СРасчет, | Болт консольный | 20 | 57,96 | -- | 1159 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | СРасчет, | Анкерный болт для кронштейна | 40 | 126,72 | -- | 5069 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | СРасчет, | Цемент М-400 | 50 | 9,20 | -- | 460 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | СРасчет, | Битумно маслиная МБ-50 | 162,24 | 84,35 | -- | 13684 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | СРасчет, | Трубы п/э. д-110 мм | 280 | 653,26 | -- | 182912 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | СРасчет, | Кирпич | 40 | 11,46 | -- | 458 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | СРасчет, | Щебень | 3 | 1279,99 | -- | 3840 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 483882 | -- | | | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 483882 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29033 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 512915 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТТЕ: | Тенге | | | 884787 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 376 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 70638 | | | |
| | | **ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.** | | | | **884787** | | | | |
| | | **В том числе: Материалы закачика** | | | | **0** | | | | |
| 38 | СН РК 8.02-02-2002 | Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268% | | | | **20067** | | | | |
| | | ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г. | | | | **904854** | | | | |
| 39 | СН РК 8.02-02-2002 | Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) | | | | | | | | |
| | | МРП тек = 1731 тенге | | | | | | | | |
| | | МРП 2001 = 775 тенге | | | | | | | | |
| | | Имрп = МРПтек / МРП2001 | | | | | | | | |
| | | Имрп = 1731 / 775 = 2,233548 | | | | **2021035** | | | | |
| | | **В том числе: Материалы закачика** | | | | **0** | | | | |
| 40 | Решение правительства | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | | | | **40421** | | | | |
| | | Итого | | | | **2061455** | | | | |
| 41 | Решение правительства | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | **247375** | | | | |
| | | **ИТОГО, стоимость строительства по акту** | | | | **2308830** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Абзиком" _____ Уәли Ә.З.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь.Прокладка кабеля ОКЛ-4 по ул.Гастелло 2 А.

# АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

1.12.TDE.02.001/02-02-96 6/60657 0020

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-927-2 | **Прокладка КС-ОКЛ-П-4 G и КС-ОКЛ-П-8 G в канализации по занятому каналу трубопровода, при загрузке канала более 30%** | 455 | 72,49 | 31,82 | 32983 | 14478 | 24404 | 0,19 | 86 |
| | | м кабеля | | 40,67 | 8,09 | 18505 | 3681 | 110 | 0,05 | 21 |
| 2 | Ц0108-148-1 | **Кабели КС-ОКЛ-П-4 G в металлической и гофре трубе, масса 1 м до 1 кг** | 39 | 21,80 | 2,10 | 850 | 82 | 748 | 0,10 | 4 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 768 | 20 | 95 | -- | -- |
| 3 | Ц0110-927-1 | **Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода** | 65 | 53,42 | 23,45 | 3472 | 1524 | 2569 | 0,14 | 9 |
| | | м кабеля | | 29,97 | 5,96 | 1948 | 387 | 110 | 0,03 | 2 |
| 4 | Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5 | **Монтаж прямых муфт ОК-8 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число сварных волокон 2** | 1 | 7644,50 | 6628,38 | 7644 | 6628 | 1817 | 4,20 | 4 |
| | | муфта | | 1016,12 | 635,90 | 1016 | 636 | 110 | 3,69 | 4 |
| 5 | Ц0108-411-1 | **Прокладка металлический гофры трубы, диаметр 25 мм** | 35 | 56,60 | 7,80 | 1981 | 273 | 1639 | 0,29 | 10 |
| | | м | | 48,80 | 0,50 | 1708 | 17 | 95 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 46931 | 22986 | | | 114 |
| | | | Тенге | | | 23945 | 4741 | | | 27 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 46931 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 28687 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 31178 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4677 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4687 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 82796 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 157 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33363 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика** | | | | | | | | |
| 6 | СРасчет | **кабеля КС-ОКЛ-П-8 G** | 340 | 70,34 | -- | 23914 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | СРасчет | **кабеля КС-ОКЛ-П-4 G** | 219 | 63,40 | -- | 13884 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | СРасчет | **Проволока оцинкованная д-4 мм** | 52 | 148,79 | -- | 7737 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СРасчет | **Муфты оптическиеОК-8 восьми волоконные** | 1 | 7675,17 | -- | 7675 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | СРасчет | **Гофра труба д-25 мм металлическая** | 35 | 75,95 | -- | 2658 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | СРасчет | **Клипсы д-25 мм** | 120 | 11,19 | -- | 1343 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | СРасчет | **Дюбель шуруп 6х40 мм** | 120 | 3,20 | -- | 384 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 57596 | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3456 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 61052 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТЕ: | Тенге | | | 143847 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 157 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33363 | | | |
| | | **ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.** | | | | 143847 | | | | |
| | | **В том числе: Материалы закачика** | | | | 0 | | | | |
| 13 | СН РК 8.02-02-2002 | Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268% | | | | 3262 | | | | |
| | | ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г. | | | | 147109 | | | | |
| 14 | СН РК 8.02- | Переход на текущий уровень акту от | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02-2002 | базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп)<br>МРП тек = 1731 тенге<br>МРП 2001 = 775 тенге<br>Имрп = МРПтек / МРП2001<br>Имрп = 1731 / 775 = 2,233548 | | | | **328575** | | | | |
| | | **В том числе: Материалы закачика** | | | | **0** | | | | |
| 15 | Решение правительства | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | | | | **6572** | | | | |
| | | Итого | | | | **335147** | | | | |
| 16 | Решение правительства | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | **40217** | | | | |
| | | **ИТОГО, стоимость строительства по акту** | | | | **375364** | | | | |
| | | Итого без материала заказчика | | | | 375364 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Абзиком" _____ Уәли Ә.З.

Казакстан Республикасы Актобе каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казакстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Строительство телефонной канализации по ул. Арынова 1А .

# АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

1.12.TDE.02.001/02-03-01 6/60662 0020

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл.машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях.** | 16 | 218,93 | -- | 3503 | -- | 3958 | 1,54 | 25 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 3503 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0134-103-1 | **Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д-40 мм 1-отверстий** | 0,049 | 20790,00 | -- | 1019 | -- | 1121 | 133,00 | 7 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | -- | 1019 | -- | 110 | -- | -- |
| 3 | Е0134-112-1 | **Устройство ввода труб в колодцы** | 1 | 131,18 | -- | 131 | -- | 144 | 0,78 | 1 |
| | | канал | | 131,18 | -- | 131 | -- | 110 | -- | -- |
| 4 | Е0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | 15 | 134,10 | -- | 2012 | -- | 2273 | 0,97 | 15 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2012 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е0101-134-1 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | 15 | 21,55 | 4,52 | 323 | 68 | 248 | 0,11 | 2 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 255 | -- | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0101-166-2 | **Разравнивание грунта 2 группы вручную** | 1 | 134,10 | -- | 134 | -- | 152 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 134 | -- | 113 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 7122 | 68 | | | 49 |
| | | | Тенге | | | 7054 | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7122 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7054 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1184 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 901 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 15918 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8238 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика** | | | | | | | | |
| 7 | СРасчет | **Трубы полиэтиленовые д-63 мм** | | | | | | | | |
| | | м | 49 | 279,82 | -- | 13711 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **13711** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 823 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 14534 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТЕ: | Тенге | | | 30452 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8238 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.** | **30452** |
| | | **В том числе: Материалы закачика** | **0** |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268% | **691** |
| | | ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г. | **31143** |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) | |
| | | Имрп = МРПтек / МРП2001 | |
| | | Имрп = 1731 / 775 = 2,233548 | **69559** |
| | | **В том числе: Материалы закачика** | **0** |
| 10 | Решение правительства | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | **1391** |
| | | Итого | **70950** |
| 11 | Решение правительства | Налог на добавленную стоимость, 12% | **8514** |
| | | **ИТОГО, стоимость строительства по акту** | **79464** |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель Генерального директора - Технический директор — Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций — Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: — Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС ЦПиС: — Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: — Жарбаева Ж.К.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Абзиком" Уәли Ә.З.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Строительствотелефонной канализации по ул. Эмбенская 17.

# АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

**1.12.TDE.02.001/02-03-09 6/60670 0020**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Строительство ТФК** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-13-5, | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 125 | 33,67 | 32,10 | 4209 | 4013 | 1685 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 196 | 1541 | 97 | 0,05 | 6 |
| 2 | E0101-164-2, | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 21 | 218,93 | -- | 4598 | -- | 5195 | 1,54 | 32 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 4598 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | E0101-164-2, т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1 К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 12 | 262,72 | -- | 3153 | -- | 3562 | 1,85 | 22 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 3153 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | E0134-103-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | 0,384 | 20790,00 | -- | 7983 | -- | 8782 | 133,00 | 51 |
| | | кан.-км | | 20790,00 | -- | 7983 | -- | 110 | -- | -- |
| 5 | E0134-105-3 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых,собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 | 5 | 2242,09 | 653,59 | 11210 | 3268 | 9649 | 9,25 | 46 |
| | | колодец | | 1588,50 | 165,83 | 7943 | 829 | 110 | 0,67 | 3 |
| 6 | E0134-105-3 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых,собранных на трассе устанавливаемых на существующую канализации ККС-3 | 1 | 2242,09 | 653,59 | 2242 | 654 | 1930 | 9,25 | 9 |
| | | колодец | | 1588,50 | 165,83 | 1589 | 166 | 110 | 0,67 | 1 |
| 7 | E0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонной поверхности | 82 | 41,17 | 3,82 | 3376 | 313 | 3753 | 0,21 | 17 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 3063 | 118 | 118 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0108-3-2 | Устройство щебеночного основания под колодцы | 4 | 224,64 | 100,89 | 899 | 404 | 765 | 0,85 | 3 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 495 | 153 | 118 | 0,18 | 1 |
| 9 | Ц0110-891-9 | Установка консоль в колодце двухместная | 24 | 84,70 | 41,90 | 2033 | 1006 | 1368 | 0,30 | 7 |
| | | шт | | 42,80 | 9,00 | 1027 | 216 | 110 | 0,05 | 1 |
| 10 | Е0106-1-1 | Бетонирование вокруг люка | 0,24 | 261,76 | 66,01 | 63 | 16 | 56 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 47 | 6 | 105 | 0,12 | -- |
| 11 | Е0134-112-1 | Устройство ввода труб в колодцы | 4 | 131,18 | -- | 525 | -- | 577 | 0,78 | 3 |
| | | канал | | 131,18 | -- | 525 | -- | 110 | -- | -- |
| 12 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 120 | 134,10 | -- | 16092 | -- | 18184 | 0,97 | 117 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 16092 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 120 | 21,55 | 4,52 | 2586 | 542 | 1982 | 0,11 | 13 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2044 | -- | 97 | -- | -- |
| 14 | Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 29 | 99,84 | -- | 2895 | -- | 3272 | 0,62 | 18 |
| | | м3 | | 99,84 | -- | 2895 | -- | 113 | -- | -- |
| 15 | Е010333-А15-1, | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 46,4 | 108,20 | 108,20 | 5020 | 5020 | 1004 | -- | -- |
| | | т | | -- | 21,64 | -- | 1004 | 100 | 0,45 | 21 |
| 16 | Е0101-20-2, | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 29 | 3,72 | 3,24 | 108 | 94 | 45 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 14 | 32 | 97 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 66991 | 15329 | | | 342 |
| | | | Тенге | | | 51662 | 4065 | | | 34 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2033 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1243 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1368 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 205 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 204 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 64958 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 54484 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60441 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9066 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7524 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 136527 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 406 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 64999 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Переход ч/з а/дорогу методом ГНБ п/э д-110 мм в 2 кан.,в 2-х местах** | | | | | | | | |
| 17 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3для рабочего и приемного котлована | 18 | 33,67 | 32,10 | 606 | 578 | 243 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 28 | 222 | 97 | 0,05 | 1 |
| 18 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 4 | 218,93 | -- | 876 | -- | 990 | 1,54 | 6 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 876 | -- | 113 | -- | -- |
| 19 | Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02 05-2002СН РК 8.02-03-2002 | Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ | 2 | 849,44 | 360,98 | 1699 | 722 | 1304 | 2,70 | 5 |
| | | установ. | | 488,46 | 138,60 | 977 | 277 | 104 | 0,56 | 1 |
| 20 | Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02 05-2002СН РК 8.02-03-2002 | Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов | 2 | 676,53 | 251,39 | 1353 | 503 | 1085 | 2,35 | 5 |
| | | установ. | | 425,14 | 96,53 | 850 | 193 | 104 | 0,39 | 1 |
| 21 | Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02 05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ | 30 | 831,18 | 781,34 | 24935 | 23440 | 3549 | 0,28 | 8 |
| | | м | | 49,84 | 63,92 | 1495 | 1918 | 104 | 0,30 | 9 |
| 22 | Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02 05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ | 30 | 1088,32 | 1024,24 | 32650 | 30727 | 4704 | 0,36 | 11 |
| | | м | | 64,08 | 86,68 | 1922 | 2601 | 104 | 0,41 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02 05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ | 30 | 1820,41 | 1713,61 | 54612 | 51408 | 7886 | 0,60 | 18 |
| | | м | | 106,80 | 145,97 | 3204 | 4379 | 104 | 0,68 | 20 |
| 24 | Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02 05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода | 60 | 5055,88 | 4756,84 | 303353 | 285410 | 43574 | 1,68 | 101 |
| | | м | | 299,04 | 399,26 | 17942 | 23956 | 104 | 1,87 | 112 |
| 25 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 22 | 6,48 | 6,48 | 143 | 143 | 45 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 46 | 97 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 420226 | 392931 | | | 154 |
| | | | Тенге | | | 27295 | 33591 | | | 157 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 420226 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 60887 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 63380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 32 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9507 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29016 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 512623 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 343 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 70394 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Материалы подрядчика** | | | | | | | | |
| 26 | СРасчет, | Стоимость колодца ККС-3 | 6 | 41190,07 | -- | 247140 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | СРасчет, | Опорные кольца горловин смотровых колодцев | 6 | 3357,89 | -- | 20147 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СРасчет, | Стоимость люка п/э. ТПЛ-5 | 6 | 6302,03 | -- | 37812 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | СРасчет, | Стоимость кронштейн длиной 1300 мм | 24 | 834,68 | -- | 20032 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | СРасчет, | Консоль чугун.двухместная | 24 | 267,83 | -- | 6428 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | СРасчет, | Болт консольный | 24 | 57,96 | -- | 1391 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | СРасчет, | Анкерный болт для кронштейна | 48 | 126,72 | -- | 6082 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | СРасчет, | Цемент М-400 | 100 | 9,20 | -- | 920 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | СРасчет, | Битумно маслиная МБ-50 | 197,62 | 84,35 | -- | 16668 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | СРасчет, | Трубы п/э. д-110 мм | 444 | 653,26 | -- | 290046 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | СРасчет, | Кирпич | 40 | 11,46 | -- | 458 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | СРасчет, | Щебень | 4 | 1279,99 | -- | 5120 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | СРасчет, | Песок | 7 | 581,64 | -- | 4071 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 656317 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 656317 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39379 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 695696 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТЕ: | Тенге | | | 1344846 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 750 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 135392 | | | |
| | | **ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.** | | | | 1344846 | | | | |
| | | **В том числе: Материалы закачика** | | | | 0 | | | | |
| 39 | СН РК 8.02-02-2002 | Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268% | | | | 30501 | | | | |
| | | ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г. | | | | 1375347 | | | | |
| 40 | СН РК 8.02-02-2002 | Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МРП тек = 1731 тенге | | | | | | | | |
| | | МРП 2001 = 775 тенге | | | | | | | | |
| | | Имрп = МРПтек / МРП2001 | | | | | | | | |
| | | Имрп = 1731 / 775 = 2,233548 | | | | **3071904** | | | | |
| | | **В том числе: Материалы закачика** | | | | **0** | | | | |
| 41 | Решение правительства | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | | | | **61438** | | | | |
| | | Итого | | | | **3133342** | | | | |
| 42 | Решение правительства | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | **376001** | | | | |
| | | **ИТОГО, стоимость строительства по акту** | | | | **3509343** | | | | |
| | | Итого без материала заказчика | | | | 3509343 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель Генерального директора - Технический директор — Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций — Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: — Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: — Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: — Жарбаева Ж.К.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Абзиком"

_____Уәли Ә.З.

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Прокладка кабеля ОКЛ-4 по ул. Молдагуловой 36/1.

# АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

**1.12.TDE.02.001/02-02-92 6/60652 0020**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-927-2 | Прокладка КС-ОКЛ-П-4 G в канализации по занятому каналу трубопровода, при загрузке канала более 30 % | 18 | 72,49 | 31,82 | 1305 | 573 | 965 | 0,19 | 3 |
| | | м кабеля | | 40,67 | 8,09 | 732 | 146 | 110 | 0,05 | 1 |
| 2 | Ц0108-148-1 | Кабели КС-ОКЛ-П-4 G в проложенных п/э трубах , масса 1 м до 1 кг | 45 | 21,80 | 2,10 | 981 | 95 | 864 | 0,10 | 5 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 887 | 23 | 95 | -- | -- |
| 3 | Ц0108-148-1 | Кабели КС-ОКЛ-П-4 G в проложенных металлические рукова d-25 мм, масса 1 м до 1 кг | 33 | 21,80 | 2,10 | 719 | 69 | 633 | 0,10 | 3 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 650 | 17 | 95 | -- | -- |
| 4 | Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5 | Установка, монтаж оптического бокса ODF-8 с учетом измерений на ОК ГТС, число сварных волокон 2 | 1 | 2334,26 | 1625,89 | 2334 | 1626 | 1234 | 3,15 | 3 |
| | | Бокс | | 708,37 | 413,57 | 708 | 414 | 110 | 2,40 | 2 |
| 5 | Ц0108-409-2 | Прокладка полиэтиленовых труб по стенам с креплением скобами, диаметр 32 мм для распределение кабеля | 36 | 122,50 | 73,00 | 4410 | 2628 | 2319 | 0,29 | 10 |
| | | м | | 49,50 | 18,30 | 1782 | 659 | 95 | 0,11 | 4 |
| 6 | Ц0108-409-2 | Прокладка полиэтиленовых трубпо стенам с креплением скобами, диаметр 40 мм в подвале | 45 | 122,50 | 73,00 | 5513 | 3285 | 2898 | 0,29 | 13 |
| | | м | | 49,50 | 18,30 | 2228 | 823 | 95 | 0,11 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц0108-411-1 | Прокладка металлический рукав,наружный диаметр 25 мм, с креплением накладными скобами. | 33 | 56,60 | 7,80 | 1868 | 257 | 1546 | 0,29 | 10 |
| | | м | | 48,80 | 0,50 | 1610 | 16 | 95 | -- | -- |
| 8 | Ц0108-411-1 | Прокладка металлический рукав, наружный диаметр 50 мм | 7 | 56,60 | 7,80 | 396 | 55 | 328 | 0,29 | 2 |
| | | 1м | | 48,80 | 0,50 | 342 | 3 | 95 | -- | -- |
| 9 | Ц0110-901-8 | Ящик протяжной, КПЭ-06-01 на лестничной площадке | 11 | 246,50 | 12,50 | 2712 | 138 | 2831 | 1,00 | 11 |
| | | шт | | 234,00 | -- | 2574 | -- | 110 | -- | -- |
| 10 | Ц0110-901-9 | Ящик протяжной, размером до 300х300 мм | 3 | 280,40 | 30,40 | 841 | 91 | 833 | 2,00 | 6 |
| | | шт | | 250,00 | 2,30 | 750 | 7 | 110 | 0,01 | -- |
| 11 | Е0146-25-4 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 12 | 152,28 | 77,58 | 1827 | 931 | 1445 | 0,40 | 5 |
| | | отверст. | | 74,70 | 45,72 | 896 | 549 | 100 | 0,07 | 1 |
| 12 | Е0146-25-20к=10 | добавлять на каждые 10 мм изменения глубины сверления вертикальных отверстий диам. 40 мм (Общая глубина 300 мм) | 12 | 41,12 | 20,82 | 493 | 250 | 391 | 0,11 | 1 |
| | | отверст. | | 20,30 | 12,29 | 244 | 147 | 100 | 0,02 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 28143 | 13222 | | | 79 |
| | | | Тенге | | | 14920 | 3624 | | | 18 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 25822 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16708 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17023 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2553 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2571 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2321 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1836 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1836 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 275 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 249 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 49822 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 107 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 21373 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика** | | | | | | | | |
| 13 | СРасчет | кабеля КС-ОКЛ-П-4 G | 132 | 63,40 | -- | 8368 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | СРасчет | Оптический бокс ODF-8 | 1 | 7435,32 | -- | 7435 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | СРасчет | Проволока оцинкованная д-4 мм | 2 | 148,79 | -- | 298 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | СРасчет | Трубы п/э д-40 мм | 45 | 139,91 | -- | 6296 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | СРасчет | Трубы п/э д-32 мм | 36 | 127,92 | -- | 4605 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | СРасчет | Гофра труба д-25 мм | 33 | 75,95 | -- | 2506 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | СРасчет | Гофра труба д-50 мм | 7 | 273,11 | -- | 1912 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | СРасчет | Ящик протяжной 300х300х200 мм | 3 | 606,00 | -- | 1818 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | СРасчет | Коробка протяжная КПЭ-06-01 | 11 | 962,59 | -- | 10589 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | СРасчет | Скобы металлические двухлаповые д-31-32 мм | 90 | 20,63 | -- | 1856 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | СРасчет | Скобы металлические двухлаповые д-38-40 мм | 128 | 21,58 | -- | 2762 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | СРасчет | Дюбель шуруп 6х40 | 493 | 3,20 | -- | 1576 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | СРасчет | Хомут металлический д-55 мм | 12 | 80,59 | -- | 967 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | СРасчет | Клипсы д-25 мм | 45 | 11,19 | -- | 504 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | 51492 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3090 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 54582 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТЕ: | Тенге | | | 104404 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 98 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19594 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.** | **104404** |
| 26 | СН РК 8.02-02-2002 | Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268% | **2368** |
| | | ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г. | **106772** |
| 27 | СН РК 8.02-02-2002 | Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп)<br>МРП тек = 1731 тенге<br>МРП 2001 = 775 тенге<br>Имрп = МРПтек / МРП2001 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Имрп = 1731 / 775 = 2,233548 | | | | | | | | |
| | | **В том числе: Материалы закачика** | | | | **238480** | | | | |
| 28 | Решение правительства | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | | | | **0**<br>**4770** | | | | |
| | | Итого | | | | **243250** | | | | |
| 29 | Решение правительства | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | **29190** | | | | |
| | | **ИТОГО, стоимость строительства по акту** | | | | **272440** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Абзиком"

_____ Уәли Ә.З.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласының Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан города Актобе