Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Строительствотелефонной канализации по ул. Утемисова д. 67.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

1.12.TDE.02.001/02-03-06 6/60667 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда,чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ТФК								
1	E0101-13-5,	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	20,8	33,67	32,10	700	668	280	0,01	--
		м3		1,57	12,33	33	256	97	0,05	1
2	E0101-164-2, т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
		м3		262,72	--	263	--	113	--	--
3	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в близи газопровода**	16	218,93	--	3503	--	3958	1,54	25
		м3		218,93	--	3503	--	113	--	--
4	E0134-103-1	**Устройство 2-х отверстного трубопровода из полиэтиленовых труб из подстиляющими слоями из песка**	0,055	20790,00	--	1143	--	1258	133,00	7
		кан.-км		20790,00	--	1143	--	110	--	--
5	E0134-103-1	**Устройство 1-х отверстного трубопровода из полиэтиленовых труб из подстиляющими слоями из песка**	0,013	20790,00	--	270	--	297	133,00	2
		кан.-км		20790,00	--	270	--	110	--	--
6	E0134-105-3	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3**	2	2242,09	653,59	4484	1307	3860	9,25	19
		колодец		1588,50	165,83	3177	332	110	0,67	1
7	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонной поверхности**	27,04	41,17	3,82	1113	103	1238	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1010	39	118	0,01	--
8	E0134-112-1	**Устройство ввода труб в колодцы**	2	131,18	--	262	--	289	0,78	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			канал		131,18	--	262	--	110	--	--
9	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы		1,6	224,64	100,89	359	161	306	0,85	1
			м3		123,75	38,25	198	61	118	0,18	--
10	Ц0110-891-9	Установка консоль в колодце двухместная		8	84,70	41,90	678	335	456	0,30	2
			шт		42,80	9,00	342	72	110	0,05	--
11	Е0106-1-1	Бетонирование вокруг люка		0,08	261,76	66,01	21	5	19	1,35	--
			м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		29	134,10	--	3889	--	4394	0,97	28
			м3		134,10	--	3889	--	113	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		29	21,55	4,52	625	131	479	0,11	3
			м3		17,03	--	494	--	97	--	--
14	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2		10	99,84	--	998	--	1128	0,62	6
			м3		99,84	--	998	--	113	--	--
15	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		16	108,20	108,20	1731	1731	346	--	--
			т		--	21,64	--	346	100	0,45	7
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		10	3,72	3,24	37	32	16	--	--
			м3		0,48	1,12	5	11	97	--	--
17	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий		1	8,57	--	9	--	11	0,06	--
			м2		8,57	--	9	--	133	--	--
					Вскрытие и восстановление тротуарной брусчатки						
18	Е0127-19-1	Разборка покрытий тротуарной плитки		3	8,57	--	26	--	34	0,06	--
			м3		8,57	--	26	--	133	--	--
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		0,6	89,51	68,13	54	41	27	0,14	--
			м3		21,38	12,76	13	8	133	0,04	--
20	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком		3	99,46	42,08	298	126	288	0,38	1
			м2		57,38	14,85	172	45	133	0,07	--
					Переход ч/з а/дорогу методом ГНБ п/э д-110 мм в 2 кан.						
21	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3для рабочего и приемного котлована		9	33,67	32,10	303	289	121	0,01	--
			м3		1,57	12,33	14	111	97	0,05	--
22	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
			м3		218,93	--	438	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
24	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
25	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	37	831,18	781,34	30753	28909	4378	0,28	10
		м		49,84	63,92	1844	2365	104	0,30	11
26	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	37	1088,32	1024,24	40268	37897	5801	0,36	13
		м		64,08	86,68	2371	3207	104	0,41	15
27	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	37	1820,41	1713,61	67355	63404	9727	0,60	22
		м		106,80	145,97	3952	5401	104	0,68	25
28	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	74	5055,88	4756,84	374135	352006	53741	1,68	124
		м		299,04	399,26	22129	29545	104	1,87	138
29	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11	6,48	6,48	71	71	22	--	--
		м3		--	2,10	--	23	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			535314	487830			283
			Тенге			47484	42060			202
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				414			
		Накладные расходы -	Тенге			456				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			534636				
	Всего заработная плата -		Тенге				89129			
		Накладные расходы -	Тенге			94005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			667562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				103713			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика								
30	СРасчет,	Стоимость колодца ККС-3	2	41190,07	--	82380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СРасчет,	Опорные кольца горловин смотровых колодцев	2	3357,89	--	6716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СРасчет,	Стоимость люка п/э. ТПЛ-5	2	6302,03	--	12604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СРасчет,	Стоимость кронштейн длиной 1300 мм	8	834,68	--	6677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СРасчет,	Консоль чугун.двухместная	8	267,83	--	2143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СРасчет,	Болт консольный	8	57,96	--	464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СРасчет,	Анкерный болт для кронштейна	16	126,72	--	2027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СРасчет,	Цемент М-400	30	9,20	--	276	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	СРасчет,	Битумно маслиная МБ-50	65	84,35	--	5482	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	СРасчет,	Трубы п/э. д-110 мм	142	653,26	--	92762	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	СРасчет,	Кирпич	16	11,46	--	183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СРасчет,	Щебень	1,6	1279,99	--	2048	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	СРасчет,	Песок	2	581,64	--	1163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**214927**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12896**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**227822**				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			**895384**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**532**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103713**			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**895384**				
43	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%				**20307**				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**915691**				
44	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) МРП тек = 1731 тенге МРП 2001 = 775 тенге Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1731 / 775 = 2,233548				**2045240**				
		В том числе: Материалы закачика				**0**				
45	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**40905**				
		Итого				**2086145**				
46	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				**250337**				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				**2336483**				
		Итого без материала заказчика				2336483				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" _____ Уәли Ә.З.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АбЗиком» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Строительствотелефонной канализации по ул. Заводская 29 А.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

1.12.TDE.02.001/02-03 6/60661 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ТФК								
1	E0134-112-1,	Устройство ввода труб в колодцы	4	131,18	--	525	--	577	0,78	3
		канал		131,18	--	525	--	110	--	--
2	E0146-37-2,	Разборка железобетонной плиты	0,4	3157,04	1555,04	1263	622	876	9,85	4
		м3		1602,00	587,25	641	235	100	2,87	1
3	E0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02 03-2002,	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	0,4	99,84	--	40	--	45	0,62	--
		м3		99,84	--	40	--	113	--	--
4	E010333-A15-1,	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1	108,20	108,20	108	108	22	--	--
		т		--	21,64	--	22	100	0,45	--
5	E0101-20-2,	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,4	3,72	3,24	1	1	1	--	--
		м3		0,48	1,12	--	--	97	--	--
		Переход ч/з а/дорогу методом ГНБ п/э д-110 мм в 2 кан.								
6	E0101-13-5,	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3для рабочего и приемного котлована	9	33,67	32,10	303	289	121	0,01	--
		м3		1,57	12,33	14	111	97	0,05	--
7	E0101-164-2,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002,	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
9	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002,	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
10	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	28	831,18	781,34	23273	21877	3313	0,28	8
		м		49,84	63,92	1396	1790	104	0,30	8
11	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	28	1088,32	1024,24	30473	28679	4390	0,36	10
		м		64,08	86,68	1794	2427	104	0,41	11
12	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	28	1820,41	1713,61	50972	47981	7361	0,60	17
		м		106,80	145,97	2990	4087	104	0,68	19
13	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	56	5055,88	4756,84	283129	266383	40669	1,68	94
		м		299,04	399,26	16746	22359	104	1,87	105
14	Е0101-27-2,	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11	6,48	6,48	71	71	22	--	--
		м3		--	2,10	--	23	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			392122	366624			144
			Тенге			25498	31289			147
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392122				
	Всего заработная плата -		Тенге				56787			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			59086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8863			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			478281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				65650			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика								
15	СРасчет,	**Трубы п/э. д-110 мм**	56	653,19	--	36579	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			36579	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38774				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			517055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				65650			

16	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%	11727
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.	528782
17	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп)	
		Имрп = МРПтек / МРП2001	
		Имрп = 1731 / 775 = 2,233548	1181060
		В том числе: Материалы закачика	0
18	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	23621
		Итого	1204681
19	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%	144562
		ИТОГО, стоимость строительства по акту	1349243

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор — Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций — Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: — Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: — Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: — Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком"

_____Уэли Ә.З.

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Прокладка кабеля ОКЛ-4 по ул. Жангельдина 172.

АКТ

1.12.TDE.02.001/02-02-91 6/60651 0020

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Ц0110-927-2	Прокладка КС-ОКЛ-П-4 G в канализации по занятому каналу трубопровода, при загрузке канала более 30 %	180	72,49	31,82	13048	5728	9654	0,19	34
		м кабеля		40,67	8,09	7321	1456	110	0,05	8
2	Ц0110-927-1	Прокладка КС-ОКЛ-П-4 G в канализации по свободному каналу трубопровода	726	53,42	23,45	38783	17025	28694	0,14	102
		м кабеля		29,97	5,96	21758	4327	110	0,03	25
3	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5	Монтаж муфт ОК-48 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, со сваркой 2-х волокон	1	7644,50	6628,38	7644	6628	1817	4,20	4
		муфта		1016,12	635,90	1016	636	110	3,69	4
4	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5	Установка, монтаж оптической полки RP2405-SC/APC-SV-8-6-1-8 с учетом измерений на ОК ГТС, со сваркой 2-х волокон	1	2334,26	1625,89	2334	1626	1234	3,15	3
		полка		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
5	Ц0110-54-1	Прокладка металлогофры д-25 мм по существующему кабельросту	3	12,60	--	38	--	34	0,07	--
		м		12,60	--	38	--	90	--	--
6	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	90,00	--	90	--	86	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ввод		90,00	--	90	--	95	--	--
7	Ц0108-148-1	**Прокладка кабеля КС-ОКЛ-П-4-G проложенных в металлогофре д-25 мм**	3	21,80	2,10	65	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			62003	31013			145
			Тенге			30990	6834			40
Стоимость монтажных работ -			Тенге			62003				
Всего заработная плата -			Тенге				37824			
		Накладные расходы -	Тенге			41577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6215				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			109794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				44061			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика								
8	СРасчет	**кабеля КС-ОКЛ-П-4 G**	909	63,40	--	57628	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	СРасчет	**Проволока оцинкованная д-4 мм**	89	148,79	--	13243	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	СРасчет	**Муфта оптическая FOSC A8 48 C**	1	15182,44	--	15182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СРасчет	**Полка оптическая RP2405-SC/APC-SV-8-6-1-8**	1	8074,91	--	8075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СРасчет	**Гофра труба металлическая д-25 мм**	3	75,95	--	228	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			94356	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			94356				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100017				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			209812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				44061			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				209812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе: Материалы закачика				**0**				
13	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%				**4759**				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**214571**				
14	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп)								
		МРП тек = 1731 тенге								
		МРП 2001 = 775 тенге								
		Имрп = МРПтек / МРП2001								
		Имрп = 1731 / 775 = 2,233548				**479254**				
		В том числе: Материалы закачика				**0**				
15	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**9585**				
		Итого				**488839**				
16	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				**58661**				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				**547500**				
		Итого без материала заказчика				547500				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком"

_____ Уәли Ә.З.

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Строительство телефонной канализации по ул. Жангельдина 172 .

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

1.12.TDE.02.001/02-03-05 6/60666 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ТФК								
1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	284	33,67	32,10	9563	9117	3828	0,01	3
		м3		1,57	12,33	446	3500	97	0,05	14
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19	218,93	--	4160	--	4700	1,54	29
		м3		218,93	--	4160	--	113	--	--
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21	262,72	--	5517	--	6234	1,85	39
		м3		262,72	--	5517	--	113	--	--
4	E0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д-40 мм 1-отверстий	0,016	20790,00	--	333	--	366	133,00	2
		кан.-км		20790,00	--	333	--	110	--	--
5	E0134-103-1	Устройство 2-х отверстного трубопровода из полиэтиленовых труб из подстиляющими слоями из песка	1,128	20790,00	--	23451	--	25796	133,00	150
		кан.-км		20790,00	--	23451	--	110	--	--
6	E0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	9	2242,09	653,59	20179	5882	17368	9,25	83
		колодец		1588,50	165,83	14297	1492	110	0,67	6
7	E0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	1770,30	575,55	1770	576	1475	6,91	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колодец		1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонной поверхности	130,54	41,17	3,82	5374	499	5975	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4876	188	118	0,01	1
9	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	3	131,18	--	394	--	433	0,78	2
		канал		131,18	--	394	--	110	--	--
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы	7,5	224,64	100,89	1685	757	1434	0,85	6
		м3		123,75	38,25	928	287	118	0,18	1
11	Ц0110-891-9	Установка консоль в колодце двухместная	38	84,70	41,90	3219	1592	2165	0,30	11
		шт		42,80	9,00	1626	342	110	0,05	2
12	Е0106-1-1	Бетонирование вокруг люка	0,4	261,76	66,01	105	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	70	134,10	--	9387	--	10607	0,97	68
		м3		134,10	--	9387	--	113	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	220	6,48	6,48	1425	1425	449	--	--
		м3		--	2,10	--	463	97	0,01	2
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70	21,55	4,52	1508	316	1156	0,11	8
		м3		17,03	--	1192	--	97	--	--
16	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	25	99,84	--	2496	--	2820	0,62	16
		м3		99,84	--	2496	--	113	--	--
17	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	20,8	108,20	108,20	2251	2251	450	--	--
		т		--	21,64	--	450	100	0,45	9
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	25	3,72	3,24	93	81	39	--	--
		м3		0,48	1,12	12	28	97	--	--
				Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия						
19	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	76	8,57	--	651	--	866	0,06	5
		м2		8,57	--	651	--	133	--	--
20	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных	9,12	66,75	51,25	609	467	305	0,12	1
		м3		15,50	9,62	141	88	133	0,04	--
21	Е0127-19-1	Разборка покрытий тротуарной плитки	3	8,57	--	26	--	34	0,06	--
		м3		8,57	--	26	--	133	--	--
22	Е0146-34-3	Разборка железобетонных плит отбойным молотком	3	4330,04	2095,79	12990	6287	9071	13,32	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2234,25	789,37	6703	2368	100	3,86	12
23	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,2	89,51	68,13	107	82	54	0,14	--
		м3		21,38	12,76	26	15	133	0,04	--
24	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	4	99,46	42,08	398	168	384	0,38	2
		м2		57,38	14,85	230	59	133	0,07	--
25	Е01031-А26-1	Погрузка мусора от разборки асфальтобетонного покрытия при автомобильных перевозках (76х0,04+3)х2,2+9,12х1,65=28,328	28,33	27,10	27,10	768	768	537	--	--
		т		--	18,97	--	537	100	0,40	11
26	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора от разборки асфальтового покрытия при автомобильных перевозках	28,33	38,60	38,60	1094	1094	765	--	--
		т		--	27,02	--	765	100	0,57	16
27	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	28,33	108,20	108,20	3065	3065	613	--	--
		т		--	21,64	--	613	100	0,45	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112616	34453			500
			Тенге			78163	11353			89
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3219				
	Всего заработная плата -		Тенге				1968			
		Накладные расходы -	Тенге			2165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109398				
	Всего заработная плата -		Тенге				87548			
		Накладные расходы -	Тенге			95854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				104219			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика								
28	СРасчет	Стоимость колодца ККС-2	1	29117,67	--	29118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СРасчет	Стоимость колодца ККС-3	9	41190,07	--	370711	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СРасчет	Опорные кольца колодцев	10	3357,89	--	33579	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СРасчет	Стоимость люка п/э. ТПЛ-5	10	6302,03	--	63020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СРасчет	Стоимость кронштейн длиной 1300 мм	38	834,68	--	31718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СРасчет	Консоль чугун.двухместная	38	267,83	--	10178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СРасчет	Болт консольный	38	57,96	--	2203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СРасчет	Анкерный болт для кронштейна	76	126,72	--	9631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СРасчет	Цемент М-400	200	9,20	--	1839	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	СРасчет	Битумно маслиная МБ-50	314,6	84,35	--	26535	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	СРасчет	Трубы п/э. д-110 мм	1128	653,26	--	736873	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	СРасчет	Кирпич	80	11,46	--	917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СРасчет	Песок	28	581,64	--	16286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	СРасчет	Щебень	7,5	1279,99	--	9600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	СРасчет	Трубы полиэтиленовые д-40 мм	16	139,91	--	2239	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1344445	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1425112				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			1648386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							638
		Сметная заработная плата -	Тенге				104219			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**1648386**				
43	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%				**37385**				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**1685771**				
44	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп)								
		МРП тек = 1731 тенге								
		МРП 2001 = 775 тенге								
		Имрп = МРПтек / МРП2001								
		Имрп = 1731 / 775 = 2,233548				**3765251**				
		В том числе: Материалы закачика				**0**				
45	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**75305**				
		Итого				**3840556**				
45	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				**460867**				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				**4301423**				
		Итого без материала заказчика				4301423				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" _____ Уэли Ә.З.

Казакстан Республикасы Ақтобе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Прокладка кабеля ОКЛ-4 по ул. Богенбай батыр 50.

1.12.TDE.02.001/02-02-85 6/60645 0020

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда,чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда,чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	Ц0110-927-2	**Прокладка КС-ОКЛ-П-4 G в канализации по занятому каналу трубопровода, при загрузке канала более 30%**	380	72,49	31,82	27546	12092	20382	0,19	72		
		м кабеля		40,67	8,09	15455	3074	110	0,05	18		
2	Ц0110-927-2 тех.ч.отд.12Р.4п.7 к=1,1	**Прокладка КС-ОКЛ-П-16 G в канализации по занятому каналу трубопровода, при загрузке канала более 30% при прокладке через 1 колодец.**	225	79,74	35,00	17941	7875	13275	0,21	47		
		м кабеля		44,74	8,90	10066	2002	110	0,05	12		
3	Ц0110-927-2 тех.ч.отд.12Р.4п.7 к=1,2	**Прокладка КС-ОКЛ-П-16 G в канализации по занятому каналу трубопровода, при загрузке канала более 30%,при прокладке через 2 колодца.**	460	86,99	38,18	40014	17565	29607	0,23	105		
		м кабеля		48,80	9,71	22450	4466	110	0,06	26		
4	Ц0108-148-1	**Кабели КС-ОКЛ-П-4 G в существующей трубах п/этилен и гофре, масса 1 м до 1 кг**	69	21,80	2,10	1504	145	1324	0,10	7		
		м		19,70	0,50	1359	35	95	--	--		
		Строительство ТФК										
5	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	6	218,93	--	1314	--	1484	1,54	9		
		м3		218,93	--	1314	--	113	--	--		
6	Е0134-103-1	**Устройство одно отверстного трубопровода из п/э труб д110мм**	0,02	20790,00	--	416	--	457	133,00	3		
		кан.-км		20790,00	--	416	--	110	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5	Монтаж муфт ОК-16 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, со сваркой 2-х волокон	1	7644,50	6628,38	7644	6628	1817	4,20	4
		муфта		1016,12	635,90	1016	636	110	3,69	4
8	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5	Установка, монтаж оптической полки RP2405-SC/APC-SV-8-6-1-8 с учетом измерений на ОК ГТС, со сваркой 2-х волокон	1	2334,26	1625,89	2334	1626	1234	3,15	3
		полка		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
9	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5	Монтаж кабеля КС-ОКЛ-П-16 G в сущ.разв. муфте ОМ-96 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число сварных волокон 2	1	7644,50	6628,38	7644	6628	1817	4,20	4
		муфта		1016,12	635,90	1016	636	110	3,69	4
10	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1	131,18	--	131	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--
11	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах д-130 мм	1	315,46	149,23	315	149	223	0,95	1
		отверст.		166,23	56,36	166	56	100	0,28	--
12	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3	173,21	88,16	520	264	411	0,45	1
		отверст.		85,05	52,04	255	156	100	0,08	--
13	Е0146-26-18к=40	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для гофры трубы д-25 мм гл. 600 мм)	3	135,65	68,85	407	207	322	0,36	1
		отверст.		66,80	40,64	200	122	100	0,06	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,10	--	671	--	758	0,97	5
		м3		134,10	--	671	--	113	--	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
		м3		17,03	--	85	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	1	99,84	--	100	--	113	0,62	1
		м3		99,84	--	100	--	113	--	--
17	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,6	108,20	108,20	173	173	35	--	--
		т		--	21,64	--	35	100	0,45	1
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1	3,72	3,24	4	3	2	--	--
		м3		0,48	1,12	--	1	97	--	--
				Вскрытие и восстановление тротуарной брусчатки						
19	Е0127-19-1	Разборка покрытий тротуарной плитки	12	8,57	--	103	--	137	0,06	1
		м3		8,57	--	103	--	133	--	--
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,4	89,51	68,13	215	164	109	0,14	--
		м3		21,38	12,76	51	31	133	0,04	--
21	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	12	99,46	42,08	1194	505	1153	0,38	5
		м2		57,38	14,85	689	178	133	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			110298	54047			270
			Тенге			56251	11841			68
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			104629				
	Всего заработная плата -		Тенге				63332			
		Накладные расходы -	Тенге			69456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10418			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10445				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5669				
	Всего заработная плата -		Тенге				4760			
		Накладные расходы -	Тенге			5430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				815			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			196296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							375
		Сметная заработная плата -	Тенге				79325			

РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СРасчет	**кабеля КС-ОКЛ-П-16 G**	685	90,64	--	62086	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	СРасчет	**кабеля КС-ОКЛ-П-4 G**	449	63,40	--	28465	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	СРасчет	**Муфта оптическая ОК-16**	1	8594,59	--	8595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СРасчет	**Полка оптическая RP2405-SC/APC-SV-8-6-1-8**	1	8074,91	--	8075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СРасчет	**Проволока оцинкованная д-4 мм**	107	148,79	--	15921	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	СРасчет	**Трубы п/э. д-110 мм**	20	653,26	--	13065	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	СРасчет	**Песок**	1	581,64	--	582	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**136788**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			136788				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144996				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			341291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							375
		Сметная заработная плата -	Тенге				79325			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**341291**				
		В том числе: Материалы закачика				**0**				
29	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%				**7740**				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**349031**				
30	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) МРП тек = 1731 тенге МРП 2001 = 775 тенге Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1731 / 775 = 2,233548				**779577**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе: Материалы закачика				**0**				
31	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**15592**				
		Итого				**795169**				
32	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				**95420**				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				**890589**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" _____ Уәли Ә.З.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап.
Прокладка ВОЛС-4 очередь. Прокладка кабеля ОКЛ-4 по ул. Арынова
1.12.TDE.02.001/02-02-84 6/60644 0020

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда,чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда,чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	Ц0110-927-2	**Прокладка КС-ОКЛ-П-32 G в канализации по занятому каналу трубопровода**	350	72,49	31,82	25372	11137	18773	0,19	67		
		м кабеля		40,67	8,09	14235	2831	110	0,05	16		
2	Ц0110-927-1	**Прокладка КС-ОКЛ-П-4 GOK в канализации по свободному каналу трубопровода**	49	53,42	23,45	2618	1149	1937	0,14	7		
		м кабеля		29,97	5,96	1469	292	110	0,03	2		
3	Ц0110-927-2	**Прокладка КС-ОКЛ-П-4 G в канализации по занятому каналу трубопровода**	195	72,49	31,82	14136	6205	10459	0,19	37		
		м кабеля		40,67	8,09	7931	1578	110	0,05	9		
4	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006Н3=0,5 к=0,5	**Монтаж муфт ОК-32 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число сварных волокон 2**	1	13636,97	12620,85	13637	12621	1817	4,20	4		
		муфта		1016,12	635,90	1016	636	110	3,69	4		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55762	31112			115		
			Тенге			24650	5337			31		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			55762						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				29987			
		Накладные расходы -	Тенге			32985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4948			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			94072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				34935			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика								
5	**СРасчет**	**Муфта оптическая ОК-32**	**1**	**9793,81**	--	**9794**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	**СРасчет**	**Кабель оптическая КС-ОКЛ-П-32 G**	**350**	**113,53**	--	**39735**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	**СРасчет**	**Кабель оптическая КС-ОКЛ-П-4 G**	**244**	**63,40**	--	**15469**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	**СРасчет**	**Проволока оцинков. д-4 мм**	**60**	**148,79**	--	**8928**	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**73925**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4436**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**78361**				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			**172433**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				34935			

		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.	**172433**
		В том числе: Материалы закачика	**0**
6	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%	**3911**
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.	**176344**
7	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) МРП тек = 1731 тенге МРП 2001 = 775 тенге Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1731 / 775 = 2,233548	**393872**
		В том числе: Материалы закачика	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				7877				
		Итого				401750				
9	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				48210				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				**449960**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор — Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций — Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: — Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: — Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: — Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" — Уәли Ә.З.

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан