Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Прокладка кабеля ОКЛ-4 по ул. Заводская 29 А.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

1.12.TDE.02.001/02-02-83 6/60643 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Ц0110-927-2	Прокладка КС-ОКЛ-П-32 G в канализации по занятому каналу трубопровода	500	72,49	31,82	36245	15910	26818	0,19	95
		м кабеля		40,67	8,09	20335	4045	110	0,05	23
2	Ц0110-927-1	Прокладка КС-ОКЛ-П-4 GOK в канализации по свободному каналу трубопровода	26	53,42	23,45	1389	610	1028	0,14	4
		м кабеля		29,97	5,96	779	155	110	0,03	1
3	Ц0110-927-2	Прокладка КС-ОКЛ-П-4 G в канализации по занятому каналу трубопровода	214	72,49	31,82	15513	6809	11478	0,19	41
		м кабеля		40,67	8,09	8703	1731	110	0,05	10
4	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Монтаж муфт ОК-32 с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число сварных волокон 2	1	7644,50	6628,38	7644	6628	1817	4,20	4
		муфта		1016,12	635,90	1016	636	110	3,69	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60791	29958			144
			Тенге			30834	6567			38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			60791				
		Всего заработная плата -	Тенге				37401			
		Накладные расходы -	Тенге			41141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			108048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				43572			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика								
5	СРасчет	**Муфта оптическая ОК-32**	1	9793,81	--	9794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СРасчет	**Кабель оптическая КС-ОКЛ-П-32 G**	500	113,53	--	56764	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	СРасчет	**Кабель оптическая КС-ОКЛ-П-4 G**	240	63,40	--	15215	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	СРасчет	**Проволока оцинков. д-4 мм**	74	148,79	--	11011	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			92784	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			98351				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			206399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				43572			
9	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%				4681				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				211080				
10	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) МРП тек = 1731 тенге МРП 2001 = 775 тенге Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1731 / 775 = 2,233548				471457				
		В том числе: Материалы закачика				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**9429**				
		Итого				**480886**				
12	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				**57706**				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				**538592**				
		Итого без материала заказчика				538592				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" _____ Уәли Ә.З.

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Строительствотелефонной канализации по ул. Гастелло 2А.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

1.12.TDE.02.001/02-03-07 6/60668 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ТФК								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	24	33,67	32,10	808	770	323	0,01	--
		м3		1,57	12,33	38	296	97	0,05	1
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33	218,93	--	7225	--	8164	1,54	51
		м3		218,93	--	7225	--	113	--	--
3	Е0134-103-1	Устройство 2-х отверстного трубопровода из полиэтиленовых труб д-110 мм из подстиляющими слоями из песка	0,042	20790,00	--	873	--	960	133,00	6
		кан.-км		20790,00	--	873	--	110	--	--
4	Е0134-103-1	Устройство одно отверстной трубопровода из полиэтилен.труб д-40 мм	0,023	20790,00	--	478	--	526	133,00	3
		кан.-км		20790,00	--	478	--	110	--	--
5	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	2	2242,09	653,59	4484	1307	3860	9,25	19
		колодец		1588,50	165,83	3177	332	110	0,67	1
6	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	1770,30	575,55	1770	576	1475	6,91	7
		колодец		1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонной поверхности	36	41,17	3,82	1482	138	1648	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1345	52	118	0,01	--
8	Ц0108-407-2	Трубы стальные , по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	4	135,60	81,10	542	324	284	0,35	1
		м		54,50	20,30	218	81	95	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	3	131,18	--	394	--	433	0,78	2
		канал		131,18	--	394	--	110	--	--
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы	2	224,64	100,89	449	202	382	0,85	2
		м3		123,75	38,25	248	77	118	0,18	--
11	Ц0110-891-9	Установка консоль в колодце двухместная	10	84,70	41,90	847	419	570	0,30	3
		шт		42,80	9,00	428	90	110	0,05	1
12	Е0146-33-7	Заделка кирпичом вводы к колодцам	0,059	4398,21	150,21	259	9	254	28,88	2
		м3		4248,00	56,25	251	3	100	0,28	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	45	134,10	--	6035	--	6819	0,97	44
		м3		134,10	--	6035	--	113	--	--
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45	21,55	4,52	970	203	743	0,11	5
		м3		17,03	--	766	--	97	--	--
15	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3	11	99,84	--	1098	--	1241	0,62	7
		м3		99,84	--	1098	--	113	--	--
16	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	17,6	108,20	108,20	1904	1904	381	--	--
		т		--	21,64	--	381	100	0,45	8
17	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11	3,72	3,24	41	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
		Вскрытие и восстановление тротуарной брусчатки								
18	Е0127-19-1	Разборка покрытий тротуарной плитки	5	8,57	--	43	--	57	0,06	--
		м2		8,57	--	43	--	133	--	--
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1	89,51	68,13	90	68	45	0,14	--
		м3		21,38	12,76	21	13	133	0,04	--
20	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	5	99,46	42,08	497	210	480	0,38	2
		м2		57,38	14,85	287	74	133	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30290	6166			161
			Тенге			24123	1557			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1389				
	Всего заработная плата -		Тенге				817			
		Накладные расходы -	Тенге			854				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28900				
	Всего заработная плата -		Тенге				24863			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			27809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62490				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				29979			
		РАЗДЕЛ 2.Переход ч/з а/дорогу методом ГНБ п/э д-110 мм в 2 кан.								
21	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3для рабочего и приемного котлована	9	33,67	32,10	303	289	121	0,01	--
		м3		1,57	12,33	14	111	97	0,05	--
22	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
23	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
24	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
25	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	7,5	831,18	781,34	6234	5860	887	0,28	2
		м		49,84	63,92	374	479	104	0,30	2
26	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	7,5	1088,32	1024,24	8162	7682	1176	0,36	3
		м		64,08	86,68	481	650	104	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	7,5	1820,41	1713,61	13653	12852	1972	0,60	5
		м		106,80	145,97	801	1095	104	0,68	5
28	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	15	5055,88	4756,84	75838	71353	10894	1,68	25
		м		299,04	399,26	4486	5989	104	1,87	28
29	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11	6,48	6,48	71	71	22	--	--
		м3		--	2,10	--	23	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			106226	98719			43
			Тенге			7507	8582			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106226				
	Всего заработная плата -		Тенге				16089			
		Накладные расходы -	Тенге			16762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2514			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7379				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				18603			

РАЗДЕЛ 3.Материалы подрядчика

30	СРасчет,	Стоимость колодца ККС-2	1	29117,67	--	29118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СРасчет,	Стоимость колодца ККС-3	2	41190,07	--	82380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СРасчет,	Опорные кольца горловин смотровых колодцев	2	3357,89	--	6716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СРасчет,	Стоимость люка п/э. ТПЛ-5	3	6302,03	--	18906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СРасчет,	Стоимость кронштейн длиной 1300 мм	10	834,68	--	8347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СРасчет,	Консоль чугун.двухместная	10	267,83	--	2678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СРасчет,	Болт консольный	10	57,96	--	580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СРасчет,	Анкерный болт для кронштейна	20	126,72	--	2534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СРасчет,	Цемент М-400	50	9,20	--	460	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	СРасчет,	Битумно маслиная МБ-50	86,76	84,35	--	7318	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	СРасчет,	Трубы п/э. д-110 мм	57	653,26	--	37236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	СРасчет,	Кирпич	24	11,46	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СРасчет,	Щебень	2	1279,99	--	2560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	СРасчет,	Труба металлические д-40 мм	4	295,49	--	1182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	СРасчет,	Трубы п/э д-40 мм	23	139,91	--	3218	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	СРасчет,	Скобы металлические двухлаповые д-38-40 мм	10	21,58	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СРасчет,	Дюбель шуруп 6х40 мм	20	3,20	--	64	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			203787	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			203787				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12227				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			216014				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			408871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				48583			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**408871**				
		В том числе: Материалы закачика				**0**				
47	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%				**9273**				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**418144**				
48	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) МРП тек = 1731 тенге МРП 2001 = 775 тенге Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1731 / 775 = 2,233548								
		В том числе: Материалы закачика				**933945**				
49	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**0** **18679**				
		Итого				**952624**				
50	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				**114315**				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				**1066939**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор — Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций — Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: — Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: — Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: — Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" — Уэли Ә.З.

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Строительство телефонной канализации по ул. 8 марта д. 1. АЖДК.

1.12.TDE.02.001/02-03-04 6/60665 0020

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ТФК								
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	7	218,93	--	1533	--	1732	1,54	11
		м3		218,93	--	1533	--	113	--	--
2	E0134-103-1	**Устройство 2-х отверстного трубопровода из полиэтиленовых труб из подстиляющими слоями из песка**	0,021	20790,00	--	437	--	480	133,00	3
		кан.-км		20790,00	--	437	--	110	--	--
3	E0134-108-2	**Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части**	1	659,25	--	659	--	725	3,96	4
		шт		659,25	--	659	--	110	--	--
4	E0134-112-1	**Устройство ввода труб в колодцы**	3	131,18	--	394	--	433	0,78	2
		канал		131,18	--	394	--	110	--	--
5	E0134-108-3	**Установка кронштейна ККП-600**	1	144,00	--	144	--	158	0,82	1
		шт		144,00	--	144	--	110	--	--
6	Ц0110-891-9	**Установка консоль в колодце двухместная**	1	84,70	41,90	85	42	57	0,30	--
		шт		42,80	9,00	43	9	110	0,05	--
7	E0146-30-3	**Пробивка отверстий в бетонных стенах д-130 мм**	1	315,46	149,23	315	149	223	0,95	1
		отверст.		166,23	56,36	166	56	100	0,28	--
8	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	5	134,10	--	671	--	758	0,97	5
		м3		134,10	--	671	--	113	--	--
9	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	5	21,55	4,52	108	23	83	0,11	1
		м3		17,03	--	85	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2	99,84	--	200	--	226	0,62	1
		м3		99,84	--	200	--	113	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,76	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
12	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3,2	108,20	108,20	346	346	69	--	--
		т		--	21,64	--	69	100	0,45	1
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2	3,76	3,24	8	6	3	--	--
		м3		0,48	1,12	1	2	97	--	--
		Вскрытие и восстановление тротуарной брусчатки								
14	Е0127-19-1	Разборка покрытий тротуарной плитки	7	8,57	--	60	--	80	0,06	--
		м3		8,57	--	60	--	133	--	--
15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,4	89,51	68,13	125	95	64	0,14	--
		м3		21,38	12,76	30	18	133	0,04	--
16	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	7	99,46	42,08	696	295	672	0,38	3
		м2		57,38	14,85	402	104	133	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5787	963			32
			Тенге			4824	261			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85				
	Всего заработная плата -		Тенге				52			
		Накладные расходы -	Тенге			57				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5702				
	Всего заработная плата -		Тенге				5033			
		Накладные расходы -	Тенге			5708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				856			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				5949			
		РАЗДЕЛ 2.Переход ч/з автомобильной дороги методом ГНБ п/э д-110 мм в 1 канал								
17	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью0,25 м3для рабочего и приемного котлована	9	33,67	32,10	303	289	121	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,57	12,33	14	111	97	0,05	--
18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
19	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
20	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
21	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	11	831,18	781,34	9143	8595	1301	0,28	3
		м		49,84	63,92	548	703	104	0,30	3
22	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	11	1088,32	1024,24	11972	11267	1725	0,36	4
		м		64,08	86,68	705	954	104	0,41	5
23	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	11	5055,88	4756,84	55615	52325	7989	1,68	18
		м		299,04	399,26	3289	4392	104	1,87	21
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11	6,48	6,48	71	71	22	--	--
		м3		--	2,10	--	23	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79067	73159			34
			Тенге			5908	6418			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79067				
	Всего заработная плата -		Тенге				12326			
		Накладные расходы -	Тенге			12848				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1927			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5515				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				14253			
		РАЗДЕЛ 3.Материалы подрядчика								
25	СРасчет	**Плиты покрытия ж/б колодца д-1 м**	1	4701,04	--	4701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СРасчет	**Стоимость люка п/э. ТПЛ-5**	1	6302,03	--	6302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СРасчет	**Стоимость кронштейн длиной 600 мм**	1	781,11	--	781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СРасчет	**Консоль чугун.двухместная**	1	267,83	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СРасчет	**Болт консольный**	1	57,96	--	58	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СРасчет	**Анкерный болт для кронштейна**	2	126,72	--	253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СРасчет	**Трубы п/э. д-110 мм**	32	653,26	--	20904	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	СРасчет	**Песок**	2	581,64	--	1163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			34431	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2066				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36497				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			146172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				20203			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				146172				
		В том числе: Материалы закачика				0				
33	СН РК 8.02-	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%				3315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-2002	ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**149487**				
34	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) МРП тек = 1731 тенге МРП 2001 = 775 тенге Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1731 / 775 = 2,233548				**333886**				
		В том числе: Материалы закачика				**0**				
35	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**6678**				
		Итого				**340564**				
36	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				**40868**				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				**381432**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" _____ Уэли Ә.З.

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласының Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АбЗиком» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Актобе

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Прокладка кабеля ОКЛ-4 по ул. Привокзальная 22 (Ломоносова 4/1).

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

1.12.TDE.02.001/02-02-99 6/60660 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	Ц0110-927-2	**Прокладка КС-ОКЛ-П-4 G в канализации по занятому каналу трубопровода, при загрузке канала более 30%**	345	72,49	31,82	25009	10978	18504	0,19	66
		м кабеля		40,67	8,09	14031	2791	110	0,05	16
2	Ц0110-927-2	**Прокладка КС-ОКЛ-П-48 G в канализации по занятому каналу трубопровода, при загрузке канала более 30%,при прокладке через 2 колодца.**	335	72,49	31,82	24284	10660	17968	0,19	64
		м кабеля		40,67	8,09	13624	2710	110	0,05	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49293	21638			129
			Тенге			27656	5501			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			49293				
	Всего заработная плата -		Тенге				33157			
		Накладные расходы -	Тенге			36472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5471			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			90912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				38628			
РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика										
3	СРасчет,	**кабеля КС-ОКЛ-П-4 G**	345	63,40	--	21872	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СРасчет,	кабеля КС-ОКЛ-П-48 G	335	145,45	--	48724	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	СРасчет,	Проволока оцинкованная д-4 мм	68	148,79	--	10118	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			80714	--			--
	Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4843				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			85557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			176469				
		Сметная заработная плата -	Тенге							179
							38628			

		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.	**176469**
		В том числе: Материалы закачика	**0**
6	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%	**4002**
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.	**180471**
7	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1731 / 775 = 2,233548	
		В том числе: Материалы закачика	**403091**
			0
8	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**8062**
		Итого	**411153**
9	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%	**49338**
		ИТОГО, стоимость строительства по акту	**460491**
		Итого без материала заказчика	460491

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор — Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций — Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: — Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: — Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: — Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" _____ Уәли Ә.З.

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Прокладка кабеля ОКЛ-4 по ул. Хмельницкого 65 (Вавилова 41).

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

1.12.TDE.02.001/02-02-87 6/60647 0020

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Ц0110-927-2	**Прокладка КС-ОКЛ-П-4 G в канализации по занятому каналу трубопровода, при загрузке канала более 30%**	280	72,49	31,82	20297	8910	15018	0,19	53
		м кабеля		40,67	8,09	11388	2265	110	0,05	13
2	Ц0110-927-2 тех.ч.отд.12Р.4п.7 к=1,2	**Прокладка КС-ОКЛ-П-4 G в канализации по занятому каналу трубопровода, при загрузке канала более 30%,при прокладке через 2 колодца.**	450	86,99	38,18	39145	17183	28963	0,23	103
		м кабеля		48,80	9,71	21962	4369	110	0,06	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59442	26092			156
			Тенге			33349	6634			38
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			59442				
	Всего заработная плата -		Тенге				39983			
		Накладные расходы -	Тенге			43982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			109629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				46580			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика								
3	СРасчет	**кабеля КС-ОКЛ-П-4 G**	730	63,40	--	46280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СРасчет	Проволока оцинкованная д-4 мм	73	148,79	--	10862	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			57142	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			57142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			60570				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			170199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				46580			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				170199				
5	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%				3860				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				174059				
6	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп)								
		МРП тек = 1731 тенге								
		МРП 2001 = 775 тенге								
		Имрп = МРПтек / МРП2001								
		Имрп = 1731 / 775 = 2,233548				388769				
		В том числе: Материалы закачика				0				
7	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				7775				
		Итого				396544				
8	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				47585				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				444129				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" _____ Уэли Ә.З.

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Прокладка кабеля ОКЛ-4 по ул. Рыскулова 16.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

1.12.TDE.02.001/02-02-81 6/60641 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	Ц0110-927-2	Прокладка КС-ОКЛ-П-4 G в канализации по занятому каналу трубопровода, при загрузке канала более 30 %	90	72,49	31,82	6524	2864	4827	0,19	17
		м кабеля		40,67	8,09	3660	728	110	0,05	4
2	Ц0108-148-1	Кабели КС-ОКЛ-П-4 G в проложенных трубах п/этилен, масса 1 м до 1 кг	65	21,80	2,10	1417	137	1247	0,10	7
		м		19,70	0,50	1281	33	95	--	--
3	Ц0108-148-1	Кабели КС-ОКЛ-П-4 G в проложенных металлические рукова d-25 мм, масса 1 м до 1 кг	15	21,80	2,10	327	32	288	0,10	2
		м		19,70	0,50	296	8	95	--	--
4	Ц0108-409-2	Прокладка полиэтиленовых трубпо стенам с креплением скобами, диаметр 32 мм дляраспределение кабеля	12	122,50	73,00	1470	876	773	0,29	3
		м		49,50	18,30	594	220	95	0,11	1
5	Ц0108-409-2	Прокладка полиэтиленовых трубпо стенам с креплением скобами, диаметр 40 мм в подвале	52	122,50	73,00	6370	3796	3349	0,29	15
		м		49,50	18,30	2574	952	95	0,11	6
6	Ц0108-411-1	Прокладка металлический рукав,наружный диаметр 25 мм, с креплением накладными скобами.	15	56,60	7,80	849	117	703	0,29	4
		м		48,80	0,50	732	7	95	--	--
7	Ц0108-411-1	Прокладка металлический рукав, наружный диаметр 50 мм	15	56,60	7,80	849	117	703	0,29	4
		1м		48,80	0,50	732	7	95	--	--
8	Ц0110-901-8	Ящик протяжной, размером до 170х170 мм на лестничной площадке	5	246,50	12,50	1233	63	1287	1,00	5
		шт		234,00	--	1170	--	110	--	--
9	Ц0110-901-9	Ящик протяжной, размером до 300х300 мм	3	280,40	30,40	841	91	833	2,00	6
		шт		250,00	2,30	750	7	110	0,01	--
10	Е0146-26-5	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.45 мм сприменением охлаждающей жидкости /воды/	6	232,64	118,34	1396	710	1105	0,61	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.		114,30	69,80	686	419	100	0,11	1
11	Е0146-26-21 к=10	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.45 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6	47,42	24,22	285	145	224	0,12	1
		отверст.		23,20	14,20	139	85	100	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21560	8947			68
			Тенге			12613	2465			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19880				
	Всего заработная плата -		Тенге				13749			
		Накладные расходы -	Тенге			14009				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2101			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2033				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1680				
	Всего заработная плата -		Тенге				1329			
		Накладные расходы -	Тенге			1329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				17379			

РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика

12	СРасчет	кабеля КС-ОКЛ-П-4 G	170	63,40	--	10777	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	СРасчет	Проволока оцинкованная д-4 мм	9	148,79	--	1339	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	СРасчет	Трубы п/э д-40 мм	52	139,91	--	7275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	СРасчет	Трубы п/э д-32 мм	12	127,92	--	1535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	СРасчет	Гофра труба д-25 мм	15	76,11	--	1142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	СРасчет	Гофра труба д-50 мм	15	273,11	--	4097	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	СРасчет	Ящик протяжной 300х300х200 мм	3	606,00	--	1818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СРасчет	Коробка протяжная 170х170х64мм	5	962,59	--	4813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СРасчет	Скобы металлические двухлаповые д-31-32 мм	30	20,63	--	619	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СРасчет	**Скобы металлические двухлаповые д-38-40 мм**	148	21,58	--	3194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СРасчет	**Дюбель шуруп 6х40**	370	3,20	--	1183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СРасчет	**Хомут металлический д-55 мм**	22	80,59	--	1773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**39565**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**39565**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2374**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**41939**				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			**81051**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				17379			
24	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%				**1838**				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**82889**				
25	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп)								
		Имрп = МРПтек / МРП2001								
		Имрп = 1731 / 775 = 2,233548				**185137**				
		В том числе: Материалы закачика				**0**				
26	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**3703**				
		Итого				**188840**				
27	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				**22661**				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				**211501**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" _____ Уэли Ә.З.

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответственностью города Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство сети FTTH АО "Казахтелеком" г. Актобе-3 этап. Прокладка ВОЛС-4 очередь. Строительствотелефонной канализации по ул. Кулумбетова 59.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2013 г.

1.12.TDE.02.001/02-03-03 6/60664 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ТФК								
1	E0101-13-5,,	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	8	33,67	32,10	269	257	108	0,01	--
		м3		1,57	12,33	13	99	97	0,05	--
2	E0101-164-2,,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11	218,93	--	2408	--	2721	1,54	17
		м3		218,93	--	2408	--	113	--	--
3	E0134-103-1,,	Устройство 2-х отверстного трубопровода из п/э труб д110 мм	0,026	20790,00	--	541	--	595	133,00	3
		кан.-км		20790,00	--	541	--	110	--	--
4	E0134-103-1,,	Устройство 1 отверстного трубопровода из п/э труб д-63 мм	0,01	20790,00	--	208	--	229	133,00	1
		кан.-км		20790,00	--	208	--	110	--	--
5	E0134-105-4,, к=0,5	Демонтаж колодцев железобетонных ККС-1	1	885,15	287,77	885	288	737	3,46	3
		колодец		597,38	73,01	597	73	110	0,30	--
6	E0134-105-4,,	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	2	1770,30	575,55	3541	1151	2950	6,91	14
		колодец		1194,75	146,03	2390	292	110	0,59	1
7	E0108-4-7,,	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонной поверхности	17,72	41,17	3,82	730	68	811	0,21	4
		м2		37,35	1,44	662	26	118	0,01	--
8	E0108-3-2,,	Устройство щебеночного основания под колодцы	1	224,64	100,89	225	101	191	0,85	1
		м3		123,75	38,25	124	38	118	0,18	--
9	Ц0110-891-9,,	Установка консоль в колодце двухместная	4	84,70	41,90	339	168	228	0,30	1
		шт		42,80	9,00	171	36	110	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-166-2,,	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,10	--	1877	--	2121	0,97	14
		м3		134,10	--	1877	--	113	--	--
11	Е0101-134-1,,	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14	21,55	4,52	302	63	231	0,11	2
		м3		17,03	--	238	--	97	--	--
12	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002,,	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	4	99,84	--	399	--	451	0,62	2
		м3		99,84	--	399	--	113	--	--
13	Е010333-А15-1,,	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	6,4	108,20	108,20	692	692	138	--	--
		т		--	21,64	--	138	100	0,45	3
14	Е0101-20-2,,	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4	3,72	3,24	15	13	6	--	--
		м3		0,48	1,12	2	4	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12431	2801			63
			Тенге			9630	706			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			339				
	Всего заработная плата -		Тенге				207			
		Накладные расходы -	Тенге			228				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12092				
	Всего заработная плата -		Тенге				10129			
		Накладные расходы -	Тенге			11290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				12064			

РАЗДЕЛ 2.Переход ч/з а/дорогу методом ГНБ п/э д-110 мм в 2 кан.

15	Е0101-13-5,,	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3для рабочего и приемного котлована	9	33,67	32,10	303	289	121	0,01	--
		м3		1,57	12,33	14	111	97	0,05	--
16	Е0101-164-2,,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002,,	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
18	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002,,	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
19	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006,,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	11	831,18	781,34	9143	8595	1301	0,28	3
		м		49,84	63,92	548	703	104	0,30	3
20	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006,,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	11	1088,32	1024,24	11972	11267	1725	0,36	4
		м		64,08	86,68	705	954	104	0,41	5
21	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006,,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	11	1820,41	1713,61	20025	18850	2892	0,60	7
		м		106,80	145,97	1175	1606	104	0,68	7
22	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006,,	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	22	5055,88	4756,84	111229	104650	15977	1,68	37
		м		299,04	399,26	6579	8784	104	1,87	41
23	Е0101-27-2,,	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11	6,48	6,48	71	71	22	--	--
		м3		--	2,10	--	23	97	0,01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			154706	144334			59
			Тенге			10372	12415			58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154706				
	Всего заработная плата -		Тенге				22788			
		Накладные расходы -	Тенге			23728				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3559			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10706				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			189141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				26347			

РАЗДЕЛ 3.Материалы подрядчика

24	СРасчет,,	Стоимость колодца ККС-2	2	29117,67	--	58235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СРасчет,,	Опорные кольца горловин смотровых колодцев	2	3357,89	--	6716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СРасчет,,	Стоимость люка п/э. ТПЛ-5	2	6302,03	--	12604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СРасчет,,	Стоимость кронштейн длиной 1300 мм	4	834,68	--	3339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СРасчет,,	Консоль чугун.двухместная	4	267,83	--	1071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СРасчет,,	Болт консольный	4	57,96	--	232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СРасчет,,	Анкерный болт для кронштейна	8	126,72	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СРасчет,,	Битумно маслиная МБ-50	42,71	84,35	--	3602	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	СРасчет,,	Трубы п/э. д-110 мм	48	653,26	--	31356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	СРасчет,,	Трубы п/э. д-63 мм	10	279,82	--	2798	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СРасчет,,	Кирпич	16	11,46	--	183	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СРасчет„	Щебень	1	1279,99	--	1280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**122431**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7346**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**129777**				
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			**344304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38411**			
37	СН РК 8.02-02-2002	Расчет удорожания работ в зимнее время 2,268%				**7809**				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				**352113**				
38	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) МРП тек = 1731 тенге МРП 2001 = 775 тенге Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1731 / 775 = 2,233548								
		В том числе: Материалы закачика				**786461**				
39	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**0** **15729**				
		Итого				**802190**				
40	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				**96263**				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				**898453**				
		Итого без материала заказчика				898453				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ Касиманов Ж.З.

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ Атангарин Б.К.

Начальник ЦПиС: _____ Сундетов Ж.Т.

Начальник ОКРИС: _____ Алитурлиев Д.Ж.

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ Жарбаева Ж.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" _____ Уәли Ә.З.

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Абзиком» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан