Заказчик: **АО "НК"Казахстан темір жолы" - "Дирекция по строительству железнодорожных линий"**
организация, адрес, телефон, факс

Генподрядчик: **ТОО "Теміржол жөндеу"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ: строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу-станция Тассай (исключительно).**
наименование, адрес

Объект **5-2А Участок Шалкар-Бейнеу. Участок ст.Бейнеу-ст.Тассай. Магистральная ВОЛС**

Договор **№5-ЦУЖДС от 08.06.2012г.**

Номер документа	Дата составления
6	21.11.2014

Отчетный период	
с	по
01.11.2014	30.11.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

СМЕТА 5-2А-1. Участок ст. Бейнеу-раз. Жаркум (вкл). Магистральная ВОЛС.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	536	0,26	0,26	139	139	27	0	0
				м2	0	0,05	0	28	97	0	0
2	2	Ц0108-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ИЗ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ДЛЯ П/Э ТРУБЫ Д-40ММ	10000	36,7	27,8	367000	278000	149150	0,06	600
				м	8,8	6,9	88000	69000	95	0,04	400
3	4	Ц0110-925-1 Изм. и доп. вып. 3	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОПОРКА ТРАССЫ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ П/Э ТРУБОПРОВОДА Д-40ММ И ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ В ГРУНТЕ 3 ГРУППЫ	2,09	73488,96	67046,42	153592	140127	36472	30,1	63
				км	6442,54	6678,22	13465	13957	133	38,73	81
4	5	Ц0110-865-12	ПРОКЛАДКА П/Э ТРУБОПРОВОДА Д-40ММ НА ГЛУБИНУ ДО 1,2 М И ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ НА ГЛУБИНУ ДО 1,0 М КАБЕЛЕУКЛАДЧИКОМ В ГРУНТЕ 3 ГРУППЫ	2,09	58795	53340	122882	111481	30209	31	65
				км	5018	5849,8	10488	12226	133	33,93	71
5	6	Ц0110-925-1 Изм. и доп. вып. 3	2-Х КРАТНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОПОРКА ТРАССЫ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ В ГРУНТЕ 4 ГРУППЫ	2,59	146977,92	134092,84	380673	347300	90394	60,2	156
				км	12885,08	13356,44	33372	34593	133	77,47	201

6	7	Ц0110-865-12	ПРОКЛАДКА П/Э ТРУБОПРОВОДА Д-40ММ НА ГЛУБИНУ 1,2 М И ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ НА ГЛУБИНУ 0,8 М КАБЕЛЕУКЛАДЧИКОМ В ГРУНТЕ 4 ГРУППЫ	2,59	58795	53340	152279	138151	37436	31	80
				км	5018	5849,8	12997	15151	133	33,93	88
7	8	Е0101-12-13#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	399,9	26,45	24,88	10577	9948	3264	0,01	4
				м3	1,57	6,84	629	2736	97	0,02	10
8	10	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	301	2,8	2,8	844	844	284	0	0
				м3	0	0,97	0	293	97	0	1
9	15	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4371,5	3,35	3,35	14652	14652	4931	0	0
				м3	0	1,16	0	5083	97	0	17
10	20	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	130,9	3,82	3,82	500	500	168	0	0
				м3	0	1,32	0	173	97	0	1
11	23	Е0101-12-17#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	2403,12	68,38	64,33	164334	154587	50702	0,03	68
				м3	4,06	17,69	9747	42523	97	0,06	148
12	25	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1808,8	3,82	3,82	6908	6908	2325	0	0
				м3	0	1,32	0	2397	97	0	8
13	28	Е0101-12-17#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ,ДОРАБОТКА ТРАНШЕИ	751,44	68,38	64,33	51386	48338	15854	0,03	21
				м3	4,06	17,69	3048	13297	97	0,06	46
14	29	Е0101-162-6#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	56,56	1711,8	0	96819	0	109406	8,88	502
				м3	1711,8	0	96819	0	113	0	0
15	30	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	565,6	3,82	3,82	2160	2160	727	0	0
				м3	0	1,32	0	749	97	0	2
16	54	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (СРЕЗ ГРУНТА)	91,3	9,24	9,24	844	844	266	0	0
				м3	0	3	0	274	97	0,01	1
17	55	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 50М)	365,2	7,91	7,91	2889	2889	910	0	0
				м3	0	2,57	0	938	97	0,01	4

18	56	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРУНТА)	91,3	9,24	9,24	844	844	266	0	0
				м3	0	3	0	274	97	0,01	1
19	57	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 50М)	365,2	7,91	7,91	2889	2889	910	0	0
				м3	0	2,57	0	938	97	0,01	4
20	60	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРУНТА)	25,72	10,93	10,93	281	281	89	0	0
				м3	0	3,55	0	91	97	0,01	0
21	62	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (СРЕЗ ГРУНТА)	4,83	7,91	7,91	38	38	12	0	0
				м3	0	2,57	0	12	97	0,01	0
22	63	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 50М)	19,32	7,32	7,32	141	141	45	0	0
				м3	0	2,38	0	46	97	0,01	0
23	64	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРУНТА)	4,83	7,91	7,91	38	38	12	0	0
				м3	0	2,57	0	12	97	0,01	0
24	65	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 50М)	19,32	7,32	7,32	141	141	45	0	0
				м3	0	2,38	0	46	97	0,01	0
25	66	Е0101-12-13#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, КОТЛОВАНЫ ДЛЯ СКРЫТЫХ ПЕРЕХОДОВ	41,245	26,45	24,88	1091	1026	337	0,01	0
				м3	1,57	6,84	65	282	97	0,02	1
26	68	Е0101-12-14#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, КОТЛОВАНЫ ДЛЯ СКРЫТЫХ ПЕРЕХОДОВ	195,858	33,4	31,41	6542	6152	2020	0,01	3
				м3	1,99	8,64	390	1692	97	0,03	6
27	70	Е0101-12-15#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, КОТЛОВАНЫ ДЛЯ СКРЫТЫХ ПЕРЕХОДОВ	30,922	42,35	39,83	1310	1232	404	0,02	1
				м3	2,52	10,96	78	339	97	0,04	1
28	99	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	31,045	2,8	2,8	87	87	29	0	0
				м3	0	0,97	0	30	97	0	0

29	100	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,305	122,18	0	1626	0	1837	0,89	12
				м3	122,18	0	1626	0	113	0	0
30	101	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	147,42	3,35	3,35	494	494	166	0	0
				м3	0	1,16	0	171	97	0	1
31	102	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63,18	134,1	0	8472	0	9574	0,97	61
				м3	134,1	0	8472	0	113	0	0
32	104	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	23,275	3,82	3,82	89	89	30	0	0
				м3	0	1,32	0	31	97	0	0
33	105	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	9,975	167,18	0	1668	0	1884	1,21	12
				м3	167,18	0	1668	0	113	0	0
34	116	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	14	3,82	3,82	53	53	18	0	0
				м3	0	1,32	0	19	97	0	0
35	131	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	ПРОКЛАДКА ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ВРУЧНУЮ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ	32,3	6469,41	5158,75	208962	166628	87436	6,3	203
				км	1310,66	724,68	42334	23407	133	4,2	136
36	138	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	ПРОКЛАДКА ВОК НА 16 ОВ В П/Э ТРУБЕ Д-40ММ	835	59,83	28,7	49958	23965	41390	0,14	117
				м кабеля	29,97	7,3	25025	6095	133	0,04	35
37	159	Ц0110-879-8	УСТАНОВКА МАРКЕРОВ	999	589	274	588411	273726	505293	2	1998
				шт	315	65,3	314685	65234	133	0,38	378
38	161	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,6	134,1	0	5310	0	6001	0,97	38
				м3	134,1	0	5310	0	113	0	0
39	162	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	3,9	190,58	0	743	0	840	1,38	5
				м3	190,58	0	743	0	113	0	0
40	167	Ц0110-937-4 Изм. и доп. вып. 3	МОНТАЖ ОПТИЧЕСКОГО КРОССА НА 16 ОВ	12	42603,31	29501,36	511240	354016	327934	58	696
				усслк	13043,04	7504,2	156516	90050	133	43,52	522
41	176	Е0101-24-13#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 50М)	4336	3,57	3,57	15473	15473	5207	0	0
				м3	0	1,24	0	5368	97	0	18
42	178	Е0101-24-13#т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 50М)	34336	3,57	3,57	122530	122530	41235	0	0
				м3	0	1,24	0	42511	97	0	139
43	185	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	51,5	6470		333205				
				10м							

44	199	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ОПТИКТЕЛЕКОМ КОМПЛЕКТ" Г.АЛМАТЫ	ШАРОВОЙ МАРКЕР OMNIMARKER 163	932 шт	1026,27		956480				
45	200	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ОПТИКТЕЛЕКОМ КОМПЛЕКТ" Г.АЛМАТЫ	МИНИ МАРКЕР UNIMARKER 163	67 шт	957,85		64176				
			ИТОГО:				**4 410 770**	**2226714**			**4707**
							825 477	**450066**			**2320**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**1 305 714**				
			На общестроительные работы				**259 823**				
			Всего накладных расходов:				**1 565 537**				
			Итого с накладными				**5 976 307**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**358 578**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6 334 885**				
			Всего:				**6 334 885**				

Заказчик: _____ **М.М. МУРЗАГУЛОВ**

Заместитель директора - Начальник управления по строительству ж/д линии "Шалкар-Бейнеу"

Генподрядчик: _____ **Т.У. БАЛЬМУХАМЕДОВ**

ТОО " Теміржол жөндеу»

Начальник Управления №1

Главный инспектор: _____ **К. ӨТЕУЛІ**

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК "ҚТЖ"
19 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУЖДС