Заказчик: ГУ «Аппарат акима Аксуского сельского округа»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания общежития для молодых специалистов с.Аксу

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование код	наименование		код
		№ 37 .	03.12. 2010г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	стр.-монт.работы в текущих ценах	из них		стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование	
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по стройке:	28 800 000									
в том числе за месяц		28 800 000	25 714 285,71							3 085 714,29
в том числе оборудование										
Всего к оплате:		**28 800 000 тенге**								

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Аксуского сельского округа»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Договор № 37 от 3 декабря 2010 г.
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания общежития для молодых специалистов с.Аксу

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

ДЕКАБРЬ 2010Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Демонтажные работы								
1	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	54,68	320,85	30,15	17544	1649	17338	1,96	107
				290,7	2,9	15895	159	108	0,19	10
2	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	54,68	59,88	6,55	3274	358	3211	0,36	20
				53,33	1,04	2916	57	108	0,01	-
3	Е0156-1-3	-Демонтаж оконных коробок шт	38	113,8	5,12	4324	195	4493	0,73	28
				108,68	0,81	4130	31	108	0,01	-
4	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных м2	60,06	74,9	6,81	4498	409	4487	0,46	28
				68,09	1,08	4089	65	108	0,01	1
5	Е0156-3-3	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных м2	9	123,25	6,63	1109	60	1144	0,79	7
				116,62	1,04	1050	9	108	0,01	-
6	Е0146-24-2	-Снятие штукатурного слоя м2	748,15	32,87	-	24592	-	24592	0,23	171
				32,87	-	24592	-	100	-	-
7	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	307,1	17,38	0,93	5337	286	5640	0,11	35
				16,45	0,14	5052	43	110,7	-	-
8	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	307,1	51,33	4,89	15763	1502	16070	0,34	103
				46,44	0,83	14262	255	110,7	0,01	3
9	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	307,1	11,07	0,04	3400	12	3757	0,08	24
				11,03	0,02	3387	6	110,7	-	-
10	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги 1м2	307,1	20,6	0,12	6326	37	6979	0,14	44
				20,48	0,05	6289	15	110,7	-	-
11	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	278,92	5,64	0,19	1573	53	1689	0,04	11
				5,45	0,02	1520	6	110,7	-	-
12	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	107,2	116,63	10,56	12503	1132	12786	0,7	75
				106,07	1,67	11371	179	110,7	0,01	2
13	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии м3	10,72	2399,04	1107,54	25718	11873	18331	7,7	83
				1291,5	418,5	13845	4486	100	2,04	22
14	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	76,4	20,76	0,19	1586	15	1741	0,14	11

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1м		20,57	0,02	1572	2	110,7	-	-
15	Е0154-4-2	-Демонтаж потолка из ДВП		409,51	21,98	0,69	9001	283	9465	0,15	61
			м2		21,29	0,11	8718	45	108	-	-
16	Е0146-27-3	-Пробивка проемов		2,6	2975,47	1238,47	7736	3220	5733	10,6	28
			м3		1737	468	4516	1217	100	2,28	6
17	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов		1,2	11477,83	154,03	13773	185	2824	14,63	18
			м3		2295	58,5	2754	70	100	0,28	-
18	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов		563,75	48,37	4,36	27269	2458	26983	0,29	162
			м2		44,01	0,68	24811	383	107,1	0,01	3
19	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами		563,75	24,15	2,64	13615	1488	13259	0,15	85
			м2		21,51	0,45	12126	254	107,1	-	3
20	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен		563,75	43,95	2,35	24777	1325	25365	0,27	153
			м2		41,6	0,41	23452	231	107,1	-	2
21	Е0158-3-2	-Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных		2	499,86	44,86	1000	90	990	3,09	6
			окно		455	7,09	910	14	107,1	0,06	-
22	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - конька		66,7	14,39	1,29	960	86	952	0,09	6
			м		13,1	0,23	874	15	107,1	-	-
23	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		15,8	27,1	-	428	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
24	С010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		15,8	45	-	711	-	142	0,19	3
			т		9	-	142	-	100	-	-
						Ремонтно-стрительные работы					
						Топочная					
25	Е0106-1-22	-Устройство фундамента топочной ФМ-1 из бетона В15		3,04	9979,57	353,46	30338	1075	2294	3,6	11
			м3		585	133,52	1778	406	105	0,65	2
26	С12041-70	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм		0,011	73000	-	803	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
27	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,004	65000	-	260	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов		2,75	823,4	11,21	2264	31	116	0,2	1
			м2		31,5	4,21	87	12	118	0,02	-
29	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м		6,77	2800,16	337,41	18957	2284	7154	4,76	32
			м3		769,5	126	5210	853	118	0,62	4
30	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен		1,41	14267,38	185,63	20117	262	4702	18,17	26
			м3		3264,75	69,75	4603	98	100	0,34	-
31	Е0110-14-1	-Установка деревянных		0,2	21463,82	334,28	4293	67	846	22,1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций								
		м3		3397,5	126	680	25	120	0,62	-
32	Е0126-30-3	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий снизу	1,3	9991,96	401,31	12990	522	6037	25,84	34
				4493,25	150,75	5841	196	100	0,74	1
		м3								
33	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	17	112,45	34,24	1912	582	911	0,32	5
				51,08	8,45	868	144	90	0,03	1
		м2								
34	С11011-426	-Профлист Н-44 с антикоррозионным эмалевым покрытием	18,8	1180	-	22184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
35	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,002	525600	-	1051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2	573,75	28,11	115	6	32	0,78	-
				123,75	10,58	25	2	120	0,05	-
		м3								
37	Е0158-18-3	-Устройство карнизных свесов из листовой стали	12,4	421,97	1,17	5232	15	440	0,21	3
				32,96	0,18	409	2	107,1	-	-
		м			Окна и двери					
38	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	60,06	427,5	19,32	25676	1160	13854	1,11	67
				185,83	6,39	11161	384	120	0,03	2
		м2								
39	С12061-186	-Блоки оконные из ПХВ профилей	60,06	10600	-	636636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9	236,32	5,58	2127	50	1039	0,59	5
				94,05	2,12	846	19	120	0,01	-
		м2								
41	С12069-10	-Доски подоконные пластиковые	45,06	1510	-	68041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
42	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	45	530	-	23850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	54,68	440,35	102,53	24078	5606	12291	0,9	49
				151,65	35,67	8292	1950	120	0,14	8
		м2								
44	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	39,88	4010	-	159919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
45	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,4	4250	-	35700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
46	С12022-1	-Двери металлические -1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	25100	-	100400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-789	-Скобяные изделия для входных дверей в помещение	28	1500	-	42000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
48	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960	-	7840	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
49	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	24	530	-	12720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Крыша, кровля					
50	Е0112-15-3	-Устройство антиконденсантной изоляции	563,75	12,58	0,99	7092	558	8030	0,07	39
		м2		11,59	0,38	6534	214	119	-	1
51	С11011-507	-Пленка "Ютакон"	0,6201	30400	-	18852	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0110-14-1	-Установка деревянных конструкций	10,88	21463,82	334,28	233526	3637	46003	22,1	240
		м3		3397,5	126	36965	1371	120	0,62	7
53	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	563,75	112,45	34,24	63396	19305	30204	0,32	179
		м2		51,08	8,45	28796	4764	90	0,03	17
54	С11011-426	-Профлист Н-44 с антикоррозионным эмалевым покрытием	623,51	1180	-	735742	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
55	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,056	525600	-	29434	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
56	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,88	573,75	28,11	6242	306	1754	0,78	8
		м3		123,75	10,58	1346	115	120	0,05	1
57	Е0158-18-3	-Устройство карнизных свесов из листовой стали	104,8	421,97	1,17	44223	123	3720	0,21	22
		м		32,96	0,18	3454	19	107,1	-	-
58	Е0158-18-2	-Устройство конька из листовой стали	66,7	418,28	0,74	27899	49	2400	0,22	14
		м		33,48	0,11	2233	7	107,1	-	-
					Слуховые окна					
59	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	-
60	С12065-79	-Слуховые окна	0,48	4940	-	2371	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
61	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3,6	1134,9	8,2	4086	30	1025	1,48	5
		м2		236,25	3,08	851	11	119	0,02	-
					Полы Тип 1					
62	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта	300	13,19	2,62	3957	786	4244	0,07	20
		м2		10,51	0,99	3153	297	123	-	1
63	Е0157-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков	300	639,37	8,95	191811	2685	41712	0,82	247
		1м2		124,18	1,42	37254	426	110,7	0,02	5
64	Е0157-17-1	-Устройство дощатых покрытий	300	1572,6	4,07	471779	1221	42323	0,81	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
				126,79	0,65	38037	195	110,7	0,01	2
65	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	300	973,15	4,9	291944	1470	22269	0,38	115
		м2								
				58,5	1,85	17550	555	123	0,01	3
66	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	117,11	109,84	0,46	12863	54	1760	0,08	9
		м								
				12,04	0,18	1410	21	123	-	-
67	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	14	188,12	1,88	2634	26	1162	0,47	7
				78,3	0,72	1096	10	105	-	-
		м2			Тип 2					
68	E0111-1-1	-Уплотнение грунта	45,49	13,19	2,62	600	119	643	0,07	3
		м2								
				10,51	0,99	478	45	123	-	-
69	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	11,32	5427,7	-	61429	-	7392	3,24	37
				531	-	6010	-	123	-	-
		м3								
70	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,49	258,1	9,95	11741	453	3130	0,36	16
		м2								
				52,2	3,74	2375	170	123	0,02	1
71	E0111-27-2	-Устройство покрытий из керамических плиток	45,49	1996,07	11,72	90801	533	9852	1,06	48
		м2								
				171,68	4,39	7810	200	123	0,02	1
72	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	89,74	256,82	0,32	23047	29	4607	0,24	21
		м								
				41,63	0,11	3736	10	123	-	-
					Отделочные работы					
73	E0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	144,2	1765,18	13,9	254539	2004	56582	1,92	277
				321,75	5,24	46396	756	120	0,03	4
		м2								
74	E0115-76-3	-Облицовка оконных и дверных откосов листами сухой штукатурки гипсовыми и гипсоволокнистыми при отделки под окраску	53,81	596,53	8,48	32099	456	14268	1,52	82
				247,5	5,03	13318	271	105	0,03	1
		м2								
75	E0134-57-4	-Заполнение каркасов минераловатными плитами	31,9	404,6	2,32	12907	74	4066	0,73	23
		м2								
				114,98	0,88	3668	28	110	-	-
76	E0115-64-5	-Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	53,81	645,94	6,12	34758	329	8120	0,81	43
				141,39	2,32	7608	125	105	0,01	1
		м2								
77	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	53,81	426,35	2,1	22942	113	3719	0,39	21
				65,03	0,79	3499	43	105	-	-
		м2								
78	E0134-56-7	-Устройство металлического потолочного каркаса под ГКЛ	420,99	933,5	10,56	392994	4446	133152	1,77	745
		м2								
				283,5	4,03	119351	1697	110	0,02	8
79	E0134-60-15	-Облицовка потолков ГКЛ	420,99	399,3	4,51	168101	1899	78313	1,04	438
		м2								
				167,4	1,71	70474	720	110	0,01	4
80	E0115-36-1	-Облицовка стен ГКЛ с креплением на пристенный	748,15	883,04	4,85	660643	3625	176177	1,29	964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлический каркас		222,86	1,41	166733	1055	105	0,01	5
81	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	29,15	286,13	2,11	8341	62	3729	0,64	19
				121,5	0,32	3542	9	105	0,04	1
82	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей стен м2	944,83	358,58	3,43	338797	3241	74445	0,46	430
				73,73	1,31	69662	1238	105	0,01	6
83	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	944,83	426,35	2,1	402829	1984	65298	0,39	368
				65,03	0,79	61442	746	105	-	4
84	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей потолков м2	420,99	434,19	3,94	182790	1659	45795	0,55	233
				102,11	1,49	42987	627	105	0,01	3
85	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	420,99	445,26	2,33	187451	981	36296	0,49	206
				81,23	0,88	34197	370	105	-	2
86	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	43,14	1873,66	2,1	80830	91	15120	2	86
				333	0,79	14366	34	105	-	-
					Крыльцо К1					
87	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	6,72	8052,37	66,01	54112	444	1557	1,35	9
				195,75	24,93	1315	168	105	0,12	1
88	Е0108-8-1	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м м3	1,4	3906,23	367,45	5469	514	2338	7,46	10
				1278	137,25	1789	192	118	0,67	1
89	Е0110-14-1	-Установка деревянных конструкций м3	0,43	21463,82	334,28	9229	144	1818	22,1	10
				3397,5	126	1461	54	120	0,62	-
90	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,43	573,75	28,11	247	12	69	0,78	-
				123,75	10,58	53	5	120	0,05	-
91	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия и подшивки из профилированного листа м2	58,48	112,45	34,24	6576	2003	3133	0,32	19
				51,08	8,45	2987	494	90	0,03	2
92	С11011-426	-Профлист Н-44 с антикоррозионным эмалевым покрытием м2	64,68	1180	-	76322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям т	0,006	525600	-	3154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0158-18-3	-Устройство карнизных свесов и др. из листовой стали м	20	421,97	1,17	8439	23	710	0,21	4
				32,96	0,18	659	4	107,1	-	-
95	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для	26,89	1959,68	11,72	52696	315	5823	1,06	29
				171,68	4,39	4616	118	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многоцветных полов								
		м2			Наружная отделка					
96	Е0153-2-2	-Разборка кладки облицовки стен из кирпича	2,4	4653,74	1962,51	11169	4710	8195	18,87	45
				2691,23	524,12	6459	1258	106,2	2,82	7
		м3								
97	Е0153-18-1	-Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	2,4	13595,81	474,95	32630	1140	13603	35,39	85
				5258,25	78,75	12620	189	106,2	0,43	1
		м3								
98	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	40	14,39	1,29	576	52	571	0,09	4
				13,1	0,23	524	9	107,1	-	-
		м								
99	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	40	253,64	0,56	10146	22	1754	0,26	10
				40,86	0,09	1634	4	107,1	-	-
		м								
100	Е0115-60-5	-Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	263,22	286,13	2,11	75315	556	33669	0,64	168
				121,5	0,32	31981	84	105	0,04	11
		м2								
101	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей откосов и колонн по бетону и камню	77,85	653,61	6,33	50884	493	25760	1,79	139
				312,75	2,39	24348	186	105	0,01	1
		м2								
102	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	263,22	358,58	3,43	94385	903	20740	0,46	120
				73,73	1,31	19407	345	105	0,01	2
		м2								
103	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей поверхностей откосов и колонн плоских	77,85	645,94	6,12	50286	476	11747	0,81	63
				141,39	2,32	11007	181	105	0,01	1
		м2								
104	Е0115-171-4	-Оклейка сеткой-серпянкой стен	341,07	139,97	-	47740	-	9268	0,16	54
				25,88	-	8827	-	105	-	-
		м2								
105	Е0115-79-3	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	341,07	1058,83	3,33	361135	1136	40489	0,54	184
				111,8	1,26	38132	430	105	0,01	2
		м2			Отмостка					
106	Е0127-38-1	-Устройство бетонной отмостки из бетона В12,5 толщ. 16 см	61,98	1427,05	14,12	88449	875	3797	0,27	17
				42,98	3,08	2664	191	133	0,01	1
		м2								
107	Е0127-38-2	-Исключается 1 см толщины слоя	309,9	-85,99	-	-26648	-	-371	-0,01	-2
				-0,9	-	-279	-	133	-	-
		м2								
108	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,2	127	-	787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3			Водопровод					
109	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм/15мм/	35	499,47	12,19	17482	427	13309	1,64	57
				292,5	4,57	10238	160	128	0,02	1
		м								
110	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	15	409,13	7,9	6137	119	4506	1,29	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		231,75	2,95	3476	44	128	0,01	-
111	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	10 м	404,02	5,28	4040	53	2439	1,05	11
				188,55	1,98	1886	20	128	0,01	-
112	Е0169-7-2	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в деревянных стенах	8 м	191,77	0,92	1534	7	691	0,56	4
				95,78	0,14	766	1	90	-	-
113	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16 отверст	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
				254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
114	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1 1шт	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
115	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1 1шт	584	-	584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3 шт	371	-	1113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	13 шт	328	-	4264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	60 м	10,99	-	659	-	821	0,05	3
				10,69	-	641	-	128	-	-
119	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм /футляр/	0,001 км	123549,87	51496,99	124	51	106	337	-
				61875	19453,5	62	19	130	95,01	-
120	Е0122-12-2	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 76 мм	0,001 км	138120,99	16619,36	138	17	35	116	-
				20317,5	6277,5	20	6	130	30,66	-
121	Е0118-5-1	-Установка водоподогревателей типа "Аристон"	3 шт	4953,74	397,49	14861	1192	9383	13,4	40
				2295	148,5	6885	445	128	0,73	2
122	СПрайс	-Водоподогреватель "Аристон"	2 шт	14495,7	-	28991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	СПрайс	-Водоподогреватель "Аристон" 30л.	1 шт	8348,71	-	8349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	Е0104-8-2	-Бурение скважин с прямой	25	712,25	584,61	17806	14615	5606	0,66	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем		113,18	102,45	2830	2561	104	0,41	10
		м								
125	Е0104-49-1	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением	25	113,79	94,21	2845	2355	866	0,11	3
				19,58	13,71	489	343	104	0,05	1
		м								
126	С130806-10	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	25	332	-	8300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
127	С130810-62	-Соединения на сгоне стальные: переходы, d 40 мм	10	65	-	650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
128	С131207-3	-Фильтры для очистки воды, d-40 мм	1	5860	-	5860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129	Е0104-61-3	-Откачка воды из скважины насосом и оборудованием вращательного бурения	1	29762,42	21617,42	29762	21617	15609	42	42
				8145	6863,41	8145	6863	104	33,11	33
		сутки								
130	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20мм/15мм/	30	499,47	12,19	14984	366	11407	1,64	49
				292,5	4,57	8775	137	128	0,02	1
		м								
131	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	225	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	С131207-1	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-15 мм	1	4680	-	4680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	Е0118-13-1	-Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
		1насос								
134	С131001-2	-Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-6,5-125, подача 6,5 м3/ч, напор 125 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	1	27200	-	27200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Сантехническое оборудование								
135	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
				387	15,75	1935	79	128	0,07	-
		комплект								
136	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	5	5930,28	21,53	29651	108	2275	1,95	10
				346,5	9	1733	45	128	0,04	-
		комплект								
137	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	-
		комплект								
138	Е0117-5-2	-Установка моек на два отделения	2	9183,78	61,65	18368	123	1048	2,26	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				387	22,5	774	45	128	0,11	-
139	Е0117-2-3	-Установка смесителей комплект	8	1793,32	1,57	14347	13	1290	0,7	6
				126	-	1008	-	128	-	-
					Отопление					
140	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм шт	13,5	264,48	3,96	3570	53	928	0,3	4
				52,2	1,49	705	20	128	0,01	-
141	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	110	472,48	3,96	51973	436	7560	0,3	33
				52,2	1,49	5742	164	128	0,01	1
142	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ м	11	200	-	2200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм кг	16	208	-	3328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов шт	44,16	4327,15	34,73	191087	1534	6866	0,68	30
				108,45	13,01	4789	575	128	0,06	3
145	С130810-47	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм 1кВт	0,54	2080	-	1123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	С130810-51	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм 100шт	54	106	-	5724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных шт	27	62,13	-	1678	-	778	0,12	3
				22,5	-	608	-	128	-	-
148	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм комплект	27	473,47	39,24	12784	1059	9331	1,47	40
				254,25	15,75	6865	425	128	0,07	2
149	СПрайс	-Клапан терморегулирующий 1шт	27	2121,13	-	57271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз шт	72,07	32,52	0,05	2344	4	378	0,03	2
				5,81	0,02	419	1	90	-	-
151	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	144,14	36,54	0,02	5267	3	540	0,02	3
				4,16	-	600	-	90	-	-
152	Е0126-1-5	-Изоляция трубопроводов минераловатными ватами м2	4,5	202,64	5,31	912	24	594	0,71	3
				130,05	2,03	585	9	100	0,01	-
153	С11031-180	-Плиты теплоизоляционные ISOVER м	0,034	4518	-	154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, м3	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
		1шт								
155	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
		1шт								
156	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	331	-	993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
157	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	3	84	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	С130904-47	-Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	3780	-	7560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	С130810-54	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	2	198	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
160	Е0118-13-1	-Установка насосов	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
		1насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
161	СПрайс	-Насос циркуляционный	1	8833,32	-	8833	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
162	С130810-53	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	2	157	-	314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
163	С131207-3	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-40 мм	1	5860	-	5860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
164	Е0169-7-2	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в деревянных стенах	24	191,77	0,92	4602	22	2072	0,56	13
				95,78	0,14	2299	3	90	-	-
		отверст								
					Газоснабжение					
165	Е0118-1-1	-Установка котла	1	5297,16	337,41	5297	337	5460	22,1	22
		1котел		4140	126	4140	126	128	0,62	1
166	СПрайс	-Котел ЯИК 63	1	69624,67	-	69625	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	Е0119-3-10	-Установка газового счетчика	1	8127,6	296,6	8128	297	7370	28	28
		устройст		5647,5	110,25	5648	110	128	0,54	1
168	СПрайс	-Счетчик газовый С10	1	16805,95	-	16806	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
169	Е0119-5-2	-Установка сигнализатора загазованности	1	2754,62	222,62	2755	223	1763	7,28	7
		регулят		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	-
170	СПрайс	-Сигнализатор загазованности	1	15605,53	-	15606	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0116-17-1	-Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 20 мм	1	770,92	30,04	771	30	423	1,86	2
				319,5	11,25	320	11	128	0,06	-
		1шт								
172	СПрайс	-Клапан электромагнитный	1	253,67	-	254	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
173	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	4	292,95	4,59	1172	18	271	0,28	1
				51,3	1,71	205	7	128	0,01	-
		м								
174	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	8	302,95	4,59	2424	37	543	0,28	2
				51,3	1,71	410	14	128	0,01	-
		м								
175	Е0116-10-1	-Футляр из стальных труб диам. до 32 мм	0,8	425,7	14,12	341	11	108	0,55	-
				100,35	5,29	80	4	128	0,03	-
		м								
176	Е0122-8-6	-Дымовая труба диам. 180мм	0,0075	154891,68	66009,8	1162	495	928	376	3
				70200	24936,75	527	187	130	121,79	1
		км								
177	С130806-98	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х8 мм	7,5	2200	-	16500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
178	Е0126-1-5	-Изоляция трубопроводов минераловатными ватами	7,5	202,64	5,31	1520	40	991	0,71	5
				130,05	2,03	975	15	100	0,01	-
		м								
179	С11031-180	-Плиты теплоизоляционные ISOVER	1	4518	-	4518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
180	Е0126-17-10	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм	7,5	426,03	27,58	3195	207	2525	1,82	14
				326,25	10,35	2447	78	100	0,05	-
		м								
181	С11011-862	-Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм	0,05	50200	-	2510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
182	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	12	78,92	-	947	-	1071	0,33	4
				69,75	-	837	-	128	-	-
		м								
183	Е0113-44-7	-Очистка щетками	0,64	60,75	-	39	-	35	0,34	-
				60,75	-	39	-	90	-	-
		м2								
184	Е0113-44-9	-Обеспыливание	0,64	59	47,75	38	31	17	0,07	-
				11,25	18	7	12	90	0,09	-
		м2								
185	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,64	21,8	0,05	14	-	3	0,03	-
				5,81	0,02	4	-	90	-	-
		м2								
186	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,28	36,54	0,02	47	-	5	0,02	-
				4,16	-	5	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтажные работы					
187	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	1827	-	1827	-	1050	5,58	6
				972	-	972	-	108	-	-
		шкаф								
188	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	30	9,32	0,23	280	7	267	0,06	2
				9,09	0,05	273	1	97,2	-	-
		шт								
189	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	25	8,42	-	211	-	205	0,06	1
				8,42	-	211	-	97,2	-	-
		шт								
190	Е0167-6-1	-Демонтаж провода	2000	13,94	0,06	27880	120	26983	0,1	193
				13,88	-	27760	-	97,2	-	-
		м								
					Монтажные работы					
191	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
				1215	-	1215	-	108	-	-
		шкаф								
192	Ц0108-633-8	-Шкаф навесного исполнения	2	9937	32	19874	64	11461	37	74
				6030	2,3	12060	5	95	0,01	-
		шт								
193	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	31	501,2	13,2	15537	409	6753	1	31
				227	2,3	7037	71	95	0,01	-
		шт								
194	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				340	4,5	680	9	95	0,03	-
		шт								
195	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
196	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	7	62,9	5,4	440	38	374	-	-
				54	2,3	378	16	95	0,01	-
		шт								
197	Ц0108-593-9	-Светильник уличного освещения	4	156,6	88,2	626	353	324	0,37	1
				59,9	25,4	240	102	95	0,15	1
		шт								
198	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	36	313	131	11268	4716	5332	0,75	27
				119	36,9	4284	1328	95	0,21	8
		шт								
199	Ц0108-591-1-1	-Розетки штепсельные трехполюсные	60	123,9	0,7	7434	42	6338	0,65	39
				111	0,2	6660	12	95	-	-
		шт								
200	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	30	47	0,2	1410	6	1300	0,29	9
				45,5	0,1	1365	3	95	-	-
		шт								
201	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	135	702,3	-	94811	-	88355	4	540
				648	-	87480	-	101	-	-
		шт								
202	Е0121-25-1	-Установка электрических плит	4	327,22	103,34	1309	413	1120	1,26	5
				218,25	40,96	873	164	108	0,2	1
		шт								
203	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	1610	27,7	2,1	44597	3381	30896	0,1	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	31717	805	95	-	5
		м								
204	Е0121-9-2	-Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	240	26,92	-	6461	-	6415	0,15	36
		м		24,75	-	5940	-	108	-	-
205	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1300	108,6	48,9	141180	63570	63973	0,22	286
		м		39,6	12,2	51480	15860	95	0,07	92
206	Ц0108-396-6	-Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	30	142,3	91,8	4269	2754	1995	0,25	8
		м		43,9	26,1	1317	783	95	0,15	5
				Оборудование и материалы, не учтенные ценником						
207	СПрайс	-ВРУ 1-14-10	1	59439,47	-	59439	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
208	СПрайс	-Шкаф навесного исполнения до 18 модулей	2	1679,26	-	3359	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
209	СПрайс	-Шина "N"	4	187,37	-	749	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
210	СПрайс	-Шина "PE"	4	146,63	-	587	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
211	С151609-1	-Шина распределительная	0,003	437100	-	1311	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
212	С151609-6	-Динрейка	0,005	341500	-	1708	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
213	С151801-10	-Выключатель автоматический	22	343	-	7546	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
214	СПрайс	-Выключатель дифференцированный	11	1441,2	-	15853	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
215	СПрайс	-Счетчик 3-х фазный	2	4502,4	-	9005	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
216	СПрайс	-Счетчик "Номад"	14	5435,89	-	76102	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
217	С151701-7	-Светильники для местного освещения одноламповые	36	588	-	21168	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
218	С151701-16	-Светильник для уличного освещения	4	358	-	1432	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
219	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	30	156	-	4680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
220	С151801-153	-Розетка штепсельная для скрытой проводки	60	127	-	7620	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
221	С151803-60	-Коробка для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,135	28100	-	3794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000шт	0,08	79100	-	6328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
223	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	1,5	60500	-	90750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
224	С151601-385	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,03	265300	-	7959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
225	СПрайс	-Сип 4х25 мм 1000м	0,04	163076,65	-	6523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	С151607-144	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 10 мм2 1000м	0,2	57600	-	11520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	СПрайс	-Плита электрическая шт	4	15365,44	-	61462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
228	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	130	777	-	101010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
229	СПрайс	-Кабель-канал 25х40 м	30	167	-	5010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	СПрайс	-Клемник шт	405	116	-	46980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 шт	4	33	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100 шт	36	49	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	С12041-24	-Арматура класса А-III, d 12 мм т	0,005	52400	-	262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Контур заземления					
234	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	9	51,7	2,8	465	25	238	0,16	1
				27,5	0,3	248	3	95	-	-
235	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	12	61,9	3,3	743	40	267	0,14	2
				23	0,4	276	5	95	-	-
					Пожарная сигнализация Монтажные работы					
236	Ц0110-667-2	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей шт	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
				7155	-	7155	-	90	-	-
237	Ц0108-121-3	-Аккумулятор, типы : С-3, СК-3 шт	1	508	-	508	-	421	3	3
				443	-	443	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Ц0110-669-6-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	1	1648,6	1,6	1649	2	1371	8	8
		шт		1523	-	1523	-	90	-	-
239	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	40	153,5	-	6140	-	5184	1	40
		шт		144	-	5760	-	90	-	-
240	Ц0110-668-3-	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	12	457,5	1,6	5490	19	4720	2	24
		шт		437	-	5244	-	90	-	-
241	Ц0108-532-4-	Пожарный ручной извещатель	4	467,4	9,4	1870	38	999	2	8
		шт		263	-	1052	-	95	-	-
242	Ц0110-347-1-	Светозвуковой оовещатель "Корбу"	1	529	-	529	-	482	3	3
		шт		477	-	477	-	101	-	-
243	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	-
244	Ц0110-349-6-	Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное	4	1089	-	4356	-	3983	6	24
		шт		986	-	3944	-	101	-	-
245	Ц0110-683-1-3	Модуль извещательный	2	3220	-	6440	-	3564	25	50
		шт		1980	-	3960	-	90	-	-
246	Ц0108-148-1-	Провод в коробах	1325	27,7	2,1	36703	2783	25427	0,1	133
		м		19,7	0,5	26103	663	95	-	4
247	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,6	48,9	10860	4890	4921	0,22	22
		м		39,6	12,2	3960	1220	95	0,07	7
		Материалы и оборудование								
248	СПрайс	-Прибор ВЭРС ПК-8	1	4561,62	-	4562	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
249	СПрайс	-Аккумулятор 7 а/ч	1	960,34	-	960	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
250	СПрайс	-Скат-1200С	1	2400,85	-	2401	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
251	СПрайс	-Оповещатель охранно-пожарной комбинированный "Корбу"	1	1253,75	-	1254	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
252	СПрайс	-Модуль извещательный	2	1065,98	-	2132	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
253	СПрайс	-Извещатель пожарный дымовой, ИП212-45	12	439,4	-	5273	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
254	СПрайс	-Извещатель пожарный тепловой ИП-109	40	82,67	-	3307	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	СПрайс	-Ручной пожарный извещатель ИПР-3СУ шт	4	- 348,8	- -	- 1395	- -	- -	- -	- -
256	С151803-201	-Конечник шт	4	- 84	- -	- 336	- -	- -	- -	- -
257	СПрайс	-Автомат с боксом шт	2	- 496	- -	- 992	- -	- -	- -	- -
258	С151704-2	-Указатель световой "Выход" шт	4	- 462	- -	- 1848	- -	- -	- -	- -
259	СПрайс	-Провод с медными жилами КСПВ сечением 4х0,4мм2 м	1300	- 8,13	- -	- 10571	- -	- -	- -	- -
260	СПрайс	-Провод с медными жилами ШВВП сечением 2х2,5мм2 м	25	- 13,59	- -	- 340	- -	- -	- -	- -
261	СПрайс	-Лоток 10х20 м	700	- 55	- -	- 38500	- -	- -	- -	- -
262	СПрайс	-Лоток 25х40 м	300	- 167	- -	- 50100	- -	- -	- -	- -
263	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15 мм 10м	10	- 777	- -	- 7770	- -	- -	- -	- -
264	СПрайс	-Металлорукав м	300	- 34,02	- -	- 10206	- -	- -	- -	- -
					Наружные сети электроснабжения					
265	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,015	7259,41 2745	4310,78 1169,46	109 41	65 18	62 105	16,1 4,45	- -
266	СПрайс	-Сип 4х16 мм 1000м	0,015	163076,65	-	2446	-	-	-	-
267	Е0133-108-2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную 1км	0,25	5096,44 4140	752,81 276,75	1274 1035	188 69	1159 105	24,4 1,35	6 -
268	С151607-26	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 25/4,2 мм2 т	0,025	328600	-	8215	-	-	-	-
					Наружные сети водопровода и канализации К1					
269	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,008	78245 41850	36133,62 9612,9	626 335	289 77	535 130	247 37,3	2 -
270	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм 10м	0,8	12100	-	9680	-	-	-	-
					Септик на 12м3					
271	Е0106-33-5	-Устройство железобетонных	8,4	15684,82	1945,51	131752	16342	43932	24,04	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений м3		4313,25	667,73	36231	5609	105	2,5	21
272	Е0106-57-1	-Установка арматуры 1т	0,3	4604,04	289,29	1381	87	1331	25,9	8
				4146,75	78,3	1244	23	105	0,3	-
273	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3	114300	-	34290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Наружное газоснабжение Газопровод среднего давления					
274	Е0119-4-1	-Установка ГРПШ установк	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				1917	108	1917	108	128	0,52	1
275	СПрайс	-ГРПШ-10МС шт	1	78267,73	-	78268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	1	302,95	4,59	303	5	68	0,28	-
				51,3	1,71	51	2	128	0,01	-
277	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
278	С130904-53	-Краны шаровые Dy 20 мм шт	2	1390	-	2780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
279	С130810-61	-Соединения на сгоне стальные: переходы, d 32 мм шт	1	55	-	55	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
280	Е0113-44-7	-Очистка щетками м2	1,4	60,75	-	85	-	77	0,34	-
				60,75	-	85	-	90	-	-
281	Е0113-44-9	-Обеспыливание м2	1,4	59	47,75	83	67	37	0,07	-
				11,25	18	16	25	90	0,09	-
282	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,4	21,8	0,05	31	-	7	0,03	-
				5,81	0,02	8	-	90	-	-
283	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	2,8	36,54	0,02	102	-	10	0,02	-
				4,16	-	12	-	90	-	-
					Надземный газопровод					
284	Е0151-4-2	-Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м яма	2	821,25	-	1643	-	1670	5,82	12
				821,25	-	1643	-	101,7	-	-
285	Е0109-34-1	-Монтаж опор из труб диам. 32мм т	0,062	17355,77	2191,29	1076	136	706	73,6	5
				12555	101,25	778	6	90	0,49	-
286	С130806-9	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм м	4,4	191	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
287	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	2	208	-	416	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
288	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	22	425,7	14,12	9365	311	2975	0,55	12
				100,35	5,29	2208	116	128	0,03	1
		м								
289	Е0106-1-13	-Бетонирование стоек из бетона В15	0,36	10191,95	95,97	3669	35	305	4,9	2
				771,75	36,25	278	13	105	0,18	-
		м3								
290	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04	93997,62	304,24	3760	12	1394	198	8
				33075	114,75	1323	5	105	0,56	-
		1т								
291	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,36	127	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
292	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	22	78,92	-	1736	-	1964	0,33	7
				69,75	-	1535	-	128	-	-
		м								
293	Е0113-44-7	-Очистка щетками	3,5	60,75	-	213	-	191	0,34	1
				60,75	-	213	-	90	-	-
		м2								
294	Е0113-44-9	-Обеспыливание	3,5	59	47,75	207	167	92	0,07	-
				11,25	18	39	63	90	0,09	-
		м2								
295	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	21,8	0,05	76	-	18	0,03	-
				5,81	0,02	20	-	90	-	-
		м2								
296	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7	36,54	0,02	256	-	26	0,02	-
				4,16	-	29	-	90	-	-
		м2								
297	Е0124-103-1	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	2	5687,6	2832,75	11375	5666	6295	5,26	11
				1350	1071	2700	2142	130	5,23	10
		врезка								
					Ограждение					
298	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,5	402,75	-	1410	-	1593	2,8	10
				402,75	-	1410	-	113	-	-
		м3								
299	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,5	134,1	-	469	-	530	0,97	3
				134,1	-	469	-	113	-	-
		м3								
300	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15	3,5	10202,15	95,97	35708	336	2969	4,9	17
				771,75	36,25	2701	127	105	0,18	1
		м3								
301	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек	0,88	17355,77	2191,29	15273	1928	10024	73,6	65
				12555	101,25	11048	89	90	0,49	-
		т								
302	С130806-14	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 90х3,5 мм	140	585	-	81900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
303	Е0109-53-2	-Монтаж панелей ограды, ворот и калитки	1,7	9850,48	1162,95	16746	1977	11422	46,6	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7357,5	108	12508	184	90	0,53	1
304	С12021-268	-Стоимость м/конструкций ограждения	1,7	134000	-	227800	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
305	Е0115-172-4	-Масляная окраска металлоконструкций ограждения, количество окрасок 2	180	168,23	0,07	30281	13	20416	0,65	116
				108	0,02	19440	4	105	-	-
		м2			Благоустройство					
306	Е0127-38-1	-Устройство бетонной дорожки из бетона В12,5 толщ. 16 см	6	1427,05	14,12	8562	85	368	0,27	2
		м2		42,98	3,08	258	18	133	0,01	-
307	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,96	127	-	122	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	10364444	263725		10617
	Тенге	1758126	74580		397
Стоимость оборудования -	Тенге	315870	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	315870	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1228925	-	-	-
Материалы -	Тенге	734435	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	526611	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	177774	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	537832	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	269
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	80675	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	106005	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1872762	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3433
Сметная заработная плата -	Тенге	-	607285	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7216973	-	-	-
Материалы -	Тенге	2798893	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1160183	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1918948	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1298841	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	711	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1253875	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	627
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	188081	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	508251	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8979100	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7635
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1348265	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	433179	-	-	-
Материалы -	Тенге	22061	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62667	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	328200	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	56400	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8460	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29375	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	518954	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	400
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71127	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	781858	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			407310	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83246	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			301578	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			106555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15983	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53305	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			941717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		523
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99229	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			387637	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			410895	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13039300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11991
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2125906	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	13039300
2.	Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	187766
3.	Итого:	Тенге	13227066
4.	Дополнительные затраты, 1,98+1+0,4=3,38%	Тенге	447074
5.	Стоимость оборудования	Тенге	315870
6.	Итого в ценах 2001г.	Тенге	13990010
7.	Итого в текущих ценах, к=1413/775=1,823226	Тенге	25506950
8.	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	510140
9.	Итого:	Тенге	26017090
10.	С к=28800000/29139140	Тенге	25714286
11.	НДС, 12%	Тенге	3085714
12.	Всего стоимость строительства:	Тенге	28800000

Заказчик:

_____ Н.М.Хайранбаева.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

_____ С.Беккалиев.
(подпись)
М.П.