Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М. Есенбаев « __ »_____200 г.
Председатель агентства РК по статистике Казахстан
_____ А. Смаилов « __ » ____ 200 г.

Приложение 2
к приказу Министра
осударственных доходов
Республики Казахстан
от «__» _____ 200 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 5 от 23 мая 2014 г.

Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбыл Строй Сервис" (2)

Серия и № свидетельства НДС_____

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 110340011375, 150600 Республика Казахстан СКО Жамбылский район, с.Пресновка, ул.Дружбы, д54 "а" (2а)

Расчетный счет поставщика № KZ9684916KZ000497304 АО "Нурбанк"

БИК NURSKZKX, КБЕ 17, Код (сек. экон.) **Код** (назн. Платежа) (2б)

Договор (контракт) **на поставку товаров** (работ, услуг) **№48 от 09 апреля 2014г**

Условия оплаты по договору (контракту)__**перечислением**_____

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, ул.Горького 209

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) **осуществлена по доверенности №**_____ **от**_____

Способ отправления _____

Товарно-транспортная накладная №_____**от**_____

Грузоотправитель_____

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель

(РНН, наименование и адрес)

Получатель Государственное учреждение "Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 1012400190509 СКО г Петропавловск, ул Горького, 209

Расчетный счет получателя ИИК KZ92070101KSN0000000, БИК KKMFKZ2A в Государственное Учреждение "Департамент казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан" Кбе 11

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания Есильского районого суда с.Явленка, Есильского района, СКО	работа	1	5791342	5791342			5791342		
Всего по счету: (Пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча триста сорок две) тенге 00 тиын								5791342		

Руководитель организации

Шамердинов А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации

не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (Аппарата Верховного суда Республики Казахстан)»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбыл Строй Сервис"

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Ремонт здания Есильского районного суда с.Явленка Есильского района СКО

АДРЕС: с.Явленка, ул.Ленина, 3 Есильский район СКО
Договор №48 от 09 апреля 2014 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2014 года
№2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	28,97	158,77	6,98	4601	202	3467	0,67	20		
		м2		108,16	2,65	3134	77	108	0,01	-		
2	E0110-22-3	-Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема более 2 м	2,889	175,98	4,8	508	14	237	0,46	1		
		м2		74,27	1,8	215	5	108	0,01	-		
3	C12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм	19,384	4890	-	94789	-	-	-	-		
		м		-	-	-	-	-	-	-		
4	E0126-33-5	-Теплоизоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо	0,2478	10658,54	211,86	2641	53	439	10,89	3		
		м3		1888,88	78,75	468	20	90	0,39	-		
5	E0134-60-3	-Облицовка откосов плитами пластиковыми	54,135	1228,68	1,5	66515	81	7713	0,86	46		
		м2		143,35	0,56	7760	30	99	-	-		

6	С11011-428	-Стартовый профиль	27,86	1050	-	29258	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Герметик силиконовый	4,01	3590	-	14417	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50мм	54,13	64,6	1,46	3497	79	3414	0,4	21
				63,14	0,56	3418	30	99	-	-
		м2								
9	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	2,792	2890	-	8057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен (ремонт стен после установки окон)	8,68	229,85	4,29	1995	37	709	0,52	5
				84,79	1,64	736	14	94,5	0,01	-
		м2								
11	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен по ливинилацетатными водоэмульсионными составами (ремонт стен после установки окон)	8,68	248,11	2,63	2154	23	622	0,45	4
				74,78	0,99	649	9	94,5	-	-
		м2								
12	Е0109-36-3	-Монтаж металлической решетки	26,7	131,79	5,35	3518	143	2058	0,55	15
		м2		93,15	2,03	2487	54	81	0,01	-
13	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,3204	134000	-	42934	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	21,36	29,61	0,03	633	1	116	0,03	1
				6,68	-	143	-	81	-	-
		м2								
15	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,72	20,99	0,03	897	1	166	0,02	1
				4,78	-	204	-	81	-	-
		м2								
16	Е0161-24-1	-Ремонт штукатурки наружных откосов сухой растворной смесью	20,45	341,8	15,63	6990	320	2406	0,58	12
				112,55	11,95	2302	244	94,5	0,06	1
		м2								
17	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	20,45	57,27	2,52	1171	51	129	0,04	1
				6,23	0,46	127	9	94,5	-	-

18	E0162-26-10-	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лесов и иземли	м2	20,45	117,11	10,52	2395	215	543	0,15	3
					26,15	1,95	535	40	94,5	0,01	-
19	C01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м2	5,89	27,1	-	160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	C010333-A10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	5,89	78,9	-	465	-	93	0,37	2
					17,62	-	104	-	90	-	-
		Дополнительные работы	т								
		Текущий ремонт внутренних помещений									
21	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина		47	17,38	0,93	817	44	863	0,11	5
					16,45	0,14	773	7	110,7	-	-
22	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	1м2	47	875,01	6,13	41125	288	3621	0,44	21
					67,28	2,31	3162	109	110,7	0,01	1
23	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пласт массовых материалов	м2	45	6,51	0,24	293	11	282	0,04	2
					6,27	0,02	282	1	99,63	-	-
24	E0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	45	180,65	0,11	8129	5	781	0,11	5
					17,39	0,02	782	1	99,63	-	-
25	E0115-64-3	-Частичное выравнивание стен сухими смесями	1м	86,53	229,85	4,29	19890	371	7068	0,52	45
					84,79	1,64	7337	142	94,5	0,01	1
26	E0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	86,53	389,1	2,63	33671	227	6196	0,45	39
					74,78	0,99	6471	85	94,5	-	-
27	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	18,7	263,15	4,93	4921	92	2108	0,64	12
					117,43	1,86	2196	35	94,5	0,01	-
28	E0115-180-4-	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	18,7	410,5	2,91	7676	54	1670	0,56	11
					93,41	1,1	1747	21	94,5	0,01	-
29	E0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12К=0,8	-Демонтаж кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее	м2	2	78,08	6,36	156	13	119	0,34	1
					53,28	2,38	107	5	107,1	0,01	-

		устройством							
30	Е0158-14-3	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	м2	2	109,12	1,45	218	3	50	0,17	-
					25,58	0,23	51	-	96,39	-	-
31	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	2	128,68	42,8	257	86	112	0,36	1
					58,74	10,56	117	21	81	0,04	-
32	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н44-(1050-800)-0,7	м2	2,12	1190	-	2523	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	Е0115-39-1	-Облицовка фасада металлосайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	м2	58	651,75	6,58	37802	382	12707	1,59	92
					231,24	0,59	13412	34	94,5	-	-
34	Цена Петропавловск	-МЕТАЛЛОСАЙДИНГ	м2	58	794,7	-	46093	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				491165	2795			367
			Тенге				58719	994			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				444456	-	-		-
	Материалы -		Тенге				168914	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	57033	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				195138	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				21203	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге				465	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				55518	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	8328	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				29998	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				529972	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		384
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	65361	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				46710	-	-		-
	Материалы -		Тенге				943	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	2680	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				42934	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				2170	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	326	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2933	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				51813	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		17
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	3005	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				581785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		401
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	68366	-		-

РАЗДЕЛ 2. Кровля

35	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	317,84	24,15	2,64	7676	839	7475	0,15	48
				21,51	0,45	6837	143	107,1	-	1
		м2								
36	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	317,84	48,37	4,36	15374	1386	15213	0,29	91
				44,01	0,68	13988	216	107,1	0,01	2
		м2								
37	Е0158-14-3	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	317,84	109,12	1,45	34683	461	8786	0,17	55
				25,58	0,23	8130	73	107,1	-	1
		м2								
38	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	317,84	128,68	42,8	40899	13605	17842	0,36	116
				58,74	10,56	18671	3357	81	0,04	12
		м2								
39	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н44-(1050-800)-0,7	336,9104	1190	-	400923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	Е0115-37-8 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Облицовка карниза металлосайдингом по деревянному каркасу	45,97	2290,05	44,44	105274	2043	74075	9,58	440
				1696,79	8,37	78001	385	94,5	0,04	2
		м2								
41	Цена Петропавловск	-МЕТАЛЛОСАЙДИНГ	23,956	794,7	-	19038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
42	Е0158-18-4	-Устройство коньковой планки из листовой стали	48,3	190,3	0,56	9191	27	2118	0,26	13
				40,86	0,09	1974	4	107,1	-	-
		м								
43	Е0158-19-2	-Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	28	334,21	0,69	9358	19	2348	0,44	12
				78,19	0,11	2189	3	107,1	-	-
		м								
44	Е0158-27-2	-Смена с люлек воронок водосточных труб	4	392,89	0,31	1572	1	310	0,45	2
				72,45	-	290	-	107,1	-	-
		1шт								
45	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	75,4	471,14	1,53	35524	115	4141	0,32	24
				50,72	0,56	3824	42	107,1	-	-
		м								
46	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /водосточных труб, настенных желобов, коньковой планки, воронок/ в построечных условиях и на производственных базах	0,26312	57770,9	20485,8	15201	5390	8030	185,15	49
				33327	4348,63	8769	1144	81	16,28	4

47	E0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	т	317,84	21,41	1,14	6805	362	1993	0,03	11
					5,38	0,42	1711	135	108	-	1
48	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /вентиляционные шахты,, слуховые окна/ из листовой оцинкованной стали	м2	7,6	568,05	1,55	4317	12	1439	1,12	8
					176,21	0,59	1339	4	107,1	-	-
49	E0158-3-1	-Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	м2	2	549,36	44,86	1099	90	1096	3,41	7
					504,5	7,09	1009	14	107,1	0,06	-
50	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	окно	2	3246,04	102,01	6492	204	2477	6,99	14
					1107,45	39,37	2215	79	108	0,19	-
51	C12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	шт	0,8	3960	-	3168	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	C11011-819	-Петля накладная	м2	8	40	-	320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	C11011-813	-Задвижка накладная	шт	4	142	-	568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	C11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	308	-	616	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	718097	24553		890
	Тенге	148947	5601		24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	661998	-	-	-
Материалы -	Тенге	110300	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	122606	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	424633	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	121472	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18221	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47008	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	830478	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	794
Сметная заработная плата -	Тенге	-	140827	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	56099	-	-	-
Материалы -	Тенге	9664	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31941	-	-
Накладные расходы -	Тенге	25872	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3881	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4918	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	86890	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	194
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35822	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	917368	-	-	-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		987
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	176649	-		-

РАЗДЕЛ 3. ФАСАД

55	E0115-39-1 -Облицовка фасада металлосайденгом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	307	651,75	6,58	200086	2020	67257	1,38	424
Изм. и доп. вып. 10, 12			231,24	0,59	70991	180	94,5	-	1
	м2								
56	Цена Петропавловск -МЕТАЛЛОСАЙДИНГ	325,42	794,7	-	258613	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
57	E0108-35-2 -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	307	161,14	0,78	49468	238	25995	0,5	154
			79,44	0,29	24389	88	106,2	-	-
	м2								
58	E0115-40-1 -Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 170 мм	150	669,57	2,53	100435	379	10538	0,45	68
Изм. и доп. вып. 10, 12			73,75	0,6	11062	89	94,5	-	-
	м								
59	E0115-40-2 -Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	49	446,02	2,53	21855	124	3443	0,45	22
Изм. и доп. вып. 10, 12			73,75	0,6	3614	29	94,5	-	-
	м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	630458	2760		668
	Тенге	110056	387		2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	630458	-	-	-
Материалы -	Тенге	259029	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	110443	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	258613	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	107233	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16085	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44261	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	781952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	723
Сметная заработная плата -	Тенге	-	126528	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	781952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	723
Сметная заработная плата -	Тенге	-	126528	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1839721	30108		1925
	Тенге	317722	6981		30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1736912	-	-	-
Материалы -	Тенге	538242	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	290083	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	878384	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	21203	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	465	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	284222	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	142
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42633	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	121268	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2142402	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1901
Сметная заработная плата -	Тенге	-	332716	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	102809	-	-	-
Материалы -	Тенге	10608	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34621	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42934	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	28043	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4206	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7851	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	138703	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	211
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38827	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2281105	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2111
Сметная заработная плата -	Тенге	-	371543	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	62046			
Итого	Тенге	2343151			
Выслуга лет 1%	Тенге	23432			
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	9373			
Итого	Тенге	2375956			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,39	Тенге	5677786			
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	113556			
Итого	Тенге	5791342			

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

Жеке кәсіпкер Махметов Галымбек Каратаевич индивидуальный предприниматель

ПОДРЯДЧИК

"Жамбыл Строй Сервис"