Счет - фактура № 18 от 23.10.2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жамбыл Строй Сервис "

БИН и его адрес: ***БИН 110340011375 индекс150600, РК, СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, ул. Дружбы, д.54 «а»***

Свидетельство о государственной регистрации: № 201-1948-05-ТОО от "16" марта 2011 г.

Расчетный счет поставщика: ***ИИК KZ9684916KZ000497304 АО "Нурбанк" БИК NURSKZKX, КБЕ 17, БИН 110340011375***

Договор на поставку: ***№ 150 от «29» Сентября 2014 г.***

Условия оплаты по договору (контракту): ***перечислением***

Пункт назначения: ***Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. Горького 209***

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: ***б/д***

Способ отправления: б/н

Товарно- транспортная накладная:

Грузоотправитель: ***БИН 110340011375*** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбыл Строй Сервис"** ***индекс150600, РК, СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, ул. Дружбы, д.54 «а»***

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 101240019050, Государственное учреждение «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)», Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, ул.Горького 209

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» БИН 101240019050

Расчетный счет покупателя: ***ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A в Государственное Учреждение «Департамент казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан» Кбе 11***

№ п/п	наименование товаров (работ,услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена, тенге	стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС, % ставка	НДС, % сумма	Всего стоимость реализации	Акциз ставка	Акциз сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по текущему ремонту кровли в здании суда № 3 Тайыншинского района СКО	Раб	1	1968043,00		0	0	1968043,00		
Всего по счету: 1968043,00(Один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч сорок три) тенге 00 тиын								1968043,00		

Руководитель организации:

Шамердинов А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Получил:

(Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (Аппарата Верховного суда Республики Казахстан)»**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбыл Строй Сервис"** **ФОРМА 2в**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Работы по текущему ремонту кровли здании суда №3 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

АДРЕС: с.Чкалово Тайыншинский район СКО
Договор №150 от 29 сентября 2014 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 23.10.2014 г. ЗА ОКТЯБРЬ 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	336,2	58,04	5,23	19514	1759	19292	0,35	116
				52,81	0,82	17755	274	107	0,01	2
		м2								
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	336,2	28,98	3,17	9743	1065	9480	0,18	61
				25,81	0,54	8678	182	107	0,01	2
		м2								
3	Е0158-6-4	-Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из досок	50	459,69	3,29	22985	164	13949	1,6	80
				260,2	0,54	13010	27	107	0,01	-
		м								
4	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	13	19,49	1,28	253	17	256	0,13	2
				18,2	0,19	237	2	107	-	-
		м2								
5	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых из кирпича	5,2	5878,97	2257,19	30571	11737	23522	25,49	133
				3621,78	645,71	18833	3358	106	3,49	18
		м3								
6	Е0153-21-2	-Кладка из кирпича отдельных участков наружних стен средней сложности	7,87	3892,09	361,16	30631	2842	11290	7,54	59
				1231,2	122,15	9690	961	106	0,47	4
		м3								

7	Е0115-61-1	-Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором (парапета)	26	315,93	4,23	8214	110	3346	0,75	19
				134,55	0,9	3498	23	95	0,06	2
		м2								
8	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,8	599,34	35,14	2877	169	806	0,9	4
				142,31	13,23	683	63	108	0,07	-
		м3								
9	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	336,2	170,6	3,06	57354	1029	12601	0,24	79
				34,54	0,49	11611	165	107	0,01	2
		м2								
10	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю,покрытий и настилов по фермам	212	21,41	1,14	4539	241	1330	0,03	7
				5,38	0,42	1141	90	108	-	-
		м2								
11	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	336,2	1128,14	42,8	379280	14391	18873	0,36	123
				58,74	10,56	19749	3551	81	0,04	13
		м2								
12	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев (под облицовку парапета)	0,32	23143,99	395,71	7406	127	1438	25,88	8
				4010,63	149,06	1283	48	108	0,73	-
		м3								
13	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	24,54	739,16	1,55	18139	38	4642	1,12	27
				176,21	0,59	4324	14	107	-	-
		м2								
14	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	64,4	308,49	1,01	19867	65	1859	0,17	11
				26,81	0,17	1726	11	107	-	-
		м								
15	Е0158-18-8	-Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	1	338,37	0,74	338	1	26	0,18	-
				24,06	0,11	24	-	107	-	-
		м								
16	С01031-А26-1	-Мусор строительный-погрузка	24,3	27,1	27,1	659	659	415	-	-
				-	18,97	-	461	90	0,04	1
		т								
17	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами На 10 кс 1 класс груза	24,3	84,26	84,26	2048	2048	369	-	-
				-	16,85	-	409	90	0,04	1
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	614417	36461		730
	Тенге	112243	9641		45
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	614417	-	-	-
Материалы -	Тенге	445465	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	121885	-	-
Местные материалы -	Тенге	20248	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	123493	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18524	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44275	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	782185	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	837
Сметная заработная плата -	Тенге	-	140409	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	782185	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	837
Сметная заработная плата -	Тенге	-	140409	-	-
Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге	14079			
Итого	Тенге	796264			
Выслуга лет 1%	Тенге	7963			
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	3185			
Итого	Тенге	807412			
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,39	Тенге	1929454			
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	38589			
Итого	Тенге	1968043			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Жеке кәсіпкер Махметов Галымбек Каратаевич индивидуальный предприниматель