Счет - фактура № 3 от 28.04.2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жамбыл Строй Сервис "

БИН и его адрес: *БИН 110340011375 индекс150600, РК, СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, ул. Дружбы, д.54 «а»*

Свидетельство о государственной регистрации: № 201-1948-05-ТОО от "16" марта 2011 г.

Расчетный счет поставщика: *ИИК KZ9684916KZ000497304 АО "Нурбанк" БИК NURSKZKX, КБЕ 17, БИН 110340011375*

Договор на поставку: *№ 49 от «09» апреля 2014 г.*

Условия оплаты по договору (контракту): *перечислением*

Пункт назначения: *Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. Горького 209*

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности: *б/д*

Способ отправления: б/н

Товарно- транспортная накладная:

Грузоотправитель: *БИН 110340011375* Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбыл Строй Сервис" *индекс150600, РК, СКО, Жамбылский район, с. Пресновка, ул. Дружбы, д.54 «а»*

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 101240019050, Государственное учреждение «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)», Республика Казахстан, СКО, г.Петропавловск, ул.Горького 209

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан)» БИН 101240019050

Расчетный счет покупателя: *ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A в Государственное Учреждение «Департамент казначейства по Северо-Казахстанской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан» Кбе 11*

№ п/п	наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена, тенге	стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС, % ставка	НДС, % сумма	Всего стоимость реализации	Акциз ставка	Акциз сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания Специализированного межрайонного экономического суда г. Петропавловска по ул. Брусиловского, 60 (частичная замена заполнений оконных проемов)	работа	1.0	5 931 161,00		0	0	5 931 161,00		
Всего по счету: **5 931 161,00(Пять миллионов** девятьсот тридцать одна тысяча сто шестьдесят одна) тенге 00 тиын								5 931 161,00		

Руководитель организации:

Шамердинов А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации: не предусмотрен

ПОЛУЧИЛ:

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

"SANA-2001" Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан" (Аппарата Верховного суда Республики Казахстан)
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбыл Строй Сервис»

Наименование объекта: Здание специализированного межрайонного экономического суда г. Петропавловск по ул. Брусиловского, 60
Адрес: СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 60
Договор № 49 от «09» апреля 2014 года

Акт выполненных работ № 1
за апрель 2014 года

Текущий ремонт здания Специализированного межрайонного экономического суда г. Петропавловска по ул. Брусиловского, 60
(частичная замена заполнений оконных проемов)

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтаж								
1	Е9-53-2	Демонтаж решеток	0,63	6094,25	1017,58	3839	641	2639	32,15	20
		т		5076,68	94,5	3198	60	81	0,46	–
2	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - сливов	103	14,39	1,29	1482	133	1470	0,09	9
		м		13,1	0,23	1349	24	107,1	–	–
3	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	150,6	270,9	23,78	40798	3581	38569	1,65	248
		м2		247,12	8,98	37216	1352	100	0,04	–

				247,12	8,98	37216	1352	100	0,04	–
Раздел 2. Монтаж										
4	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадью проема более 2 м2	123,09	379,3	23,6	46688	2905	27236	1,18	145
		м2		196,66	8,22	24207	1012	108	0,04	5
5	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадью проема более 2 м2	21,35	371,23	23,59	7925	504	3802	0,94	20
		м2		156,91	7,99	3350	171	108	0,04	1
6	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадью проема до 2 м2	4,285	460,21	24,15	1974	103	1026	1,28	5
		м2		213,7	7,99	916	34	108	0,04	–
7	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадью проема до 2 м2	1,875	510,22	23,76	956	45	523	1,5	3
		м2		250,39	7,73	469	14	108	0,04	–
8	6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	123,09	8680		1068421				
		м2								
9	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	25,635	9940		254862				
		м2								

10	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотные								
		м2	1,875	6618		12409				
11	1-1-920	Стекло листовое, толщина 4 мм								
		м2	150,6	574		86444				
12	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
		м2	150,6	258,93	6,98	38995	1051	18023	0,67	101
				108,16	2,65	16289	399	108	0,01	2
13	99-61-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм								
		м	101	4100		414100				
14	Е34-60-3	Облицовка откосов пластиком толщиной 2 мм								
		м2	111,96	1228,68	1,5	137557	168	15950	0,86	96
				143,35	0,56	16049	63	99	–	–
15	Е11-40-1	Устройство наличников из ПВХ для оконных откосов (прим.)								
		м	289	125,78	0,2	36350	58	5983	0,1	29
				18,61	0,09	5378	26	110,7	–	–
16	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм								
		м2	151	64,6	1,46	9755	220	9523	0,4	60
				63,14	0,56	9534	85	99	–	–
17	3-1-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11								
		м3	7,55	2890		21820				
		Всего прямые затраты				**2184324**	**9409**			**738**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**117956**	**3239**			**7**
						2056959				
		Накладные расходы, тенге				124743				
		- заработная плата, тенге				18712				
		- трудоемкость, чел-ч				98				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				138544				

Всего	2447612
Временные здания и сооружения (1,8%)	35246
- сметная заработная плата, тенге	5287
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	24829
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9931
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2517617**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5814864**
- материалы, тенге	4750895
- сметная заработная плата, тенге	415633
Налог(2%)	116297
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5931161**

Заказчик _____ Бурашев М.С.

Технадзор _____

Подрядчик _____ Шамердинов А.Ж.