Счет-фактура № 14 от 3 июля 2015 г.

Поставщик: ТОО " Жамбыл Строй Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110340011375, Республика Казахстан, СКО, Жамбылский, Пресновка, Дружбы, дом № 54, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика:

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №89 от 29.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): СКО ,г Петропавловск,ул горького ,209

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110340011375, ТОО " Жамбыл Строй Сервис",Республика Казахстан, СКО, Жамбылский, Пресновка, Дружбы, дом № 54, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101240019050, ГУ "Канцелярия Северо Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК(аппарата верховного Суда РК) ",СКО ,г Петропавловск,ул горького ,209

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Канцелярия Северо Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК(аппарата верховного Суда РК) "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101240019050, СКО ,г Петропавловск,ул горького ,209

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по текущему ремонту системы отопления здания суда Тимирязевского района.	работа	1	799 000,00	799 000,00	Без НДС		799 000,00		
Всего по счету:					**799 000,00**			**799 000,00**		

Руководитель: Шамердинов А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (Аппарата Верховного суда Республики Казахстан)»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбыл Строй Сервис" **ФОРМА 2в**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт системы отопления здания суда Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

АДРЕС: с.Тимирязево Тимирязевского район СКО
Договор №89 от 29 мая 2015 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015 года
№2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	19,6957	202,09	43,41	3980	855	3193	0,78	15
		1кВт		124,72	16,26	2456	320	115	0,08	2
2	99-1-6пл	-Радиаторы чугунные МС-90	19,6957	5500	-	108326	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	C130810-47	-Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	2,16	2080	-	4493	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
4	C130810-51	-Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	88	106	-	9328	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	99-1-2пл	-Контрагайки ф20 мм	88	34	-	2992	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	C130810-75	-Отводы крутоизогнутые под углом 90° из стали марки 20 с радиусом кривизны R 1,5 Dy 20	88	208	-	18304	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

7	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	комплект	44
8	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	21
9	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	201
10	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	12
11	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м	4
12	С130904-84	-Кран шаровый JiP-WW Danfoss , Тмакс 180°С, Р4 МПа, Dy 50мм	1шт	4
13	С130810-55	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	8
14	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт	15
15	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	кг	240
16	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	102
17	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1	м2	13,4

65,51	-	2882	-	1310	0,14	6
25,88	-	1139	-	115	-	-
273,3	4,95	5739	104	1495	0,34	7
60,03	1,86	1261	39	115	0,01	-
431,3	4,95	86691	995	14306	0,34	69
60,03	1,86	12066	374	115	0,01	2
618,12	9,94	7417	119	1091	0,43	5
75,3	3,71	904	45	115	0,02	-
521,42	49,05	2086	196	1436	1,69	7
292,39	19,69	1170	79	115	0,09	-
6420	-	25680	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
304	-	2432	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
200	-	3000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12,59	-	3022	-	3393	0,06	14
12,29	-	2950	-	115	-	-
164,61	0,09	16791	9	12037	0,74	76
124,2	0,03	12668	3	95	-	-
675,78	40,55	9055	543	5401	2,47	33
417,55	6,74	5595	90	95	0,04	-

		м2, толщина слоя до 20 мм		
		м2		
18	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	13,4	212,04 --- 82,92
		м2		
19	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленным под окраку	45	257,97 --- 44,77
		м2		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге ---- Тенге
Стоимость общестроительных работ -	Тенге
Материалы -	Тенге
Всего заработная плата -	Тенге
Местные материалы -	Тенге
Сдача и испытание -	Тенге
Накладные расходы -	Тенге
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
Сметная заработная плата -	Тенге
Стоимость сантехнических работ -	Тенге
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
Сметная заработная плата -	Тенге
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,019	Тенге

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

2,29	2841	31	1060	0,53	7
0,35	1111	5	95	-	-
2,35	11609	106	1953	0,27	12
0,9	2015	41	95	-	-

326670	2958		251
43335	995		5
152115	-	-	-
102953	-	-	-
-	44330	-	-
2869	-	-	-
130	-	-	-
46674	-	-	-
-	-	-	23
-	7001	-	-
11927	-	-	-
210716	-	-	-
-	-	-	279
-	51331	-	-
174555	-	-	-
174555	-	-	-
10473	-	-	-
185028	-	-	-
395744	-	-	-
-	-	-	279
-	51331	-	-
799000			

ПОДРЯДЧИК