Счет-фактура № 13 от 22 июня 2015 г.

Поставщик: ТОО " Жамбыл Строй Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110340011375, Республика Казахстан, СКО, Жамбылский, Пресновка, Дружбы, дом № 54, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика:

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №89 от 29.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): СКО ,г Петропавловск,ул горького ,209

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110340011375, ТОО " Жамбыл Строй Сервис",Республика Казахстан, СКО, Жамбылский, Пресновка, Дружбы, дом № 54, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101240019050, ГУ "Канцелярия Северо Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК(аппарата верховного Суда РК) ",СКО ,г Петропавловск,ул горького ,209

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Канцелярия Северо Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК(аппарата верховного Суда РК) "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101240019050, СКО ,г Петропавловск,ул горького ,209

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по текущему ремонту системы отопления здания суда Тимирязевского района.	работа	1	1 700 000,00	1 700 000,00	Без НДС		1 700 000,00		
Всего по счету:					**1 700 000,00**			**1 700 000,00**		

Руководитель: Шамердинов А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Канцелярия Северо-Казахстанского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (Аппарата Верховного суда Республики Казахстан)»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбыл Строй Сервис" ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт системы отопления здания суда Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

АДРЕС: с.Тимирязево Тимирязевского район СКО
Договор №89 от 29 мая 2015 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2015 года
№1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	27	61,29	0,83	1655	22	1881	0,4	11		
				60,46	0,13	1632	4	115	-	-		
		м										
2	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	213	140,28	2,17	29880	462	33916	0,9	193		
				138,11	0,35	29417	74	115	-	1		
		м										
3	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	4	97,42	0,22	390	1	447	0,55	2		
				97,2	0,02	389	-	115	-	-		
		шт										
4	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	14661,12	2140,49	14661	2140	11456	52,9	53		
				9159,75	801,56	9160	802	115	3,91	4		
		1котел										
5	99-2-6пл	-Котел КВР-0,14	1	320000	-	320000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										

6	Е0109-17-6	-Монтаж дымовых труб	2,6	4818,53	2574,06	12528	6693	4361	8,67	23
				1433,48	637,49	3727	1657	81	2,26	6
7	С130806-10 3	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219 х 8 мм	т 12	2980	-	35760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	м 44	236,64	19,15	10412	843	11158	1,45	64
				217,49	3,02	9570	133	115	0,03	1
9	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	шт 52,1543	202,09	43,41	10540	2264	8456	0,78	41
				124,72	16,26	6505	848	115	0,08	4
10	99-1-6пл	-Радиаторы чугунные МС-90	1кВт 52,1543	5500	-	286849	-	-	-	-
			кВт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			722674	12426			386
			Тенге			60399	3518			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80065	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63917	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			585	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10751	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		437
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			642609	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			642609	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			681165	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			842008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		437
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74668	-		-
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,019	Тенге			1700000				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР