Счет - фактура № 18 от 09.09.2015 г.

Поставщик: ТОО «Жамбыл Строй Сервис»

ИИН и его адрес: *БИН 110 340 011 375, РК, СКО, Жамбылский район с. Пресновка ул. Дружбы 54А*

Свидетельство о государственной регистрации: № 201-1948-05-ТОО от "16" марта 2011 г.

Расчетный счет поставщика: *ИИК KZ9684916KZ000497304 АО «Нурбанк», БИК NURSKZKX, КБЕ 17*

Договор на поставку: *№106 от «28» июля 2015г.*

Условия оплаты по договору (контракту): *перечислением*

Пункт назначения: *Республика Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. Рижская 102*

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: *БИН 110 340 011 375, РК, СКО , Жамбылский район с. Пресновка ул. Дружбы 54А*

(ИИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 011 041 003 816, СКФ РГКП Центр судебной медицины МЮ РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Рижская 102

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: БИН 011 041 003 816 , СКФ РГКП Центр судебной медицины МЮ РК

Расчетный счет покупателя: *БИН 011 041 003 816 KZ066010251000054540 БИК HSBKKZKX в АО «Народный Банк Казахстана», Кбе 16*

№ п/п	наименование товаров (работ,услуг)	Ед. из м.	Кол-во (объем)	Цена, тенге	стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС, %		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и реконструкция помещений для молекулярно-генетической лаборатории в здании СКФ РГКП ЦСМ МЮ РК	услуга	1	1	1 448 969-00	0	0	1 448 969-00		

Всего по счету: 1 448 969,00 (Один миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят девять) тенге 00 тиын

Руководитель организации:
Шамердинов А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации: не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Получил:
(Ф.И.О., подпись)

ЗАКАЗЧИК: СКФ РГКП "ЦСМ МЮ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жамбыл Строй Сервис" **ФОРМА 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт и реконструкция помещений для молекулярно генетической лаборатории в здании Северо-Казахстанского филиала РГКП «ЦСМ МЮ РК»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2015г.
№2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
1	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов(Стоимость плитки должна быть включена в работу, прлитку приобретает исполнитель по согласованию с заказчиком) м2	74,608	938,79	14,65	70041	1093	16759	1,22	91
				197,43	5,49	14730	409	110,7	0,03	2
2	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума (б/у) м2	44,1	73,58	6,13	3245	270	3397	0,44	19
				67,28	2,31	2967	102	110,7	0,01	-
3	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных м2	43,1	114,76	0,2	4946	9	892	0,1	4
				18,61	0,09	802	4	110,7	-	-
4	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура м	68,63	1121,39	2,63	76961	180	24900	2,3	158
				382,95	0,99	26282	68	94,5	-	-

		по кирпичу и бетону(Стоимость плитки должна быть включена в работу, плитку приобретает исполнитель по согласованию с заказчиком)							
5	Е0146-31-1	-Пробивка штробы в кирпичных стенах, под перемычки	м2	12	42,56	19,79	511	237	363	0,13	2
					22,77	7,47	273	90	100	0,04	-
6	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м	5,17	2975,47	1238,47	15383	6403	11400	10,6	55
					1737	468	8980	2420	100	2,28	12
7	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3	10	128,21	83,04	1282	830	721	0,17	2
					27,43	29,81	274	298	126	0,13	1
8	Прайс лист	-Перемычки	шт	10	2516,05	-	25161	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	шт	1,89	158,38	23,78	299	45	271	0,91	2
					134,6	8,98	254	17	100	0,04	-
10	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002к=0,8	-Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 3 м2	м2	1,89	147,57	19,34	279	37	275	0,77	1
					128,24	6,57	242	12	108	0,03	-
11	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича (закладка проемов)		1,68	8766,24	305,59	14727	513	2047	6,7	11
					1044	103,36	1754	174	106,2	0,4	1
12	Е0163-11-1	-Разборка облицовки стен из декорпанелей	м3	36,36	12,89	1,05	469	38	421	0,07	3
					11,84	0,41	431	15	94,5	-	-
13	Е0163-11-1	-Разборка облицовки стен из гипсокартонных листов (короб)	м2	16,62	12,89	1,05	214	17	192	0,07	1
					11,84	0,41	197	7	94,5	-	-
14	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен ГКЛ (короб)	м2	16,62	1022,38	6,06	16992	101	4053	1,48	25
					256,29	1,76	4260	29	94,5	0,01	-
15	Е0115-70-3	-Оштукатуривание простое закладываемых проемов стен	м2	42,16	1219,42	7,31	51411	308	11759	1,63	69

				292,39	2,76	12327	116	94,5	0,01	1
16	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	102	159,52	4,29	16271	437	8331	0,52	53
					84,79	1,64	8649	167	94,5	0,01	1
17	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	102	217,07	2,35	22141	240	4402	0,27	27
					44,77	0,9	4566	92	94,5	-	-
18	E0115-152-1 прим	-Огрунтовка потолка	м2	117,45	19,52	0,15	2292	18	1759	0,11	12
					15,79	0,06	1854	7	94,5	-	-
19	E0115-64-4	-Частичное сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	м2	11,07	204,5	4,93	2264	55	1248	0,64	7
					117,43	1,86	1300	21	94,5	0,01	-
20	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (2 раза)	м2	117,45	223,06	2,91	26198	342	5694	0,3	35
					50,2	1,1	5896	129	94,5	0,01	1
21	E0111-40-1	-Устройство галтелей	м2	43,1	114,76	0,2	4946	9	892	0,1	4
					18,61	0,09	802	4	110,7	-	-
22	E0162-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	м	19,24	123,66	0,05	2379	1	1688	0,59	11
					92,84	0,02	1786	-	94,5	-	-
23	E0162-28-13	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов	м2	7	109,08	0,05	764	-	524	0,48	3
					79,2	0,02	554	-	94,5	-	-

РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы

24	E0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м2	30	113,54	73,85	3406	2215	1830	0,26	8
					39,69	28,1	1191	843	90	0,15	5
25	E0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м	302	118,83	14,35	35887	4334	30223	0,58	175
					93,93	9,03	28367	2726	97,2	0,04	12

		м кабеля							
26	С151601-342	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,28	50586	-	14164	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
27	С151601-929	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГ 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	45734	-	686	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
28	С151607-142	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,007	41826	-	293	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		км								
29	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,003	16100	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
30	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке(стоимость розеток должна быть включена в работу, розетки приобретает исполнитель по согласованию с заказчиком)	40	39,12	-	1565	-	1318	0,22	9
				33,9	-	1356	-	97,2	-	-
		шт								
31	С151801-159	-Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	1	212	-	212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	39	237	-	9243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	39,82	-	199	-	165	0,22	1
				33,9	-	170	-	97,2	-	-
		шт								
34	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	5	156	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Е0121-18-7	-Монтаж светильников ЛПО, устанавливаемых на подвесках /штангах/, до четырех люминесцентных ламп (стоимость светильников должна быть включена в работу, светильники	13	550,53	178,29	7157	2318	5672	2,01	26
				341,55	107,33	4440	1395	97,2	0,47	6

	приобретает исполнитель по согласованию с заказчиком)								
36	С151702-24 -Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	шт 13	2940 -	- -	38220 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0121-24-7 -Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт 2	418,45 349,31	38,75 15,36	837 699	78 31	709 97,2	2 0,08	4 -
38	С151803-157-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ЩРВ-12У4	шт 2	9460 -	- -	18920 -	- -	- -	- -	- -
39	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт 13	538,55 261,05	16,5 2,87	7001 3394	215 37	2934 85,5	1,15 0,02	15 -
40	Прайс -Автомат ВА 47-29-1Р-25А	шт 11	69,82 -	- -	768 -	- -	- -	- -	- -
41	Прайс -Автомат ВА 47-29-1Р-16А	шт 1	69,82 -	- -	70 -	- -	- -	- -	- -
42	Прайс -Автомат ВА 47-29-3Р-25А	шт 1	209,47 -	- -	209 -	- -	- -	- -	- -
43	Ц0108-472-6-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	шт 5	88,9 27,9	3,1 0,3	445 140	16 1	134 95	0,16 -	1 -
44	С11041-81 -Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	м 0,03925	43300 -	- -	1700 -	- -	- -	- -	- -
		т							
	РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы								
45	Е0117-1-6 -Установка одиночных умывальников(стоимость умывальников должна быть включена в работу, умывальники приобретает исполнитель по согласованию с заказчиком)	4	5987,64 398,48	26,91 11,25	23951 1594	108 45	1888 115,2	2,24 0,05	9 -
46	Е0117-2-3 -Установка смесителей (стоимость смесителей должна быть включена в работу, смесители приобретает исполнитель по согласованию с заказчиком)	комплект 4	1812,61 144,9	1,96 -	7250 580	8 -	668 115,2	0,81 -	3 -

47	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	шт	6	286,57	9,88	1719	59	1868	1,48	9
	Изм. и доп.вып.15				266,51	3,69	1599	22	115,2	0,02	-
48	С130804-69	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6	53	-	318	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	5	636,63	0,8	3183	4	705	0,67	3
					122,13	0,31	611	2	115,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	537407	20536		859
	Тенге	143320	9283		43
Стоимость монтажных работ -	Тенге	137356	-	-	-
Материалы -	Тенге	7567	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42756	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84266	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	41154	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6173	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10711	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	189221	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	269
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48929	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	362582	-	-	-
Материалы -	Тенге	171179	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	105395	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25161	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	52472	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	103820	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15573	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27984	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	494386	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	681
Сметная заработная плата -	Тенге	-	120968	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	37469	-	-	-
Материалы -	Тенге	31542	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4452	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1365	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5129	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	769	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2556	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	45153	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5221	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	728760	-	-	978
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	175118	-	
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,988	Тенге	1448969			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК