Счет-фактура № 37 от 30 июня 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 2.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26/10-1 А-Э от 30.04.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия", г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Астана-Энергия" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ709420122030000051, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт оборудования ХЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" за июнь 2010г.	тг.	1	4 813 850,00	4 813 850,00	12%	577 661,00	5 391 511,00	0	
Всего по счету:					**4 813 850,00**		**577 661,00**	**5 391 511,00**		

Руководитель: Алелашвили Т. Я.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Лигай С.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор №26/10-1 А-Э от 30.04.2010 г.

А К Т
выполненных работ
на ремонт оборудования химцеха ТЭЦ-2
за июнь месяц 2010 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	1. Демонтаж и монтаж крыши бака-нейтрализатора № 1 (F= 70 м.кв.); демонтаж изоляции из м/матов, б=80 и металлической окожушки б=55, изоляция полиуретаном б=50 - 254 м кв. (снаружи) и восстановление антикоррозийного покрытия из 6 слоёв шпатлёвки ЭД-16 - 293 м.кв. (внутри):					
1	Изготовление м/к для настилов	0803020101.	тн.	0,3	2 570	771
2	То же, снятие и установка	0803010101.	тн.	0,3	1 798	539
	Сборка и разборка деревянных лесов, высотой до: 3 м	2601010102.	м кв	60	12	720
	6 м	2601010101.	м кв	60	15	900
4	Демонтаж металлической окожушки б=55, к=0,3 (применительно)	0801010101.	тн	1,1	2149	709
5	Демонтаж изоляции из м/матов, б=80	0104020102.	м куб	20,32	90	1 829
6	Демонтаж и монтаж крыши (применительно)	0801010101.	тн	2,75	2149	5 910
7	Изготовление крыши (применительно)	0801020101.	тн	2,75	483	1 328
8	Изготовление м/к массой до 0,02 тн. (рёбра жёсткости, м/к для установки лесов и подмостей и арматура d 20)	0803020101.	тн	1,82	2570	4 677
9	То же, снятие и установка	0803010101.	тн	1,82	1798	3 272
10	Настройка такелажа	0102021101.	шт.	10	244,8	2 448
11	Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхности. Обработка поверхности грунтовкой Уникор.	0201010101.	10 м.кв.	25,4	118,1	3 000
14	Ремонт лакокрасочного покрытия из 6 слоёв ЭД-16. Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение лакокрасочного покрытия кистью, к=1,2; 1,1; 1,2; 1,15; (118,1+5х4,10)=138,6, при работе на высоте свыше 4 м	0201010101.	10 м.кв.	29,3	138,60	7 397
15	Сборка и разборка инвентарных лесов (50%)	2601020101.	тн	4	323	646
	Итого:					**34 147**
	с к=1,14х31,25х1,1х1,1					**1 471 964**
	Всего:					**1 471 964**

МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование материалов	Группа	Ед.изм	Кол-во	Цена ед.	Сумма
	1. Демонтаж и монтаж крыши бака-нейтрализатора № 1 (F= 70 м.кв.); демонтаж изоляции из м/матов, б=80 и металлической окожушки б=55, изоляция полиуретаном б=50 - 254 м кв. (снаружи) и восстановление антикоррозийного покрытия из 6 слоёв шпатлёвки ЭД-16 - 293 м.кв. (внутри):					
	демонтаж и монтаж крыши, рёбер жёсткости и монтаж арматуры:					
1	Сталь листовая б=5, Ст.3	1	тн	3	156 033	468 099
2	Швеллер № 10	1	тн	0,9	186 373	167 736
3	Сталь угловая 63х63х6, Ст.3	1	тн	1	161 547	161 547
4	Арматура 20	1	тн	0,14	160 714	22 500
5	Электроды МР 3 d 4, пр-во Китай	1	кг	120	305	36 600
6	Кислород	13	м куб	96	119	11 424
7	Пропан	13	кг	48	116	5 568
	изоляция полиуретаном - 254 м кв. (снаружи):					
8	Грунтовка "Уникор" (0,26 кг/м кв)	8	кг	66	1221	80 586
13	Щётка металлическая	9	шт	35	964	33 740
	антикоррозийное покрытие из 6 слоёв шпатлёвки ЭД-16 - 293 м.кв. (внутри):					
	пескоструйная очистка:					
14	Песок металлический (5 кг/м кв)	8	кг	1465	596	873 140

	обезжиривание металлической поверхности:					
15	Растворитель Р-4 (0,4 кг/м кв)	8	бут.	234	330	77 220
	антикоррозионное покрытие:					
16	Смола ЭД - 16 (0,98 кг/м кв)	12	кг	287,1	3 929	1 128 016
17	Дибутилфталат (0,19 кг/м кв)	12	кг	55,7	1 875	104 438
18	Отвердитель (0,09 кг/м кв), по 200 гр.	12	тюб.	132,0	268	35 376
19	Растворитель Р-4 (0,56 кг/м кв)	8	бут.	328	330	108 240
20	Графит кристаллический (0,66 кг/м кв)	12	кг	193,4	143	27 656
	Итого:					3 341 885

Всего: **3 341 885**

ТРУДОЗАТРАТЫ:	1 471 964
МАТЕРИАЛЫ:	3 341 885
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:	
ИТОГО:	4 813 850
ВСЕГО с НДС 12%:	5 391 511

ЗАКАЗЧИК:_____ Л.В. Ларичев **ПОДРЯДЧИК:_____ Т.Я. Алелашвили**

Технический директор **Малыхин И.А.**

Зам. технического директора по ремонту **Гольцварт А.А.**

Начальник отдела тарифной политики и бюджета **Бекишева А.К.**

Начальник ПТО **Кукушкин Н.В.**

Начальник отдела ремонта **Гармонщиков О.Г.**

Начальник Хим.цеха ТЭЦ-2 **Новикова В.Ю.**