форма КС-3

Заказчик : ТОО "KAZAKHMYS PROJECT LLC"

Подрядчик : ТОО "ВЕРШИНА"

Договор № PRG-D-32 от 24.12.2009г.

Зач. Подрядчика в оплату по АВ 187 с НДС отв. тов.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2010г.

представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику , генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат:			
		С начала действия договора по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц		
			выполнение без ндс	ндс.12%	итого с учетом ндс
1	2	3	4	6	7
1	Общая стоимость работ по договору	7 393 396			
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0			
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	2 218 018			
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0			
5	Сумма выполненных работ за текущий период с 24.12.09. по 25.01.10 г.	4 256 103			
6	в т.ч. Акт №1 на наружные сети водопровода		2 604 394	312 527	2 916 921
7	в т.ч. Акт №2 на строительство надскважинного павильона		462 984	55 558	518 542
8	в т.ч. Акт №3 на оборудование РЭС		732 714	87 926	820 640
9	К ОПЛАТЕ :				
10	Удержания аванса 30 %	1 276 831			
11	Удержание резерва на сдачу 10%	0			
12	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учётом ранее оплаченных	2 979 272			

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

3 137293

Стройка:

Объект: **Реконструкция водопроводных сетей п.Торт-Кудук Павлодарской области**

АКТ

выполненных работ № 1 к смете № 1-1 за январь 2010 года

Наружные сети водопровода

Основание: договор № PR 6-D -32 от 24.12.2009года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ	Наружные сети водопровода								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	3037,720	35,29	33,19	107201	100822	33090	0,01460	44
		1м3 грунта		2,10	9,13	6379	27734	97	0,03170	96
2	Е1-164-3	Доработка грунта вручную послеразработки из механизированным способом	93,950	389,25	0,00	36570	0	41324	2,48000	233
		1м3 грунта		389,25	0,00	36570	0	113	0,00000	0
3	Е1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную для уширений колодцев	45,478	389,25	0,00	17702	0	20003	2,48000	113
		1м3 грунта		389,25	0,00	17702	0	113	0,00000	0
4	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,718	54022,48	8122,48	38788	5832	45708	254,00000	182
		1км трубопровода		45900,00	3069,00	32956	2204	130	14,99000	11
5	Е22-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,718	65359,58	31834,58	46928	22857	42518	191,00000	137
		1км трубопровода		33525,00	12026,25	24071	8635	130	58,73000	42
6	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	21,000	114,47	14,12	2404	297	2839	0,55300	12
		1м трубопровода		100,35	5,29	2107	111	128	0,02580	1
7	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек диаметром 80 мм	2,000	243,40	16,15	487	32	610	1,36000	3
		1задвижка или клапан		227,25	6,75	455	14	130	0,03000	0
8	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1,000	150,95	6,95	151	7	190	0,88000	1
		1задвижка или клапан		144,00	2,25	144	2	130	0,01000	0
9	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	4,000	113,22	16,47	453	66	503	0,46000	2
		1фланец		96,75	0,00	387	0	130	0,00000	0
10	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром	2,000	72,93	9,93	146	20	164	0,32000	1

	50 мм		63,00	0,00	126	0	130	0,00000	0
	1фланец								
11 Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	1,000	1223,93	83,18	1224	83	1525	6,57000	7
	1шт		1140,75	31,50	1141	32	130	0,15000	0
12 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	10,500	3315,37	1879,87	34812	19739	26945	8,86000	93
	в сухих грунтах		1435,50	538,43	15073	5654	130	2,06100	22
	1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
13 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной	58,483	41,17	3,82	2407	223	2676	0,21200	12
	поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		37,35	1,44	2184	84	118	0,00700	0
	1м2 поверхности								
14 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и	58,483	8,13	0,07	475	4	425	0,04130	2
	оштукатуренных поверхностей		8,06	0,02	471	1	90	0,00010	0
	1м2								
15 П8-100-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 100 км,	20,000	772,75	772,75	15455	15455	3091	0,00000	0
	3 класс груза		0,00	154,55	0	3091	100	2,65545	53
	1т								
	Итого дополнительный транспорт по смете				15 455	15 455			
						3 091			53
	Всего прямые затраты				305 203	165 437			842
					139 766	47 562			225
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				221 611				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				33 242				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				111				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				31 609				
	Всего по смете, тенге				558 423				
	Сметная заработная плата, тенге				220 570				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 178				
	Временные здания и сооружения, 1.2%				6 701				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				945				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				5				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				1 005				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				565 124				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.3%				18 649				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				8 579				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				52				
	Выслуга лет, 1%				5 651				

Дополнительные отпуска, .4%	2 260
Итого дополнительные затраты на строительство	26 560
Итого с дополнительными затратами на строительство:	591 684
Итого в базовых ценах 2001г.	591 684
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	238 005
В том числе материалы в ценах 2001г.	
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 235
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	1 005

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1296/775 = 1.6723

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1296)	989 473
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	398 016
В том числе материалы в текущих ценах	
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	19 789
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 009 262
Итого в текущих ценах	1 009 262
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	121 111
Сметная стоимость строительства	1 130 373
В том числе возвратные суммы	1 681

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (Смета № 1-1)

60	Гидроизол (рубероид РКП-350)	м2	219	77,3	16928,70
62	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой надземной части 900мм	шт	1	15410,25	15410,25
63	Ксилол нефтяной марки А	тн	0,0001	216877,50	21,69
64	лента поливинил хлоридная липкая, толщ 0,4мм	м2	642,4	409,05	262773,72
65	Битум нефтяной строительный, марка БН,БНСК	тн	0,0032	37665	120,53
66	Мастика морозостойкая битумно- масляная МБ -50	кг	140,359	168,08	23590,84
69	Трубы электросваные прямошовные со снятой фаской диам 89х4 ГОСТ 10704	тн	6,13	132000,00	809160,00
70	Трубопроводы для отопления и водоснабжения диам 45*2 ГОСТ 3262	м.п.	21	470	9870,00

72	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской диам 159х6 ГОСТ 10704	м.п.	12	2250	27000
74	Бетон тяжелый класса В 7,5 (М100)	м3	1,5242	10400	15851,67
75	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	2,59	1200,00	3108,00
76	Каркасы и сетки плоские из стали Вр диам 3мм	тн	0,001259	102899,99	129,55
77	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,457	190,35	2180,84
79	Кольца для колодцев сборные железобетонные Диам 1000мм высотой 0,89 ГОСТ 8020-90)	шт	9	12370,00	111330,00
80	Кольца для колодцев сборные железобетонные Диам 1500мм высотой 0,89 ГОСТ 8020-90)	шт	9	18950	170550,00
81	раствор готовый кладочный	м3	0,03	15835,50	475,07
85	Тройник (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на РУ= 16МПа, диам 89*3,5мм	шт	2	1308,15	2616,30
86	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диам 25мм	шт	4	253,13	1012,50
87	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой диам 40мм	шт	12	400,95	4811,40
88	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на РУ 10МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны 1,5 диам 40,45х2,5мм	шт	7	360,00	2520,00
89	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на РУ 10МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны 1,5 диам 50,57х3мм	шт	1	459,68	459,68
90	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на РУ 10МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны 1,5 диам 80,89х3,5мм	шт	2	760,00	1520,00
91	Фланцы плоские приварные из стали диам 80мм	шт	6	1000,00	6000,00
92	Фланцы плоские приварные из стали диам 50мм	шт	2	750,00	1500,00
93	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды Ру 1,6 МП диам 25мм	шт	2	950,00	1900,00
95	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	6400	6400,00
96	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	10509,75	21019,50
	Итого				1518260,23
	Временные здания и сооружения 1,2 %				18219,12
	Итого				1536479,35
	Удорожание работ в зимнее время 3,3 %				50703,82
	Итого				1587183,17
	Выслуга лет 1%				15364,79
	Дополнительные отпуска 0,4%				6145,92
	Всего материалы в ценах 2009года				1608694
	Налог на добавленную стоимость 12%				172360

Итого материалы без НДС 12%	1436334
Командировочные расходы	
842+225 чел/час= 1067чел/час : 8 часовработы в день = 133,37 чел/день х 1296 тенге	172854
Перевозка рабочих	5000
Итого с ндс 12%	177854
Налог на добавленную стоимость 12%	19056
Итого без НДС 12%	158798
Итого выполненных работ по акту №1 без НДС	2604394
Налог на добавленную стоимость 12%	312527
Итого к оплате за январь 2010 года	2916921

Работу сдал :

Работу принял :

27.01.10г. Пастраев Е.В.

/Пенина Н. Р./
27. 01. 2010г.

/Назарев А.В./
27.01.2010 г.

ЖШС «Казахстан Республикасы Караганда қ. Қарағанды облысы Казахстан г. Караганда Карагандинская область» «Kazakhstan Project LLC» ЖШС ТОО

Стройка:

Объект: **Реконструкция водопроводных сетей п.Торт-Кудук Павлодарской области**

АКТ

выполненных работ № 2 к смете №1-2 за январь 2010 года

Строительство надскваженного павильона

Основание: Договор №PR 6-D-32 от 24.12.2009 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ Строительство надскважинного павильона								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3	18,000	29,64	28,03	534	505	151	0,01120	0
		1м3 грунта		1,61	7,06	29	127	97	0,02450	0
2	Е1-164-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5,000	389,25	0,00	1946	0	2199	2,48000	12
		1м3 грунта		389,25	0,00	1946	0	113	0,00000	0
3	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,000	224,64	100,89	225	101	191	0,85000	1
		1м3 основания		123,75	38,25	124	38	118	0,18000	0
4	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12,000	248,97	172,69	2987	2072	2293	0,47600	6
		1шт сборных конструкций		76,28	60,21	915	723	140	0,23710	3
5	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	33,100	41,17	3,82	1362	126	1515	0,21200	7
		1м2 поверхности		37,35	1,44	1236	48	118	0,00700	0
6	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	3,300	3944,47	378,22	13017	1248	12237	20,04000	66
		1м3 изоляции		3566,25	141,75	11769	468	100	0,69000	2
7	Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	1,400	4894,56	401,31	6853	562	6502	25,84000	36
		1м3 изоляции		4493,25	150,75	6291	211	100	0,74000	1
8	Е34-56-1	Устройство пристенного металлического каркаса стен	33,000	236,85	7,35	7817	243	7744	1,43000	47
		1м2 площади		229,50	2,81	7574	93	101	0,01370	0
9	Е15-76-1	Облицовка стен гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки под окраску	33,000	111,08	8,48	3666	280	3730	0,62300	21
		1м2 отделываемой поверхности		102,60	5,03	3386	166	105	0,02560	1
10	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков	14,000	294,06	10,56	4117	148	4065	1,77000	25
		1м2 площади		283,50	4,03	3969	56	101	0,01960	0

11	Е34-60-14	Облицовка каркасов потолков гипсокартоном	14,000	183,88	6,13	2575	86	2547	1,13000	16
		1м2 поверхности		177,75	2,34	2489	33	101	0,01140	0
12	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и	1,900	254,18	102,53	483	195	427	0,89900	2
		внутренних каменных стен площадью до 3 м2		151,65	35,67	288	68	120	0,13930	0
		1м2 проемов								
13	Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением	1,000	183,06	0,99	183	1	218	1,15880	1
		пенкой монтажной		182,07	0,16	182	0	120	0,00160	0
		1коробка								
14	Е9-52-1	Резка отверстий в полу контейнера	12,000	61,63	5,38	740	65	632	0,34000	4
		1м реза		56,25	2,25	675	27	90	0,01000	0
15	Е9-61-4	Монтаж днища контейнера из листовой стали	0,368	21051,62	9149,12	7747	3367	4461	63,90000	24
		1т конструкций		11902,50	1568,93	4380	577	90	7,58000	3
16	П8-100-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 100 км,	17,000	772,75	772,75	13137	13137	2627	0,00000	0
		3 класс груза		0,00	154,55	0	2627	100	2,65545	45
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по смете				13 137	13 137			
		Всего прямые затраты				67 389	22 136			268
						45 253	5 262			55
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				51 539				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				7 731				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				7 136				
		Всего по смете, тенге				126 064				
		Сметная заработная плата, тенге				58 246				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				349				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				1 513				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				213				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				1				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				227				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				127 577				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.3%				4 210				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				1 937				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				12				
		Выслуга лет, 1%				1 276				
		Дополнительные отпуска, .4%				510				
		Итого дополнительные затраты на строительство				5 996				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				133 573				

Итого в базовых ценах 2001г.	133 573
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	62 182
В том числе материалы в ценах 2001г.	
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	362
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	227
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1296/775 = 1.6723	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1296)	**223 374**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**103 987**
В том числе материалы в текущих ценах	
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**4 467**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**227 841**
Итого в текущих ценах	**227 841**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**27 341**
Сметная стоимость строительства	**255 182**
В том числе возвратные суммы	380

НАДСКВАЖЕННЫЙ ПАВИЛЬОН (Смета №1-2)

99	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,025	146627,00	3665,68
103	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,648	38677,50	25063,02
104	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка), толщина 10-12 мм	м2	34,650	350,00	12127,50
108	Плиты гипсоволокнистые, толщина 36 мм	м2	14,000	627,75	8788,50
111	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	1,6910	77,30	130,71
118	Дрова разделанные	м3	0,601	4000,00	2404,00
119	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	м3	4,700	4160,00	19552,00
120	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	1,150	1200	1380,00
121	Бетон тяжелый класса В7,5 (М100)	м3	0,3553	10400,00	3695,12
122	Бетон тяжелый класса В-12,5 (М150)	м3	0,049	11000,00	539,00
123	Дюбель гвоздь	шт	441	7	3087,00
124	Подвес прямой	шт	70,52	18,41	1298,02
125	Дверной блок металлический с замком и ручкой	шт	1	25000	25000,00
126	Пена монтажная	шт	1	590	590,00
128	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0022165	100900	223,64
129	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,809	190,35	725,04
130	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,813	627,75	2393,61
131	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	3,810	1255,50	4783,46

132	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0198	18204,75	360,45
133	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,14	14681,25	2114,10
134	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	2,37	15754,50	37338,17
135	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	м3	1,09	15167,25	16532,30
138	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строитель ных конструкцийСА11-210-1.0	м	126,899	130,00	16496,87
139	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0050	84900,00	424,50
140	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,1570	6500,00	1020,50
	Итого				189733,20
	Временные здания и сооружения 1,2 %				2276,80
	Итого				192010,00
	Удорожание работ в зимнее время 3,3 %				6336,33
	Итого				198346,33
	Выслуга лет 1%				1920,10
	Дополнительные отпуска 0,4%				768,04
	Всего материалы в ценах 2009года				201034
	Налог на добавленную стоимость 12%				21539
	Материалы без НДС				179495

Командировочные расходы

268+55 чел\час=323 чел час : 8часов работы в день= 40,37 чел /день х 1296 тенге	52326
Перевозка рабочих	10000
Итого с НДС 12%	62326
Налог на добавленную стоимость	6678
Итого без НДС	55648

Итого выполненных работ по акту №2 без НДС	462984
Налог на добавленную стоимость 12%	55558
Итого к оплате за январь 2010 года	518542

Работы сдал

Работы принял

/Назаров А.В./
27.01.2010г.

Стройка:

Объект: Реконструкция водопроводных сетей п.Торт-Кудук Павлодарской области

АКТ

выполненных работ № 3 к смете №1-3 за январь 2010 года

Приобретение и монтаж оборудования разведочно-эксплутационной скважины

Основание: Договор № PR6-D-32 от 24.12.2009года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ Приобретение и монтаж оборудования разведочно-эксплутационной скважины									
1	Ц7-247-3	Насосы артезианские с погружным электродвигателем	1,000	29350,00	18140,00	29350	18140	13694	64,00000	64
		1шт		11210,00	4005,00	11210	4005	90	23,40700	23
2	Ц12-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными	0,445	44528,00	2448,00	19815	1089	16952	242,00000	108
		стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из		42080,00	248,00	18726	110	90	1,44700	1
		готовых узлов, Dн 89 мм								
		1т								
3	Ц12-122-1	Трубопроводы из полипропиленовых труб с применением	45,000	214,20	29,20	9639	1314	8040	1,00000	45
		готовых деталей, Dн 32-90 мм		185,00	13,50	8325	608	90	0,07900	4
		1м								
4	П8-100-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 100 км,	6,900	772,75	772,75	5332	5332	1066	0,00000	0
		3 класс груза		0,00	154,55	0	1066	100	2,65545	18
		1т								
		Итого монтаж оборудования по смете				58 804	20 543			217
						38 261	4 723			28
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге								
		Итого дополнительный транспорт по смете				5 332	5 332			
							1 066			18
		Всего прямые затраты				64 136	25 875			217
						38 261	5 789			46
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				39 752				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				5 963				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				20				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	6 233
Всего по смете, тенге	110 121
Сметная заработная плата, тенге	50 013
Нормативная трудоемкость, чел-час	283
Временные здания и сооружения, 1.2%	1 321
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	186
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	1
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	198
Итого с временными зданиями и сооружениями	111 442
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.3%	3 678
Сметная зарплата в зимних, 46%	1 692
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	10
Выслуга лет, 1%	1 114
Дополнительные отпуска, .4%	446
Итого дополнительные затраты на строительство	5 238
Итого с дополнительными затратами на строительство:	116 680
Итого в базовых ценах 2001г.	116 680
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	53 451
В том числе материалы в ценах 2001г.	
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	294
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	198

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1296/775 = 1.6723

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1296)	195 124
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	89 386
В том числе материалы в текущих ценах	
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	3 902
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	199 026
Итого в текущих ценах	199 026
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	23 883
Сметная стоимость строительства	222 909
В том числе возвратные суммы	331

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Смета № 1-3)

1	Насос скважинный ЭЦВ4-6,5-70 с электродвигателем 2,2квт	к-т	1,000	445354	445354
3	Электроды диам 4мм Э46	тн	0,0001	146628	14,66
11	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской				
	диам 89х4 ГОСТ 10704	тн	0,445	128000,00	56960,00
20	Трубы для водоснабжения полипропиленовые диам 32х5,4мм	м.п.	45	365,00	16425,00
	Итого в ценах 2009года				518753,66

Временные здания и сооружения 1,2% (без п.1)	73400	880,80
Итого		519634,46
Удорожание работ в зимнее время 3,3%		2451,26
Итого		522086
Выслуга лет 1%		743
Дополнительные отпуска 0,4%		297
Всего материалы в ценах 2009года с НДС 12%		523126
Налог на добавленную стоимость 12%		56049
Итого материалы без НДС		467077
Командировочные расходы		
(217чел\час+46чел/час)=263 чел/час : 8часов работы в день=		
32,87 чел/день Х 1296 тенге		42606
Перевозка рабочих		32000
Итого с НДС 12%		74606
Налог на добавленную стоимость 12%		7993
Итого без НДС 12%		66612
Итого без НДС 12%		732715
Налог на добавленную стоимость 12%		87925
Всего к оплате за январь 2010 года		820640

ТОО «Kazakhmys Project LLC» ЖШС

Работы сдал

Работы принял :

27.01.2010 г.