Счет-фактура № 85 от 30 сентября 2010 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40),Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0001205, от 22.10.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ06998BTB0000004440, в банке Столичный филиал АО "ЦеснаБанк", БИК TSESKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26/10-1 А-Э от 30.04.2010г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (4)
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000213189, БИН: 010240005128, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу XXI", Республика Казахстан, г.Астана, ул. Ташенова, д.8/2 кв.40 (мкр.Молодежный, д.9, кв.40) (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, Акционерное общество "Астана-Энергия", г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное общество "Астана-Энергия" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620200246129, БИН: 041140002811, г. Астана, Промзона, ТЭЦ-2 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ709420122030000051, в банке Эксимбанк Казахстан Филиал АО, БИК EXKAKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капитальный ремонт оборудования ХЦ ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия"	тг.	1	1 935 827,68	1 935 827,68	12%	232 299,32	2 168 127,00	0	
Всего по счету:					**1 935 827,68**		**232 299,32**	**2 168 127,00**		

Руководитель: Алелашвили Т. Я.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получил 04.10.2010г
Лигай С.Р

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Жылу - XXI"
Договор №26/10-1 А-Э от 30.04.2010 г.

А К Т
выполненных работ
на ремонт оборудования химцеха ТЭЦ-2
за сентябрь месяц 2010 года

№	Наименование	Обоснование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
	1. Демонтаж и монтаж крыши бака-нейтрализатора № 1 (F= 70 м.кв.); демонтаж изоляции из м/матов, б=80 и металлической окожушки б=55, изоляция полиуретаном б=50 - 254 м кв. (снаружи) и восстановление антикоррозийного покрытия из 6 слоёв шпатлёвки ЭД-16 - 293 м.кв. (внутри):					
13	Нанесение лакокрасочного покрытия в 3 слоя	0201010101.	10 м.кв.	25,4	126,3	3 208
	Итого:					3 208
	с к=1,14х31,25х1,1х1,1					**138 286**
	2. Замена участка трубопровода подачи обессоленой воды на всас насосов обессоленой воды d 325х8 - 6 м. с отводом 90 град. и переходной трубой d 219 - 1 м.:					
1	Настройка такелажа для замены участков трубопроводов	0102021101.	шт.	4	244,8	979
2	Замена трубопровода d 325х10, прямой участок - 6 м.п. с переходной трубой d 219х10 - 1 м.п. и фланцами: разборка фланцев, снятие дефектных участков, изготовление и установка новых, сборка фланцев, к=0,8.	0502010706.	тн.	0,564	779	351
3	Замена отвода d 325х8 с фланцем, к=0,8.	0503010706.	тн.	0,243	1896	369
4	Замена прокладки фланцевого соединения d 219	0504060106.	шт.	1	33	33
5	Замена прокладок фланцевых соединений d 325	0504060107.	шт.	3	47	141
	Итого:					1 873
	с к=1,14х31,25х1,1х1,1					**80 750**
	Всего:					219 035

МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование материалов	Группа	Ед.изм	Кол-во	Цена ед.	Сумма
	2. Замена участка трубопровода подачи обессоленой воды на всас насосов обессоленой воды d 325х10 - 6 м. с отводом 90 град. и переходной трубой d 219 - 1 м.:					
1	Болт М20х100 (56 шт.)	1	кг	17,4	607	10 562
2	Гайка М20 (56 шт.)	1	кг	3,5	664	2 324
3	Техпластина ТМКЩ б=5	12	кг	8	491	3 928
	Итого:					16 793
	Всего:					**16 793**

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

№	Наименование узла	Наименование запасной части	Ед.изм.	Кол-во	Цена ед.	Сумма
1	Трубопровод подачи обессоленой воды на всас насосов обессоленой воды	1. Участок трубопровода d 325х10, нерж. - 6 м.п. с двумя	шт.	1	1 400 000	1 400 000
		2. Отвод трубопровода d 325х10, 90 град. с фланцем (нерж.)	шт.	1	300 000	300 000

		Итого:				1 700 000

ТРУДОЗАТРАТЫ:	219 035
МАТЕРИАЛЫ:	16 793
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:	1 700 000
ИТОГО:	1 935 828
ВСЕГО с НДС 12%:	2 168 127

ЗАКАЗЧИК:_____ Л.В. Ларичев **ПОДРЯДЧИК:_____ Т.Я. Алелашвили**

Директор ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" **Малыхин И.А.**

Гл. инженер ТЭЦ-2 АО "Астана-Энергия" **Омаров А.Н.**

Начальник отдела тарифной политики и бюджета **Бекишева А.К.**

Начальник ПТО **Кукушкин Н.В.**

Начальник отдела ремонта **Гармонщиков О.Г.**

Начальник Хим.цеха ТЭЦ-2 **Новикова В.Ю.**