ЗАКАЗЧИК: КГП на праве хозяйственного ведения "Поликлиника №2 г.Семей"
управления здравохранения ВКО
ВКО ВКО г.Семей ,ул Байтурсынова,27
БИН БИН 080640013601
Код БИК ALMNKZKA
ИИК ИИК KZ92826F1KZTD2002861
РГУ АО "АТФБанк"

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс» г.Семей**
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО "Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес *Капитальный ремонт помещений 1-го и 2-го этажей 2-го корпуса и левого крыла 1-го этажа 1-го корпуса поликлиники КГП на "Поликлиника №2 г.Семей" УЗ ВКО*

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	119	04.08.2017г			ТОО"Курылыс"	Кбе17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт поликлиники №2	4 056 688,00	3 622 043	1 493 041	1 493 041	0				434 645,00	4 056 688

М.П. **Заказчик:** И.о главного врача на праве хозяйственного ведения "Поликлиники№2 г.Семей " УЗ ВКО _____ **Ш.М.Нуржанова**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г. Аралова**

ЗАКАЗЧИК: КГП на праве хозяйственного ведения "Поликлиника №2 г.Семей"
управления здравохранения ВКО
ВКО г.Семей ,ул Байтурсынова,27
БИН 080640013601
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ92826F1KZTD2002861
АО "АТФБанк"

Форма 2 В

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО "Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес:
Договор №119 от 04.08.2017г

АКТ №1

Капитальный ремонт помещений 1-го и 2-го этажей 2-го корпуса и левого крыла 1-го этажа 1-го корпуса поликлиники КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г. Семей" УЗ ВКО

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		РАЗДЕЛ: Левое крыло 1-го этажа 2-го корпуса								
		ПОДРАЗДЕЛ: Демонтажные работы								
65	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов / 1м2	91,780	51,33	4,89	4711	449	4802	0,33600	31
				46,44	0,83	4262	76	111	0,00860	1
66	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков / 1м2	91,780	11,07	0,04	1016	4	1122	0,07670	7
				11,03	0,02	1012	2	111	0,00010	0
67	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина / 1м2	91,780	17,38	0,93	1595	85	1686	0,11390	10
				16,45	0,14	1510	13	111	0,00130	0
69	Е55-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок / 1м2	11,840	190,73	28,53	2258	338	2133	1,14470	14
				162,20	4,64	1920	55	108	0,03950	0

70	Е56-2-2	Разборка остекленных перегородок 1м2	17,480	74,90	6,81	1309	119	1306	0,46110	8
				68,09	1,08	1190	19	108	0,00930	0
73	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов 1м2	14,070	158,38	23,78	2228	335	1818	0,91150	13
				134,60	8,98	1894	126	90	0,04390	1
74	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 1м2	8,970	133,16	23,58	1194	212	964	0,74300	7
				109,58	4,16	983	37	95	0,02340	0
	ПОДРАЗДЕЛ: Общестроительные работы									
77	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5м3 1м3	0,770	4131,43	154,03	3181	119	1631	14,63000	11
				2295,00	58,50	1767	45	90	0,28000	0
78	Е55-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных с проемами 1м2	76,880	524,35	53,03	40312	4077	31382	2,57720	198
				375,39	8,98	28860	690	106	0,04940	4
79	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65мм,М-100 1000шт	4,152	8570,00	0,00	35583	0	0	0,00000	0
80	4-1-353	Проволка Вр1 диаметром 5 мм т	0,029	53471,00	0,00	1551	0	0	0,00000	0
81	Е7-11-5	Укладка перемычек 1шт сборных конструкций	6,000	527,78	366,05	3167	2196	1971	0,93495	6
				150,34	110,27	902	662	126	0,46438	3
82	30-15-117	Перемычки железобетонные брусковые 1ПБ10-1-п ГОСТ948-84 шт	1,000	299,00	0,00	299	0	0	0	0
83	30-15-118	Перемычки железобетонные брусковые 1ПБ13-1-п ГОСТ948-84 шт	5,000	328,00	0,00	1640	0	0	0	0
85	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм 1м2 стяжки	105,070	237,70	12,44	24975	1307	7526	0,40940	43
				60,03	4,68	6307	492	111	0,02275	2
86	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30 мм, к=6 1м2 стяжки	630,420	34,60	0,84	21813	530	718	0,00506	3
				0,72	0,31	454	195	111	0,00150	1
90	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных поворотно - откидных), двухстворчатых,площадь проема до 2м2 1м2 проемов	3,120	460,20	24,15	1436	75	747	1,27892	4
				213,70	7,99	667	25	108	0,03900	0
91	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка (ОК-1=2 шт) м2	3,120	5618,00	0,00	17528	0	0	0,00000	0

96	6-1-707	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (ОК-9=7 шт) м2	6,160	4472,00	0,00	27548	0	0	0,00000	0
114	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка кирпичных перегородок цементно-известковым раствором 1м2 оштукатуриваемой поверхности	153,760	282,86	2,45	43493	377	18279	0,70265	108
				125,24	0,56	19257	86	95	0,03275	5
		Всего прямые затраты по разделу	Тенге			236 837	10 223	76 085		459
		РАЗДЕЛ: 2-ой этаж 2-го корпуса				70 986	2 523			17
		ПОДРАЗДЕЛ: Демонтажные работы								
129	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	156,300	51,33	4,89	8023	764	8180	0,33600	53
				46,44	0,83	7259	130	111	0,00860	1
130	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков 1м2	156,300	11,07	0,04	1730	6	1912	0,07670	12
				11,03	0,02	1724	3	111	0,00010	0
131	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги 1м2	156,300	20,60	0,12	3220	19	3552	0,14260	22
				20,48	0,05	3201	8	111	0,00010	0
132	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	362,060	17,38	0,93	6293	337	6650	0,11390	41
				16,45	0,14	5956	51	111	0,00130	0
133	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	18,550	116,63	10,56	2163	196	2213	0,69870	13
				106,07	1,67	1968	31	111	0,01440	0
134	Е55-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок 1м2	87,750	190,73	28,53	16737	2504	15811	1,14470	100
				162,20	4,64	14233	407	108	0,03950	3
135	Е56-2-2	Разборка остекленных перегородок 1м2	88,089	74,90	6,81	6598	600	6581	0,46110	41
				68,09	1,08	5998	95	108	0,00930	1
136	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов 1м2	41,370	158,38	23,78	6552	984	5346	0,91150	38
				134,60	8,98	5568	372	90	0,04390	2
137	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток 1м2	10,000	133,16	23,58	1332	236	1081	0,74300	7
				109,58	4,16	1096	42	95	0,02340	0
		ПОДРАЗДЕЛ: Общестроительные работы								
142	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3 1м3	0,840	4131,43	154,03	3470	129	1779	14,63000	12
				2295,00	58,50	1928	49	90	0,28000	0
143	Е55-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных с проемами	200,000	524,35	53,03	104870	10606	81486	2,57720	515
				375,39	8,98	75078	1796	106	0,04940	10

		1м2									
144	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	10,214	8570,00	0,00	87534	0	0	0,00000	0
		1000шт	0,071	53471,00	0,00	3796	0	0	0,00000	0
145	4-1-353	Проволка Вр1 диаметром 5 мм	10,000	527,78	366,05	5278	3661	3284	0,93495	9
		т		150,34	110,27	1503	1103	126	0,46438	5
146	Е7-11-5	Укладка перемычек	10,000	328,00	0,00	3280	0	0	0,00000	0
		1шт сборных конструкций		237,70	12,44	16187	847	4879	0,40940	28
148	30-15-118	Перемычки железобетонные брусковые 1ПБ13-1-п ГОСТ648-84	408,600	60,03	4,68	4088	319	111	0,02275	2
		шт		34,60	0,84	14138	343	466	0,00506	2
150	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,040	0,72	0,31	294	127	111	0,00150	1
		1м2 стяжки								
151	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм, к=6	9,240	4472,00	0,00	85147	0	0	0,00000	0
		1м2 стяжки								
163	6-1-707	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (ОК-5=2шт, ОК-6=3шт, ОК-7=8шт, ОК-8=12шт)	1,560	4884,00	0,00	45128	0	0	0,00000	0
		м2								
165	6-1-708	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие (ОК-4=2ш)	400,000	5618,00	0,00	8764	0	0	0,00000	0
		м2								
167	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомдвухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные -импост и поворотная створка(ОК-1=1		282,86	2,45	113144	980	47804	0,70265	281
		м2		125,24	0,56	50096	224	95	0,03275	13
187	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка кирпичных перегородок цементно-известковым раствором								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
		Всего прямые затраты по разделу				**543 383**	**22 211**	**191 024**		**191 024**
						179 990	**4 757**			**38**
		Итого прямые затраты по смете:				**780 220**	**32 434**	**267 109**		**191 024**
						250 976	**7 279**			**17**

Локальная смета №2-1-2

Отопление

ПОДРАЗДЕЛ: Демонтажные работы

1	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм 1м	142,400	67,96	0,50	9678	71	11081	0,43570	62
				67,46	0,09	9606	13	115	0,00070	0
2	Е16-6-2	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 1м трубопровода	20,400	22,46	1,58	458	32	505	0,11880	2
				20,88	0,60	426	12	115	0,00292	0
3	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 45 мм 1м	59,610	100,07	1,00	5965	60	6815	0,64040	38
				99,07	0,16	5906	10	115	0,00140	0
4	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг 1шт	25	197,20	15,96	4930	399	5292	1,20590	30
				181,24	2,52	4531	63	115	0,02170	1
5	Е18-9-7	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм 1м труб нитки регистра	53,500	18,17	3,14	972	168	999	0,09560	5
				15,03	1,18	804	63	115	0,00572	0

ПОДРАЗДЕЛ: Монтажные работы

7	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 1м трубопровода	70	431,30	4,95	30191	347	4982	0,34155	24
				60,03	1,86	4202	130	115	0,00913	1
23	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич 1отверстие	24,000	475,88	332,26	11421	7974	5857	0,94430	23
				143,62	127,55	3447	3061	90	0,70200	17
24	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича 1отверстие	16,000	691,17	483,04	11059	7729	5662	1,36890	22
				208,13	185,04	3330	2961	90	1,02000	16
27	Е65-28-1	Прочистка вентиляционных коробов 1м короба	52,500	46,78	0,51	2456	27	1957	0,20730	11
				32,27	0,09	1694	5	115	0,00090	0
		Всего прямые затраты по смете	Тенге			**77 130**	**16 807**	**43 150**		**217**
						33 946	**6 318**			**35**

Локальная смета №2-1-3 Водоснабжение и канализация

ПОДРАЗДЕЛ: Демонтажные работы

1	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 25 мм 1м	293,900	51,07	0,69	15009	203	17095	0,33200	98
				50,38	0,11	14807	32	115	0,00100	0

2	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм 1м	28,000	118,01	1,59	3304	45	3764	0,68800	19
				116,42	0,25	3260	7	115	0,00220	0
3	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 1м	45,200	145,63	3,27	6582	148	7441	0,85300	39
				142,36	0,52	6435	24	115	0,00440	0
4	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком 1комплект	1,000	244,84	6,45	245	6	275	1,43000	1
				238,39	1,04	238	1	115	0,00880	0
5	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника) 1комплект	29,000	101,59	3,33	2946	97	3302	0,60800	18
				98,26	0,54	2850	16	115	0,00450	0
6	Е65-3-1	Демонтаж смесителя 1шт	32,000	293,06	0,56	9378	18	10786	1,66000	53
				292,50	0,09	9360	3	115	0,00070	0
7	Е65-4-2	Демонтаж мойки 1комплект	3,000	161,43	4,65	484	14	544	0,98600	3
				156,78	0,72	470	2	115	0,00630	0
ПОДРАЗДЕЛ: Монтажные работы										
22	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм 1м	31,600	653,10	0,37	20638	12	5097	0,73000	23
				140,18	0,07	4430	2	115	0,00050	0
23	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм 1м	37,840	774,52	0,48	29308	18	5879	0,70600	27
				135,00	0,09	5108	3	115	0,00070	0
24	8-4-66	Отвод прямой, d=50 мм 10шт	3,000	837,00	0,00	2511	0	0	0,00000	0
25	8-4-67	Отвод прямой, d=100 мм 10шт	0,300	1480,00	0,00	444	0	0	0,00000	0
26	1999П-Л	Переход, Dy 100x50 мм ц/о 216/1,12/2,5574 шт	6,000	75,41	0,00	452	0	0	0,00000	0
27	1999П-Л	Крестовина ф100 мм ц/о 864/1,12/2,5574 шт	8,000	301,65		2413	0	0		0
28	1999П-Л	Крестовина ф50 мм ц/о 475/1,12/2,5575 шт	3,000	165,84		498	0	0		0
29	1999П-Л	Ревизия прочистка ф100 мм ц/о 853/1,12/2,5574 шт	16,000	297,81		4765	0	0		0
30	1999П-Л	Ревизия прочистка ф50 мм ц/о 385/1,12/2,5575 шт	12,000	134,41		1613	0	0		0
		Тройник прямой, d=110 мм	0,500							

31	8-4-60	10шт	0,000	6190,00	0,00	3095	0	0	0,00000	0
32	8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм 10шт	2,500	820,00	0,00	2050	0	0	0,00000	0
33	1999П-Л	Тройник переходной 100х50 мм ц/о 352/1,12/2,5574	15,000	114,70		1720	0	0		0
		Всего прямые затраты по смете:				104 360	561	54 182		281
						46 958	91			

Локальная смета №2-1-4 Электроосвещение

ПОДРАЗДЕЛ: Демонтажные работы

1	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток		8,42	0,00	547	0	532	0,05840	4
		1шт	65,000	8,42	0,00	547	0	97	0,00000	0
2	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания		9,32	0,23	280	7	267	0,06320	2
		1шт	30,000	9,09	0,05	273	2	97	0,00030	0
3	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп		29,35	2,80	1702	162	1522	0,17890	10
		1шт	58,000	26,55	0,45	1540	26	97	0,00380	0
4	Е67-6-1	Демонтаж кабеля		13,94	0,06	13940	60	13491	0,09640	96
		1м	1000,000	13,88	0,00	13880	0	97	0,00010	0
5	Ц8-599-9	Демонтаж щитка осветительного, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг		214,40	17,20	643	52	509	1,20000	4
		1шт	3,000	197,20	0,92	592	3	86	0,00520	0
		Всего прямые затраты по смете:				17 112	281	16 321		116
						16 832	31			
		ВСЕГО прямые затраты по сметам				978 822	50 082	380 762		191 637
						348 712	13 719			

Накладные 380762

Итого, в том числе:	**1359584**
СМР	**1359584**
Оборудование	**0**
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	**81575**
Итого	**1441159**
Затраты на производство СМР в зимнее время2,2%	**31706**
Затраты на выслугу лет 1%	**14412**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**5765**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**1493041**
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2017 года к=2,378382	**3551022**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**71020**
Итого, в том числе:	**3622043**
СМР	
Оборудование	**0**
НДС 12%	**434645**
ВСЕГО ПО АКТУ	**4056688**

Заказчик: И.о главного врача КГП на праве хозяйственного ведения "Поликлиники №2 г.Семей" УЗ ВКО _____**Нуржанова Ш.М**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Курылыс" _____**Аралова Ж.Г.**

Технадзор: Руководитель ТОО "Техна-С" _____**Слямбеков С.М.**