ЗАКАЗЧИК: КГП на праве хозяйственного ведения "Поликлиника №2 г.Семей"
управления здравохранения ВКО
ВКО ВКО г.Семей ,ул Байтурсынова,27
БИН БИН 080640013601
Код БИК ALMNKZKA
ИИК ИИК KZ92826F1KZTD2002861
РГУ АО "АТФБанк"

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс» г.Семей**
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО "Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес *Капитальный ремонт помещений 1-го и 2-го этажей 2-го корпуса и левого крыла 1-го этажа 1-го корпуса поликлиники КГП на "Поликлиника №2 г.Семей" УЗ ВКО*

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц от 11 декабря 2017год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	119	04.08.2017г			ТОО"Курылыс"	Кбе17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт поликлиники №2	28 559 748,00	1 452 412	1 296 797	1 296 797	0				155 616,00	1 452 412

М.П. **Заказчик:** И.о главного врача на праве хозяйственного ведения "Поликлиники№2 г.Семей " УЗ ВКО _____ **Ш.М.Нуржанова**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г. Аралова**

ЗАКАЗЧИК: КГП на праве хозяйственного ведения "Поликлиника №2 г.Семей"
управления здравохранения ВКО
ВКО г.Семей ,ул Байтурсынова,27
БИН 080640013601
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ92826F1KZTD2002861
АО "АТФБанк"

Форма 2 В

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО "Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес:
Договор №119 от 04.08.2017г

АКТ №6

Капитальный ремонт помещений 1-го и 2-го этажей 2-го корпуса и левого крыла 1-го этажа 1-го корпуса поликлиники КГП на ПХВ "Поликлиника №2 г.Семей"УЗ ВКО

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		РАЗДЕЛ: Левое крыло 1-го этажа 1-го корпуса (ЦСО)								
		ПОДРАЗДЕЛ: Общестроительные работы								
57	Е15-64-4	Финишная отделка бетонных поверхностей потолков(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 1мм	51,795	122,51	4,93	6345	255	5870	0,63653	33
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	6082	96	95	0,00911	0
59	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен,подготовленных под окраску	53,100	257,97	2,35	13698	125	2292	0,26565	14
		1м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,90	2377	48	95	0,00438	0

60	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям,подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	109,840	126,51	2,01	13896	221	6283	0,35650	39
		1м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	6566	83	95	0,00375	0
61	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков подготовленных под окраску	44,600	264,27	2,91	11786	130	2174	0,29900	13
		1м2 окрашиваемой поверхности		50,20	1,10	2239	49	95	0,00538	0
62	Е15-165-11	Улучшенная окраска потолков по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	45,480	143,61	3,69	6531	168	2884	0,39100	18
		1м2 окрашиваемой поверхности		65,72	1,38	2989	63	95	0,00675	0
		Всего прямые затраты по разделу				**52 257**	**899**	**19 502**		**117**
		РАЗДЕЛ: 2-ой этаж 2-го корпуса				**20 253**	**339**			
		ПОДРАЗДЕЛ: Демонтажные работы								
138	Е59-5-1	Разборка металлических лестничных решеток	8,800	74,17	4,98	653	44	776	0,47300	4
		1м решетки		69,19	0,79	609	7	126	0,00670	0
139	Е59-6-2	Разборка деревянных поручней с закруглением	8,800	25,44	0,10	224	1	281	0,17590	2
		1м поручня		25,34	0,02	223	0	126	0,00020	0
		ПОДРАЗДЕЛ: Общестроительные работы								
153	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (лестничная клетка)	9,550	237,70	12,44	2270	119	686	0,40940	4
		1м2 стяжки		60,03	4,68	573	45	111	0,02275	0
154	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	9,550	954,10	14,65	9112	140	2151	1,21900	12
		1м2 покрытия		197,43	5,49	1885	52	111	0,02675	0
158	Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых OSB плит под линолеум	153,400	139,81	6,08	21447	933	15854	0,57155	88
		1м2 покрытия		90,83	2,28	13933	350	111	0,01113	2
160	Е11-37-1	Устройство покрытий из линолеума	153,400	1223,65	6,40	187708	982	13317	0,48760	75
		1м2 покрытия		75,82	2,39	11631	367	111	0,01175	2
161	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	143,900	180,65	0,11	25996	16	2782	0,10856	31
		1м		17,39	0,03	2502	4	111	0,00013	0
170	Е34-60-3	Облицовка оконных откосов внутренних из ПВХ профилей	4,350	148,42	1,50	646	7	570	0,85560	4
		1м2 поверхности		143,35	0,56	624	2	91	0,00275	0
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих		170,46	7,65	1907	86	1759	0,92644	10
				162,60	2,90	1819	32	95	0,01415	0

182	Е15-64-5	растворных смесей толщиной 3 мм (17,18*3/10=5,154кг)	11,185							
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
184	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям,подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным		126,51	2,01	1415	22	643	0,35650	4
		1м2 окрашиваемой поверхности	11,185	59,78	0,76	669	9	95	0,00375	0
190	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм		89,20	4,29	892	43	821	0,52348	5
		1м2 оштукатуриваемой поверхности	10,000	84,79	1,64	848	16	95	0,00788	0
196	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен,подготовленных под окраску		257,97	2,35	45161	411	7595	0,26565	47
		1м2 окрашиваемой поверхности	175,064	44,77	0,90	7838	158	95	0,00438	1
197	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным		126,51	2,01	40926	650	18605	0,35650	115
		1м2 окрашиваемой поверхности	323,500	59,78	0,76	19339	246	95	0,00375	1
198	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску		264,27	2,91	51350	565	9470	0,29900	58
		1м2 окрашиваемой поверхности	194,310	50,20	1,10	9754	214	95	0,00538	1
201	Е46-25-4	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий для установки стоек		157,49	77,58	2047	1009	1409	0,39800	5
		1отверстие	13,000	74,70	45,72	971	594	90	0,07200	1
202	Е9-61-10	Монтаж лестничных ограждений из нержавеющей стали		11267,24	2984,46	1138	301	606	40,36500	4
		1т конструкций	0,101	7038,00	369,29	711	37	81	1,68750	0
		Всего прямые затраты по разделу				**392 891**	**5 328**	**77 326**		**467**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**73 929**	**2 133**			**7**
						445 148	**6 227**	**96 828**		**584**
						94 182	**2 472**			**7**

Итого, в том числе:

СМР	**541976**
Оборудование	**541976**
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	**0**
Итого	**32519**
	574494

Затраты на производство СМР в зимнее время2,2%	12639
Затраты на выслугу лет 1%	5745
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2298
Расчет средств на дополнительную оплату и социальную поддержку населения, проживающего в зоне радиционного риска	41903
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	637079
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2017 года	1271368
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	25427
Итого, в том числе:	1296797
СМР	
Оборудование	0
НДС 12%	155616
ВСЕГО ПО АКТУ	1452412

Заказчик: И.о главного врача КГП на праве хозяйственного ведения "Поликлиники №2 г.Семей" УЗ ВКО _____ Нуржанова Ш.М

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Курылыс" _____ Аралова Ж.Г.

Технадзор: Руководитель ТОО "Техна-С" _____ Слямбеков С.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 2 города Семей" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан ВКО 071410 г.Семей, ул Байтурсынова 27, тел.: (8 7222) 77-01-36,36-02-30**	**080640013601**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69**	**980240001295**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор № 119 от 04 августа 2017 года	

Номер документа	Дата составления
36	14.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений 1-го и 2го этажей 2-го корпуса и левого крыла 1-го этажа 1-го корпуса поликлиники"Поликлиники КГП на ПВХ № 2 город Семей" УЗ ВКО			услуга	1	1 452 412,00	1 452 412,00
				Итого	1	x	1 452 412,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / _____ / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о главного врача / _____ / Нуржанова Ш.М.
подпись *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2017

М.П.