Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "СМК 2017"
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)
Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г, Доп. Согл. № 57/4 от 15.01.2020 г.

СПРАВКА №13 от "31" января 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2020 года

код	код	Договор №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018 г, Доп. Согл. № 57/4 от 15.01.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)	202 677 947,79	180 962 453,33							21 715 494,46	
в том числе:										
за отчетный месяц	19 388 230,65	17 310 920,22							2 077 310,43	
авансовый платеж	0,00	0,00							-	
К оплате:	**19 388 230,65**	**17 310 920,22**							**2 077 310,43**	**19 388 230,65**

К оплате: девятнадцать миллионов триста восемьдесят восемь тысяч двести тридцать тенге 65 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК 2017"
_____ Туйтебаев К.С.

5740

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "СМК 2017"

Наименование объекта: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Договор: Договор: №57 от 14 мая 2018 года, Доп. согл. №57/1 от 08.06.2018г, Доп. согл. №57/2 от 03.01.2019г, Доп. согл. №57/3 от 29.05.2019г, Доп. Согл. № 57/4 от 15.01.2020 г.

Акт №1 от "31" января 2020 года
за январь месяц 2020 года
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения "Актогай-Шолаксор" (0-164км)

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед. измер.	по проекту	Всего з/пл рабочих-строит.	экспл. машин в т. ч. з/пл маш.	Всего з/пл рабочих-строит.	экспл. машин в т. ч. з/пл маш.	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине «Дорремслужба» на базе: ГАЗ-53, Газель и др.** *НР - 108%; СП - 8%*	**1 км в одном направлении**	**3280**		**243,00**	**134,60**	**797040**	**441488**		**613367**	**1 523 240**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	164	**108,40**	**64,75**	**355552**	**212380**		**112833**	
1.2	21801 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,1	328	1084,00		355552,00				
1.3	3301-0201-0101	Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с.	маш.-ч	0,05	164		2692,00		441488,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	164		1295,00		212380,00			
2	**СРД-277-01-02**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 200 мм** *НР - 108%; СП - 8%*	**1 км прохода**	**1312**		**2474,16**	**2474,16**	**3246098**	**3246098**		**629130**	**4 185 246**
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	314,88		**444,00**		**582528**		**310018**	
2.2	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,24	314,88		10309,00		3246098,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	314,88		1850,00		582528,00			
3	**СРД-278-02-01**	**Очистка обочин дороги от снежных валов автогрейдером среднего типа** *НР - 108%; СП - 8%*	**1 км**	**3936**		**1546,35**	**1546,35**	**6086434**	**6086434**		**1179619**	**7 847 337**
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	590,4		**277,50**		**1092240**		**581284**	
3.2	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	590,4		10309,00		6086434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	590,4		1850,00		1092240,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**СРД-273-01-01**	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм**	**1 км прохода**	**1312**		**3308,42**	**3308,42**	**4340647**	**4340647**		**943186**	**5 706 540**
		НР - 108%; СП - 8%					**665,64**		**873320**		**422707**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	564,16							
4.2	3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу 215 л.с. (158 кВт)	маш.-ч	0,43	564,16		7694,00		4340647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	564,16		1548,00		873320,00			
5	**СРД-274-01-04**	**Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-50 с мощностью двигателя 55 л.с. от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм**	**1 км прохода**	**4920**		**996,88**	**996,88**	**4904650**	**4904650**		**1958380**	**7 412 072**
		НР - 108%; СП - 8%					**368,56**		**1813315**		**549042**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1672,8							
5.2	3301-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, до 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,34	1672,8		2932,00		4904650,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	1672,8		1084,00		1813315,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**26 674 435**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					355552				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						19019317			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						4573783			
		- Накладные расходы	тенге								5323682	
		- Сметная прибыль	тенге								1975884	
	0,648970455	**Коэффициент понижения**	**Тенге**									**17 310 920,22**
	12%	**НДС**	**Тенге**									**2 077 310,43**
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**									**19 388 230,65**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Кусманов Д.К.

Руководитель планово-технического отдела

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМК 2017"

_____ Туйтебаев К.С.