Заказчик: Абдуллаева Г.А.
Подрядчик: ТОО "ПМК-615"

Наименование стройки: Административное здание с подземным автопаркингом по ул.Елибекова,54 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование объекта: Административное здание

А К Т
стоимсти выполненных строительно-монтажных работ
за июнь месяц 2010г.
строительные работы по чертежам марки КЖ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера*	2800	0,2 –	0,2 0,07	560 –	560 196	190 97	– 0,00023	– 1
2	Е1-24-7	Срезка растительного слоя *м3 грунта*	560	6,84 –	6,84 2,37	3830 –	3830 1327	1287 97	– 0,00775	– 4
3	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	9990	42,17 1,86	40,26 10,91	421278 18581	402197 108991	123745 97	0,0129 0,03733	129 373
4	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	752	467,1 467,1	– –	351259 351259	– –	396923 113	2,976 –	2238 –
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,950; *т*	20946.9	68,94 –	68,94 13,79	1444079 –	1444079 288858	288858 100	– 0,02896	– 607
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	10742	3,76	3,24	40390	34804	16671	0,00332	36

	м3 грунта								
			0,48	1,12	5156	12031	97	0,00371	40
7 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7707,6	42,17	40,26	325029	310308	95473	0,0129	99
	м3 грунта								
			1,86	10,91	14336	84090	97	0,03733	288
8 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,950;	15029,82	68,94	68,94	1036156	1036156	207261	–	–
	т								
			–	13,79	–	207261	100	0,02896	435
9 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6936,84	7,57	7,57	52512	52512	16553	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	17065	97	0,00942	65
10 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	770,76	167,18	–	128856	–	145607	1,21	933
	м3 грунта								
			167,18	–	128856	–	113	–	–
11 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	7707,6	25,65	5,38	197700	41467	151546	0,129	994
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	156233	–	97	–	–

Итого по разделу 1	Тенге	**4001649**	**3325913**	**4429**
Накладные расходы	Тенге	556993		**1813**
Ненормируемые и непредвиденные затратыв	Тенге	273519		
Всего, стоимость общестроительных работ	Тенге	4832161		
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	86979		
ИТОГО:	Тенге	4919140		
Итого в текущих ценах К-1.823	Тенге	8957592		
Налоги сборы обязательные платежи 2%	Тенге	179352		
ИТОГО:	Тенге	9146944		
НДС 12%	Тенге	1097633		
ВСЕГО:	Тенге	10244577		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: