Заказчик: Абдуллаева Г.А.
Подрядчик: ТОО "ПМК-615"

Наименование стройки: Административное здание с подземным автопаркингом по ул.Елибекова,54 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование объекта: Административное здание

А К Т

стоимсти выполненных строительно-монтажных работ
за июнь месяц 2010г.
строительные работы по чертежам марки КЖ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.4. Стены подвала Фсм1-Фсм8									
24	Е6-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм, из бетона кл.В25	158,2	8229,39	341,75	1301889	54065	187017	6,12	968
		м3		996,75	129,11	157686	20425	105	0,6305	100
25	99-4-28	Арматура А-III, d=25-28	6,12	42723		261388				
		т								
26	99-4-27	Арматура А-III, d=20-22	6,27	42723		267968				
		т								
27	99-4-26	Арматура, А-III, d=16-18	14,86	42723		634931				
		т								
28	99-4-25	Арматура, А-III d=14	1,11	42723		47542				
		т								
29	99-4-24	Арматура, А-III d=12	7,18	42723		306618				
		т								
30	99-4-29	Арматура А-III. d=32-40	1,09	42723		46502				
		т								
31	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,76	93997,62	304,24	71564	232	26531	198	151
		т								

				33075	114,75	25181	87	105	0,56	–
32	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,565	70437,87	304,24	39799	172	5809	58	33
		т		9675	114,75	5467	65	105	0,56	–
33	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	491,04	245,44	3,82	120521	1876	22475	0,212	104
		м2 поверхности		37,35	1,44	18340	707	118	0,007	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :		Тенге			3098722	201864			3451

Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	185923
Всего, стоимость общестроительных работ	Тенге	3284645
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	59124
ИТОГО:	Тенге	3343769
Итого в текущих ценах К-1.823	Тенге	6095691
Налоги сборы обязательные платежи 2%	Тенге	121914
ИТОГО:	Тенге	6217605
НДС 12%	Тенге	746113
ВСЕГО:	Тенге	6963718

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: