Заказчик: Абдуллаева Г.А.
Подрядчик: ТОО "ПМК-615"

Наименование стройки: Административное здание с подземным автопаркингом по ул.Елибекова,54 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование объекта: Административное здание

А К Т

стоимсти выполненных строительно-монтажных работ
за июнь месяц 2010г.
строительные работы по чертежам марки ЮЖ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Фундаменты и стены подвала								
		2.1. Фундаментная плита Фпм1								
12	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3 основания*	205	1679,27	100,89	344250	20682	39188	0,85	174
				123,75	38,25	25369	7841	118	0,18	37
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, из бетона кл. В7,5 *м3*	83,62	4493,59	66,01	375754	5520	19377	1,35	113
14	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, из бетона кл. В25 *м3*	569,12	6313,19	196,62	3592963	111900	207073	1,79	1019
				272,25	74,27	154943	42269	105	0,3628	206
15	99-4-29	Арматура А-III. d=32-40 *т*	3,31	42723		141363				
16	99-4-28	Арматура А-III, d=25-28 *т*	5,33	42723		227758				
17	99-4-27	Арматура А-III, d=20-22 *т*	13,68	42723		584237				
18	99-4-26	Арматура, А-III, d=16-18	64,21	42723		2743415				

			т							
19	99-4-24	Арматура, А-III d=12		4,66	42723		198978			
			т							
20	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		1,04	93997,62	304,24	97413	315	36116	198	205
			т							
					33075	114,75	34277	119	105	0,56	1
21	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		5,84	70437,87	304,24	411047	1775	59985	58	338
			т							
					9675	114,75	56459	670	105	0,56	3
22	Е6-11-9										
		Установка закладных деталей весом более 20 кг		16,19	64092,87	304,24	1037373	4924	58543	20	324
			т							
					3330	114,75	53898	1857	105	0,56	9
23	Е8-4-7										
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		105,56	245,44	3,82	25909	403	4832	0,212	22
			м2 поверхности							
					37,35	1,44	3943	152	118	0,007	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :			Тенге		9780460	145521			2196

Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	586828
Всего, стоимость общестроительных работ	Тенге	10367288
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	186611
ИТОГО:	Тенге	10553899
Итого в текущих ценах К-1.823	Тенге	19239756
Налоги сборы обязательные платежи 2%	Тенге	384795
ИТОГО:	Тенге	19624551
НДС 12%	Тенге	2354946
ВСЕГО:	Тенге	21979497

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: