Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение Средняя общеобразовательная школа №16 имени Т.Аманова**	**991240001160**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69**	**980240001295**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор № 29 от 25 мая 2018 года

Номер документа	Дата составления
6	21.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт мягкой кровли здания школы КГУ СОШ № 16 им.Т.Аманова			услуга	1	18 600 000,00	18 600 000,00
				Итого	1	x	18 600 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / Курмангалиева Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2018

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО Семей Г.А.,г.Семей ,Торайгырова,121а
БИН 991240001160
Код ГУ 4646378
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс" г.Семей
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО "Казкоммерцбанк"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** от 22 июня 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источни		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	ксд
46466378	11750	№29	25.05.2018г		067-421	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт кровли школы №16	18 600 000,00	16 607 143,00	16 607 143	16 607 143,00	0				1 992 587,00	18 600 000,00
минус аванс										11 203 196,40
ИТОГО к оплате										7 396 803,60

М.П. **Заказчик:** Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"ГУ "Отдел образования

_____ **Б.К.Курмангалиева**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ИП "Айкимбаев Д.Ж"

_____ **Д.Ж.Айкимбаев**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ"Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"**
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО Семей Г.А.,г.Семей,Торайгырова,121а
БИН 991240001160
Код ГУ – 4646378
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО "Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
Договор №29 от 25.05.2018г

АКТ №1
АКТ выполненных работ за июнь месяц 2018г

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. землянные работы										
1	**Е11-120101-0201**	**Кровли из рулонных материалов .Разборка покрытий**	**900**	**131,32**	**0,29**	**118192**	**258**	**76464**	**0,17**	**157**		
		м2 кровли		**131,04**		**117934**		**59,1**				
		Накладные расходы -		***84,96***		***76464***						
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***77,44***				***69696***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***7,52***				***6768***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,30***		***15570***						
		Сметная стоимость				***210226***						
2	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**	**800**	**203,78**	**57,47**	**163024**	**45976**	**81002**	**0,19**	**152**		
		м2 стяжки		**146,32**	**14,42**	**117056**	**11536**	**56,4**	**0,02**	**16**		
		Накладные расходы -		***101,25***		***81002***						
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***90,65***				***72523***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***10,60***				***8479***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,40***		***19522***						
		Сметная стоимость				***263549***						

3	Е11-120101-1702 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	800	13,91	8,49	11128	6792	3976	0,01	8
		м2 стяжки		5,42	2,23	4336	1784	56,4	--	4
		Накладные расходы -		*4,97*		*3976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,31*				*3451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,66*				*525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,51*		*1208*				
		Сметная стоимость				*16312*				
4	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Демонтаж	2	495,74	106,58	991	213	532	1,03	6
		воронка		389,16	7,43	778	15	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*266,01*		*532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*239,54*				*479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*26,47*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,94*		*122*				
		Сметная стоимость				*1645*				
5	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	1,08	19020,53	3283,93	20542	3547	12122	21,24	38
		м3 кладки		15736,61	1476,52	16996	1595	59,1	1,54	3
		Накладные расходы -		*11223,92*		*12122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10172,96*				*10987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1050,97*				*1135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2419,56*		*2613*				
		Сметная стоимость				*35277*				
6	Е11-070512-0109	Плиты покрытия вентиляционных шахт массой до 0,5т.Демонтаж	2	710,79	434,90	1422	870	615	0,31	1
		шт. сборных конструкций		275,89	162,44	552	325	62,1	0,17	1
		Накладные расходы -		*307,59*		*615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,20*				*544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,39*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,47*		*163*				
		Сметная стоимость				*2200*				
7	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия.Демонтаж. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	241,16	8535,03	943,24	2058308	227472	1184598	8,46	2040
		м3 изоляции		7591,78	445,85	1830834	107521	55,3	0,48	116
		Накладные расходы -		*4912,09*		*1184598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4444,82*				*1071912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*467,27*				*112687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1075,77*		*259433*				
		Сметная стоимость				*3502339*				
8	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом,Демонтаж	84,6	2594,09	962,33	219460	81413	101051	2,17	184
		м3 утеплителя		1631,77	252,65	138048	21374	56,4	0,27	23
		Накладные расходы -		*1194,46*		*101051*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1062,81*				*89914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*131,65*				*11138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,08*		*25641*				
		Сметная стоимость				*346152*				
9	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная.Демонтаж в один слой**	**800**	**52,90**	**6,03**	**42320**	**4823**	**24222**	**0,06**	**93**
		м2 изолируемой поверхности		**46,87**	**1,69**	**37498**	**2826**	**56,4**	**--**	**3**
		Накладные расходы -		*30,28*		*24222*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*27,39*				*21909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,89*				*2312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,65*		*5323*				
		Сметная стоимость				*71866*				
10	Е11-260201-0301 т.чп-1,25К=1,15 и К=1,25	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**162,78**	**12387,0**	**1473,81**	**2016357**	**239907**	**1155298**	**12,17**	**1980**
		м3 изоляции		**10913,19**	**696,65**	**1776449**	**113400**	**55,3**	**0,75**	**122**
		Накладные расходы -		*7097,30*		*1155298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6420,24*				*1045086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*677,06*				*110212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1558,74*		*253732*				
		Сметная стоимость				*3425387*				
11	С121-110102-0106 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**169,1212**	**21831,12**	**--**	**3692105**	**--**	**132916**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*785,92*		*132916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*785,92*				*132916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1809,36*		*306001*				
		Сметная стоимость				*4131022*				
12	Е11-120101-1701 т.ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**630,32**	**629,36**	**89,79**	**396698**	**56596**	**100042**	**0,28**	**176**
		м2 стяжки		**210,33**	**22,52**	**132575**	**14195**	**56,4**	**0,02**	**38**
		Накладные расходы -		*158,72*		*100042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*131,33*				*82781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,38*				*17261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,05*		*39739*				
		Сметная стоимость				*536479*				
13	Е11-120101-1702 т.ч п-1,25К=1,15 и К=1,25К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять накаждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**630,32**	**284,31**	**19,89**	**179209**	**12537**	**12680**	**0,02**	**10**
		м2 стяжки		**11,69**	**5,22**	**7365**	**3290**	**56,4**	**--**	**9**
		Накладные расходы -		*20,12*		*12680*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*9,54*				*6011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,58*				*6668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,35*		*15351*				
		Сметная стоимость				*207240*				

14	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки ф3Вр1. Армирование	0,761	67958,17	938,73	51716	1786	5807	11,60	22
		т		9913,71	403,69	18866	768	48,5	0,38	1
		Накладные расходы -		*7630,57*		*5807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5003,94*				*3808*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2626,64*				*1999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6047,10*		*4602*				
		Сметная стоимость				*62125*				
15	Е11-120101-1401т.ч п-1.25К=1,15 и К=1,25	Устройство уклона	62,9	26959,86	1282,22	1695775	80652	188899	4,17	263
		м3 утеплителя		3141,98	336,71	197630	21179	56,4	0,36	23
		Накладные расходы -		*3003,17*		*188899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1961,98*				*123409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1041,19*				*65491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2397,04*		*150774*				
		Сметная стоимость				*2035448*				
16	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	629,12	286,22	7,54	180067	4744	28792	0,07	44
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	36860	1327	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*45,77*		*28792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*34,23*				*21535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,54*				*7258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,56*		*16709*				
		Сметная стоимость				*225568*				
17	Е11-120101-0208 т.ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	673	216,56	17,99	145744	12107	81193	0,21	139
		м2 кровли		187,82	5,31	126403	3574	56,4	0,01	9
		Накладные расходы -		*120,64*		*81193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*108,93*				*73307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,72*				*7886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,98*		*18155*				
		Сметная стоимость				*245092*				
18	Е11-120101-0210 т.ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	673	87,90	6,54	59154	4401	33681	0,09	58
		м2 кровли		78,26	1,98	52668	1331	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*50,05*		*33681*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*45,25*				*30455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,79*				*3226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,04*		*7427*				
		Сметная стоимость				*100262*				

19	С121-100403-0602 в ценах IVквартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**								
		м2	780,68	416,93	--	325489	--	11718	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,01*		*11718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,01*				*11718*		
		Сметная стоимость		*34,56*		*26977*				
20	С121-100403-0502 в ценах IV квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97**								
		м2	2321,86	338,89	--	786855	--	28327	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,20*		*28327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,20*				*28327*		
		Сметная стоимость		*28,09*		*65215*				
21	Е11-120101-0408 т.ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**								
		м примыканий	81,918	1990,70	24,91	163074	2041	26824	0,52	43
		Накладные расходы -		431,91	5,85	35381	479	56,4	--	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*327,45*		*26824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*246,89*				*20225*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,55*				*6599*		
		Сметная стоимость		*185,45*		*15192*				
22	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9т.ч п-1.25К=1,15 и К=1,25 ТЧ08 табл.1п.3.1	**Стены вентиляционных шахт из силикатного кирпичаМ100. Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером250х120х88мм,применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77,раствора 0,9**								
		м3 кладки	0,9	27015,21	1801,25	24314	1621	3078	5,22	5
		Накладные расходы -		4186,77	464,43	3768	418	50,8	0,50	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*3420,42*		*3078*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2362,81*				*2127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1057,61*				*952*		
		Сметная стоимость		*2434,85*		*2191*				
23	Е11-070512-0109т.чп-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Плиты покрытия вентиляционных шахт массой до 0,5 т. Установка**								
		шт. сборных конструкций	3	1287,56	679,53	3863	2039	1394	0,45	1
				396,59	253,81	1190	761	62,1	0,27	1

		Накладные расходы -		*464,79*		*1394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*403,90*				*1212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,89*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,19*		*421*				
		Сметная стоимость				*5678*				
24	**Е11-160801-0103**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**2**	**850,04**	**--**	**1700**	**--**	**949**	**0,83**	**2**
		воронка		**709,34**	**--**	**1419**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*474,47*		*949*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*428,44*				*857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,48*				*267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,96*		*212*				
		Сметная стоимость				*2861*				
25	**С121-050206-0903 в ценах IV квартала 2017 года**	**Воронка**	**0,008**	**235095,46**	**--**	**1881**	**--**	**68**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8463,44*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8463,44*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19484,71*		*156*				
		Сметная стоимость				*2104*				
30	**С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**58,4**	**76,00**	**--**	**4438**	**--**	**160**	**--**	**--**
		тза тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2,74*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,74*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*368*				
		Сметная стоимость				*4966*				
31	**С341-020102-1015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**58,4**	**350,15**	**--**	**20449**	**--**	**736**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,61*		*736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,61*				*736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,02*		*1695*				
		Сметная стоимость				*22880*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**13228501**	**789794**	**3297145**		**5420**
			Тенге			**4654606**	**307698**			**377**
		Накладные расходы -	Тенге			**3297145**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2752053**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**545092**		

	Сметная прибыль -	Тенге			1254511				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17780158				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17780158**	**789794**	**3297145**		**5420**
		Тенге			**4654606**	**307698**			**377**

ИТОГО	17780158
СМР	17780158
Оборудование	0
Временные здания и сооружения1,2%	604525
Итого	18384683
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	404463
Итого по сметному расчету в ценах 2018 года	18789146
СМР	18789146
Оборудование	0
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	318205
ИТОГО	19107351
Итого по сметному расчету в ценах 2018 года (переходной 1,0599383)	20252613
Итого по сметному расчету с учетом скидки 18%(0,82)	16607143
НДС 12%	1992857
ВСЕГО ПО АКТУ	18600000

Заказчик:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 им.Телеубая Аманова"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО" г.г.Семей ВКО
Директор

_____ **Б.Б.Курманалиева**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Ж.Г.Аралова**

Технадзор:
ИП "Айкимбаев Д.Ж."

_____ **Д.Ж. Айкимбаев**