Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение Средняя общеобразовательная школа №16 имени Т.Аманова,Республика Казахстан Восточно Казахстанская область город Семей улица Торайгырова 121а** — **991240001160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 29 от 25 мая 2018 года

Номер документа	Дата составления
7	05.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт мягкой кровли здания школы КГУ СОШ № 16 им.Т.Аманова			услуга	1	9 066 817,00	9 066 817,00
				Итого	1	x	9 066 817,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) руководитель / _____ / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Курмангалиева Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2018

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"**
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО Семей Г.А.,г.Семей ,Торайгырова,121а
БИН 991240001160
Код ГУ 4646378
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс" г.Семей**
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО "Казкоммерцбанк"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль от 5 июля** 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источни		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
46466378	11750	№29	25.05.2018г		067-421	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт кровли школы №16	27 666 817,00	8 095 372,00	8 095 372	8 095 372,00	0				971 445,00	9 066 817,00
ИТОГО к оплате										

М.П.

Заказчик: Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"ГУ "Отдел образования

_____ **Б.К.Курмангалиева**

М.П.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Ж.Г.Аралова**

М.П.

Технадзор: ИП "Айкимбаев Д.Ж"

_____ **Д.Ж.Айкимбаев**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ"Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"**
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО Семей Г.А.,г.Семей,Торайгырова,121а
БИН 991240001160
Код ГУ – 4646378
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО "Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
Договор №29 от 25.05.2018г

АКТ №2

АКТ выполненных работ за июль месяц 2018г

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. землянные работы								
1	Е11-120101-0201	**Кровли из рулонных материалов .Разборка покрытий** м2 кровли	277,8	131,32	0,29	36482	80	23602	0,17	48
				131,04		36402		59,1		
		Накладные расходы -		*84,96*		*23602*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*77,44*				*21513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7,52*				*2089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,30*		*4806*				
		Сметная стоимость				*64890*				
2	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж** м2 стяжки	301	203,78	57,47	61338	17298	30477	0,19	306
				146,32	14,42	44042	4340	56,4	0,02	24
		Накладные расходы -		*101,25*		*30477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*90,65*				*27287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,60*				*3191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,40*		*7345*				
		Сметная стоимость				*99160*				
3	Е11-120101-1702 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** м2 стяжки	301	13,91	8,49	4187	2555	1496	0,01	11
				5,42	2,23	1631	671	56,4	--	4
		Накладные расходы -		*4,97*		*1496*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,31*				*1299*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,66*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,51*		*455*				
		Сметная стоимость				*6137*				
4	Е11-160801-0101	**Воронки водосточные. Демонтаж**	4	495,74	106,58	1983	426	1064	1,03	6
		воронка		389,16	7,43	1557	30	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*266,01*		*1064*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*239,54*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*26,47*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,94*		*244*				
		Сметная стоимость				*3291*				
5	Е12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	0,72	19020,53	3283,93	13695	2364	8081	21,24	38
		м3 кладки		15736,61	1476,52	11330	1063	59,1	1,54	3
		Накладные расходы -		*11223,92*		*8081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10172,96*				*7325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1050,97*				*757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2419,56*		*1742*				
		Сметная стоимость				*23518*				
6	Е11-070512-0109	**Плиты покрытия вентиляционных шахт массой до 0,5т.Демонтаж**	4	710,79	434,90	2843	1740	1230	0,31	2
		шт. сборных конструкций		275,89	162,44	1104	650	62,1	0,17	1
		Накладные расходы -		*307,59*		*1230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,20*				*1089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,39*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,47*		*326*				
		Сметная стоимость				*4399*				
7	Е11-260201-0301	**Покрытия и перекрытия.Демонтаж. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	12,058	8535,03	943,24	102915	11374	59230	8,46	102
		м3 изоляции		7591,78	445,85	91542	5376	55,3	0,48	6
		Накладные расходы -		*4912,09*		*59230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4444,82*				*53596*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*467,27*				*5634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1075,77*		*12972*				
		Сметная стоимость				*175117*				
8	Е11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом,Демонтаж**	25,5	2594,09	962,33	66149	24539	30459	2,17	55
		м3 утеплителя		1631,77	252,65	41610	6443	56,4	0,27	7
		Накладные расходы -		*1194,46*		*30459*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1062,81*				*27102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*131,65*				*3357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,08*		*7729*				
		Сметная стоимость				*104337*				
9	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная.Демонтаж в один слой**	372,4	52,90	6,03	19700	2245	11275	0,06	93
		м2 изолируемой поверхности		46,87	1,69	17455	2826	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*30,28*		*11275*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*27,39*				*10199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,89*				*1076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,65*		*2478*				
		Сметная стоимость				*33454*				
10	**Е11-260201-0301 т.чп-1,25К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**90,4**	**12387,0**	**1473,81**	**1119785**	**133233**	**641596**	**12,17**	**1099**
		м3 изоляции		**10913,19**	**696,65**	**986553**	**62977**	**55,3**	**0,75**	**68**
		Накладные расходы -		*7097,30*		*641596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6420,24*				*580390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*677,06*				*61206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1558,74*		*140910*				
		Сметная стоимость				*1902291*				
11	**С121-110102-0106 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**130,16**	**21831,12**	**--**	**2841539**	**--**	**102295**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*785,92*		*102295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*785,92*				*102295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1809,36*		*235507*				
		Сметная стоимость				*3179341*				
12	**Е11-120101-1701 т.ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**470,64**	**629,36**	**89,79**	**296202**	**42259**	**74698**	**0,28**	**132**
		м2 стяжки		**210,33**	**22,52**	**98990**	**10599**	**56,4**	**0,02**	**38**
		Накладные расходы -		*158,72*		*74698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*131,33*				*61810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,38*				*12888*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,05*		*29672*				
		Сметная стоимость				*400572*				
13	**Е11-120101-1702 т.ч п-1,25К=1,15 и К=1,25К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять накаждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**470,64**	**284,31**	**19,89**	**133810**	**9361**	**9467**	**0,02**	**7**
		м2 стяжки		**11,69**	**5,22**	**5499**	**2457**	**56,4**	**--**	**9**
		Накладные расходы -		*20,12*		*9467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*9,54*				*4489*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,58*				*4979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,35*		*11462*				
		Сметная стоимость				*154739*				
14	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки ф3Вр1. Армирование**	**0,5711**	**67958,17**	**938,73**	**38811**	**1786**	**4358**	**11,60**	**22**
		т		**9913,71**	**403,69**	**18866**	**768**	**48,5**	**0,38**	**1**
		Накладные расходы -		*7630,57*		*4358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5003,94*				*2858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2626,64*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6047,10*		*3453*				

		Сметная стоимость				*46622*				
15	Е11-120101-1401т.ч п-1.25К=1,15 и К=1,25	**Устройство уклона**	47,2	26959,86	1282,22	1272505	60521	141750	4,17	197
		м3 утеплителя		3141,98	336,71	148301	15893	56,4	0,36	17
		Накладные расходы -		*3003,17*		*141750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1961,98*				*92605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1041,19*				*49144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2397,04*		*113140*				
		Сметная стоимость				*1527395*				
16	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	471,84	286,22	7,54	135050	3558	21596	0,07	33
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	27645	996	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*45,77*		*21596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*34,23*				*16151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,54*				*5443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,56*		*12532*				
		Сметная стоимость				*169178*				
17	Е11-120101-0208 т.ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	504,76	216,56	17,99	109310	9081	60896	0,21	104
		м2 кровли		187,82	5,31	94804	2680	56,4	0,01	9
		Накладные расходы -		*120,64*		*60896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*108,93*				*54981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,72*				*5915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,98*		*13617*				
		Сметная стоимость				*183822*				
19	С121-100403-0602 в ценах IVквартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	585,52	416,93	--	244121	--	8788	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,01*		*8788*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,01*				*8788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,56*		*20233*				
		Сметная стоимость				*273142*				
20	С121-100403-0502 в ценах IV квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	1741,4	338,89	--	590143	--	21245	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,20*		*21245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,20*				*21245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,09*		*48911*				
		Сметная стоимость				*660299*				

22	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9т.ч п-1.25К=1,15 и К=1,25 ТЧ08 табл.1п.3.1	Стены вентиляционных шахт из силикатного кирпичаМ100. Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером250х120х88мм,применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77,раствора 0,9	0,9	27015,21	1801,25	24314	1621	3078	5,22	5
		м3 кладки		4186,77	464,43	3768	418	50,8	0,50	1
		Накладные расходы -		*3420,42*		*3078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2362,81*				*2127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1057,61*				*952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2434,85*		*2191*				
		Сметная стоимость				*29582*				
23	Е11-070512-0109т.чп-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плиты покрытия вентиляционных шахт массой до 0,5 т. Установка	3	1287,56	679,53	3863	2039	1394	0,45	1
		шт. сборных конструкций		396,59	253,81	1190	761	62,1	0,27	1
		Накладные расходы -		*464,79*		*1394*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*403,90*				*1212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,89*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,19*		*421*				
		Сметная стоимость				*5678*				
24	Е11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	4	850,04	--	3400	--	1898	0,83	5
		воронка		709,34	--	2837	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*474,47*		*1898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*428,44*				*1714*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*44,48*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,96*		*424*				
		Сметная стоимость				*5722*				
25	С121-050206-0903 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка	0,016	235095,46	--	3762	--	135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8463,44*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8463,44*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19484,71*		*312*				
		Сметная стоимость				*4209*				
30	С341-310104-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	58,4	76,00	--	4438	--	160	--	--
		тза тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,74*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,74*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,30*		*368*				
		Сметная стоимость				*4966*				

31	С341-020102-1015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**58,4**	**350,15**	**--**	**20449**	**--**	**736**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12,61*		*736*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,61*				*736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,02*		*1695*				
		Сметная стоимость				*22880*				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9084742**	**326079**			**2268**
			Тенге			**1540323**	**118947**			**194**

ИТОГО	9084742
СМР	9084742
Оборудование	0
Временные здания и сооружения1,2%	-166805
Итого	8917937
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	196195
Итого по сметному расчету в ценах 2018 года	9114131
СМР	9114131
Оборудование	0
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	200000
ИТОГО	9314131
Итого по сметному расчету в ценах 2018 года (переходной 1,0599383)	9872405
Итого по сметному расчету с учетом скидки 18%(0,82)	8095372
НДС 12%	971445
ВСЕГО ПО АКТУ	9066817

Заказчик:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 им.Толеубая Аманова"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО" в г.Семей ВКО
Директор

_____ **Б.К Курмангалиева**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Ж.Г.Аралова**

Технадзор:
ИП "Айкимбаев Д.Ж."

_____ **Д.Ж. Айкимбаев**