Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение Средняя общеобразовательная школа №16 имени Т.Аманова,Республика Казахстан Восточно Казахстанская область город Семей улица Торайгырова 121а** — **991240001160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 31-53-05 31-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 29 от 25 мая 2018 года

Номер документа	Дата составления
11	23.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт мягкой кровли здания школы КГУ СОШ № 16 им.Т.Аманова			услуга	1	9 677 171,00	9 677 171,00
				Итого	1	x	9 677 171,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генарльный директор / Аралова Ж.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор КГУ СОШ № 16 / Курмангалиева Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2018

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"**
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО Семей Г.А.,г.Семей ,Торайгырова,121а
БИН 991240001160
Код ГУ 4646378
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс" г.Семей**
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО "Казкоммерцбанк"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль от 20 июля** 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источни		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
46466378	11750	№29	25.05.2018г		067-421	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт кровли школы №16	37 343 988,00	8 640 331,00	8 640 331	8 640 331,00	0				1 036 839,75	9 677 171,00
ИТОГО к оплате										

М.П. **Заказчик:** Директор КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"ГУ "Отдел образования

_____ **Б.К.Курмангалиева**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ИП "Айкимбаев Д.Ж"

_____ **Д.Ж.Айкимбаев**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ"Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова"**
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
ВКО Семей Г.А.,г.Семей,Торайгырова,121а
БИН 991240001160
Код ГУ – 4646378
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО "Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт мягкой кровли здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 имени Толеубая Аманова
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО"
Договор №29 от 25.05.2018г

АКТ №3

АКТ выполненных работ за июль месяц от 20 июля2018г

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-120101-0201	**Кровли из рулонных материалов .Разборка покрытий**	**504,71**	**131,32**	**0,29**	**66281**	**145**	**42880**	**0,17**	**88**
		м2 кровли		**131,04**		**66136**		**59,1**		
		Накладные расходы -		***84,96***		***42880***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***77,44***				***39085***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***7,52***				***3795***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17,30***		***8731***				
		Сметная стоимость				***117892***				
2	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**	**471,8**	**203,78**	**57,47**	**96143**	**27114**	**47771**	**0,19**	**306**
		м2 стяжки		**146,32**	**14,42**	**69034**	**6803**	**56,4**	**0,02**	**24**
		Накладные расходы -		***101,25***		***47771***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***90,65***				***42770***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		***10,60***				***5001***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,40***		***11513***				
		Сметная стоимость				***155428***				
3	Е11-120101-1702 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**471,8**	**13,91**	**8,49**	**6563**	**4006**	**2345**	**0,01**	**11**
		м2 стяжки		**5,42**	**2,23**	**2557**	**1052**	**56,4**	**--**	**4**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв 2016г.

		Накладные расходы -		*4,97*		*2345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*4,31*				*2035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*0,66*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,51*		*712*				
		Сметная стоимость				*9620*				
7	**Е11-260201-0301**	**Покрытия и перекрытия.Демонтаж. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**108,522**	**8535,03**	**943,24**	**926239**	**102362**	**533070**	**8,46**	**918**
		м3 изоляции		**7591,78**	**445,85**	**823875**	**48385**	**55,3**	**0,48**	**52**
		Накладные расходы -		*4912,09*		*533070*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*4444,82*				*482360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*467,27*				*50709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1075,77*		*116745*				
		Сметная стоимость				*1576053*				
8	**Е11-120101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитом.Демонтаж**	**47,18**	**2594,09**	**962,33**	**122389**	**45403**	**56355**	**2,17**	**102**
		м3 утеплителя		**1631,77**	**252,65**	**76987**	**11920**	**56,4**	**0,27**	**13**
		Накладные расходы -		*1194,46*		*56355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1062,81*				*50143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*131,65*				*6211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,08*		*14300*				
		Сметная стоимость				*193043*				
9	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная.Демонтаж в один слой**	**502,44**	**52,90**	**6,03**	**26579**	**3029**	**15213**	**0,06**	**93**
		м2 изолируемой поверхности		**46,87**	**1,69**	**23550**	**2826**	**56,4**	**--**	**3**
		Накладные расходы -		*30,28*		*15213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*27,39*				*13760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,89*				*1452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,65*		*3343*				
		Сметная стоимость				*45135*				
10	**Е11-260201-0301 т.чп-1,25К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**108,56**	**12387,0**	**1473,81**	**1344733**	**159997**	**770483**	**12,17**	**1320**
		м3 изоляции		**10913,19**	**696,65**	**1184736**	**75628**	**55,3**	**0,75**	**81**
		Накладные расходы -		*7097,30*		*770483*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6420,24*				*696981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*677,06*				*73502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1558,74*		*169217*				
		Сметная стоимость				*2284432*				
11	**С121-110102-0106 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**69,6936**	**21831,12**	**--**	**1521489**	**--**	**54774**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*785,92*		*54774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*785,92*				*54774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1809,36*		*126101*				
		Сметная стоимость				*1702364*				

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв 2016г.

12	Е11-120101-1701 т.ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	471,84	629,36	89,79	296957	42367	74888	0,28	132
		м2 стяжки		210,33	22,52	99242	10626	56,4	0,02	38
		Накладные расходы -		*158,72*		*74888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*131,33*				*61967*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*27,38*				*12921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,05*		*29748*				
		Сметная стоимость				*401593*				
13	Е11-120101-1702 т.ч п-1,25К=1,15 и К=1,25К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять накаждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	471,84	284,31	19,89	134151	9385	9492	0,02	7
		м2 стяжки		11,69	5,22	5513	2463	56,4	--	9
		Накладные расходы -		*20,12*		*9492*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*9,54*				*4500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*10,58*				*4991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,35*		*11491*				
		Сметная стоимость				*155134*				
14	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки ф3Вр1. Армирование	0,5709	67958,17	938,73	38797	1786	4356	11,60	22
		т		9913,71	403,69	18866	768	48,5	0,38	1
		Накладные расходы -		*7630,57*		*4356*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5003,94*				*2857*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2626,64*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6047,10*		*3452*				
		Сметная стоимость				*46606*				
15	Е11-120101-1401т.ч п-1.25К=1,15 и К=1,25	Устройство уклона	47,18	26959,86	1282,22	1271966	60495	141689	4,17	197
		м3 утеплителя		3141,98	336,71	148239	15886	56,4	0,36	17
		Накладные расходы -		*3003,17*		*141689*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1961,98*				*92566*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1041,19*				*49123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2397,04*		*113092*				
		Сметная стоимость				*1526748*				
16	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	471,84	286,22	7,54	135050	3558	21596	0,07	33
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	27645	996	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*45,77*		*21596*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*34,23*				*16151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,54*				*5443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,56*		*12532*				
		Сметная стоимость				*169178*				
17	Е11-120101-0208 т.ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	504,75	216,56	17,99	109308	9080	60895	0,21	104
		м2 кровли		187,82	5,31	94802	2680	56,4	0,01	9
		Накладные расходы -		*120,64*		*60895*				

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв 2016г.

		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*108,93*				*54980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,72*				*5914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,98*		*13616*				
		Сметная стоимость				*183819*				
18	Е11-120101-0210 т.ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	1009,51	87,90	6,54	88732	6602	50522	0,09	87
		м2 кровли		78,26	1,98	79003	1996	56,4	--	3
		Накладные расходы -		*50,05*		*50522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*45,25*				*45683*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,79*				*4839*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,04*		*11140*				
		Сметная стоимость				*150394*				
19	С121-100403-0602 в ценах IVквартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	585,5116	416,93	--	244117	--	8788	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,01*		*8788*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,01*				*8788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,56*		*20233*				
		Сметная стоимость				*273138*				
20	С121-100403-0502 в ценах IV квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	1741,3995	338,89	--	590143	--	21245	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,20*		*21245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,20*				*21245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,09*		*48911*				
		Сметная стоимость				*660299*				
21	Е11-120101-0408 т.ч п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	191,142	1990,70	24,91	380506	4761	62589	0,52	99
		м примыканий		431,91	5,85	82556	1117	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*327,45*		*62589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*246,89*				*47192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*80,55*				*15397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,45*		*35447*				
		Сметная стоимость				*478542*				
28	Е11-070512-0109	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	3	1099,93	543,62	3300	1631	1021	0,39	1
		шт. сборных конструкций		344,86	203,05	1035	609	62,1	0,22	1

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв 2016г.

		Накладные расходы -		*392,10*		*1176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*340,25*				*1021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,85*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,36*		*358*				
		Сметная стоимость				*4834*				
29	С121-040111-9912 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты парапета**	0,287	63497,38	--	18224	--	656	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2285,91*		*656*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2285,91*				*656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5262,66*		*1510*				
		Сметная стоимость				*18224*				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9310414**	**481721**			**3522**
			Тенге			**2803777**	**183755**			**260**

Добавить
Локальная смета №2-1-1-и
Общестроительные работы

1	Е11-070512-0109	Плиты покрытия вентиляционных шахт массой до 0,5т.Демонтаж	16	710,79	434,90	11373	6958	4921	0,31	2
		шт. сборных конструкций		275,89	162,44	4414	2599	62,1	0,17	1
		Накладные расходы -		*307,59*		*4921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*272,20*				*4355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,39*				*566*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,47*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17598*				
2	Е11-070512-0109т.чп-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плиты покрытия вентиляционных шахт массой до 0,5 т. Установка	16	1287,56	679,53	20601	10872	7437	0,45	7
		шт. сборных конструкций		396,59	253,81	6345	4061	62,1	0,27	4
		Накладные расходы -		*464,79*		*7437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*403,90*				*6462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*60,89*				*974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,19*		*2243*				
		Сметная стоимость				*30281*				
3	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	49,4	873,45	68,84	43148,43	3400,696	8066	0,361	17,8334
		м2 покрытия		268,11	24,68	13244,634	1219,192	60,9	0,0284	1,40296
		Итого прямые затраты по разделу 1				**43148,43**				**18**
										1
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 066				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				51 214				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 171				
		Итого, тенге				53 386				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 271				
		Итого				57 657				

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв 2016г.

4	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000;	49,4	91,05	2,79	4497,87	137,826	278,9	0,0104	0,51376
		м2 покрытия		7,74	1,53	382,356	75,582	60,9	0,0019	0,09386
		Итого прямые затраты по разделу 1				**6669**				**0,51376**
										1
		Накладные расходы I уровня, тенге				279				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 948				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				295				
		Итого, тенге				7 243				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				579				
		Итого				**7 822**				
5	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. (ремонт отмостки)	62,772	873,45	68,84	54828	4321	10249	0,361	23
		м2 покрытия		268,11	24,68	16830	1549	60,9	0,0284	2
		Итого прямые затраты по разделу 1				**54828**				**23**
										1
		Накладные расходы I уровня, тенге				10 249				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				65 078				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 759				
		Итого, тенге				67 837				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 427				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**73 264**				
	Раздел 2 Ливневая канализация									
6	11-160301-0211	Трубопроводы из стальных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	19,9	4556,16	72,58	90667,584	1444,342	10988	1,03	20
		м трубопровода		884,7	29,44	17605,53	585,856	60,4	0,0323	1
		Итого прямые затраты по разделу 2				**90668**				**20**
										1
		Накладные расходы I уровня, тенге				10 988				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				101 655				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 310				
		Итого, тенге				105 965				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 477				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**114 443**				
		Итого добавить по тех решению №1				**301064**				

ИТОГО	9611477
СМР	9611477
Оборудование	0
Временные здания и сооружения1,2%	0
Итого	9611477
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	211452
Итого по сметному расчету в ценах 2018 года	9822929
СМР	9822929

Составлен(а) в текущих ценах на 4 кв 2016г.

Оборудование	0
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	118205
ИТОГО	9941134
Итого по сметному расчету в ценах 2018 года (переходной 1,0599383)	10536989
Итого по сметному расчету с учетом скидки 18%(0,82)	8640331
НДС 12%	1036839,75
ВСЕГО ПО АКТУ	9677171

Заказчик:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №16 им.Толеубая Аманова"
ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО" в г.Семей ВКО
Директор

_____ **Б.К Курмангалиева**

Технадзор:
ИП "Айкимбаев Д.Ж."

_____ **Д.Ж. Айкимбаев**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Ж.Г.Аралова**