Форма 2В

Заказчик: КГКП "ЦРБ Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Бдан Абай"

Наименование стройки - Капитальный ремонт сельской больницы п.Молодежный КГКП "ЦРБ Осакаровского района"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ - ИЮЛЬ 2012 ГОД

на Капитальный ремонт сельской больницы п.Молодежный КГКП "ЦРБ Осакаровского района"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible] помещения, Прочеченная								
1	[illegible]	[illegible] электропроводки	105	3,69	--	387	--	377	0,03	3
		м		3,69	--	387	--	97,2	--	--
2	[illegible]	Демонтаж светильников с лампами накаливания	7	9,32	0,23	65	2	62	0,06	--
		шт		9,09	0,05	64	--	97,2	--	--
3	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	14	8,42	--	118	--	115	0,06	1
		шт		8,42	--	118	--	97,2	--	--
4	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1	40,78	0,50	41	1	39	0,26	--
		шт		40,28	0,09	40	--	97,2	--	--
5	Е0167-11-4	Прокладка проводов на изоляторах на крюках сечением 6 мм2	105	31,41	--	3298	--	3206	0,19	19
		м		31,41	--	3298	--	97,2	--	--
6	С151607-159	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х3 мм2	0,105	14700,00	--	1544	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0167-10-1	Монтаж кабельного ввода 0,4 КВт в здание	1	816,75	--	817	--	794	5,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				816,75	--	817	--	97,2	--	--
		стояк								
8	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	14	37,55	--	526	--	511	0,24	3
				37,55	--	526	--	97,2	--	--
		шт								
9	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	7	182,00	--	1274	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	7	195,00	--	1365	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	7	168,51	0,50	1180	4	1144	0,98	7
				168,01	0,09	1176	1	97,2	--	--
		шт								
12	С151701-23	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-001-У3	7	1850,00	--	12950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С151706-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	7	41,00	--	287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С151803-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8504	1	10900,00	--	10900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Внутренние работы								
15	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	114,48	598,29	33,79	68492	3868	42545	2,27	259
				387,65	5,62	44378	643	94,5	0,03	4
		м2								
16	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	46	700,69	34,56	32232	1590	21134	2,80	129
				480,44	5,74	22100	264	94,5	0,03	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0162-18-6	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	327,5	367,39	0,11	120320	36	16951	0,34	111
		м2		54,72	0,05	17921	16	94,5	--	--
18	Е0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	500	358,14	0,11	179069	55	22680	0,30	148
		м2		47,95	0,05	23975	25	94,5	--	--
19	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	60	118,01	1,59	7081	95	8064	0,69	41
		м		116,42	0,25	6985	15	115,2	--	--
20	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	60	145,63	3,27	8738	196	9876	0,85	51
		м		142,36	0,52	8542	31	115,2	--	--
21	Е0165-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	60	950,40	2,25	57024	135	20244	1,52	91
		м		292,50	0,38	17550	23	115,2	--	--
22	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	60	1438,97	4,60	86338	276	22915	1,73	104
		м		330,75	0,77	19845	46	115,2	0,01	--
23	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	60	10,94	--	656	--	821	0,05	3
		м		10,69	--	641	--	128	--	--
24	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	60	10,94	--	656	--	821	0,05	3
		м		10,69	--	641	--	128	--	--
25	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	3	161,43	4,65	484	14	544	0,99	3
		компл		156,78	0,72	470	2	115,2	0,01	--
26	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	3	293,06	0,56	879	2	1011	1,66	5
				292,50	0,09	878	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
27	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	3	4022,73	17,38	12068	52	1128	1,79	5
				320,85	5,62	963	17	115,2	0,04	--
		комплект								
28	Е0117-2-3	Установка смесителей	3	1812,61	1,96	5438	6	501	0,81	2
				144,90	--	435	--	115,2	--	--
		шт								
29	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	6,3	158,38	23,78	998	150	905	0,91	6
				134,60	8,98	848	57	100	0,04	--
		м2								
30	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	6,3	1516,67	45,65	9555	288	6314	5,08	32
				910,80	17,24	5738	109	108	0,08	1
		м2								
31	Е0156-26-1	Установка наличников	8,4	125,77	0,41	1056	3	109	0,08	1
				11,97	0,07	101	1	108	--	--
		м								
32	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	6,3	5610,00	--	35343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
33	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
34	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	Е0146-44-1 т.ч. п-3.10 К=2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками /с двойными переплетами и отдельными коробками	20,9	541,80	47,56	11324	994	10705	3,31	69
				494,24	17,96	10330	375	100	0,09	2
		м2								
36	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	20,9	346,04	18,87	7232	394	3582	0,82	17
				136,44	6,39	2852	134	120	0,03	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	20,9	9940,00	--	207746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,2	210,48	5,58	1515	40	831	0,59	4
		м2		94,05	2,12	677	15	120	0,01	--
39	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	16	3680,00	--	58880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	22	1065,81	67,78	23448	1491	13630	3,85	85
		м2		644,33	11,29	14175	248	94,5	0,06	1
41	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	22	170,46	7,65	3750	168	3441	0,93	20
		м2		162,60	2,90	3577	64	94,5	0,01	--
42	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	22	335,38	2,63	7378	58	1575	0,45	10
		м2		74,78	0,99	1645	22	94,5	--	--
		Фасад								
43	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	30	495,15	15,70	14855	471	8648	1,74	52
		м2		302,60	2,43	9078	73	94,5	0,01	--
44	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	20	253,64	0,56	5073	11	877	0,26	5
		м		40,86	0,09	817	2	107,1	--	--
45	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	180	38,95	2,52	7011	453	1138	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,23	0,46	1121	83	94,5	--	--
		м2								
46	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	180	85,83	9,02	15450	1624	4125	0,13	23
				22,59	1,66	4066	299	94,5	0,01	2
		м2								
47	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	6	133,50	133,50	801	801	160	--	--
				--	26,70	--	160	100	0,56	3
		т								
				Подсобные помещения Подвал						
48	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	175	3,69	--	646	--	628	0,03	4
				3,69	--	646	--	97,2	--	--
		м								
49	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	10	9,32	0,23	93	2	89	0,06	1
				9,09	0,05	91	--	97,2	--	--
		шт								
50	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	--	168	--	164	0,06	1
				8,42	--	168	--	97,2	--	--
		шт								
51	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1	40,78	0,50	41	1	39	0,26	--
				40,28	0,09	40	--	97,2	--	--
		шт								
52	Е0167-11-4	Прокладка проводов на изоляторах на крюках сечением 6 мм2	175	31,41	--	5497	--	5343	0,19	32
				31,41	--	5497	--	97,2	--	--
		м								
53	С151607-159	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х3 мм2	0,175	14700,00	--	2572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
54	Е0167-10-1	Монтаж стояков в каналах	1	816,75	--	817	--	794	5,10	5
				816,75	--	817	--	97,2	--	--
		стояк								
55	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	20	37,55	--	751	--	730	0,24	5
				37,55	--	751	--	97,2	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	10	182,00	--	1820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	10	195,00	--	1950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	10	168,51	0,50	1685	5	1634	0,98	10
				168,01	0,09	1680	1	97,2	--	--
		шт								
59	С151701-23	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-001-У3	10	1850,00	--	18500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	С151706-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	10	41,00	--	410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	С151803-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8504	1	10900,00	--	10900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	300	598,29	33,79	179487	10137	111492	2,27	680
				387,65	5,62	116295	1686	94,5	0,03	9
		м2								
63	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	84,86	700,69	34,56	59461	2933	38988	2,80	238
				480,44	5,74	40770	487	94,5	0,03	3
		м2								
64	Е0162-18-6	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	96	367,39	0,11	35269	11	4969	0,34	32
				54,72	0,05	5253	5	94,5	--	--
		м2								
65	Е0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	330	358,14	0,11	118186	36	14969	0,30	98
				47,95	0,05	15824	16	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
66	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	96	257,43	14,01	24713	1345	9352	0,58	56
				85,79	2,21	8236	212	110,7	0,01	1
		1м2								
67	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	23,1	1516,67	45,65	35035	1055	23153	5,08	117
				910,80	17,24	21039	398	108	0,08	2
		м2								
68	Е0156-26-1	Установка наличников	52,8	125,77	0,41	6641	22	687	0,08	4
				11,97	0,07	632	4	108	--	--
		м								
69	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	23,1	5610,00	--	129591	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
70	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380,00	--	15180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
71	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844,00	--	9284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Подсобные помещения Пищеблок								
72	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	95	3,69	--	351	--	341	0,03	2
				3,69	--	351	--	97,2	--	--
		м								
73	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	7	9,32	0,23	65	2	62	0,06	--
				9,09	0,05	64	--	97,2	--	--
		шт								
74	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	12	8,42	--	101	--	98	0,06	1
				8,42	--	101	--	97,2	--	--
		шт								
75	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	1	40,78	0,50	41	1	39	0,26	--
				40,28	0,09	40	--	97,2	--	--
		шт								
76	Е0167-11-4	Прокладка проводов на изоляторах на крюках сечением 6 мм2	95	31,41	--	2984	--	2900	0,19	18
				31,41	--	2984	--	97,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
77	С151607-159	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х3 мм2	0,095	14700,00	--	1397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
78	Е0167-10-1	Монтаж кабельного ввода 0,4КВт	1	816,75	--	817	--	794	5,10	5
				816,75	--	817	--	97,2	--	--
		стояк								
79	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	12	37,55	--	451	--	438	0,24	3
				37,55	--	451	--	97,2	--	--
		шт								
80	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	7	182,00	--	1274	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
81	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	5	195,00	--	975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	4	168,51	0,50	674	2	654	0,98	4
				168,01	0,09	672	--	97,2	--	--
		шт								
83	С151701-23	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-001-У3	4	1850,00	--	7400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
84	С151706-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	7	41,00	--	287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
85	С151803-149	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8504	1	10900,00	--	10900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
86	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия	30	358,97	192,06	10769	5762	7939	1,11	33
				166,91	72,15	5007	2164	110,7	0,40	12
		1м2								
87	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6	2780,45	--	16683	--	4056	3,73	22
				610,65	--	3664	--	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14	9043,93	--	126615	--	10105	4,21	59
				652,05	--	9129	--	110,7	--	--
		м3								
89	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	52	116,63	10,56	6065	549	6202	0,70	36
				106,07	1,67	5516	87	110,7	0,01	1
		1м2								
90	Е0157-15-2	Устройство стяжек	52	257,43	14,01	13386	729	5066	0,58	30
				85,79	2,21	4461	115	110,7	0,01	1
		1м2								
91	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	52	1592,41	14,85	82805	772	14176	1,54	80
				243,95	2,32	12685	121	110,7	0,02	1
		1м2								
92	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	86,58	598,29	33,79	51800	2926	32177	2,27	196
				387,65	5,62	33563	487	94,5	0,03	3
		м2								
93	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков	92	700,69	34,56	64464	3180	42268	2,80	258
				480,44	5,74	44200	528	94,5	0,03	3
		м2								
94	Е0162-18-6	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	92	367,39	0,11	33800	10	4762	0,34	31
				54,72	0,05	5034	5	94,5	--	--
		м2								
95	Е0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски более 35 процентов	60	358,14	0,11	21488	7	2722	0,30	18
				47,95	0,05	2877	3	94,5	--	--
		м2								
96	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	210	133,16	23,58	27964	4952	22572	0,74	156
				109,58	4,16	23012	874	94,5	0,02	5
		м2								
97	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	40	1925,49	2,63	77019	105	14513	2,30	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				382,95	0,99	15318	39	94,5	--	--
		м2								
98	Е0117-8-1	Установка электрического нагревателя	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
				1575,79	45,00	1576	45	115,2	0,23	--
		комплект								
99	С131202-9	Водоподогреватели электрический	1	34100,00	--	34100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
100	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	3	161,43	4,65	484	14	544	0,99	3
				156,78	0,72	470	2	115,2	0,01	--
		компл								
101	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	4	293,06	0,56	1172	2	1348	1,66	7
				292,50	0,09	1170	--	115,2	--	--
		шт								
102	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
				454,70	3,56	455	4	115,2	0,03	--
		компл								
103	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	3	4022,73	17,38	12068	52	1128	1,79	5
				320,85	5,62	963	17	115,2	0,04	--
		комплект								
104	Е0117-2-3	Установка смесителей	4	1812,61	1,96	7250	8	668	0,81	3
				144,90	--	580	--	115,2	--	--
		шт								
105	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1	15363,29	117,43	15363	117	699	3,34	3
				561,49	45,00	561	45	115,2	0,21	--
		комплект								
106	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	32	158,38	23,78	5068	761	4595	0,91	29
				134,60	8,98	4307	287	100	0,04	1
		м2								
107	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	32	1516,67	45,65	48533	1461	32073	5,08	163
				910,80	17,24	29146	552	108	0,08	3
		м2								
108	Е0156-26-1	Установка наличников	76,8	125,77	0,41	9659	31	999	0,08	6
				11,97	0,07	919	5	108	--	--
		м								
109	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	27,8	4250,00	--	118150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
110	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	4,2	5610,00	--	23562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
111	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
112	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380,00	--	19320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
113	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	16	844,00	--	13504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
114	Е0146-44-1 т.ч. п-3.10 К=2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	23	541,80	47,56	12461	1094	11781	3,31	76
				494,24	17,96	11368	413	100	0,09	2
		м2								
115	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	23	346,04	18,87	7959	434	3942	0,82	19
				136,44	6,39	3138	147	120	0,03	1
		м2								
116	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	23	9940,00	--	228620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
117	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	5,95	210,48	5,58	1252	33	687	0,59	3
				94,05	2,12	560	13	120	0,01	--
		м2								
118	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	17	3680,00	--	62560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	28	1065,81	67,78	29843	1898	17348	3,85	108
		м2		644,33	11,29	18041	316	94,5	0,06	2
120	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	26	170,46	7,65	4432	199	4066	0,93	24
		м2		162,60	2,90	4228	75	94,5	0,01	--
121	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	26	335,38	2,63	8720	68	1862	0,45	12
		м2		74,78	0,99	1944	26	94,5	--	--
		Фасад								
122	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	35,3	495,15	15,70	17479	554	10175	1,74	61
		м2		302,60	2,43	10682	86	94,5	0,01	--
123	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	20	253,64	0,56	5073	11	877	0,26	5
		м		40,86	0,09	817	2	107,1	--	--
124	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	70	38,95	2,52	2726	176	443	0,04	3
		м2		6,23	0,46	436	32	94,5	--	--
125	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	70	85,83	9,02	6008	632	1604	0,13	9
		м2		22,59	1,66	1581	116	94,5	0,01	1
		Кровля								
126	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	186	48,37	4,36	8997	811	8903	0,29	53
		м2		44,01	0,68	8186	126	107,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов	186	607,96	2,07	113081	385	7472	0,22	41
		м2		37,19	0,32	6917	60	107,1	--	1
128	Е0158-23-2	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 40 мм	186	236,29	3,54	43950	658	19427	0,65	121
		м2		96,93	0,59	18029	110	107,1	0,01	1
129	Е0158-15-1	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	186	443,56	4,09	82501	761	13474	0,42	78
		м2		67,01	0,63	12464	117	107,1	0,01	1
130	Е010332-А20 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	6	702,50	702,50	4215	4215	4215	--	--
		т		--	140,50	--	843	100	0,00	3
		Прачка доп работы								
131	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,8	10697,83	154,03	19256	277	4236	14,63	26
		м3		2295,00	58,50	4131	105	100	0,28	1
132	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	18,3	598,29	33,79	10949	618	6801	2,27	41
		м2		387,65	5,62	7094	103	94,5	0,03	1
133	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	36	158,80	4,29	5717	154	2940	0,52	19
		м2		84,79	1,64	3052	59	94,5	0,01	--
134	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	36	156,00	2,35	5616	85	3094	0,54	19
		м2		90,05	0,90	3242	32	94,5	--	--
135	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	1,5	772,54	1,20	1159	2	66	0,27	--
		1м2		39,40	0,23	59	--	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	6	546,39	15,24	3278	91	2365	1,89	11
		м		336,38	5,71	2018	34	115,2	0,03	--
137	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
		комплект		445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	--
138	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
139	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	40	29,02	2,02	1161	81	1170	0,17	7
		м2		27,00	0,32	1080	13	107,1	--	--
141	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	40	242,66	14,18	9706	567	3064	0,43	17
		м2		69,30	2,23	2772	89	107,1	0,01	--
142	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	40	781,41	27,39	31256	1096	2159	0,20	8
		м2		35,10	10,26	1404	410	119	0,05	2
143	Е0158-15-2	Устройство покрытия из асбоцементных листов	12,4	745,88	4,74	9249	59	998	0,48	6
		м2		74,39	0,74	922	9	107,1	0,01	--
144	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	12,4	48,37	4,36	600	54	594	0,29	4
		м2		44,01	0,68	546	8	107,1	0,01	--
145	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	6,5	253,64	0,56	1649	4	285	0,26	2
		м		40,86	0,09	266	1	107,1	--	--
146	Е0167-17-4	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик однофазный	1	62,56	0,50	63	1	60	0,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				62,06	0,09	62	--	97,2	--	--
		шт								
147	С Прайс-Лист	Счетчик однофазный	1	2571,11	--	2571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Подвал доп работы								
148	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,1	10697,83	154,03	22465	323	4942	14,63	31
				2295,00	58,50	4819	123	100	0,28	1
		м3								
149	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28	241,80	12,44	6770	348	2006	0,41	11
				60,03	4,67	1681	131	110,7	0,02	1
		м2								
150	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	10	246,62	79,51	2466	795	2091	0,83	8
				143,10	50,54	1431	505	108	0,22	2
		шт								
151	С151701-23	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-001-У3	10	1850,00	--	18500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
152	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	114	598,29	33,79	68205	3852	42367	2,27	258
				387,65	5,62	44192	641	94,5	0,03	4
		м2								
153	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	114	158,80	4,29	18103	489	9311	0,52	60
				84,79	1,64	9666	187	94,5	0,01	1
		м2								
154	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	114	187,62	2,35	21388	268	9798	0,54	61
				90,05	0,90	10265	103	94,5	--	--
		м2								
155	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	16	546,39	15,24	8742	244	6305	1,89	30
				336,38	5,71	5382	91	115,2	0,03	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	5	764,59	1,79	3823	9	682	0,64	3
				117,74	0,67	589	3	115,2	--	--
		м								
157	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	16	51,07	0,69	817	11	931	0,33	5
				50,38	0,11	806	2	115,2	--	--
		м								
158	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	5	145,63	3,27	728	16	823	0,85	4
				142,36	0,52	712	3	115,2	--	--
		м								
159	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
				445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	--
		комплект								
160	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	20	3,69	--	74	--	72	0,03	1
				3,69	--	74	--	97,2	--	--
		м								
161	Е0109-53-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-	Демонтаж металлических дверей конструкций	0,15	10277,51	991,51	1542	149	1123	56,65	8
				8895,83	348,47	1334	52	81	1,71	--
		т								
162	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	12	453,48	33,79	5442	405	2818	1,47	18
				242,84	5,62	2914	67	94,5	0,03	--
		м2								
163	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,2	241,80	12,44	1016	52	301	0,41	2
				60,03	4,67	252	20	110,7	0,02	--
		м2								
164	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	10	164,34	0,07	1643	1	1129	0,74	7
				119,45	0,02	1194	--	94,5	--	--
		м2								
		Пищеблок доп работы								
165	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	28	116,63	10,56	3266	296	3340	0,70	20
				106,07	1,67	2970	47	110,7	0,01	--
		1м2								
166	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	30	51,07	0,69	1532	21	1745	0,33	10
				50,38	0,11	1511	3	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
167	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	197,20	15,96	197	16	212	1,21	1
				181,24	2,52	181	3	115,2	0,02	--
		шт								
168	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	28	1592,41	14,85	44587	416	7633	1,54	43
				243,95	2,32	6831	65	110,7	0,02	1
		1м2								
169	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	30	546,39	15,24	16392	457	11823	1,89	57
				336,38	5,71	10091	171	115,2	0,03	1
		м								
170	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7	72779,65	422,15	50946	296	6951	56,40	39
				8257,50	157,50	5780	110	118	0,77	1
		т								
171	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1,2	4352,10	43,41	5223	52	195	0,78	1
				124,72	16,26	150	20	115,2	0,08	--
		1кВт								
172	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	9,48	598,29	33,79	5672	320	3523	2,27	21
				387,65	5,62	3675	53	94,5	0,03	--
		м2								
173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	112,4	158,80	4,29	17849	482	9180	0,52	59
				84,79	1,64	9530	184	94,5	0,01	1
		м2								
174	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	112,4	156,00	2,35	17534	264	9660	0,54	60
				90,05	0,90	10121	101	94,5	--	--
		м2								
		Доп работа Комната водителей								
175	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,8	158,38	23,78	285	43	233	0,91	2
				134,60	8,98	242	16	90	0,04	--
		м2								
176	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	477,51	128,16	860	231	426	1,03	2
				174,40	44,59	314	80	108	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
177	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
178	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
179	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
180	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	4	250,04	23,78	1000	95	847	1,52	6
				226,26	8,98	905	36	90	0,04	--
		м2								
181	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2	537,52	23,97	1075	48	590	1,59	3
				265,62	7,73	531	15	108	0,04	--
		м2								
182	[illegible] 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	4	9940,00	--	39760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
183	Е0162-36-1	Очистка вручную стен	18	25,70	--	463	--	437	0,18	3
				25,70	--	463	--	94,5	--	--
		м2								
184	Е0162-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	9	193,91	0,14	1745	1	1073	0,80	7
				126,09	0,03	1135	--	94,5	--	--
		м2								
185	Е0115-176-4	Покрытие стен из вагонки лаками	21	117,00	--	2457	--	248	0,07	1
				12,48	--	262	--	94,5	--	--
		м2								
186	Е0162-8-5	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	9	138,58	0,12	1247	1	738	0,54	5
				86,78	0,03	781	--	94,5	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
				144,90	--	145	--	115,2	--	--
		шт								
188	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
				445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	--
		комплект								
189	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
				1575,79	45,00	1576	45	115,2	0,23	--
		комплект								
190	С131202-9	Водоподогреватели	1	34100,00	--	34100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
191	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	36,5	158,80	4,29	5796	156	2981	0,52	19
				84,79	1,64	3095	60	94,5	0,01	--
		м2								
192	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	36,5	273,47	2,35	9982	86	1575	0,27	10

[illegible] ПО СМЕТЕ:	Тенге	3796324	72575		5559
	Тенге	928508	16628		96
Стоимость монтажных работ -	Тенге	131990			
Материалы -	Тенге	240			
Всего заработная плата -	Тенге		23670,00		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	107776			
Накладные расходы -	Тенге	23217			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3482,00		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9312			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	164519			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				154
Сметная заработная плата -	Тенге		27153,00		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3297399			
Материалы -	Тенге	906961			
Всего заработная плата -	Тенге		831865,00		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	981534			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			523142				
		Накладные расходы -	Тенге			816916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122537,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4361174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5425
		Сметная заработная плата -	Тенге				954402,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1542				
	Материалы -		Тенге			59				
	Всего заработная плата -		Тенге				1387,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1555,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			365393				
	[illegible] -		Тенге			200450				
		[illegible]	[illegible]				88214,00			
		[illegible]	[illegible]							[illegible]
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15268,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28031				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			495210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				103482,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5023728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6127
		Сметная заработная плата -	Тенге				1086592,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28031				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			495210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				103482,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5031471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6127
		Сметная заработная плата -	Тенге				1086592,00			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ К=2,0887	**тенге**			**10504220**				
		НАЛОГИ СБОРЫ ПЛАТЕЖИ 2%	**Тенге**			**210084**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту				**10714286**				
		НДС 12%	**Тенге**			**1285714**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**12000000**				
		Итого со скидкой 11 850 000/12 000 000 К=0,9875	**Тенге**			**11 850 000**				

Сдал:
ТОО "Бдан Абай"
г.Сарань, ул.Чкалова 2Г/2
РНН 302600217987
ИИК KZ55319G010000322529
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Принял:
КГКП "ЦРБ Осакаровского района"
п.Осакаровка, ул.Школьная, 124
РНН 300900002706
ИИК KZ63319J0000425055
БИК ABKZKZKX
Филиал АО "БТА Банк" г.Темиртау

ТОО Строительная компания
"Респект Гарант"
"Инженер техсопровождения"
Дата _____ подпись _____

Приложение 4
Обязательное

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГП "ЦРБ Осакаровского района"
Садвакасов К.Е.
(фамилия, имя, отчество и должность заказчика утверждающего акт)

АКТ
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения

г. п. Молодежный "____" _____ 200 г.
(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная КГП "Центральная районная больница Осакаровского района"
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

решением от "19" июля 2002 г. № 125

в составе:

председателя комиссии - представителя заказчика (инвестора, застройщика) Березной В.В. - зам. директора КГП "ЦРБ Осакаровского района"
(Фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации) —
(Фамилия, имя, отчество, должность)

государственной архитектурно-строительной инспекции —
(Фамилия, имя, отчество, должность)

местных органов (служб) архитектуры и градостроительства —
(Фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора Сулейменов Ф.О. - начальник ЧС по Осакаровскому району подполковник противопожарной службы
(Фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Рой Г.Н. - начальник УГСЭН по Осакаровскому району
(Фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов государственного надзора Ахметов М.У. - представитель тех. надзора ТОО "Респект - Гарант"
(Фамилия, имя, отчество, должность)

(Фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Токсамбаев К.Б. - исполнительный директор ТОО "Бдан-Абай"
(Фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций _____
(Фамилия, имя, отчество, должность)

проектных организаций _____
(Фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации (предприятий, учреждений) _____
(Фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО "Бдан Абай"
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Сельская больница КГП "ЦРБ Осакаровского района" п. Молодежный, ул. Мира, 32
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от «26» 04 2002 г № 28 Управление здравоохранения Карагандинской области
(наименование органа вынесшего решения)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ
от «___» _____ 200_г №_____

Продолжение приложения 3

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком, выполнившим капитальный ремонт подсобных помещений СБ п. Молодежный
(указать виды работ)

и субподрядными организациями —
(наименование организаций)

выполнившими —
(виды работ)

4. Проектно - сметная документация на капитальный ремонт разработана индивидуальный предприниматель Каков Тлеукабыл Рымкулович
(наименование проектных организаций)

5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту (в части сметной документации)
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

6. Проектно - сметная документация утверждена ДГП "Карагандагосэкспертиза"
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

"16" января 2012г. № 10-0011/12

7. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2012г., окончание работ август 2012г.
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:
по норме или ПОС 3 мес.; фактически 3 мес.

Приемочной комиссии представлена следующая документация: Заключение рабочей комиссии; акты на скрытые виды работ; протокола испытаний
(перечень документов или номер приложения к акту)

9 .Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
398,1 м² - площадь ; 1406м³ - объем
(общая площадь, вместимость и т. п.)

Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности,

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту) в количестве:

по проекту — единиц;
фактически — единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасно-сти, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении.....к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации : всего 12000,0 тыс. тенге, в том числе строительно — монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования , инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке СБ п. Молодежный КГП "ЦРБ Осакаровского района
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель рабочей комиссии _____ Беренной В.В.
(подпись)

Члены приемочной комиссии _____ Токсанбаев К.Б.
(подпись)

_____ Сулейменов Р.О.
(подпись)

_____ Рой Г.Н.
(подпись)

_____ Ахметов М.У.
(подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.