Приложение 3
Обязательное

УТВЕРЖДАЮ
Директор
КГУ «Противотуберкулезный диспансер
г. Жезказган» управления здравоохранения
Карагандинской области
_____ Исмаилов К.О.
«____» _____ 2013г.

АКТ
Приемочной комиссии о приёмке в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых общественных
и объектов коммунального назначения

г.Сатпаев «01» ноября 2013г.
(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная Директором КГУ «Протитуберкулезного диспансера г.Жезказган» управления здравоохранения Карагандинской области Исмаиловым К.О.
(наименование организации – заказчика, назначившего приемочную комиссию)
приказом от «____» _____ 2013г. № _____
в составе:
председателя комиссии – представителя заказчика: Исмаилов К.О.– Директор КГУ «Протитуберкулезного диспансера г.Жезказган» управления здравоохранения Карагандинской области _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора: _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов государственного надзора: _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Токсамбаев К.Б. – исполнительный директор ТОО «Бдан Абай»
(фамилия, имя, отчество, должность)

тех.надзор: Алдабергенов Ж. – эксперт технадзора ТОО «Ж.А.Н.А.-құрылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «Бдан Абай»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного Капитального ремонта КГУ «Противотуберкулезный диспансер г.Жезказган» управления здравоохранения Карагандинской области
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт производился на основании приказа
от «____» _____ 2013г. № _____

3. Работы по капитальному ремонту КГУ «Противотуберкулезный диспансер г.Жезказган» управления здравоохранения Карагандинской области осуществлялись генеральным подрядчиком ТОО «Бдан Абай»
(указать виды работ)

4. Проектно-сметная документация по капитальному ремонту КГУ «Противотуберкулезный диспансер г.Жезказган» управления здравоохранения Карагандинской области разработана проектными организациями _____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Капитальный ремонт КГУ «Противотуберкулезный диспансер г.Жезказган» управления здравоохранения Карагандинской области осуществлялся по проекту сметный расчет, локальная смета
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

6. Проектно-сметная документация утверждена _____
_____
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

«____» _____ 2013 г. №_____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2013г., окончание работ: октябрь 2013г.
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация: акты скрытых работ, сертификаты на примененные материалы, исполнительные схемы, смета
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Здание, сооружение имеет следующие показатели:_____
_____
_____
(общая площадь, вместимость и т.п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:_____
_____
_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____
(сведения о выполнении)

13. Внешние наружные коммуникации и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты эксплуатационными организациями.

14. Недоделки и дефекты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 69 985 889 (шестьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке работы по капитальному ремонту КГУ «Протитуберкулезный диспансер г.Жезказган» управления здравоохранения Карагандинской области_____
благоустройство
(наименование здания, сооружения)

Принять в эксплуатацию:

Председатель приемочной комиссии:
Исмаилок К.О._____
(Ф.И.О., подпись)

Члены рабочей комиссии:
Алдабергенов Ж._____
(Ф.И.О., подпись)

Токсамбаев К.Б._____
(Ф.И.О., подпись)

И.о. руководителя ГУ по г. Сатпаев _____
(Ф.И.О., подпись)

И.о. начальника ОИС г. Сатпаев ст. мл. лейт. _____
(Ф.И.О., подпись) 05.11.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Заказчик : Государственное учреждение "Противотуберкулезный диспансер г.Жезказган"

Подрядчик: ТОО "Бдан Абай"

Форма 2В

Наименование стройки -Капитальный ремонт ГУ "Противотуберкулезный диспансер г.Жезказган"

Наименование объекта-Капитальный ремонт ГУ "Противотуберкулезный диспансер г.Жезказган"

АКТ №1

приемки выполненных работ 01 июня по 03 июля 2013 год

Благоустроиство территории

Договорная стоимость **0 тыс.тенге**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Входная группа								
1	Е0110-14-1	**Установка каркаса**								
			0,5	21877,19	397,02	10939	199	2439	22,10	11
		м3		3907,13	157,50	1954	79	120	0,62	--
2	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**								
			0,5	597,58	33,38	299	17	93	0,78	--
		м3		142,31	13,23	71	7	120	0,05	--
3	Е0112-7-5	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством**								
			35	404,12	8,20	14144	287	11497	1,71	60
		м2		272,95	3,08	9553	108	119	0,02	1
4	СПрайс-лист ТОО "Кровельный центр"	**Профнастил крашенный т.0,6 мм**								
			35	1030,00	--	36050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-52-1	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы**								
			35	21,35	1,08	747	38	244	0,03	1
		м2		5,38	0,42	188	15	120	--	--
6	Е0110-3-4	**Устройство фронтонов**								
			8,5	820,50	10,30	6974	88	1269	0,68	6
		м2		120,32	4,07	1023	35	120	0,02	--
7	Е0110-91-3	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
			46	508,94	22,47	23411	1034	14248	1,30	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	250,39	7,73	11518	356	120	0,03	1
8	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей								
			46	8050,00	--	370300	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		Пандус								
9	Е0111-2-9	Устройство пандуса бетонного								
			8	7604,63	--	60837	--	5579	3,66	29
			м3	567,00	--	4536	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			523701	1661			167
			Тенге			28843	598			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			523701				
		Материалы -	Тенге			31005				
		Всего заработная плата -	Тенге				29441			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			406350				
		Местные материалы -	Тенге			55842				
		Накладные расходы -	Тенге			35369				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5305			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			592615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				34747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			592615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				34747			
		РАЗДЕЛ 2. КПП								
10	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений								
			4	389,25	--	1557	--	1759	2,48	10
			м3	389,25	--	1557	--	113	--	--
11	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты								
			0,8	1023,70	97,07	819	78	140	0,78	1
			м3	112,50	36,00	90	29	118	0,18	--
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
			4	8863,07	353,46	35452	1414	3018	3,60	14
			м3	585,00	133,52	2340	534	105	0,65	3
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,02	50600,00	--	1012	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,06	45300,00	--	2718	--	--	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	т	--	--	--	--	--	--	--
			16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
16	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	37,35	1,44	598	23	118	0,01	--
			8	424,77	7,14	3398	57	234	0,14	1
17	Е0109-25-1	Монтаж перемычек /швеллер 20/	м2	22,10	2,68	177	21	118	0,01	--
			0,09555	5030,50	2020,02	481	193	239	14,10	1
18	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40	т	2272,50	502,43	217	48	90	1,79	--
			0,09555	57700,00	--	5513	--	--	--	--
19	Е0108-6-1	Кладка стен шлакоблоками наружных простых при высоте этажа до 4 м	т	--	--	--	--	--	--	--
			9,64	2458,64	335,84	23701	3237	9393	4,54	44
20	СПрайс-лист ТОО "АкжолКарагандa",2013г	Шлакоблок 200х400х200	м3	699,75	126,00	6746	1215	118	0,61	6
			550	55,45	--	30496	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			109075	5040			75
			Тенге			11724	1870			9

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	108594
Материалы -	Тенге	8699
Всего заработная плата -	Тенге	13329
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	39740
Местные материалы -	Тенге	43801
Накладные расходы -	Тенге	15277
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	2292
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7432
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	131303
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				15620			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			481				
		Материалы -	Тенге			71				
		Всего заработная плата -	Тенге				265			
		Накладные расходы -	Тенге			239				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			132066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				15921			

РАЗДЕЛ 3. Хлораторная

21	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил поверх мягкой кровли								
			0,504	21898,02	417,85	11037	211	2212	25,42	13
		м3		3907,13	157,50	1969	79	108	0,78	--
22	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			0,504	599,34	35,14	302	18	85	0,90	--
		м3		142,31	13,23	72	7	108	0,07	--
23	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия из профнастила								
			56	128,68	42,80	7206	2397	3144	0,36	20
		м2		58,74	10,56	3290	592	81	0,04	2
24	СПрайс-лист	Настил профилированный крашенный								
			61,6	1390,00	--	85624	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм								
			0,00784	92100,00	--	722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали								
			56	164,33	2,55	9202	143	1751	0,20	11
		м2		28,78	0,41	1612	23	107,1	0,01	--
27	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			56	21,41	1,14	1199	64	351	0,03	2
		м2		5,38	0,42	301	24	108	--	--
28	Е0110-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов								
			15	821,04	10,84	12316	163	2015	0,78	12
		м2		120,32	4,07	1805	61	108	0,02	--
29	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство карнизов из OSB								
			10	343,08	9,43	3431	94	2705	1,64	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		246,85	3,57	2468	36	108	0,02	--
30	СПрайс-лист	Стоимость плит OSB	10,3	465,86	--	4798	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная отделка								
31	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	122	32,87	--	4010	--	4010	0,23	28
		м2		32,87	--	4010	--	100	--	--
32	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка стен цементно-известковым раствором под "шубу"	122	258,09	2,45	31487	299	14503	0,70	86
		м2		125,24	0,56	15279	69	94,5	0,03	4
		Наружняя канализация								
33	Е0101-12-15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	81	43,90	41,49	3556	3360	978	0,02	1
		м3		2,42	11,41	196	924	87,3	0,04	3
34	Е0101-164-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	447,64	--	2238	--	2276	2,85	14
		м3		447,64	--	2238	--	101,7	--	--
35	Е0166-6-3	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	45	294,48	0,20	13252	9	15499	1,77	80
		м		294,28	0,09	13243	4	117	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			190380	6757			283
			Тенге			46482	1818			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169923				
		Материалы -	Тенге			28568				
		Всего заработная плата -	Тенге				31173			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91144				
		Местные материалы -	Тенге			15910				
		Накладные расходы -	Тенге			30886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			212858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				35806			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7206				
		Материалы -	Тенге			1519				
		Всего заработная плата -	Тенге				3881			
		Накладные расходы -	Тенге			3144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4353			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13252				
		Всего заработная плата -	Тенге				13247			
		Накладные расходы -	Тенге			15499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1725				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				15571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			254303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				55730			
		РАЗДЕЛ 4. Благоустройство								
		1.1 Асфальтовое покрытие								
36	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**								
			2137,04	19,95	15,58	42634	33295	18560	0,01	20
		м2		1,03	5,50	2201	11754	133	0,03	57
		Ограждение								
37	Е0101-165-3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы**								
			260	663,75	--	172575	--	195010	4,11	1069
		м3		663,75	--	172575	--	113	--	--
38	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м**								
			11,20392	4658,59	2861,37	52194	32059	17014	5,88	66
		т		1067,22	620,10	11957	6948	90	1,98	22
39	СПрайслист	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм**								
			1040	938,01	--	975535	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
			0,154	93997,62	304,24	14476	47	5367	198,00	30
		1т		33075,00	114,75	5094	18	105	0,56	--
41	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**								
			20,8	8570,15	95,97	178259	1996	17647	4,90	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		771,75	36,25	16052	754	105	0,18	4
42	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м								
			10,132	5030,50	2020,02	50969	20467	25304	14,10	143
		т		2272,50	502,43	23025	5091	90	1,79	18
43	С12021-120	Прогоны из прокатных профилей 60х40								
			10,132	101700,00	--	1030424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м								
			73	2823,92	365,89	206146	26710	111250	6,66	486
		м3		1154,25	137,25	84260	10019	118	0,67	49
45	СПрай-слист "Строительные системы Казахстана",2013 г.	Кирпич облицовочный								
			29200	58,00	--	1693600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка мусорного бака								
46	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			6,5	9,24	9,24	60	60	19	--	--
		м3		--	3,00	--	20	97	0,01	--
47	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м								
			6	209,01	180,88	1254	1085	482	0,20	1
		яма		28,13	54,63	169	328	97	0,21	1
48	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м								
			0,1539	4658,59	2861,37	717	440	234	5,88	1
		т		1067,22	620,10	164	95	90	1,98	--
49	СПрайслист	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм								
			15	792,00	--	11880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,004	93997,62	304,24	376	1	139	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	132	--	105	0,56	--
51	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,3	8570,15	95,97	2571	29	255	4,90	1
		м3		771,75	36,25	232	11	105	0,18	--
52	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м								
			0,07824	5030,50	2020,02	394	158	195	14,10	1
		т		2272,50	502,43	178	39	90	1,79	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12021-120	Прогоны из прокатных профилей 60х40								
			0,07824	101700,00	--	7957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже								
			0,07824	9739,20	3333,30	762	261	417	29,80	2
		т		5917,50	--	463	--	90	--	--
55	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			1,65	2271,30	--	3748	--	1078	3,24	5
		м3		531,00	--	876	--	123	--	--
56	Е0127-39-1	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 18 см механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика								
			8,25	1794,69	72,36	14806	597	610	0,15	1
		м2		29,25	26,32	241	217	133	0,09	1
57	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м								
			20,5	289,68	125,09	5938	2564	3206	0,94	19
		м2		144,00	29,74	2952	610	90	0,10	2
58	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
			22,55	1190,00	--	26835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм								
			0,001	604700,00	--	605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей								
			0,000205	899500,00	--	184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12022-20	Металлический мусоросборник с тележкой								
			4	18800,00	--	75200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
62	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании								
			995	122,85	--	122236	--	162574	0,77	763
		м		122,85	--	122236	--	133	--	--
63	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
			300	408,11	169,61	122434	50884	96786	1,55	465
		м3		238,50	4,07	71550	1221	133	0,01	4
64	Е0107-24-6 к=0,8	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 2 м								
			908	687,59	361,93	624331	328628	523185	1,81	1642
		м		313,20	98,37	284386	89318	140	0,35	321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0107-25-3 к=0,8	Демонтаж ворот распашных								
			4	3458,54	2210,59	13834	8842	9973	6,82	27
		шт		1153,80	627,10	4615	2508	140	2,37	9
66	Е0107-25-7 к=0,8	Демонтаж калиток								
			4	2397,29	1641,78	9589	6567	6500	4,25	17
		шт		709,20	451,46	2837	1806	140	1,65	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**5462523**	**514691**			**4864**
			Тенге			**806195**	**130757**			**496**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3250553**				
		Материалы -	Тенге			**49895**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**885430**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1721224**				
		Местные материалы -	Тенге			**253236**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1149432**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**575**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**172415**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**263999**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4663984**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5659**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1057845**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1224556**				
		Материалы -	Тенге			**16286**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**51522**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1113581**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46369**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6955**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**76256**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1347181**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**298**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58477**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**987415**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**987415**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59245**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1046660**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**7057824**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5957**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1116322**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6285680**	**528149**			**5389**
			Тенге			**893244**	**135043**			**518**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4052771**				
		Материалы -	Тенге			**118167**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**959373**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2258457**				
		Местные материалы -	Тенге			**368789**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1230964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							615
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5600759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6144
		Сметная заработная плата -	Тенге				1144017			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1232242				
	Материалы -		Тенге			17876				
	Всего заработная плата -		Тенге				55668			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1113581				
		Накладные расходы -	Тенге			49752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76920				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1358914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				63131			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1000667				
	Всего заработная плата -		Тенге				13247			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			987415				
		Накладные расходы -	Тенге			15499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60970				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1077135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				15571			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8036808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6555
		Сметная заработная плата -	Тенге				1222719			
		Временные зд.и соор. 1,44%	Тенге			115730				
		Итого:	Тенге			8152538				
		Допзатраты при производств работ в зимнее время 1,5%	Тенге			122288				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			81525				
		Затраты на допотпуска 0,4%	Тенге			32610				

Итого по разделу 8	**764579**
Накладные расходы, тенге	613034
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	82657
Всего по разделу, тенге	**1460270**
Всего по АКТУ	**8388962**
В текущих ценах 2013 г.К=2,234	**18740941**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**374819**
Итого	**19115760**
НДС 12%	**2293891**
Итого	**21409651**
Ценовая скидка	**2140965**
Всего к оплате с учетом скидки	**19268686**
в том числе НДС	**2 064 502,07**

СДАЛ:

Главный инженер ТОО "Бдан Абай"

_____Жарков Д.А.

ПРИНЯЛ:

Главный врач Государственного учреждения
"Противотуберкулезный диспансер г.Жезказган"

_____Исмаилов К.О.