Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию
24-10/3-11/52

от " 24 " 12 2012 г. г. Экибастуз
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "8" октября 2007 г. № 55
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Дычко Николай Васильевич - заместитель акима города Экибастуза**
(фамилия, имя, отчество, должность)
Заместитель председателя – **Масалимов Данияр Жакиянович – начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии – представителей заказчика:
Амренов Бауыржан Кумарханович - начальник государственного учреждения «Отдел строительства акимата города Экибастуза», председатель комиссии
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации: **Тасимов Базылбек Жамсапулы – аким села Торт-Кудук**
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика **Абгужинов Бекболат Советович - директор ТОО "Гамма"**
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: **Токатов Канатбек Кизатович – начальник управления департамента государственного санитарно -эпидемиологического надзора города Экибастуза»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы **Айтжанов Мылтыкбай Жанатович – начальник государственного учреждения «Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан**
(фамилия, имя, отчество, должность)
подрядная организация: **Куанышев Алибек Владимирович - директор ТОО "Вершина"**

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) **государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза».**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительство участка хозяйственного водопровода от ВК-5 до ВК-10, от ВК-10 до ВК-14.**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: город Экибастуз, в селе Торт-Кудук

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
2. Строительство осуществлено на основании решения
(постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «Вершина»** (наименование организации)
выполнившим: строительно-монтажные работы
(виды работ)
4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: **ТОО «Гамма».**
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)
5.Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному,** повторно применяемому) **15-ГСЛ № 000309 от 19.07.2006г.**
(номер проекта, номер серии)
7. Проектная (проектно-сметная) согласована **государственным учреждением «Управление департамента государственного санитарно – эпидемиологического надзора города Экибастуза», «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области»**
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2012 г._окончание работ ноябрь 2012 г.
(месяц и год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, мес.: 2, по норме или по проекту организации строительства 2 м.; фактически 2 м.
9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая
документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.

Мощность, производи-тельность	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
Проектная производительность _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность водопровода – 687 метра, устройство круглых колодцев – 7 шт., устройство пожарных гидрантов – 1 шт., установка колонок водоразборных – 1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 7 000 000 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 6 993 626 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Строительство участка хозяйственного водопровода от ВК-5 до ВК-10, от ВК-10 до ВК-14.

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____

_____ Н. Дычко

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя _____ Т. Масалимов

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Б. Амренов

_____ Б. Тасимов

_____ Б.Абгужинов

21.12.2012г _____ К. Токатов

_____ М. Айтжанов

_____ А. Куанышев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С П Р А В К А №1 от 25 октября 2012г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документ	Код заказчика		Код подрядч		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счет			
					58	19.09.2012г.	

Наименование строек

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ: в т.ч. СМР	Стоимость выполненных работ: из них экономия от проект. решений	Стоимость выполненных работ: из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	Объем работ: капремонт и др.подр работы	Объем работ: из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Строительство участка водопровода в с.Торт-Кудук			6 199 666		6 199 666							6 199 666	
НДС 12%			743 960		743 960							743 960	
Итого:			6 943 626		6 943 626							6 943 626	

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Амренов Б.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"

_____ Пиянзов А.А.

Стройка: **Строительство хозяйственного водопровода в с.Торт-Кудук**
Объект: **Строительство хозяйственного водопровода в с.Торт-Кудук**

АКТ
выполненных работ №1 от 25 октября 2012г.

Наружные сети водопровода.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ									
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами	3712,000	29,64	28,03	110023	104047	31218	0,01120	42
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3		1,61	7,06	5976	26207	97	0,02450	91
		1м3 грунта								
2	Е1-164-3	Доработка грунта вручную послеразработки из	117,000	389,25	0,00	45542	0	51462	2,48000	290
		механизированным способом		389,25	0,00	45542	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	134,000	167,18	0,00	22402	0	25314	1,21000	162
		грунтом 3 группы		167,18	0,00	22402	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
4	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы	134,000	7,51	7,51	1006	1006	267	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с		0,00	2,05	0	275	97	0,00671	1
		перемещением до 5 м								
		1м3 грунта								
5	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы	2598,400	7,51	7,51	19514	19514	5167	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с		0,00	2,05	0	5327	97	0,00671	17
		перемещением до 5 м								
		1м3 грунта								
6	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	2598,400	3,41	3,41	8861	8861	2344	0,00000	0
		грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130		0,00	0,93	0	2417	97	0,00305	8
		л.с.) при засыпке траншей и котлованов								
		1м3 грунта								
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими	2598,400	25,65	5,38	66649	13979	51090	0,12900	335
		трамбовками		20,27	0,00	52670	0	97	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
	РАЗДЕЛ	Водопровод								
8	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных	3,000	242,08	6,95	726	21	571	0,88000	3
		диаметром 50 мм		144,00	2,25	432	7	130	0,01000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1задвижка или клапан								
9	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3,000	3500,00	0,00	10500	0	0	0,00000	0
		шт								
10	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных	1,000	405,40	16,15	405	16	304	1,36000	1
		диаметром 80 мм		227,25	6,75	227	7	130	0,03000	0
		1задвижка или клапан								
11	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1,000	5190,00	0,00	5190	0	0	0,00000	0
		шт								
12	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром	5,000	74,06	9,93	371	50	410	0,32000	2
		50 мм		63,00	0,00	315	0	130	0,00000	0
		1фланец								
13	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	5,000	285,00	0,00	1425	0	0	0,00000	0
		шт								
14	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром	5,000	118,85	16,47	594	82	629	0,46000	2
		80 мм		96,75	0,00	484	0	130	0,00000	0
		1фланец								
15	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	3,000	377,00	0,00	1131	0	0	0,00000	0
		шт								
16	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	4,000	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47000	6
		обратных, кранов проходных на трубопроводах из		254,25	15,75	1017	63	128	0,07000	0
		стальных труб диаметром до 50 мм								
		1шт								
17	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4,000	1530,00	0,00	6120	0	0	0,00000	0
		шт								
18	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	6,000	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47000	9
		обратных, кранов проходных на трубопроводах из		254,25	15,75	1526	95	128	0,07000	0
		стальных труб диаметром до 25 мм								
		1шт								
19	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6,000	748,00	0,00	4488	0	0	0,00000	0
		шт								
20	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1,000	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82000	2
		1шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07000	0
21	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	1,000	10020,81	83,18	10021	83	1525	6,57000	7
		1шт		1140,75	31,50	1141	32	130	0,15000	0
22	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	33,800	1228,00	152,52	41506	5155	9264	1,02000	34
		1м3 основания		153,68	57,15	5194	1932	130	0,27900	9
23	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм	0,020	204666,79	85907,16	4093	1718	3336	504,00000	10
		с гидравлическим испытанием		95850,00	32451,75	1917	649	130	158,50000	3
		1км трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 мм	20,000	3360,00	0,00	67200	0	0	0,00000	0
		м								
25	Е22-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,020	1043569,02	111422,27	20871	2228	1481	82,70000	2
				14827,50	42090,75	297	842	130	205,57000	4
		1км трубопровода								
26	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	20,000	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84400	17
		1м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	2939	2	130	0,00050	0
27	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	3,000	4748,68	559,80	14245	1679	5187	7,99000	24
				1320,75	9,29	3962	28	130	0,02000	0
		1футляр								
28	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,687	64249,36	8122,48	44139	5580	43733	254,00000	174
				45900,00	3069,00	31533	2108	130	14,99000	10
		1км трубопровода								
29	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	689,000	436,00	0,00	300404	0	0	0,00000	0
		м								
30	Е22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,200	217441,03	28558,15	43489	5712	10761	173,00000	35
				30600,00	10788,75	6120	2158	130	52,69000	11
		1км трубопровода								
31	Е22-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,689	279169,46	31834,58	192348	21934	40801	191,00000	132
				33525,00	12026,25	23099	8286	130	58,73000	40
		1км трубопровода								
32	Е22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,200	367004,63	32537,00	73401	6507	12087	196,00000	39
				34200,00	12291,75	6840	2458	130	60,03000	12
		1км трубопровода								
33	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,687	8170,63	0,00	5613	0	7173	51,50000	35
				8032,50	0,00	5518	0	130	0,00000	0
		1км трубопровода								
	РАЗДЕЛ	Колодцы д.1500мм - 5шт								
34	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3	74,200	29,64	28,03	2199	2080	624	0,01120	1
				1,61	7,06	119	524	97	0,02450	2
		1м3 грунта								
35	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	16,160	389,25	0,00	6290	0	7108	2,48000	40
				389,25	0,00	6290	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
36	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	11,670	167,18	0,00	1951	0	2205	1,21000	14
				167,18	0,00	1951	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
37	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы	58,000	7,51	7,51	436	436	115	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м		0,00	2,05	0	119	97	0,00671	0
		1м3 грунта								
38	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	58,000	3,41	3,41	198	198	52	0,00000	0
		грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130		0,00	0,93	0	54	97	0,00305	0
		л.с.) при засыпке траншей и котлованов								
		1м3 грунта								
39	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими	58,000	25,65	5,38	1488	312	1141	0,12900	7
		трамбовками		20,27	0,00	1176	0	97	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
40	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	11,950	39417,22	1879,87	471035	22464	30664	8,86000	106
		в сухих грунтах		1435,50	538,43	17154	6434	130	2,06100	25
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
41	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,550	32700,00	0,00	246885	0	0	0,00000	0
		м3								
42	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	4,450	3950,00	0,00	17578	0	0	0,00000	0
		м								
43	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	8,900	8320,00	0,00	74048	0	0	0,00000	0
		м								
44	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	5,000	2490,00	0,00	12450	0	0	0,00000	0
		шт								
45	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	5,000	8060,00	0,00	40300	0	0	0,00000	0
		комплект								
46	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,200	133700,00	0,00	26740	0	0	0,00000	0
		т								
47	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с	0,200	8712,23	6670,88	1743	1334	477	7,13000	1
		очисткой поверхности металлической щеткой		1192,50	1074,33	239	215	105	3,46000	1
		1т								
48	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	0,400	9530,05	296,60	3812	119	484	5,95000	2
		керамического		915,75	110,25	366	44	118	0,54000	0
		1м3 кладки								
49	Е23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,600	9457,90	453,79	5675	272	311	1,51400	1
		1м3 основания		228,15	169,88	137	102	130	0,83000	0
	РАЗДЕЛ	Колодцы д.1000мм -2шт								
50	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами	13,400	29,64	28,03	398	376	113	0,01120	0
		"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3		1,61	7,06	22	95	97	0,02450	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м3 грунта								
51	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	1,200	389,25	0,00	467	0	528	2,48000	3
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	467	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
52	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	2,460	167,18	0,00	411	0	464	1,21000	3
		грунтом 3 группы		167,18	0,00	411	0	113	0,00000	0
		1м3 грунта								
53	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы	10,300	7,51	7,51	77	77	20	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с		0,00	2,05	0	21	97	0,00671	0
		перемещением до 5 м								
		1м3 грунта								
54	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения	10,300	3,41	3,41	35	35	10	0,00000	0
		грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130		0,00	0,93	0	10	97	0,00305	0
		л.с.) при засыпке траншей и котлованов								
		1м3 грунта								
55	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими	10,300	25,65	5,38	264	55	203	0,12900	1
		трамбовками		20,27	0,00	209	0	97	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
56	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	3,840	39417,22	1879,87	151362	7219	9854	8,86000	34
		в сухих грунтах		1435,50	538,43	5512	2068	130	2,06100	8
		1м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
57	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений	2,200	32700,00	0,00	71940	0	0	0,00000	0
		водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и								
		ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,								
		круглые								
		м3								
58	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	2,940	3950,00	0,00	11613	0	0	0,00000	0
		канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных								
		колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м								
59	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	3,560	5200,00	0,00	18512	0	0	0,00000	0
		канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных								
		колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м								
60	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2,000	2490,00	0,00	4980	0	0	0,00000	0
		шт								
61	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2,000	8060,00	0,00	16120	0	0	0,00000	0
		комплект								
62	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,030	133700,00	0,00	4011	0	0	0,00000	0
		пожарные лестницы								
		т								
63	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с	0,030	8712,23	6670,88	261	200	71	7,13000	0
		очисткой поверхности металлической щеткой		1192,50	1074,33	36	32	105	3,46000	0
		1т								
64	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича	0,060	9530,05	296,60	572	18	73	5,95000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамического		915,75	110,25	55	7	118	0,54000	0
		1м3 кладки								
65	Е23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,400	9457,90	453,79	3783	182	207	1,51400	1
		1м3 основания		228,15	169,88	91	68	130	0,83000	0
		Всего прямые затраты				**2 347 622**	**233 984**			**1 577**
						253 674	**62 700**			**242**
		Стоимость материалов, тенге				**1 859 964**				
		Накладные расходы, тенге				**366 521**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**162 849**				
		Всего по смете, тенге				**2 876 992**				
		Сметная заработная плата, тенге				**371 352**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**2 002**				
		Временные здания и сооружения, 3.1%				89 187				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				12 575				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				71				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				13 378				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				2 966 179				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.63002%				107 673				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				49 530				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				301				
		Выслуга лет, 1%				29 662				
		Дополнительные отпуска, .4%				11 865				
		Итого дополнительные затраты на строительство				149 200				
		Итого в базовых ценах 2001г.				3 115 379				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				1 859 964				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				13 378				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				**6 078 104**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**926 694**				
		В том числе материалы в текущих ценах				**3 628 790**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**121 562**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**6 199 666**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**743 960**				
		Сметная стоимость строительства				**6 943 626**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____