Форма 2В

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Акмолинская обл. Заказ 2481

Наименование стройки: Профильная школа на 800уч-ся с интернатом на 135мест

Наименование объекта: Интернат+

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

Общестроительные работы(по замечаниям)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-2-1								
		Раздел 2. Фундаменты								
		2.6 Приямки (АС6и)								
63	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	4,25	1062	221,4	4514	941	3849	4,87	21
		м2 настила		812,25	84,38	3452	359	101	0,412	2
64	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,02764	172800		4776				
		т								
65	1-1-4441	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,167	51535		8606				
		т								
		Итого по разделу 6				**17896**	**941**			**21**
						3452	**359**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				13503				

	Накладные расходы, тенге				3849				
	- заработная плата, тенге				577				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1305				
	Всего по разделу, тенге				**23050**				
	Сметная заработная плата, тенге				4970				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Раздел 3 Стены и перегородки								
70	Е8-7-5								
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	96,3	1007,02	34,37	96976	3310	22939	1,21	117
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	18201	1239	118	0,0629	6
71	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича-СУР т.ч. п.3.1:	15,5	9901,45	337,41	153472	5230	14568	4,38	68
	м3 кладки		670,5	126	10393	1953	118	0,62	10
72	Е8-6-1								
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича утолщенного 250*120*88 СУРК=0,380; т.ч. п.3.1:	25,7	9977,19	335,84	256414	8631	25042	4,54	117
	м3 кладки		699,75	126	17984	3238	118	0,61	16
74	Е8-6-1								
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича утолщенного 250*120*88 облиц учтен в поз 74,75 т.ч. п.3.1:	0,059	2449,76	335,84	145	20	57	5	0
	м3 кладки		699,75	126	41	7	118	0,61	0
75	Е15-67-1								
	Обивка поверхностей изоляционным материалом-изовер	67,6	8,11	0,23	548	16	566	0,056	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	533	6,084	105	0,0004	1
76	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	7	14600		102200				
	м3								
77	Е15-67-1								
	Обивка поверхностей изоляционным материалом-пленка	67,6	8,11	0,23	548	16	566	0,056	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	533	6	105	0,0004	0,03

78	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм *1000м2*	0,1	30400		3040			
79	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1: *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	67,6	368,04	34,37	24880	2323	16103	1,21	1635
				189	12,87	12776	870	118	0,0629	85
80	99-1-1(пл)ТО	Кирпич желтый утолщенный Кр-л-пу 250*120*88 *шт*	1058	33,87		35834				
82	Е8-22-11	Засыпка пустот между утеплителем и облицовочным кирпичом песком *м3 кладки*	13,5	478,77	106,27	6463	1435	3763	1,22	16
				195,75	40,5	2643	547	118	0,19	2,57
83	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-сетки *т металлических изделий*	0,6	59479,65	422,15	35688	253	5958	56	34
				8257,5	157,5	4955	95	118	0,77	0
84	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	23,7	104,46	66,43	2476	1574	1583	0,148	4
				23,85	23,85	565	565	140	0,1051	2
85	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конструкций*	5	392,94	250,96	1965	1255	1533	0,813	4
				130,73	88,22	654	441	140	0,3715	2
86	Е7-10-1	Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6 м при жестких узлах перекрытий и покрытий в многоэтажных зданиях с наибольшей массой монтажных элементов до 5 т *шт сборных конструкций*	1	4582,55	815,65	4583	816	3361	10,8	11
				2108,25	292,44	2108,25	292	140	1,287	1
87	30-15-121	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 *шт*	2	493		986				
88	30-15-168	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 *шт*	3	2402		7206				
89	30-15-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	13	831		10803				

90	30-15-171	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 *шт*	5	3133		15665				
93	30-15-133	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84 *шт*	2	746		1492				
94	30-15-134	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ25-3-п ГОСТ 948-84 *шт*	7	805		5635				
95	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-3Пб21-8пК=6,000; *м3*	0,1	24954		2495				
96	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3-ПРГ36.1.4-4т,ПРГ28.1.3-4т *м3*	0,2	18100		3620				
99	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3-В25 ПРГ60.2,5-4тК=10,000; *м3*	1,5	18400		27600				
100	30-1-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=10,000; *м3*	1,5	191		287				
101	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м(У-1,2о-1)-(АС31) *т конструкций*	4,615	5030,5	2020,02	23216	9322	11526	14,1	65
				2272,5	502,43	10488	2319	90	1,79	8
102	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков *т*	1,2	114900		137880				
103	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,07	55620		3893				
104	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=27,000; *м2*	40	21,8	0,05	872	2	210	0,0295	1

				5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
	Итого по разделу 3					**966881**	**34202**			**2079**
						82105	**11580**			**134**
	Стоимость: материалов, тенге					850575				
	Накладные расходы, тенге					107774				
	- заработная плата, тенге					16166				
	- трудоемкость, чел-ч					54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					64479				
	Всего по разделу, тенге					**1139135**				
	Сметная заработная плата, тенге					132473				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					2267				

Раздел 6 Покрытие и перекрытие

221	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см *м2*	440,4	2815		1239726				
227	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм *м3*	6,37	9707,35	269,2	61836	1715	9590	8,21	52
				1332	101,7	8485	648	105	0,4966	3
228	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40 *т*	3,336	69700		232519				
229	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40 *т*	0,259	81800		21186				

230	99-1-1(пл)кн2	Надбавка на сталь 245 *т*	3,595	1860		6687				
231	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,497	52400		26043				
232	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,26	50642		13167				
234	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м(по сечениям) *м3*	3,95	9728,1 911,25	210,67 79,58	38426 3599	832 314	4109 105	5,75 0,3887	23 2
235	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,402	52400		21065				
236	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,113	50642		5723				
		Итого по разделу 6				**1666378** **12084**	**2547** **962**			**75** **5**
		Стоимость: материалов, тенге				1651747				
		Накладные расходы, тенге				13699				
		- заработная плата, тенге				2055				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				100805				
		Всего по разделу, тенге				**1780882**				
		Сметная заработная плата, тенге				16686				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				87				
		Всего по смете				**2943066**				

Сметная заработная плата, тенге 154129

Нормативная трудоемкость, чел-ч 2379

	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				**2 943 066**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,8%	**2 943 066**	**52 975**	**2 996 041**					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%		**7 946**	**2 996 041**					
	Итого с зимними удорожаниями 2,2х1,05х1,2=2,772%	**2 996 041**	**83 050**	**3 079 092**					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%	**2 996 041**	**29 960**	**3 109 052**					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%	**2 996 041**	**11 984**	**3 121 036**					
	Итого в ценах на 2015-2016 г	**3 121 036**	**8 392 466**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	**8 392 466**	**167 849**	**8 560 315**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**12 %**	**1 027 238**						
	Итого по смете				**9 587 553**				
	Итого со скидкой (0,500000012578%)				**9 539 615**				

Заказчик
ТОО "РемСтройСервисПВ" _____ **Бекбай**

Подрядчик
ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Малгаждаров Б.О.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) Форма 2В

Наименование стройки - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА НА 800 УЧАЩИХСЯ С ИНТЕРНАТОМ НА 135 МЕСТ В Г.ЩУЧИНСК

Наименование объекта - БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ Объект номер - 3-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

на Общестроительные работы БМК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы.								
1	Е0101-17-10	**Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	70,3	53,77	51,34	3780	3609	1110	0,02	1
				2,36	13,92	166	979	97	0,05	3
2	Е0101-12-10	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	67,88	38,59	36,49	2620	2477	743	0,01	1
				2,10	9,19	143	624	97	0,03	2
3	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	4,27	791,10	--	3378	--	3817	4,27	18
				791,10	--	3378	--	113	--	--
4	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1** т	126,54	49,50	49,50	6264	6264	1253	--	--
				--	9,90	--	1253	100	0,21	26
5	Е0101-20-3	**Работа на отвале 4 группы грунтов** м3	70,3	4,13	3,54	290	249	119	--	--
				0,52	1,23	37	86	97	--	--
6	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	69,44	42,19	40,26	2929	2796	861	0,01	1
				1,86	10,92	129	758	97	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	131,936	49,50	49,50	6531	6531	1306	--	--
		т		--	9,90	--	1306	100	0,21	27
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	9,08	167,18	--	1518	--	1715	1,21	11
		м3		167,18	--	1518	--	113	--	--
9	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	81,76	7,57	7,57	619	619	195	--	--
		м3		--	2,46	--	201	97	0,01	1
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	81,76	25,65	5,38	2097	440	1608	0,13	11
		м3		20,27	--	1657	--	97	--	--
11	Е0101-169-3	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами (подсыпка под полы)	50,76	342,09	72,09	17364	3659	17507	1,85	94
		м3		270,00	35,22	13705	1788	113	0,17	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			47391	26643			137
			Тенге			20733	6995			72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47391				
		Всего заработная плата -	Тенге				27727			
		Местные материалы -	Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			30234				15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4535			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82283				224
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				32262			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			82283				224
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				32262			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 2.=ФУНДАМЕНТЫ=								
		УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ								
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,52	1932,27	100,89	8734	456	864	0,85	4
		м3		123,75	38,25	559	173	118	0,18	1
13	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	61	342,71	172,69	20905	10534	11656	0,48	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		76,28	60,21	4653	3673	140	0,24	14
14	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	135	488,30	243,37	65921	32856	36280	0,67	90
		шт		106,88	85,08	14429	11486	140	0,34	46
15	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	24	1826,00	--	43824	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	135	2330,00	--	314550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	37	1304,00	--	48248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок между блоками	4,26	7350,42	311,32	31313	1326	2499	2,82	12
		м3		441,00	117,61	1879	501	105	0,57	2
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	282,03	245,44	3,82	69221	1077	12909	0,21	60
		м2		37,35	1,44	10534	406	118	0,01	2
		Пояс монолитный								
20	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	14,0705	9645,53	316,01	135717	4446	21975	8,25	116
		м3		1368,00	119,39	19248	1680	105	0,58	8
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,162	67700,00	--	10967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05	62000,00	--	3100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			752501	50696			311
			Тенге			51302	17919			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			752501				
		Материалы -	Тенге			80915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				69221			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14067				
		Местные материалы -	Тенге			555521				
		Накладные расходы -	Тенге			86183				43
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				12927			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			50321				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			889006				427
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				82148			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			889006				427
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				82148			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж котельной								
23	**Е0109-3-3**	**Монтаж здания машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделения ТЭЦ**	**35**	**15890,99**	**7633,54**	**556185**	**267174**	**200174**	**26,00**	**910**
		т		**4905,00**	**1449,74**	**171675**	**50741**	**90**	**5,30**	**186**
24	**Коммерческое предложение ТОО "ЩКМЗ"**	**Блочно-модульная котельная БМК-3**	**1**	**9837126,36**	**--**	**9837126**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**10393311**	**267174**			**910**
			Тенге			**171675**	**50741**			**186**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**9837126**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**9837126**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**556185**				
		Материалы -	Тенге			**117336**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**222416**			
		Накладные расходы -	Тенге			**200174**				**100**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**30026**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**45382**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**801740**				**1196**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				**252442**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**10638867**				**1196**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				**252442**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**11193203**	**344512**			**1358**
		Сметная заработная плата -				**243710**	**75654**			**331**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9837126**				
			Тенге			**9837126**				
		Стоимость оборудования -	Тенге			**799892**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			80915				
	Всего заработная плата -		Тенге				96948			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14067				
	Местные материалы -		Тенге			555536				
		Накладные расходы -	Тенге			116418				58
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				17463			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			54979				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			971288				651
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				114411			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			556185				
		Сметная заработная плата -	Тенге			117336				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				222416			
	Материалы -		Тенге			200174				100
	Всего заработная плата -		чел.-ч				30026			
		Накладные расходы -	Тенге			45382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			801740				1196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				252442			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11610155				1847
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				366853			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1 773 029		9 837 126		
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		1 773 029	31 915	1 804 943					
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,8%			4 787	1 804 943					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%		1 804 943	50 033	1 854 976					
	Итого с зимними удорожаниями 2,2x1,05x1,2=2,772%		1 804 943	18 049	1 873 026					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		1 804 943	7 220	1 880 245					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		11 717 371	31 508 012						
	Итого в ценах на 2015-2016 г		31 508 012	630 160	32 138 172					
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		12 %	3 856 581						
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					35 994 753				
	Итого по смете					35 814 779,06				
	Итого со скидкой (0,500000012578%)									

Заказчик
ТОО "РемСтройСервисПВ" _____ **Бекбай М.Р.**

Подрядчик
ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Малгаждаров Б.О.**

Форма 2В

Наименование стройки - ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА НА 800 УЧАЩИХСЯ С ИНТЕРНАТОМ НА 135 МЕСТ В Г.ЩУЧИНСК

Наименование объекта - УЧЕБНЫЙ КОРПУС

Объект номер - 2-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/**	119	9977,19	335,84	1187285	39965	115952	4,54	540
		м3		699,75	126,00	83270	14994	118	0,61	73
2	Е0115-67-1	**Пароизоляция стен полиэтиленовой пленкой**	450,72	8,11	0,23	3655	104	3772	0,06	25
		м2		7,88	0,09	3552	41	105	--	--
3	Е0115-67-1	**Изоляция стен минераловатными плитами**	450,72	8,40	0,23	3785	104	3772	0,06	25
		м2		7,88	0,09	3552	41	105	--	--
4	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	**Облицовка стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического лицевого утолщенного размером 250х120х88/. / Из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/**	405,72	368,04	34,37	149321	13945	96645	1,21	491
		м2		189,00	12,87	76681	5222	118	0,06	26
5	Прайс лист ТОО "Enki"	**Кирпич Кр-л-пу 250х120х88 керамический лицевой утолшенный пустотелый желтый**	5080	33,87	--	172050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-22-11 прим	**Засыпка промежутка между утеплителем и облицовочным кирпичом песком**	9	1079,72	106,27	9717	956	2509	1,22	11
		м3		195,75	40,50	1762	365	118	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс лист ТОО "Enki"	Кирпич Кр-л-пу 250х120х88 керамический лицевой утолщенный пустотелый желтый шт	1027	33,87 --	-- --	34783 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	4,5	10228,14 1368,00	316,01 119,39	46027 6156	1422 537	7028 105	8,25 0,58	37 3
9	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м. / Из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ м3	45	9840,97 670,50	337,41 126,00	442844 30173	15183 5670	42294 118	4,38 0,62	197 28
10	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. / Из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ м2	325,28	1007,02 189,00	34,37 12,87	327565 61478	11180 4186	77484 118	1,21 0,06	394 20
		Перемычки								
11	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж уголков для крепления утеплителя, по ж/бетонным и каменным опорам/ т	0,75	5257,75 2499,75	2020,02 502,43	3943 1875	1515 377	2026 90	15,51 1,79	12 1
12	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,78	114900,00 --	-- --	89622 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже т	0,38	9739,20 5917,50	3333,30 --	3701 2249	1267 --	2024 90	29,80 --	11 --
14	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	48	104,47 23,85	66,43 23,85	5014 1145	3189 1145	3205 140	0,15 0,11	7 5
15	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	2	392,94 130,73	250,96 88,22	786 261	502 176	613 140	0,81 0,37	2 1
16	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 шт.	2	493,00 --	-- --	986 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	13	831,00	--	10803	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	3	387,00	--	1161	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С143015-133 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	4	746,00	--	2984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143015-130 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	22	668,00	--	14696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	17	929,00	--	15793	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	7	571,00	--	3997	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	3,75	24954,00	--	93578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,36	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,2	23256,00	--	27907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-44-6	Укладка прогонов масса до 2 т	33	916,56	394,75	30247	13027	27141	2,44	81
		шт		447,75	139,72	14776	4611	140	0,60	20
26	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	12,3	18400,00	--	226320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	12,3	191,00	--	2349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-44-5	Укладка прогонов, масса до 1 т	40	634,24	292,42	25370	11697	22442	1,62	65
		шт		297,00	103,75	11880	4150	140	0,45	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143015-32	**Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/**	5,96	18100,00	--	107876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-46	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	5,96	-191,00	--	-1138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, над проемами до 600 мм**	0,02	8679,65	422,15	174	8	199	56,40	1
		т		8257,50	157,50	165	3	118	0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3043200**	**114063**			**1899**
			Тенге			**298973**	**41517**			**196**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2945934**				
		Материалы -	Тенге			**24979**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**335990**			
		Местные материалы -	Тенге			**2514823**				
		Накладные расходы -	Тенге			**403056**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**202**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**60458**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**200939**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3549929**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**396448**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**97266**				
		Материалы -	Тенге			**739**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4500**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**89622**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4050**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**608**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6079**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**107395**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5108**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3657324**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2298**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401556**			

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие и покрытие

Перекрытие 2-го этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	883,99	200,77	3536	803	2074	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
33	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	73	1436,80	373,54	104886	27268	61404	2,66	194
		шт		465,75	135,07	34000	9860	140	0,61	44
34	Е0107-45-3	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	20	1365,27	504,52	27305	10090	20571	3,27	65
		шт		553,50	181,19	11070	3624	140	0,80	16
35	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	714	2770,00	--	1977780	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	714	45,00	--	32130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	523	306,00	--	160038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С143017-80-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 8,86-9,15 м	45	820,00	--	36900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	28	20,00	--	560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С143017-62-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	11,32	41,00	--	464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143017-73-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	128,44	438,00	--	56257	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,12	40200,00	--	4824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж балок из швеллеров №22 в монолитных участках по ж/бетонным и каменным опорам/	0,6	5257,75	2020,02	3155	1212	1621	15,51	9
		т		2499,75	502,43	1500	301	90	1,79	1
44	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,6	114900,00	--	68940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,6	2426,40	545,76	1456	327	665	5,25	3
		т		1230,75	--	738	--	90	--	--
46	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2	12394,97	383,89	24790	768	5124	14,20	28
		м3		2295,00	145,01	4590	290	105	0,71	1
47	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01	60500,00	--	605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2503626	40469			307
			Тенге			53095	14360			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2430075				
		Материалы -	Тенге			25030				
		Всего заработная плата -	Тенге				64915			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5429				
		Местные материалы -	Тенге			2309830				
		Накладные расходы -	Тенге			89173				45
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				13376			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			151155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2670403				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							402
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78291			
		Сметная заработная плата -	Тенге			73550				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			833				
		Материалы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2540			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68940				
		Накладные расходы -	Тенге			2286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4550				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2750790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417
		Сметная заработная плата -	Тенге				81174			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы Л1, Л2, Л3								
		Лестница Л1								
48	**Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1**	**Монтаж балок из швеллеров №22 в монолитных участках по ж/бетонным и каменным опорам/**	**0,22**	**5257,75**	**2020,02**	**1157**	**444**	**594**	**15,51**	**3**
		т		**2499,75**	**502,43**	**550**	**111**	**90**	**1,79**	**--**
49	**С12021-260**	**Стальные крепежные элементы из уголков**	**0,22**	**114900,00**	**--**	**25278**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
50	**Е0109-48-4**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже**	**0,22**	**2426,40**	**545,76**	**534**	**120**	**244**	**5,25**	**1**
		т		**1230,75**	**--**	**271**	**--**	**90**	**--**	**--**
51	**Е0106-22-7**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм**	**2,34**	**12977,58**	**383,89**	**30368**	**898**	**5995**	**14,20**	**33**
		м3		**2295,00**	**145,01**	**5370**	**339**	**105**	**0,71**	**2**
52	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,16**	**65900,00**	**--**	**10544**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
53	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестницы**	**0,8**	**13711,47**	**5475,87**	**10969**	**4381**	**4747**	**28,90**	**23**
		т		**5040,00**	**1552,87**	**4032**	**1242**	**90**	**5,46**	**4**
54	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0,8**	**133700,00**	**--**	**106960**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
55	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**22**	**40,72**	**0,04**	**896**	**1**	**165**	**0,04**	**1**
		м2		**8,32**	**--**	**183**	**--**	**90**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	67	204,79	12,56	13721	842	17330	1,08	72
		м		180,00	4,75	12060	318	140	0,02	2
57	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	67	1230,00	--	82410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,16	50800,00	--	8128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,16	40200,00	--	6432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л2								
60	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж балок из швеллеров №22 в монолитных участках по ж/бетонным и каменным опорам/	0,44	5257,75	2020,02	2313	889	1189	15,51	7
		т		2499,75	502,43	1100	221	90	1,79	1
61	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,44	114900,00	--	50556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,44	2426,40	545,76	1068	240	487	5,25	2
		т		1230,75	--	542	--	90	--	--
63	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,44	12977,58	383,89	31665	937	6251	14,20	35
		м3		2295,00	145,01	5600	354	105	0,71	2
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17	65900,00	--	11203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	0,17	13711,47	5475,87	2331	931	1009	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	857	264	90	5,46	1
66	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,17	133700,00	--	22729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24	40,72	0,04	977	1	180	0,04	1
		м2		8,32	--	200	--	90	--	--
68	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	77	204,79	12,56	15769	967	19916	1,08	83
		м		180,00	4,75	13860	366	140	0,02	2
69	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	77	1230,00	--	94710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,16	50800,00	--	8128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,16	40200,00	--	6432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л3								
72	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж балок из швеллеров №22 в монолитных участках по ж/бетонным и каменным опорам/	0,43	5257,75	2020,02	2261	869	1162	15,51	7
		т		2499,75	502,43	1075	216	90	1,79	1
73	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,43	114900,00	--	49407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,43	2426,40	545,76	1043	235	476	5,25	2
		т		1230,75	--	529	--	90	--	--
75	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,3	12977,58	383,89	29848	883	5893	14,20	33
		м3		2295,00	145,01	5279	334	105	0,71	2
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1	65900,00	--	6590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	0,1	13711,47	5475,87	1371	548	593	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	504	155	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0,1**	**133700,00**	--	**13370**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0107-59-1	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**49,2**	**204,79**	**12,56**	**10076**	**618**	**12726**	**1,08**	**53**
		м		**180,00**	**4,75**	**8856**	**234**	**140**	**0,02**	**1**
80	С143021-8	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**	**49,2**	**1230,00**	--	**60516**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**719760**	**13802**			**365**
			Тенге			**60866**	**4154**			**17**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**428413**				
		Материалы -	Тенге			**24294**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**53352**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**57457**				
		Местные материалы -	Тенге			**290108**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68455**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10268**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29812**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**526679**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63620**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**291347**				
		Материалы -	Тенге			**4932**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11668**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**268300**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10501**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1575**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18111**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**319959**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13243**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**846639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76863**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6266585**	**168335**			**2571**
			Тенге			**412935**	**60030**			**277**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5804422**				
		Материалы -	Тенге			**74303**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**454257**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62886				
	Местные материалы -		Тенге			5114761				
		Накладные расходы -	Тенге			560684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6747012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3029
		Сметная заработная плата -	Тенге				538360			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			462164				
	Материалы -		Тенге			6504				
	Всего заработная плата -		Тенге				18708			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			426862				
		Накладные расходы -	Тенге			16837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2526			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28740				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			507741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				21234			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7254753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3137
		Сметная заработная плата -	Тенге				559593			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					7 254 753				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,8%		7 254 753	130 586	7 385 339					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			19 588	7 385 339					
	Итого с зимними удорожаниями 2,2x1,05x1,2=2,772%		7 385 339	204 722	7 590 060					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		7 385 339	73 853	7 663 914					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		7 385 339	29 541	7 693 455					
	Итого в ценах на 2015-2016 г		7 693 455	20 687 700						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		20 687 700	413 754	21 101 454					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	2 532 175						
	Итого по смете					23 633 629				
	Итого со скидкой (0,500000012578%)					23 515 461				

Заказчик **Заказчик**
ТОО "РемСтройСервисПВ" _____ **Бекбай М.Р.**

Подрядчик
ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Малгаждаров Б.О.**