Заказчик: ТОО "AQUA ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "Пенетрон Казахстан"
Объект: Устройства гидроизоляции технического помещения бассейна в посольстве США
Договор № ПК2504 от 25 апрель 2019г.

Форма 2Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за мая 2019г

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						всего с начала строительства				за отчетный месяц			
		ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге
	Устройство подземного тоннеля												
1	Устройство штрабы 50х30 по примыканию стены к полу и рабочим швам стены и пола	м.п.	4	8 000	**32 000**	м.п.	4	8 000	**32 000**	м.п.	4	8 000	**32 000**
2	Герметизация штрабы с помощью материалом "Пенекрит" и "Пенеплаг" и обработка материалом "Пенетрон".	м.п.	4	8 000	**32 000**	м.п.	4	8 000	**32 000**	м.п.	4	8 000	**32 000**
3	"Пенетрон" штраба 50х30	кг	0,8	1 705	**1 364**	кг	0,8	1 705	**1 364**	кг	0,8	1 705	**1 364**
4	"Пенекрит" штраба 50х30	кг	10	1 400	**14 000**	кг	10	1 400	**14 000**	кг	10	1 400	**14 000**
5	"Пенеплаг" штраба 50х30	кг	10	1 750	**17 500**	кг	10	1 750	**17 500**	кг	10	1 750	**17 500**
6	Устройства шпуров для инъекционного материала "ПенеПурФом 65"	м.п.	4	5 000	**20 000**	шт.	4	5 000	**20 000**	шт.	4	5 000	**20 000**
7	"Пенетрон" отверстий от пакеров	кг	3,2	1 705	**5 456**	кг	3,2	1 705	**5 456**	кг	3,2	1 705	**5 456**
8	"Пенекрит" отверстий от пакеров	кг	6,4	1 400	**8 960**	кг	6,4	1 400	**8 960**	кг	6,4	1 400	**8 960**
9	Пакер для инъекций	шт.	32	600	**19 200**	шт.	32	600	**19 200**	шт.	32	600	**19 200**
10	Инъекция по примыканиям и по рабочим швам составом материала "ПенеПурФум 65" с применением катализатора	м.п	4	15 000	**60 000**	м.п.	4	15 000	**60 000**	м.п.	4	15 000	**60 000**
11	"ПенеПурФум 65" (инъекция)	кг	20	5 957	**119 140**	кг	20	5 957	**119 140**	кг	20	5 957	**119 140**
12	"ПенеПурФум 65" катализатор (инъекция)	кг	1	12 608	**12 608**	кг	1	12 608	**12 608**	кг	1	12 608	**12 608**
13	Гидроизоляция отверстий от пакеров материалом "Пенекрит" и обработка материалом "Пенетрон"	шт.	32	2 000	**64 000**	шт.	32	2 000	**64 000**	шт	32	2 000	**64 000**
14	Обработка бетонных поверхностей стены и пола раствором материала "Пенетрон"(увлажнение, нанесение).	м²	2	2 000	**4 000**	м²	2	2 000	**4 000**	м²	2	2 000	**4 000**
15	"Пенетрон" бетонные поверхности пола и стены	кг	2,2	1 705	**3 751**	кг	2,2	1 705	**3 751**	кг	2,2	1 705	**3 751**
	Итого:				**413 979**				**413 979**				**413 979**
	ВСЕГО с НДС: 413 979 тг												

Заказчик:
ТОО "AQUA ENGINEERING"
Полкопаев В.С.

Подрядчик:
ТОО "Пенетрон Казахстан"
Директор Сальников П.Б.