Воздушная линия В110 кВ. Источник внешнего электроснабжения – 1. СШ-110кВ ПС 220/110/10кВ «Буран», 2. СШ-110 кВ ПС 110/10кВ «Еленовка». Точки присоединения опора № 166 одноцепного участка ВЛ-110 кВ «Буран», опора № 166 ВЛ-110 кВ «Еленовка».

Подстанция 110/6 кВ «Сырымбет».

ПС 110/6 кВ «Сырымбет» с установкой двух силовых двухобмоточных трехфазных трансформаторов напряжением 115/6,3 кВ, мощностью по 25000 кВ А каждый, типа ТДН-25000/110 У1, с регулированием напряжения под нагрузкой на стороне ВН в пределах 155-9х1,78 кВ, с изоляцией категории «Б»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1829,899 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 792,378 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 713,042 млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1829,899 млн.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 792,378 млн. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 713,042 млн.тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ**«Строительство внешних сетей электроснабжения горно-металлургического комбината по переработке оловянных руд месторождения «Сырымбет» в Айыртауском районе СКО** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Каткадамов Тасмурат Оканович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Шаманский Игорь Анатольевич** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Руднев Константин Юрьевич** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Умбеталиев Ермек Ерланович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.