СПРАВКА № 1 за сентябрь 2011года

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аль Мактуб"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					140	11.08.2013г	

Наименование строек

Инженерные сети к нежилому зданию,реконструируемому под малосемейное общежитие квартирного типа по адресу город Экибастуз,ул Королева 74 блок А и Б Наружные сети

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС (гр.Б)
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Инженерные сети к нежилому зданию,реконструируемому под малосемейное общежитие квартирного типа по адресу город Экибастуз,ул Королева 74 блок А и Б Наружные сети													
			17 529 454		11 959 691							11 959 691	
НДС 12%			2 103 535		1 435 163							1 435 163	
Итого:			19 632 989		13 394 854							13 394 854	

Заказчик:

Директор ТОО "Аль Мактуб"

_____ Жунусова Г.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"

_____ Пиязов А.А.

Стройка: **Инженерные сети к нежилому зданию,реконструируемому под малосемейное общежитие**

Объект: **квартирного типа по адресу город Экибастуз ул Королева74 блок А и Б**

Наружные сети водопровода, канализации и теплоснабжения

АКТ

выполненных работ № 1 за сентябрь 2013года

Наружные сети водопровода, канализации и теплоснабжения

Основание:

Договор № 140 от 11.08.2013года

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**13 394,854**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**1 396,967**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**3,014**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ Демонтажные работы Тепловая сеть Т1,Т2								
1	Е24-4-4	Демонтаж надземной прокладки стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С	0,002	76296,75	27831,75	153	56	152	263,40000	1
				48465,00	9828,45	97	20	130	51,50400	0
		1км трубопровода								
2	Е26-3-15	Демонтж изоляции трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,002	47,34	6,70	0	0	0	0,24000	0
				40,64	2,57	0	0	100	0,01200	0
		1м трубопровода								
3	Е26-23-8	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,002	24,82	6,05	0	0	0	0,11880	0
				18,77	2,30	0	0	100	0,01080	0
		1м трубопровода								
		ПОДРАЗДЕЛ Тепловая сеть Т1,Т2								
4	Е24-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150° С	0,435	174617,62	46386,24	75871	20155	54878	439,00000	191
				80775,00	16380,75	35097	7117	130	85,84000	37
		1км трубопровода								
5	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм	2,000	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05000	6
				558,00	156,60	1116	313	130	0,65000	1
		1комплект								
6	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	2,000	11800,00	0,00	23600	0	0	0,00000	0
		шт								

7	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	4,000	572,00	0,00	2288	0	0	0,00000	0
		шт								
8	Е24-13-1	Установка вентилей проходных фланцевых стальных диаметром до 50 мм	12,000	758,61	389,61	9103	4675	6403	1,73000	21
				317,25	93,15	3807	1118	130	0,38000	5
		1комплект								
9	9-1-101	Вентили проходные фланцевые 15с18п Dy 40 мм	6,000	5320,00	0,00	31920	0	0	0,00000	0
		шт								
10	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	12,000	285,00	0,00	3420	0	0	0,00000	0
		шт								
11	9-1-108	Вентили проходные фланцевые 15с18п Dy 15 мм	6,000	3520,00	0,00	21120	0	0	0,00000	0
		шт								
12	8-9-28	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	12,000	169,00	0,00	2028	0	0	0,00000	0
		шт								
13	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2,000	950,73	180,25	1901	361	1205	2,01000	4
				396,00	67,50	792	135	130	0,33000	1
		1врезка								
14	Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм изолом в 2 слоя на холодной мастике	435,000	41,37	10,09	17996	4389	15273	0,19800	86
				31,28	3,83	13607	1666	100	0,01800	8
		1м трубопровода								
15	Е26-2-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм пенополиуретаном	435,000	55,89	6,39	24312	2780	22612	0,29800	130
				49,50	2,48	21533	1079	100	0,01200	5
		1м трубопровода								
16	1-1-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	0,830	930700,00	0,00	772481	0	0	0,00000	0
		т								
17	1-1-402	Мастика "Изол"	328,480	79,00	0,00	25950	0	0	0,00000	0
		кг								
18	Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	434,500	153,84	10,09	66843	4384	15255	0,19800	86
				31,28	3,83	13591	1664	100	0,01800	8
		1м трубопровода								
19	1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	365,410	95,00	0,00	34714	0	0	0,00000	0
		м2								
20	Е26-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	434,500	300,94	19,95	130758	8668	105879	1,30000	565
				236,25	7,43	102651	3228	100	0,03700	16
		1м трубопровода								
21	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,142	97200,00	0,00	13802	0	0	0,00000	0
		т								
22	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	43,000	244,98	0,28	10534	12	8220	0,84400	36

		1м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	6318	5	130	0,00050	0
ПОДРАЗДЕЛ Герметизированные опуски и подъемы									
23	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,430	1840,27	100,89	4472	245	465	0,85000	2
		1м3 основания		123,75	38,25	301	93	118	0,18000	0
24	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	16,170	9621,67	86,60	155582	1400	8883	3,06000	49
		1м3		490,50	32,72	7931	529	105	0,15980	3
25	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,062	50600,00	0,00	3137	0	0	0,00000	0
		т								
26	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,130	50000,00	0,00	6500	0	0	0,00000	0
		т								
27	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,214	59200,00	0,00	12669	0	0	0,00000	0
		т								
28	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	63,240	245,44	3,82	15522	242	2895	0,21200	13
				37,35	1,44	2362	91	118	0,00700	0
		1м2 поверхности								
29	Е6-11-6	Установка стальных конструкций плит перекрытия из листовой стали толщ 10мм	1,272	121637,97	11119,34	154723	14144	15707	42,50000	54
				7560,00	4200,75	9616	5343	105	20,52000	26
		1т								
30	1-1-885	Прокат листовой	1,389	63800,00	0,00	88618	0	0	0,00000	0
		т								
ПОДРАЗДЕЛ Наружный водопровод									
31	Е22-8-4	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 125 мм с гидравлическим испытанием	0,301	43139,71	7499,71	12985	2257	15055	196,80000	59
				35640,00	2833,65	10728	853	130	13,83600	4
		1км трубопровода								
32	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,301	70153,47	10674,97	21116	3213	20683	270,00000	81
				48825,00	4032,00	14696	1214	130	19,69000	6
		1км трубопровода								
33	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	300,500	584,00	0,00	175492	0	0	0,00000	0
		м								
34	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89*4 мм	0,301	285120,61	30429,76	85821	9159	18409	205,00000	62
				35550,00	11495,25	10701	3460	130	56,14000	17
		1км трубопровода								
35	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1,000	405,40	16,15	405	16	304	1,36000	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03000	0
		1задвижка или клапан								
36	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1,000	5190,00	0,00	5190	0	0	0,00000	0
		шт								

37	Е22-36-1	Установка крана пробноспускного диам 40мм	1,000	276,46	17,71	276	18	252	1,07000	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03000	0
38	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм	1,000	463,00	0,00	463	0	0	0,00000	0
		шт								
39	Е24-3-16	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150° С	0,043	1941862,28	361947,78	83500	15564	29766	2330,00000	100
				436500,00	95979,57	18770	4127	130	395,37000	17
		1км трубопровода								
40	8-6-147	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 820х10 мм	43,000	18500,00	0,00	795500	0	0	0,00000	0
		м								
41	Е22-14-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм	0,043	1996243,15	271531,87	85838	11676	11683	625,00000	27
				106425,00	102573,00	4576	4411	130	500,97000	22
		1км трубопровода								
42	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,109	154891,68	66009,80	16883	7195	13481	376,00000	41
				70200,00	24936,75	7652	2718	130	121,79000	13
		1км трубопровода								
43	8-6-277	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 219х8 мм	109,000	3180,00	0,00	346620	0	0	0,00000	0
		м								
ПОДРАЗДЕЛ Наружная канализация										
44	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3	469,800	46,51	44,35	21850	20836	8746	0,01500	7
				2,16	17,03	1015	8001	97	0,06880	32
		1м3 грунта								
45	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	301,000	3,35	3,35	1008	1008	339	0,00000	0
				0,00	1,16	0	349	97	0,00380	1
		1м3 грунта								
46	Е23-3-2	Укладка трубопроводов из канализационных труб ПВХ диаметром 200 мм	130,500	135,53	6,49	17687	847	22304	0,78200	102
				129,04	2,43	16840	317	130	0,01190	2
		1м трубопровода								
47	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=200мм	130,500	791,00	0,00	103226	0	0	0,00000	0
		м								
48	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	6,990	23934,88	2308,84	167305	16139	28630	13,86900	97
				2286,00	864,68	15979	6044	130	4,22300	30
		1м3 конструкций колодцев								
49	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	6,990	22700,00	0,00	158673	0	0	0,00000	0
		м3								
50	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,400	133700,00	0,00	53480	0	0	0,00000	0

	пожарные лестницы								
	т								
51 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	6,000	8060,00	0,00	48360	0	0	0,00000	0
	комплект								
ПОДРАЗДЕЛ	Строительные работы								
52 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий	14,400	408,12	169,62	5877	2443	4646	1,55000	22
	1м3 конструкции		238,50	4,07	3434	59	133	0,01360	0
53 Е46-41-2	Разборка бетонного основания дороги	10,600	2045,34	920,34	21681	9756	15622	6,72000	71
	1м3		1125,00	348,75	11925	3697	100	1,70000	18
54 Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами	215,000	46,51	44,35	10000	9535	4001	0,01500	3
	"Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,25 м3		2,16	17,03	464	3661	97	0,06880	15
	1м3 грунта								
55 П8-5-1	Вывоз разобранного материалаи грунта	434,200	49,50	49,50	21493	21493	4299	0,00000	0
	автомобилями-самосвалами на 5 км, 2 класс груза		0,00	9,90	0	4299	100	0,17010	74
	1т								
56 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы	85,000	7,57	7,57	643	643	203	0,00000	0
	бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с		0,00	2,46	0	209	97	0,00942	1
	перемещением до 5 м								
	1м3 грунта								
57 Е27-22-1	Устройство основания дороги из щебня толщиной 15 см	41,000	295,66	33,29	12122	1365	900	0,03300	1
	1м2 основания		5,00	11,50	205	472	133	0,04038	2
58 Е27-25-1	Добавлять при использовании однослойных и верхнего	41,000	24,77	2,88	1016	118	186	0,01650	1
	слоя двухслойных оснований под движение транспорта до		2,59	0,83	106	34	133	0,00281	0
	полного окончания работ к расценкам 27-22, 27-23,								
	27-24								
	1м2 основания								
59 Е27-39-17	Восстановление цементобетонного основания дороги	41,000	2154,65	26,34	88341	1080	2923	0,30200	12
	1м2 покрытия		47,03	6,58	1928	270	133	0,02990	1
60 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	52,000	24,52	15,35	1275	798	761	0,03360	2
	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с		5,94	5,06	309	263	133	0,01766	1
	плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ								
	1м2 покрытия								
61 Е27-54-1	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к	520,000	0,02	0,00	10	0	7	0,00009	0
	расценке 27-53-1		0,01	0,00	5	0	133	0,00000	0
	1м2 покрытия								
62 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	11,300	5090,00	0,00	57517	0	0	0,00000	0
	горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А,								
	М-I								
	т								
63 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,200	1840,27	100,89	4049	222	420	0,85000	2
	1м3 основания		123,75	38,25	272	84	118	0,18000	0
64 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8,000	371,07	172,69	2969	1382	1529	0,47600	4
	1шт сборных конструкций		76,28	60,21	610	482	140	0,23710	2
65 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*)	4,600	11000,00	0,00	50600	0	0	0,00000	0

	объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)								
	м3								
66 2-1-262	Опоры скользящие	0,273	107900,00	0,00	29457	0	0	0,00000	0
	т								
	Итого дополнительный транспорт по смете				21 493	21 493			
						4 299			74
	Всего прямые затраты				**4 221 380**	**199 604**			**1 940**
					339 448	**67 439**			**368**
	Стоимость материалов, тенге				**3 682 328**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**464 834**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				69 725				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				232				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**281 173**				
	Всего по смете, тенге				**4 967 387**				
	Сметная заработная плата, тенге				**476 612**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**2 540**				
	Временные здания и сооружения, 1.2%				59 609				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				8 405				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				48				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				8 941				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				5 026 996				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.03%				152 318				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				70 066				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				426				
	Выслуга лет, 1%				50 270				
	Дополнительные отпуска, .4%				20 108				
	Итого дополнительные затраты на строительство				222 696				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				5 249 692				
	Итого в базовых ценах 2001г.				5 249 692				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				625 461				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				3 682 328				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				3 014				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				8 941				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**11 725 187**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**1 396 967**
В том числе материалы в текущих ценах	**8 224 480**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**234 504**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**11 959 691**
Итого в текущих ценах	**11 959 691**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 435 163**
Сметная стоимость строительства	**13 394 854**
В том числе возвратные суммы	**19 970**

Заказчик:

Директор ТОО "Аль Мактуб"
Жунусова Г.С.

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина Пиянзов А.А.