Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 45-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №27 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018 год

код	код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3	**31.05.2018г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		общая сумма на 2018 год-2019гг	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					сумма с нарастающим	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 45-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №27 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА		**389 200 000**								**41 700 000**	
	2018	**322 560 000**	8 772 459		40606962					1 052 695	9 825 154
	2019	**66 640 000**									

Ведуший специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Анасов Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 45-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №27 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.=ПАНЕЛИ=					
		ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ==========					
44	**21-040104-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**111,9500**		**39163,83**	**4384391**
		НР второго уровня	%	4,24		1660,55	185898
		Накладные расходы	%	--		1660,55	185898
		Сметная прибыль	%	8		3265,95	365623
		Сметная стоимость:				**44090,33**	**4935912**
		ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ==========					
48	**21-040104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**49,3500**		**55202,01**	**2724219**
		НР второго уровня	%	4,24		2340,57	115507
		Накладные расходы	%	--		2340,57	115507
		Сметная прибыль	%	8		4603,41	227178
		Сметная стоимость:				**62145,98**	**3066904**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7108610**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7108610**
Местные материалы -			Тенге				**7108610**
		Накладные расходы -	Тенге				**301405**
		Сметная прибыль -	Тенге				**592801**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8002816**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8002816**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.=КРЫЛЬЦО 1 и ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ=					
52	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**/ФБС 9.4.6-Т/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,6160**		**20225,61**	**113587**
		НР второго уровня	%	4,24		857,57	4816
		Накладные расходы	%	--		857,57	4816
		Сметная прибыль	%	8		1686,65	9472
		Сметная стоимость:				**22769,83**	**127875**
53	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**/ФБС 12.4.6-Т/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**12,6720**		**20225,61**	**256299**
		НР второго уровня	%	4,24		857,57	10867
		Накладные расходы	%	--		857,57	10867
		Сметная прибыль	%	8		1686,65	21373
		Сметная стоимость:				**22769,83**	**288539**
54	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**/ФБС 24.4.6-Т/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**8,0640**		**18682,60**	**150656**
		НР второго уровня	%	4,24		792,14	6388
		Накладные расходы	%	--		792,14	6388
		Сметная прибыль	%	8		1557,98	12564
		Сметная стоимость:				**21032,72**	**169608**
55	**СН РК**	**Надбавка на сульфатастойкость**	**м3**	**26,3520**		**270,00**	**7115**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	302
		Накладные расходы	%	--		11,45	302
		Сметная прибыль	%	8		22,52	593
		Сметная стоимость:				**303,96**	**8010**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**527657**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**527657**
		Местные материалы -	Тенге				**527657**
		Накладные расходы -	Тенге				**22373**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44002**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**594033**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**594033**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7636267**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7636267**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**7636267**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**323778**
	ИТОГО:		Тенге				**7960045**
	Сметная прибыль		Тенге				**636804**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8596849**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	77372
Всего по главе	Тенге	8674221
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*0,9%	Тенге	78068
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	20170
Всего по главе	Тенге	98238
ВСЕГО	Тенге	8772459
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 74 %, К=1	Тенге	8772459
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	1052695
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**9825154**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Анасов Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.